"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генеральный подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

Субподрядчи ТОО"Архитетурно-строительный альянс"

Договор № 4/18 от 27.03.2018г.

Строительство трех пятиэтажных жилых домов, расположенных в 9 микрорайоне города Экибастуза **(Дом № 1)**

Акт
приемки выполненных работ от 15 мая 2018 года
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
	1.1 Отопление									
1	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	70	62,13	–	4349	–	2016	0,12	8
		комплект		22,5	–	1575	–	128	–	–
2	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	76,5	231,3	18,61	17694	1424	10223	0,591	45
		кВт		97,43	6,98	7453	534	128	0,034	3
3	12-4-77	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005	425	574		243950				
		секция								
		Всего прямые затраты				**265993**	**1424**			**53**
						9028	**534**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				255541				

Накладные расходы, тенге	12239
- заработная плата, тенге	1836
- трудоемкость, чел-ч	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16694
Всего	**294926**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	3244
- сметная заработная плата, тенге	457
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5576
- сметная заработная плата, тенге	2565
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2982
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1193
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**307921**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**842780**
- материалы, тенге	699416
- сметная заработная плата, тенге	50895
- нормативная трудоемкость, чел-ч	81
Налог (2 %)	16856
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**859636**
НДС (12 %)	103156
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**962792**

Генеральный Подрядчик:Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"

_____**Аубакиров К.Б.**

Генеральный подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

Субподрядчи ТОО"Архитетурно-строительный альянс"

Договор № 4/18 от 27.03.2018г.

Строительство трех пятиэтажных жилых домов, расположенных в 9 микрорайоне города Экибастуза **(Дом № 1)**

Акт
приемки выполненных работ от 15 мая 2018 года
Водоснабжение, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.1 Водоснабжение холодное В1								
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 15 мм	65	439,78	12,19	28586	792	24717	1,64	107
		м трубопровода		292,5	4,57	19013	297	128	0,0223	1
2	8-4-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-16х1,9 PN 10 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	58,435	46		2688				
		м								
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм	43,5	336,95	7,9	14657	344	13068	1,29	56
		м трубопровода		231,75	2,95	10081	128	128	0,0144	1
4	8-4-1892	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	40,4115	68		2748				
		м								
5	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	4,9	200		980				
		кг								

1.2 Водоснабжение горячее Т 3

6 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
7 9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	8868		8868				
	шт								
8 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
	шт								
9 8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	297		594				
	шт								
10 9-3-10	Вентиль VTp 712 д.25мм	6	202		1212				
	шт								
11 9-3-12	Вентиль VTp 712 д.32 мм	12	296		3552				
	шт								

Раздел 2 Канализация

2.1 К 1

12 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	10	9126,62	39,24	91266	392	5156	2,22	22
	комплект		387	15,75	3870	158	128	0,07	1
13 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых ревизий, прочисток	10	300,56	225,63	3006	2256	1671	0,414	4
	шт		69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
	Всего прямые затраты				**159034**	**3823**			**190**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**33913** 121298	**1189**			**5**
	Накладные расходы, тенге				44958				
	- заработная плата, тенге				6744				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12240				

Всего	**216232**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2379
- сметная заработная плата, тенге	335
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	4088
- сметная заработная плата, тенге	1880
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2186
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	874
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**225759**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**617902**
- материалы, тенге	331993
- сметная заработная плата, тенге	128970
- нормативная трудоемкость, чел-ч	230
Налог (2 %)	12358
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**630260**
НДС (12 %)	75631
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**705891**

Генеральный Подрядчик:Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

Культуманов И.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"

Аубакиров К.Б.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Генеральный подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

Субподрядчи ТОО"Архитетурно-строительный альянс"

Договор № 4/18 от 27.03.2018г.

Строительство трех пятиэтажных жилых домов, расположенных в 9 микрорайоне города Экибастуза **(Дом № 1)**

Акт
приемки выполненных работ от 15 мая 2018 года

Архитектурно-строительная часть.
(Локальная смета 2-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Стены, перекрытия								
		2.2 Перегородки								
1	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	497,98	34,73	49798	3473	28085	1,43	143
				225	13,01	22500	1301	118	0,0635	6
2	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	36	108,41	66,43	3903	2391	2405	0,148	5
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	859	859	140	0,1051	4
		2.4 Противопожарная стена								
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича толщ.250 мм, р-р М75								
		м3 кладки	10,47	3037,04	335,84	31798	3516	10201	4,54	48
				699,75	126	7326	1319	118	0,61	6
4	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	3,979	17824		70922				

		1000шт							
5	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	83,72	273,83	3,39	22925	284	10348	0,65	54
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	9795	60	105	0,0505	4
	Раздел 6 Окна									
6	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	70,74	4884		345494				
		м2								
7	Е56-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ	68,7	77,4	0,47	5317	32	2076	0,1576	11
		м		25,09	0,09	1724	6	120	0,0008	–
	Раздел 8 Полы									
	8.6 Тип 6									
8	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	29,88	937,75	11,72	28020	350	6471	1,06	32
		м2 покрытия		171,68	4,39	5130	131	123	0,0214	1
	Раздел 9 Внутренняя отделка									
	9.1 Отделка потолков									
9	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	94,04	158,23	3,94	14880	371	10229	0,5535	52
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	9602	140	105	0,00729	1
		Всего прямые затраты				**573057**	**10417**			**345**
						56936	**3816**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				505703				
		Накладные расходы, тенге				69815				

- заработная плата, тенге	10472
- трудоемкость, чел-ч	35
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38572
Всего	**681444**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	7496
- сметная заработная плата, тенге	1057
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	12883
- сметная заработная плата, тенге	5926
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6889
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2756
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**711468**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1947288**
- материалы, тенге	1384109
- сметная заработная плата, тенге	240451
- нормативная трудоемкость, чел-ч	444
Налог (2 %)	38946
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1986234**
НДС (12 %)	238348
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2224582**

Генеральный Подрядчик:Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"

_____**Аубакиров К.Б.**