Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства: "Реконструкция парковой зоны "Терренкур-2"

Договор: №310 от 05.06.2024 г.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

СПРАВКА №6 от 16.05.2025 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		Наименование	код
		№310	05.06.2024 г.					
		д/с №1	12.12.2024 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по договору	**1 222 682 190,84**	**1 091 680 527,54**							**131 001 663,30**	
	в т.ч. за месяц май	**92 557 204,00**	**82 640 360,71**							**9 916 843,29**	
	Удержание аванса 30%	**27 767 161,20**	**24 792 108,21**							**2 975 052,99**	
	Удержание 5%	**4 627 860,20**	**4 132 018,04**							**495 842,16**	
	К оплате	**60 162 182,60**	**53 716 234,46**		-					**6 445 948,14**	**60 162 182,60**

К оплате за май: шестьдесят миллионов сто шестьдесят две тысячи сто восемьдесят два тенге шестьдесят тиын

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
БИН: 360940000025

Заместитель акима Медеуского района Былкылов Д.Г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН: 050940013378

Директор Нургалиев А.Г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт технического надзора: ТОО "Мустау"
БИН: 050840001510

Директор Боскымбаев Д. Б. _____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72, тел.: 8-727-263-40-93, БИН 360940000025
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", г.Астана, Алихан Бокейхан, 10/1, тел.: 8-777-267-92-15, БИН 050940013378
Наименование стройки: "Реконструкция парковой зоны "Терренкур-2"
Наименование объекта: Общестроительные работы
Договор подряда №310 от 05.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт №15 от 16.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май 2024 г.
(локальная смета 2-01-01. Архитектурная строительная часть (АС))

Составлен(а) в ценах июня 2024 года (редакция 2024.8) от 10.08.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 8: =ПЛИТА ДЛЯ ДОРОЖКИ /лист 13.1/=									
1	100	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В25 W8 F150/ Устройство бетонной подготовки**		10	35 279,0	2 776,0	352 790,0	27 760,0	264 630,0		352 790,0
				$м^3$		6 040,0	576,0	60 400,0	5 760,0			
2	101	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**		0,7517	523 621,0	4 408,0	393 606,0	3 314,0	340 937,0		393 606,0
				т		65 659,0	1 426,0	49 356,0	1 072,0			
			Итого по разделу 8: =ПЛИТА ДЛЯ ДОРОЖКИ /лист 13.1/=					746 396	31 074	605 567	0	746 396
								109 756	6 832	0	0	
			Раздел 9: =ПОДПОРНАЯ СТЕНКА /лист 13.2/=									
3	102	6102-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В25 W8 F150/ Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2**		4,42	70 164,0	16 165,0	310 125,0	71 449,0	186 011,0		310 125,0
				$м^3$		11 915,0	5 258,0	52 664,0	23 240,0			
4	103	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**		1,7	277 519,0		471 782,0		471 782,0		471 782,0
				т								
5	104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,425	301 988,0		128 345,0		128 345,0		128 345,0
				т								
6	105	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В25 W8 F150/ Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**		12	56 054,0	4 950,0	672 648,0	59 400,0	368 724,0		672 648,0
				$м^3$		20 377,0	991,0	244 524,0	11 892,0			
7	106	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**		1,2	277 519,0		333 023,0		333 023,0		333 023,0
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	107	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,3726	301 988,0		112 521,0		112 521,0		112 521,0
				т								
			Итого по разделу 9: =ПОДПОРНАЯ СТЕНКА /лист 13.2/=					2 028 444	130 849	1 600 406	0	2 028 444
								297 188	35 132	0	0	
			Раздел 16: =МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ЭСТАКАДЫ ЛН-20 /лист 18.25/=									
9	473	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного**		25,875	2 561,0	123,0	66 266,0	3 183,0	23 831,0		66 266,0
				$м^2$		1 517,0	39,0	39 252,0	1 009,0			
10	474	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Доска МПК вельвет**		28,4625	15 812,5		450 063,0		450 063,0		450 063,0
				$м^2$								
11	479	233-204-0401 *РСНБ РК 2022*	**Клипса из нержавеющей стали**		575	153,0		87 975,0		87 975,0		87 975,0
				шт.								
12	480	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Саморез размерами 3 мм х 25 мм**		314	82,0		25 748,0		25 748,0		25 748,0
				шт.								
13	481	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**		2,25235	275 270,0	70 507,0	620 004,0	158 807,0	58 728,0		620 004,0
				т		178 689,0	20 010,0	402 470,0	45 070,0			
14	482	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений**		2,25235	399 496,0		899 805,0		899 805,0		899 805,0
				т								
15	483	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		65,31815	275,0	4,0	17 962,0	261,0	4 376,0		17 962,0
				$м^2$		204,0	0,0	13 325,0	0,0			
16	484	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		65,31815	207,0	3,0	13 521,0	196,0	5 552,0		13 521,0
				$м^2$		119,0	0,0	7 773,0	0,0			
17	485	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**		28	412,0	62,0	11 536,0	1 736,0	532,0		11 536,0
				м		331,0	15,0	9 268,0	420,0			
18	486	217-205-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перила пустотелые из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм**		28	2 685,0		75 180,0		75 180,0		75 180,0
				м								
19	487	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обшивка досками**		11,2	2 409,0	53,0	26 981,0	594,0	4 234,0		26 981,0
				$м^2$		1 978,0	18,0	22 154,0	202,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	488	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88**		0,1984	138 691,0		27 516,0		27 516,0		27 516,0
				$м^3$								
21	489	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**		0,2	1 515 928,0	16 273,0	303 186,0	3 255,0	241 179,0		303 186,0
				т		293 759,0	3 274,0	58 752,0	655,0			
22	490	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Саморез размерами 5,5 мм х 50**		112	82,0		9 184,0		9 184,0		9 184,0
				шт.								
23	491	6201-0801-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ограждений тросовых на железобетонных столбах**		22,4	6 475,0	1 053,0	145 040,0	23 587,0	739,0		145 040,0
				м		5 389,0	333,0	120 714,0	7 459,0			
24	492	214-211-0213 *РСНБ РК 2022*	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 9,6 мм**		11,2	5 396,0		60 435,0		60 435,0		60 435,0
				10 м								
25	493	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой**		0,138208	1 251,0		173,0		173,0		173,0
				кг								
26	494	261-404-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление и соединения троса**		224	340,0		76 160,0		76 160,0		76 160,0
				шт.								
			Итого по разделу 16: =МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ЭСТАКАДЫ ЛН-20 /лист 18.25/=					2 916 735	191 619	2 051 410	0	2 916 735
								673 708	54 815	0	0	
			Раздел 17: =ПОДПОРНАЯ СТЕНКА /лист 19.3/=									
27	513	6102-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В25 W8 F150/ Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2**		4,16	70 164,0	16 165,0	291 882,0	67 246,0	175 069,0		291 882,0
				$м^3$		11 915,0	5 258,0	49 566,0	21 873,0			
28	514	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**		1,6	277 519,0		444 030,0		444 030,0		444 030,0
				т								
29	515	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,4	301 988,0		120 795,0		120 795,0		120 795,0
				т								
30	516	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В25 W8 F150/ Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**		26	56 054,0	4 950,0	1 457 404,0	128 700,0	798 902,0		1 457 404,0
				$м^3$		20 377,0	991,0	529 802,0	25 766,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	517	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,195	277 519,0		1 164 192,0		1 164 192,0		1 164 192,0
32	518	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,135	301 988,0		40 768,0		40 768,0		40 768,0
33	519	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	3,5	15 362,0 / 4 168,0	5 523,0 / 1 766,0	53 767,0 / 14 588,0	19 331,0 / 6 181,0	19 848,0		53 767,0
34	520	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Бетон В10/ Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,1	30 671,0 / 6 040,0	2 776,0 / 576,0	95 080,0 / 18 724,0	8 606,0 / 1 786,0	67 750,0		95 080,0
35	521	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Бетон В25 W8 F150/ Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	6	39 256,0 / 9 569,0	4 317,0 / 929,0	235 536,0 / 57 414,0	25 902,0 / 5 574,0	152 220,0		235 536,0
36	522	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9732	277 519,0		270 081,0		270 081,0		270 081,0
37	523	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	8,736	3 824,0 / 979,0	9,0 / 3,0	33 406,0 / 8 553,0	78,0 / 26,0	24 775,0		33 406,0
38	524	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	7	15 362,0 / 4 168,0	5 523,0 / 1 766,0	107 534,0 / 29 176,0	38 661,0 / 12 362,0	39 697,0		107 534,0
39	525	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Бетон В10/ Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,2	30 671,0 / 6 040,0	2 776,0 / 576,0	190 160,0 / 37 448,0	17 211,0 / 3 571,0	135 501,0		190 160,0
40	526	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Бетон В25 W8 F150/ Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	12	39 256,0 / 9 569,0	4 317,0 / 929,0	471 072,0 / 114 828,0	51 804,0 / 11 148,0	304 440,0		471 072,0
41	527	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,9464	277 519,0		540 163,0		540 163,0		540 163,0
42	528	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,736	3 824,0	9,0	48 702,0	114,0	36 119,0		48 702,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		979,0	3,0	12 469,0	38,0			
			Итого по разделу 17: =ПОДПОРНАЯ СТЕНКА /лист 19.3/=					**5 564 572**	**357 653**	**4 334 350**	**0**	**5 564 572**
								872 568	**88 325**	**0**	**0**	
			Раздел 21: =ОГРАЖДЕНИЕ /лист 25/=									
43	566	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**		1,91201	1 397 958,0	70 507,0	2 672 910,0	134 810,0	2 196 444,0		2 672 910,0
				т		178 689,0	20 010,0	341 655,0	38 259,0			
44	567	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		55,44829	275,0	4,0	15 248,0	222,0	3 715,0		15 248,0
				$м^2$		204,0	0,0	11 311,0	0,0			
45	568	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		55,44829	207,0	3,0	11 478,0	166,0	4 713,0		11 478,0
				$м^2$		119,0	0,0	6 598,0	0,0			
46	569	6201-0801-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ограждений тросовых на железобетонных столбах**		178	6 475,0	1 053,0	1 152 550,0	187 434,0	5 874,0		1 152 550,0
				м		5 389,0	333,0	959 242,0	59 274,0			
47	570	214-211-0213 *РСНБ РК 2022*	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 9,6 мм**		89	5 396,0		480 244,0		480 244,0		480 244,0
				10 м								
48	571	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Саморез размерами 5,5 мм х 50**		952	82,0		78 064,0		78 064,0		78 064,0
				шт.								
49	572	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой**		1,46846	1 251,0		1 837,0		1 837,0		1 837,0
				кг								
50	573	261-404-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление и соединения троса**		2 380	340,0		809 200,0		809 200,0		809 200,0
				шт.								
51	574	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**		178	412,0	62,0	73 336,0	11 036,0	3 382,0		73 336,0
				м		331,0	15,0	58 918,0	2 670,0			
52	575	217-205-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перила пустотелые из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм**		178	2 685,0		477 930,0		477 930,0		477 930,0
				м								
53	576	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного**		215,2	2 561,0	123,0	551 127,0	26 470,0	198 199,0		551 127,0
				$м^2$		1 517,0	39,0	326 458,0	8 393,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	577	СТПРАЙС-ЛИСТ	Доска МПК вельвет		236,72	15 812,5		3 743 135,0		3 743 135,0		3 743 135,0
				$м^2$								
55	578	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез размерами 3 мм х 25 мм		5 320	82,0		436 240,0		436 240,0		436 240,0
				шт.								
56	579	252-301-1470 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х50мм, (бухта 30м) горячеоцинкованная		376	2 961,0		1 113 336,0		1 113 336,0		1 113 336,0
				м								
57	580	8601-0605-0503 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками		2	227 228,0	2 025,0	454 456,0	4 050,0	297 078,0		454 456,0
				конструкция		76 664,0	506,0	153 328,0	1 012,0			
			Итого по разделу 21: =ОГРАЖДЕНИЕ /лист 25/=					12 071 091	364 188	9 849 391	0	12 071 091
								1 857 510	109 608	0	0	
			Раздел 23: =УСТРОЙСТВО АМФИТЕАТРА /лист 30.2/=									
58	592	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия икаркаса здания		0,4965	193 818,0	67 810,0	96 231,0	33 668,0	6 921,0		96 231,0
				т		112 069,0	14 134,0	55 642,0	7 018,0			
59	593	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений		0,4965	399 496,0		198 350,0		198 350,0		198 350,0
				т								
60	594	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		14,3985	275,0	4,0	3 960,0	58,0	965,0		3 960,0
				$м^2$		204,0	0,0	2 937,0	0,0			
61	595	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		14,3985	207,0	3,0	2 980,0	43,0	1 224,0		2 980,0
				$м^2$		119,0	0,0	1 713,0	0,0			
62	596	6201-0801-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ограждений тросовых на железобетонных столбах		77	6 475,0	1 053,0	498 575,0	81 081,0	2 541,0		498 575,0
				м		5 389,0	333,0	414 953,0	25 641,0			
63	597	214-211-0213 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 9,6 мм		38,5	5 396,0		207 746,0		207 746,0		207 746,0
				10 м								
64	598	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез размерами 5,5 мм х 50		496	82,0		40 672,0		40 672,0		40 672,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	599	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой**		0,38254	1 251,0		479,0		479,0		479,0
				кг								
66	600	261-404-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление и соединения троса**		623	340,0		211 820,0		211 820,0		211 820,0
				шт.								
67	601	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**		77	412,0	62,0	31 724,0	4 774,0	1 463,0		31 724,0
				м		331,0	15,0	25 487,0	1 155,0			
68	602	217-205-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перила пустотелые из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм**		77	2 685,0		206 745,0		206 745,0		206 745,0
				м								
			Итого по разделу 23: =УСТРОЙСТВО АМФИТЕАТРА /лист 30.2/=					1 499 282	119 624	878 926	0	1 499 282
								500 732	33 814	0	0	
			Раздел 25: =СЦЕНА /лист 37.2/=									
69	627	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия икаркаса здания**		0,2817	193 818,0	67 810,0	54 599,0	19 103,0	3 927,0		54 599,0
				т		112 069,0	14 134,0	31 570,0	3 982,0			
70	628	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений**		0,2817	399 496,0		112 538,0		112 538,0		112 538,0
				т								
71	629	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		8,1693	275,0	4,0	2 247,0	33,0	547,0		2 247,0
				$м^2$		204,0	0,0	1 667,0	0,0			
72	630	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		8,1693	207,0	3,0	1 691,0	25,0	694,0		1 691,0
				$м^2$		119,0	0,0	972,0	0,0			
73	631	6106-0304-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического с поручнями из хвойных пород**		27,2	35 660,0	274,0	969 952,0	7 453,0	729 830,0		969 952,0
				м		8 554,0	88,0	232 669,0	2 394,0			
74	632	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обшивка досками**		7,56	2 409,0	53,0	18 212,0	401,0	2 858,0		18 212,0
				$м^2$		1 978,0	18,0	14 954,0	136,0			
75	633	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88**		0,0756	138 691,0		10 485,0		10 485,0		10 485,0
				$м^3$								
76	634	6201-0801-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ограждений тросовых на железобетонных столбах**		27,2	6 475,0	1 053,0	176 120,0	28 642,0	898,0		176 120,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		5 389,0	333,0	146 581,0	9 058,0			
77	635	214-211-0213 *РСНБ РК 2022*	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 9,6 мм**		13,6	5 396,0		73 386,0		73 386,0		73 386,0
				10 м								
78	636	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Саморез размерами 5,5 мм х 50**		1 686	82,0		138 252,0		138 252,0		138 252,0
				шт.								
79	637	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой**		0,12957	1 251,0		162,0		162,0		162,0
				кг								
80	638	261-404-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление и соединения троса**		213	340,0		72 420,0		72 420,0		72 420,0
				шт.								
			Итого по разделу 25: =СЦЕНА /лист 37.2/=					1 630 064	55 657	1 145 997	0	1 630 064
								428 413	15 570	0	0	
			Раздел 26: =МОСТ 1 и 2 /лист 38,2/=									
81	639	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного**		35	2 561,0	123,0	89 635,0	4 305,0	32 235,0		89 635,0
				$м^2$		1 517,0	39,0	53 095,0	1 365,0			
82	640	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Доска МПК вельвет**		38,5	15 812,5		608 781,0		608 781,0		608 781,0
				$м^2$								
83	641	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия икаркаса здания**		1,30429	193 818,0	67 810,0	252 795,0	88 444,0	18 180,0		252 795,0
				т		112 069,0	14 134,0	146 170,0	18 435,0			
84	642	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений**		1,30429	399 496,0		521 059,0		521 059,0		521 059,0
				т								
85	643	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		37,82441	275,0	4,0	10 402,0	151,0	2 534,0		10 402,0
				$м^2$		204,0	0,0	7 716,0	0,0			
86	644	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		37,82441	207,0	3,0	7 830,0	113,0	3 215,0		7 830,0
				$м^2$		119,0	0,0	4 501,0	0,0			
87	645	233-204-0401 *РСНБ РК 2022*	**Клипса из нержавеющей стали**		1	153,0		153,0		153,0		153,0
				шт.								
88	646	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Саморез размерами 3 мм х 25 мм**		1	82,0		82,0		82,0		82,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	647	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**30,92**	**3 824,0**	**9,0**	**118 238,0**	**279,0**	**87 689,0**		**118 238,0**
				$м^2$		**979,0**	**3,0**	**30 271,0**	**93,0**			
			Итого по разделу 26: =МОСТ 1 и 2 /лист 38,2/=					**1 608 975**	**93 292**	**1 273 928**	**0**	**1 608 975**
								241 753	**19 893**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту					**28 065 559**	**1 343 956**	**21 739 975**	**0**	**28 065 559**
								4 981 628	**363 989**	**0**	**0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)					28065559*5,7/100				1 599 737
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					28065559+0+0+1599737				**29 665 296**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					29665296*5/100				1 483 265
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)					29665296*2/100				593 306
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31 741 867**
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1					31741867*50/100*1				**15 870 934**
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1					31741867*25/100*1				**7 935 467**
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192					31741867*25/100*1,0192				**8 087 828**
			Итого					(15870934+7935467+8087828)				**31 894 229**
			НДС (12%)					31894229*12/100				**3 827 307**
			Итого с НДС					31894229+3827307				**35 721 536**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
БИН 360940000025

Заместитель акима Медеуского района _____ Бөлкылов Д.Г.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Нургалиев А.Г.

Технический надзор:
БИН 050840001510

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Нурмагамбетов Д.А.
аттестат № KZ69VIE00058610 от 21.10.2020 г.
аттестат № KZ37VIE00070826 от 23.11.2021 г.

Авторский надзор:
БИН 051040004955

ТОО "Инжиниринг центр"

Эксперт _____ Ковалёв С.Г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72, тел.: 8-727-263-40-93, БИН 360940000025
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", г.Астана, Алихан Бокейхан, 10/1, тел.: 8-777-267-92-15, БИН 050940013378
Наименование стройки: "Реконструкция парковой зоны "Терренкур-2"
Наименование объекта: Общестроительные работы
Договор подряда №310 от 05.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт №16 от 16.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май 2024 г.
(локальная смета 2-01-01. Архитектурная строительная часть (АС))

Составлен(а) в ценах июня 2024 года (редакция 2024.8) от 10.08.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 14: =ЛЕСТНИЦЫ=									
1	243	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,31	15 362,0	5 523,0	4 762,0	1 712,0	1 758,0		4 762,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 292,0	547,0			
2	244	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,61	53 828,0	5 264,0	32 835,0	3 211,0	16 125,0		32 835,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	13 499,0	673,0			
3	245	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,013986	354 762,0		4 962,0		4 962,0		4 962,0
				т								
4	246	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		2,3	7 815,0	483,0	17 974,0	1 111,0	1 937,0		17 974,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	14 927,0	265,0			
5	247	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		2,3	7 205,0		16 572,0		16 572,0		16 572,0
				$м^2$								
6	248	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		7,2	4 687,0	93,0	33 746,0	670,0	6 264,0		33 746,0
				м		3 724,0	29,0	26 813,0	209,0			
7	249	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		7,2	948,0		6 826,0		6 826,0		6 826,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	250	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,36	15 362,0	5 523,0	5 530,0	1 989,0	2 042,0		5 530,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 500,0	636,0			
9	251	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,74	53 828,0	5 264,0	39 833,0	3 895,0	19 561,0		39 833,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	16 375,0	817,0			
10	252	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,017052	354 762,0		6 049,0		6 049,0		6 049,0
				т								
11	253	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		2,88	7 815,0	483,0	22 507,0	1 391,0	2 425,0		22 507,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	18 691,0	331,0			
12	254	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		2,88	7 205,0		20 750,0		20 750,0		20 750,0
				$м^2$								
13	255	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		9	4 687,0	93,0	42 183,0	837,0	7 830,0		42 183,0
				м		3 724,0	29,0	33 516,0	261,0			
14	256	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		9	948,0		8 532,0		8 532,0		8 532,0
				м								
15	257	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,43	15 362,0	5 523,0	6 606,0	2 375,0	2 439,0		6 606,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 792,0	759,0			
16	258	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,86	53 828,0	5 264,0	46 292,0	4 527,0	22 734,0		46 292,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	19 031,0	949,0			
17	259	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,020034	354 762,0		7 107,0		7 107,0		7 107,0
				т								
18	260	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		3,46	7 815,0	483,0	27 040,0	1 671,0	2 914,0		27 040,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² покрытия		**6 490,0**	**115,0**	**22 455,0**	**398,0**			
19	**261**	**255-102-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		**3,46**	**7 205,0**		**24 929,0**		**24 929,0**		**24 929,0**
				м²								
20	**262**	**6201-0301-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		**10,8**	**4 687,0**	**93,0**	**50 620,0**	**1 004,0**	**9 396,0**		**50 620,0**
				м		**3 724,0**	**29,0**	**40 219,0**	**313,0**			
21	**263**	**255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		**10,8**	**948,0**		**10 238,0**		**10 238,0**		**10 238,0**
				м								
22	**264**	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		**0,54**	**15 362,0**	**5 523,0**	**8 295,0**	**2 983,0**	**3 062,0**		**8 295,0**
				м³		**4 168,0**	**1 766,0**	**2 251,0**	**954,0**			
23	**265**	**6103-0101-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		**1,13**	**53 828,0**	**5 264,0**	**60 826,0**	**5 949,0**	**29 871,0**		**60 826,0**
				м³		**22 129,0**	**1 104,0**	**25 006,0**	**1 248,0**			
24	**266**	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,025977**	**354 762,0**		**9 216,0**		**9 216,0**		**9 216,0**
				т								
25	**267**	**1111-0101-2502** ***РСНБ РК 2022***	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		**4,61**	**7 815,0**	**483,0**	**36 027,0**	**2 226,0**	**3 882,0**		**36 027,0**
				м² покрытия		**6 490,0**	**115,0**	**29 919,0**	**530,0**			
26	**268**	**255-102-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		**4,61**	**7 205,0**		**33 215,0**		**33 215,0**		**33 215,0**
				м²								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	269	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		14,4	4 687,0	93,0	67 493,0	1 340,0	12 528,0		67 493,0
				м		3 724,0	29,0	53 626,0	418,0			
28	270	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		14,4	948,0		13 651,0		13 651,0		13 651,0
				м								
29	271	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,49	15 362,0	5 523,0	7 527,0	2 706,0	2 779,0		7 527,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	2 042,0	865,0			
30	272	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		1,13	53 828,0	5 264,0	60 826,0	5 949,0	29 871,0		60 826,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	25 006,0	1 248,0			
31	273	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,025977	354 762,0		9 216,0		9 216,0		9 216,0
				т								
32	274	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		4,03	7 815,0	483,0	31 494,0	1 946,0	3 393,0		31 494,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	26 155,0	463,0			
33	275	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		4,03	7 205,0		29 036,0		29 036,0		29 036,0
				$м^2$								
34	276	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		12,6	4 687,0	93,0	59 056,0	1 171,0	10 962,0		59 056,0
				м		3 724,0	29,0	46 922,0	365,0			
35	277	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		12,6	948,0		11 945,0		11 945,0		11 945,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
36	278	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,49	15 362,0	5 523,0	7 527,0	2 706,0	2 779,0		7 527,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	2 042,0	865,0			
37	279	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		1,13	53 828,0	5 264,0	60 826,0	5 949,0	29 871,0		60 826,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	25 006,0	1 248,0			
38	280	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,025977	354 762,0		9 216,0		9 216,0		9 216,0
				т								
39	281	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		4,03	7 815,0	483,0	31 494,0	1 946,0	3 393,0		31 494,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	26 155,0	463,0			
40	282	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		4,03	7 205,0		29 036,0		29 036,0		29 036,0
				$м^2$								
41	283	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		12,6	4 687,0	93,0	59 056,0	1 171,0	10 962,0		59 056,0
				м		3 724,0	29,0	46 922,0	365,0			
42	284	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		12,6	948,0		11 945,0		11 945,0		11 945,0
				м								
43	285	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,49	15 362,0	5 523,0	7 527,0	2 706,0	2 779,0		7 527,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	2 042,0	865,0			
44	286	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		1,13	53 828,0	5 264,0	60 826,0	5 949,0	29 871,0		60 826,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	25 006,0	1 248,0			
45	287	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,025977	354 762,0		9 216,0		9 216,0		9 216,0
				т								
46	288	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		4,03	7 815,0	483,0	31 494,0	1 946,0	3 393,0		31 494,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	26 155,0	463,0			
47	289	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		4,03	7 205,0		29 036,0		29 036,0		29 036,0
				$м^2$								
48	290	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		12,6	4 687,0	93,0	59 056,0	1 171,0	10 962,0		59 056,0
				м		3 724,0	29,0	46 922,0	365,0			
49	291	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91**		12,6	948,0		11 945,0		11 945,0		11 945,0
				м								
50	292	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,45	15 362,0	5 523,0	6 913,0	2 486,0	2 552,0		6 913,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 876,0	795,0			
51	293	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,95	53 828,0	5 264,0	51 137,0	5 001,0	25 113,0		51 137,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	21 023,0	1 049,0			
52	294	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,021651	354 762,0		7 681,0		7 681,0		7 681,0
				т								
53	295	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		3,84	7 815,0	483,0	30 010,0	1 855,0	3 233,0		30 010,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	24 922,0	442,0			
54	296	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		3,84	7 205,0		27 667,0		27 667,0		27 667,0
				$м^2$								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	297	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		12	4 687,0	93,0	56 244,0	1 116,0	10 440,0		56 244,0
				м		3 724,0	29,0	44 688,0	348,0			
56	298	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91		12	948,0		11 376,0		11 376,0		11 376,0
				м								
57	299	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,45	15 362,0	5 523,0	6 913,0	2 486,0	2 552,0		6 913,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 876,0	795,0			
58	300	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх		0,95	53 828,0	5 264,0	51 137,0	5 001,0	25 113,0		51 137,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	21 023,0	1 049,0			
59	301	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,021651	354 762,0		7 681,0		7 681,0		7 681,0
				т								
60	302	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		3,84	7 815,0	483,0	30 010,0	1 855,0	3 233,0		30 010,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	24 922,0	442,0			
61	303	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		3,84	7 205,0		27 667,0		27 667,0		27 667,0
				$м^2$								
62	304	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		12	4 687,0	93,0	56 244,0	1 116,0	10 440,0		56 244,0
				м		3 724,0	29,0	44 688,0	348,0			
63	305	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91		12	948,0		11 376,0		11 376,0		11 376,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
64	306	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,45	15 362,0	5 523,0	6 913,0	2 486,0	2 552,0		6 913,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 876,0	795,0			
65	307	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,95	53 828,0	5 264,0	51 137,0	5 001,0	25 113,0		51 137,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	21 023,0	1 049,0			
66	308	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,021651	354 762,0		7 681,0		7 681,0		7 681,0
				т								
67	309	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		3,84	7 815,0	483,0	30 010,0	1 855,0	3 233,0		30 010,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	24 922,0	442,0			
68	310	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		3,84	7 205,0		27 667,0		27 667,0		27 667,0
				$м^2$								
69	311	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		12	4 687,0	93,0	56 244,0	1 116,0	10 440,0		56 244,0
				м		3 724,0	29,0	44 688,0	348,0			
70	312	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		12	948,0		11 376,0		11 376,0		11 376,0
				м								
71	313	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,21	15 362,0	5 523,0	3 226,0	1 160,0	1 191,0		3 226,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	875,0	371,0			
72	314	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,41	53 828,0	5 264,0	22 069,0	2 159,0	10 839,0		22 069,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	9 073,0	453,0			
73	315	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,009261	354 762,0		3 285,0		3 285,0		3 285,0
				т								
74	316	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		1,44	7 815,0	483,0	11 254,0	696,0	1 212,0		11 254,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ покрытия		**6 490,0**	**115,0**	**9 346,0**	**166,0**			
75	317	**255-102-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		**1,44**	**7 205,0**		**10 375,0**		**10 375,0**		**10 375,0**
				$м^2$								
76	318	**6201-0301-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		**4,5**	**4 687,0**	**93,0**	**21 092,0**	**419,0**	**3 915,0**		**21 092,0**
				м		**3 724,0**	**29,0**	**16 758,0**	**131,0**			
77	319	**255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91**		**4,5**	**948,0**		**4 266,0**		**4 266,0**		**4 266,0**
				м								
78	320	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		**0,3**	**15 362,0**	**5 523,0**	**4 609,0**	**1 657,0**	**1 701,0**		**4 609,0**
				$м^3$		**4 168,0**	**1 766,0**	**1 250,0**	**530,0**			
79	321	**6103-0101-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		**0,62**	**53 828,0**	**5 264,0**	**33 373,0**	**3 263,0**	**16 389,0**		**33 373,0**
				$м^3$		**22 129,0**	**1 104,0**	**13 720,0**	**684,0**			
80	322	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,014217**	**354 762,0**		**5 044,0**		**5 044,0**		**5 044,0**
				т								
81	323	**1111-0101-2502** ***РСНБ РК 2022***	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		**2,4**	**7 815,0**	**483,0**	**18 756,0**	**1 159,0**	**2 021,0**		**18 756,0**
				$м^2$ покрытия		**6 490,0**	**115,0**	**15 576,0**	**276,0**			
82	324	**255-102-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		**2,4**	**7 205,0**		**17 292,0**		**17 292,0**		**17 292,0**
				$м^2$								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	325	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		7,5	4 687,0	93,0	35 152,0	698,0	6 525,0		35 152,0
				м		3 724,0	29,0	27 930,0	218,0			
84	326	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		7,5	948,0		7 110,0		7 110,0		7 110,0
				м								
85	327	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,3	15 362,0	5 523,0	4 609,0	1 657,0	1 701,0		4 609,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 250,0	530,0			
86	328	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх		0,62	53 828,0	5 264,0	33 373,0	3 263,0	16 389,0		33 373,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	13 720,0	684,0			
87	329	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,014217	354 762,0		5 044,0		5 044,0		5 044,0
				т								
88	330	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		2,4	7 815,0	483,0	18 756,0	1 159,0	2 021,0		18 756,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	15 576,0	276,0			
89	331	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		2,4	7 205,0		17 292,0		17 292,0		17 292,0
				$м^2$								
90	332	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		7,5	4 687,0	93,0	35 152,0	698,0	6 525,0		35 152,0
				м		3 724,0	29,0	27 930,0	218,0			
91	333	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		7,5	948,0		7 110,0		7 110,0		7 110,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
92	334	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,3	15 362,0	5 523,0	4 609,0	1 657,0	1 701,0		4 609,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 250,0	530,0			
93	335	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,62	53 828,0	5 264,0	33 373,0	3 263,0	16 389,0		33 373,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	13 720,0	684,0			
94	336	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,014217	354 762,0		5 044,0		5 044,0		5 044,0
				т								
95	337	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		2,4	7 815,0	483,0	18 756,0	1 159,0	2 021,0		18 756,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	15 576,0	276,0			
96	338	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		2,4	7 205,0		17 292,0		17 292,0		17 292,0
				$м^2$								
97	339	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		7,5	4 687,0	93,0	35 152,0	698,0	6 525,0		35 152,0
				м		3 724,0	29,0	27 930,0	218,0			
98	340	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		7,5	948,0		7 110,0		7 110,0		7 110,0
				м								
99	341	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,26	15 362,0	5 523,0	3 994,0	1 436,0	1 474,0		3 994,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 084,0	459,0			
100	342	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,51	53 828,0	5 264,0	27 452,0	2 685,0	13 482,0		27 452,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	11 286,0	563,0			
101	343	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,01176	354 762,0		4 172,0		4 172,0		4 172,0
				т								
102	344	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		1,92	7 815,0	483,0	15 005,0	928,0	1 616,0		15 005,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ покрытия		**6 490,0**	**115,0**	**12 461,0**	**221,0**			
103	**345**	**255-102-0215 *РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		**1,92**	**7 205,0**		**13 834,0**		**13 834,0**		**13 834,0**
				$м^2$								
104	**346**	**6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		**6**	**4 687,0**	**93,0**	**28 122,0**	**558,0**	**5 220,0**		**28 122,0**
				м		**3 724,0**	**29,0**	**22 344,0**	**174,0**			
105	**347**	**255-101-0106 *РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91**		**6**	**948,0**		**5 688,0**		**5 688,0**		**5 688,0**
				м								
106	**348**	**6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		**0,26**	**15 362,0**	**5 523,0**	**3 994,0**	**1 436,0**	**1 474,0**		**3 994,0**
				$м^3$		**4 168,0**	**1 766,0**	**1 084,0**	**459,0**			
107	**349**	**6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		**0,51**	**53 828,0**	**5 264,0**	**27 452,0**	**2 685,0**	**13 482,0**		**27 452,0**
				$м^3$		**22 129,0**	**1 104,0**	**11 286,0**	**563,0**			
108	**350**	**214-403-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,01176**	**354 762,0**		**4 172,0**		**4 172,0**		**4 172,0**
				т								
109	**351**	**1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022***	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		**1,92**	**7 815,0**	**483,0**	**15 005,0**	**928,0**	**1 616,0**		**15 005,0**
				$м^2$ покрытия		**6 490,0**	**115,0**	**12 461,0**	**221,0**			
110	**352**	**255-102-0215 *РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		**1,92**	**7 205,0**		**13 834,0**		**13 834,0**		**13 834,0**
				$м^2$								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	353	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		6	4 687,0	93,0	28 122,0	558,0	5 220,0		28 122,0
				м		3 724,0	29,0	22 344,0	174,0			
112	354	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		6	948,0		5 688,0		5 688,0		5 688,0
				м								
113	355	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,21	15 362,0	5 523,0	3 226,0	1 160,0	1 191,0		3 226,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	875,0	371,0			
114	356	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,41	53 828,0	5 264,0	22 069,0	2 159,0	10 839,0		22 069,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	9 073,0	453,0			
115	357	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,009261	354 762,0		3 285,0		3 285,0		3 285,0
				т								
116	358	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		1,44	7 815,0	483,0	11 254,0	696,0	1 212,0		11 254,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	9 346,0	166,0			
117	359	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		1,44	7 205,0		10 375,0		10 375,0		10 375,0
				$м^2$								
118	360	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		4,5	4 687,0	93,0	21 092,0	419,0	3 915,0		21 092,0
				м		3 724,0	29,0	16 758,0	131,0			
119	361	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		4,5	948,0		4 266,0		4 266,0		4 266,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
120	362	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,21	15 362,0	5 523,0	3 226,0	1 160,0	1 191,0		3 226,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	875,0	371,0			
121	363	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,41	53 828,0	5 264,0	22 069,0	2 159,0	10 839,0		22 069,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	9 073,0	453,0			
122	364	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,009261	354 762,0		3 285,0		3 285,0		3 285,0
				т								
123	365	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		1,44	7 815,0	483,0	11 254,0	696,0	1 212,0		11 254,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	9 346,0	166,0			
124	366	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		1,44	7 205,0		10 375,0		10 375,0		10 375,0
				$м^2$								
125	367	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		4,5	4 687,0	93,0	21 092,0	419,0	3 915,0		21 092,0
				м		3 724,0	29,0	16 758,0	131,0			
126	368	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		4,5	948,0		4 266,0		4 266,0		4 266,0
				м								
127	369	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,71	15 362,0	5 523,0	10 907,0	3 921,0	4 026,0		10 907,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	2 959,0	1 254,0			
128	370	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,15	53 828,0	5 264,0	8 074,0	790,0	3 965,0		8 074,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	3 319,0	166,0			
129	371	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,03402	354 762,0		12 069,0		12 069,0		12 069,0
				т								
130	372	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		6,24	7 815,0	483,0	48 766,0	3 014,0	5 254,0		48 766,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	40 498,0	718,0			
131	373	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		6,24	7 205,0		44 959,0		44 959,0		44 959,0
				$м^2$								
132	374	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*		19,5	4 687,0	93,0	91 396,0	1 814,0	16 965,0		91 396,0
				м		3 724,0	29,0	72 618,0	566,0			
133	375	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		19,5	948,0		18 486,0		18 486,0		18 486,0
				м								
134	376	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,59	15 362,0	5 523,0	9 064,0	3 259,0	3 346,0		9 064,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	2 459,0	1 042,0			
135	377	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх		1,28	53 828,0	5 264,0	68 900,0	6 738,0	33 837,0		68 900,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	28 325,0	1 413,0			
136	378	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,029085	354 762,0		10 318,0		10 318,0		10 318,0
				т								
137	379	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		5,28	7 815,0	483,0	41 263,0	2 550,0	4 446,0		41 263,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	34 267,0	607,0			
138	380	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		5,28	7 205,0		38 042,0		38 042,0		38 042,0
				$м^2$								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	381	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		16,5	4 687,0	93,0	77 336,0	1 535,0	14 355,0		77 336,0
				м		3 724,0	29,0	61 446,0	479,0			
140	382	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		16,5	948,0		15 642,0		15 642,0		15 642,0
				м								
141	383	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,59	15 362,0	5 523,0	9 064,0	3 259,0	3 346,0		9 064,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	2 459,0	1 042,0			
142	384	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		1,28	53 828,0	5 264,0	68 900,0	6 738,0	33 837,0		68 900,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	28 325,0	1 413,0			
143	385	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,029085	354 762,0		10 318,0		10 318,0		10 318,0
				т								
144	386	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		5,28	7 815,0	483,0	41 263,0	2 550,0	4 446,0		41 263,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	34 267,0	607,0			
145	387	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		5,28	7 205,0		38 042,0		38 042,0		38 042,0
				$м^2$								
146	388	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		16,5	4 687,0	93,0	77 336,0	1 535,0	14 355,0		77 336,0
				м		3 724,0	29,0	61 446,0	479,0			
147	389	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		16,5	948,0		15 642,0		15 642,0		15 642,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
148	390	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,45	15 362,0	5 523,0	6 913,0	2 486,0	2 552,0		6 913,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 876,0	795,0			
149	391	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,95	53 828,0	5 264,0	51 137,0	5 001,0	25 113,0		51 137,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	21 023,0	1 049,0			
150	392	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,021651	354 762,0		7 681,0		7 681,0		7 681,0
				т								
151	393	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		3,84	7 815,0	483,0	30 010,0	1 855,0	3 233,0		30 010,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	24 922,0	442,0			
152	394	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		3,84	7 205,0		27 667,0		27 667,0		27 667,0
				$м^2$								
153	395	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		12	4 687,0	93,0	56 244,0	1 116,0	10 440,0		56 244,0
				м		3 724,0	29,0	44 688,0	348,0			
154	396	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91**		12	948,0		11 376,0		11 376,0		11 376,0
				м								
155	397	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,28	15 362,0	5 523,0	4 301,0	1 546,0	1 588,0		4 301,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 167,0	494,0			
156	398	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,54	53 828,0	5 264,0	29 067,0	2 842,0	14 275,0		29 067,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	11 950,0	596,0			
157	399	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,012348	354 762,0		4 381,0		4 381,0		4 381,0
				т								
158	400	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		1,92	7 815,0	483,0	15 005,0	928,0	1 616,0		15 005,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² покрытия		6 490,0	115,0	12 461,0	221,0			
159	401	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		1,92	7 205,0		13 834,0		13 834,0		13 834,0
				м²								
160	402	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*		6	4 687,0	93,0	28 122,0	558,0	5 220,0		28 122,0
				м		3 724,0	29,0	22 344,0	174,0			
161	403	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		6	948,0		5 688,0		5 688,0		5 688,0
				м								
162	404	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,34	15 362,0	5 523,0	5 223,0	1 877,0	1 928,0		5 223,0
				м³		4 168,0	1 766,0	1 417,0	600,0			
163	405	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх		0,68	53 828,0	5 264,0	36 603,0	3 580,0	17 975,0		36 603,0
				м³		22 129,0	1 104,0	15 048,0	751,0			
164	406	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,015666	354 762,0		5 558,0		5 558,0		5 558,0
				т								
165	407	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		2,56	7 815,0	483,0	20 006,0	1 236,0	2 156,0		20 006,0
				м² покрытия		6 490,0	115,0	16 614,0	294,0			
166	408	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		2,56	7 205,0		18 445,0		18 445,0		18 445,0
				м²								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	409	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		8	4 687,0	93,0	37 496,0	744,0	6 960,0		37 496,0
				м		3 724,0	29,0	29 792,0	232,0			
168	410	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		8	948,0		7 584,0		7 584,0		7 584,0
				м								
169	411	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,34	15 362,0	5 523,0	5 223,0	1 877,0	1 928,0		5 223,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 417,0	600,0			
170	412	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,68	53 828,0	5 264,0	36 603,0	3 580,0	17 975,0		36 603,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	15 048,0	751,0			
171	413	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,015666	354 762,0		5 558,0		5 558,0		5 558,0
				т								
172	414	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		2,56	7 815,0	483,0	20 006,0	1 236,0	2 156,0		20 006,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	16 614,0	294,0			
173	415	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		2,56	7 205,0		18 445,0		18 445,0		18 445,0
				$м^2$								
174	416	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		8	4 687,0	93,0	37 496,0	744,0	6 960,0		37 496,0
				м		3 724,0	29,0	29 792,0	232,0			
175	417	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		8	948,0		7 584,0		7 584,0		7 584,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
176	418	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,28	15 362,0	5 523,0	4 301,0	1 546,0	1 588,0		4 301,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 167,0	494,0			
177	419	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,54	53 828,0	5 264,0	29 067,0	2 842,0	14 275,0		29 067,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	11 950,0	596,0			
178	420	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,012348	354 762,0		4 381,0		4 381,0		4 381,0
				т								
179	421	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		1,92	7 815,0	483,0	15 005,0	928,0	1 616,0		15 005,0
				$м^2$ покрытия		6 490,0	115,0	12 461,0	221,0			
180	422	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		1,92	7 205,0		13 834,0		13 834,0		13 834,0
				$м^2$								
181	423	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		6	4 687,0	93,0	28 122,0	558,0	5 220,0		28 122,0
				м		3 724,0	29,0	22 344,0	174,0			
182	424	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		6	948,0		5 688,0		5 688,0		5 688,0
				м								
183	425	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,45	15 362,0	5 523,0	6 913,0	2 486,0	2 552,0		6 913,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	1 876,0	795,0			
184	426	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		0,95	53 828,0	5 264,0	51 137,0	5 001,0	25 113,0		51 137,0
				$м^3$		22 129,0	1 104,0	21 023,0	1 049,0			
185	427	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,021651	354 762,0		7 681,0		7 681,0		7 681,0
				т								
186	428	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		3,84	7 815,0	483,0	30 010,0	1 855,0	3 233,0		30 010,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² покрытия		6 490,0	115,0	24 922,0	442,0			
187	429	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		3,84	7 205,0		27 667,0		27 667,0		27 667,0
				м²								
188	430	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		12	4 687,0	93,0	56 244,0	1 116,0	10 440,0		56 244,0
				м		3 724,0	29,0	44 688,0	348,0			
189	431	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		12	948,0		11 376,0		11 376,0		11 376,0
				м								
190	432	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		0,51	15 362,0	5 523,0	7 835,0	2 817,0	2 892,0		7 835,0
				м³		4 168,0	1 766,0	2 126,0	901,0			
191	433	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В15/ Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**		1,05	53 828,0	5 264,0	56 519,0	5 527,0	27 757,0		56 519,0
				м³		22 129,0	1 104,0	23 235,0	1 159,0			
192	434	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,024885	354 762,0		8 828,0		8 828,0		8 828,0
				т								
193	435	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**		4,32	7 815,0	483,0	33 761,0	2 087,0	3 637,0		33 761,0
				м² покрытия		6 490,0	115,0	28 037,0	497,0			
194	436	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		4,32	7 205,0		31 126,0		31 126,0		31 126,0
				м²								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	437	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***		13,5	4 687,0	93,0	63 274,0	1 256,0	11 745,0		63 274,0
				м		3 724,0	29,0	50 274,0	392,0			
196	438	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		13,5	948,0		12 798,0		12 798,0		12 798,0
				м								
			Итого по разделу 14: =ЛЕСТНИЦЫ=					4 466 853	245 356	2 062 093	0	4 466 853
								2 159 412	62 081	0	0	
			ИТОГО по акту					4 466 853	245 356	2 062 093	0	4 466 853
								2 159 412	62 081	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)							4466853*5,7/100		254 611
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							4466853+0+0+254611		**4 721 464**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							4721464*5/100		236 073
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							4721464*2/100		94 429
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 051 966**
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1							5051966*50/100*1		**2 525 983**
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1							5051966*25/100*1		**1 262 992**
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192							5051966*25/100*1,0192		**1 287 241**
			Итого							(2525983+1262992+1287241)		**5 076 216**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12%)								5076216*12/100	**609 146**
			Итого с НДС								5076216+609146	**5 685 362**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
БИН 360940000025

Заместитель акима Медеуского района _____ Былкылов Д.Г.

Технический надзор:
БИН 050840001510

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Нурмагамбетов Д.А.
аттестат № KZ69VJE00058610 от 21.10.2020 г.
аттестат № KZ37VJE00070826 от 23.11.2021 г.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Нургалиев А.Г.

Авторский надзор:
БИН 031040004955

ТОО "Инжиниринг центр"

Эксперт _____ Ковалёв С.Г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72, тел.: 8-727-263-40-93, БИН 360940000025
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", г.Астана, Алихан Бокейхан, 10/1, тел.: 8-777-267-92-15, БИН 050940013378
Наименование стройки: "Реконструкция парковой зоны "Терренкур-2"
Наименование объекта: Генеральный план
Договор подряда №310 от 05.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт №17 от 16.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май 2025 г.
(локальная смета 7-01-01. Генеральный план)

Составлен(а) в ценах июня 2024 года (редакция 2024.8) от 10.08.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: =ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА=									
1	3	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**/30 км/ Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		16 083,06	56,0		900 651,36				900 651,36
				т·км								
			Итого по разделу 1: =ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА=					900 651	0	0	0	900 651
								0	0	0	0	
			Раздел 4: =ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ и ДОРОЖЕК/=									
2	23	1110-0213-0102 *РСНБ РК 2022*	**Террасы. Сборка**		1 634	6 762,0	125,0	11 049 108,0	204 250,0	1 472 234,0		11 049 108,0
				$м^2$ пола		5 736,0	39,0	9 372 624,0	63 726,0			
3	35	6109-0306-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук**		95	37 531,0	765,0	3 565 445,0	72 675,0	1 972 390,0		3 565 445,0
				$м^2$		16 004,0	185,0	1 520 380,0	17 575,0			
			Итого по разделу 4: =ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ и ДОРОЖЕК/=					14 614 553	276 925	3 444 624	0	14 614 553
								10 893 004	81 301	0	0	
			Озеленение (лист 10. Раздел ГП)									
4	49	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**		15 525,5	1 276,0	24,0	19 810 538,0	372 612,0			19 810 538,0
				$м^2$		1 252,0	6,0	19 437 926,0	93 153,0			
			Итого по разделу 7: Озеленение (лист 10. Раздел ГП)					19 810 538	372 612	0	0	19 810 538
								19 437 926	93 153	0	0	
			Раздел 10: СИСТЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА									
5	106	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**		69,4	3 670,0	9,0	254 698,0	624,0	278,0		254 698,0
				м		3 657,0	3,0	253 796,0	208,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	107	СТКом.предложение	Лоток пластиковый ЛВ20.24.6-10		69	4 169,64		287 705,0		287 705,0		287 705,0
				шт								
7	108	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		86,2	3 670,0	9,0	316 354,0	776,0	345,0		316 354,0
				м		3 657,0	3,0	315 233,0	259,0			
8	109	СТКом.предложение	Лоток пластиковый ЛВ20.24.6-18,5		86	4 446,43		382 393,0		382 393,0		382 393,0
				шт								
9	110	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		51,2	3 670,0	9,0	187 904,0	461,0	205,0		187 904,0
				м		3 657,0	3,0	187 238,0	154,0			
10	111	СТКом.предложение	Лоток пластиковый ЛВ20.24.6-23,5		51	4 910,71		250 446,0		250 446,0		250 446,0
				шт								
11	112	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		49	3 670,0	9,0	179 830,0	441,0	196,0		179 830,0
				м		3 657,0	3,0	179 193,0	147,0			
12	113	СТКом.предложение	Лоток пластиковый ЛВ20.24.6-28.5		49	6 553,57		321 125,0		321 125,0		321 125,0
				шт								
13	114	СТКом.предложение	Решетка водоприемная с креплением для лотка		256	7 584,82		1 941 714,0		1 941 714,0		1 941 714,0
				шт								
14	115	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/М400/Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового		13,96668	11 061,0	3 971,0	154 485,0	55 462,0	84 247,0		154 485,0
				$м^3$		1 058,0	850,0	14 777,0	11 872,0			
15	116	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/2слой/Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов		1	4 708,0	87,0	4 708,0	87,0	1 381,0		4 708,0
				$м^2$		3 240,0	27,0	3 240,0	27,0			
16	118	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		73,5	3 670,0	9,0	269 745,0	662,0	294,0		269 745,0
				м		3 657,0	3,0	268 790,0	221,0			
17	119	261-301-0124 *РСНБ РК 2022*	/300мм/Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм		77,175	963,0		74 320,0		74 320,0		74 320,0
				м								
18	120	244-602-0303 *РСНБ РК 2022*	Пескоуловитель бетонный серии BetoMax Drive ПУ-20.26.57-Б, класс нагрузки D,E		2	118 204,0		236 408,0		236 408,0		236 408,0
				шт.								
			Итого по разделу 10: СИСТЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА					4 861 835	58 513	3 581 057	0	4 861 835
								1 222 267	12 888	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**40 187 577**	**708 050**	**7 025 681**	**0**	**40 187 577**
								31 553 197	**187 342**	**0**	**0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)					40187577*5,7/100				2 290 692
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					40187577+0+0+2290692				**42 478 269**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					42478269*5/100				2 123 913
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)					42478269*2/100				849 565
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**45 451 747**
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1					45451747*50/100*1				**22 725 874**
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1					45451747*25/100*1				**11 362 937**
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192					45451747*25/100*1,0192				**11 581 105**
			Итого					(22725874+11362937+11581105)				**45 669 916**
			НДС (12%)					45669916*12/100				**5 480 390**
			Итого с НДС					45669916+5480390				**51 150 306**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
БИН 360940000025

Заместитель акима Медеуского района _____ Былкылов Д.Г.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013376

Директор _____ Нургалиев А.Г.

Технический надзор:
БИН 050840001510

ТОО "Мустау"

Эксперт _____ Нурмагамбетов Д.А.
аттестат № KZ69VJE00058610 от 21.10.2020 г.
аттестат № KZ37VJE00070826 от 23.11.2021 г.

Авторский надзор:
БИН 051040004955

ТОО "Инжиниринг центр"

Эксперт _____ Ковалёв С.Г.