Заказчик/Генподрядчик: ТОО "Номад Курылыс Компаниясы"

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "АЙТ-БЕК"

Объект: Строительство инженерной защиты от затопления от паводковых вод в селе Кызылтал Бурлинского района ЗКО

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Подготовка оснований защитной дамбы										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	14368	26,64 / 0	26,64 / 10,46	382792 / 0	382792 / 150225	0	108162 / 39276	530230	
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14368	23,06 / 0	23,06 / 9,05	331289 / 0	331289 / 130013	0	93609 / 33992	458890	
3	3	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	9852	10,2 / 0	10,2 / 3,84	100480 / 0	100480 / 37832	0	27239 / 10218	137937	
4	4	Е11-360101-0103	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	9852	216,12 / 24,14	182,18 / 54,56	2129198 / 237815	1794833 / 537536	96550	558253 / 214996	2902447	
	4.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	985	98				96549,6			
			Итого по разделу: 16. Подготовка оснований защитной дамбы									4029504	
			Раздел: 17. Укладка грунта в тело насыпи										
5	5	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(из резерва)	м3 грунта	45641	154,16 / 8,28	145,89 / 36,69	7036238 / 377732	6658506 / 1674536	0	1477633 / 681110	9194981	
6	6	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7881	205,76 / 9,17	196,3 / 54,24	1621593 / 72276	1547043 / 427430	2275	359788 / 158511	2139892	
7	7	С341-020101-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	13004	979		12730916			1018473	13749389	
8	8	Е11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53522	41,82 / 0	41,82 / 14,37	2238393 / 0	2238393 / 769195	0	553820 / 223377	3015590	
9	9	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(14проход)	м3 уплотненного грунта	53522	76,56 / 0	76,56 / 29,36	4097663 / 0	4097663 / 1571618	0	1131565 / 418338	5647566	
10	10	Е11-010201-0107 К=13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	53522	94,78 / 0	94,78 / 28,34	5073073 / 0	5073073 / 1516584	0	1091940 / 493201	6658215	
11	11	Е11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	27000	111,82 / 4,97	106,85 / 21,48	3019150 / 134124	2885026 / 579995	0	514166 / 282665	3815981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-010107-1503	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	12000	2,85	2,85	34236	34236	0	11361	49244	
						0	1,31	0	15779		3648		
13	13	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	14368	26,64	26,64	382792	382792	0	108162	530230	
						0	10,46	0	150225		39276		
14	14	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14368	23,06	23,06	331289	331289	0	93609	458890	
						0	9,05	0	130013		33992		
			Итого по разделу: 17. Укладка грунта в тело насыпи									45259978	
			Раздел: 18. Рекультивация карьера										
15	16	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)	м3 грунта	2586	26,64	26,64	68896	68896	0	19467	95433	
						0	10,46	0	27038		7069		
16	17	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2586	23,06	23,06	59627	59627	0	16848	82593	
						0	9,05	0	23400		6118		
17	18	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2586	26,64	26,64	68896	68896	0	19467	95433	
						0	10,46	0	27038		7069		
18	19	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2586	23,06	23,06	59627	59627	0	16848	82593	
						0	9,05	0	23400		6118		
19	20	Е11-010104-0702	Планировка дна бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	12931	1,11	1,11	14407	14407	0	4071	19956	
						0	0,44	0	5654		1478		
20	21	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(сглаживание откосов карьера)	м3 грунта	621	154,16	145,89	95736	90597	0	20105	125109	
						8,28	36,69	5139	22784		9267		
			Итого по разделу: 18. Рекультивация карьера									501117	
			Раздел: 19. Переезд через дамбу-8шт										
21	22	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	408	205,76	196,3	83950	80091	118	18626	110782	
						9,17	54,24	3742	22128		8206		
22	23	С341-020101-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	673	979		658867				711576	
											52709		
23	24	Е11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	408	41,82	41,82	17063	17063	0	4222	22988	
						0	14,37	0	5864		1703		
24	25	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	408	76,56	76,56	31237	31237	0	8626	43052	
						0	29,36	0	11980		3189		
25	26	Е11-010201-0107 К=13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	408	94,78	94,78	38672	38672	0	8324	50756	
						0	28,34	0	11561		3760		
			Итого по разделу: 19. Переезд через дамбу-8шт									939154	
			ИТОГО:					40706080	26386528	98943	6265911	50729753	
								830828	7871828		3757759		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3 %		2181379					
			Итого с временными									52 911 131	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%			**1,62 %**		**857160**					
			Итого с зимними удорожаниями									**53 768 291**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1075366**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**54 843 657**	
			ИТОГО с понижающим коэфициентом 5%:									**52 101 474**	
			НДС			**12 %**						**6 252 177**	
			Итого с НДС									**58 353 651**	

Сдал
Директор ТОО "АЙТ-БЕК"

Конысбаев Н.

Принял
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

Кугабаев Б.Ы.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик/Генподрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "АЙТ-БЕК"

Объект: Строительство инженерной защиты от затопления от паводковых вод в селе Кызылтал Бурлинского района ЗКО

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Подготовка оснований защитной дамбы										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		19158	26,64	26,64	510407	510407	0	144221	706998	
				м3 грунта		0	10,46	0	200306		52370		
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		19158	23,06	23,06	441734	441734	0	124816	611875	
				м3 грунта		0	9,05	0	173356		45324		
3	3	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		13136	10,2	10,2	133974	133974	0	36319	183916	
				м3 грунта		0	3,84	0	50443		13623		
4	4	Е11-360101-0103	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т		13136	216,12	182,18	2838931	2393111	128733	744337	3869930	
				м3 грунта		24,14	54,56	317087	716714		286661		
	4.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1313,6	98				128732,8			
			Итого по разделу: 5. Подготовка оснований защитной дамбы									5372719	
			Раздел: 6. Укладка грунта в тело насыпи										
5	5	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(из резерва)		60854	154,16	145,89	9381548	8877911	0	1970156	12259841	
				м3 грунта		8,28	36,69	503637	2232691		908136		
6	6	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		10508	205,76	196,3	2162124	2062724	3033	479718	2853189	
				м3 грунта		9,17	54,24	96368	569907		211347		
7	7	С341-020101-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км		17338	979		16973902				18331814	
				т							1357912		
8	8	Е11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		71363	41,82	41,82	2984538	2984538	0	738430	4020805	
				м3 грунта		0	14,37	0	1025598		297837		
9	9	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(14проход)		71363	76,56	76,56	5463576	5463576	0	1508761	7530123	
				м3 уплотненного грунта		0	29,36	0	2095501		557787		
10	10	Е11-010201-0107 К=13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		71363	94,78	94,78	6764129	6764129	0	1455927	8877661	
				м3 уплотненного грунта		0	28,34	0	2022121		657605		
11	11	Е11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2		36000	111,82	106,85	4025533	3846701	0	685554	5087974	
				м2 спланированной поверхности		4,97	21,48	178832	773327		376887		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-010107-1503	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3		16000	2,85	2,85	45648	45648	0	15148	65659	
				м2 спланированной поверхности		0	1,31	0	21038		4864		
13	13	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		19158	26,64	26,64	510407	510407	0	144221	706998	
				м3 грунта		0	10,46	0	200306		52370		
14	14	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		19158	23,06	23,06	441734	441734	0	124816	611875	
				м3 грунта		0	9,05	0	173356		45324		
			Итого по разделу: 6. Укладка грунта в тело насыпи									60345939	
			Раздел: 7. Рекультивация карьера										
15	15	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)		3450	26,64	26,64	91915	91915	0	25971	127317	
				м3 грунта		0	10,46	0	36071		9431		
16	16	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3450	23,06	23,06	79548	79548	0	22477	110187	
				м3 грунта		0	9,05	0	31218		8162		
17	17	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		3450	26,64	26,64	91915	91915	0	25971	127317	
				м3 грунта		0	10,46	0	36071		9431		
18	18	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3450	23,06	23,06	79548	79548	0	22477	110187	
				м3 грунта		0	9,05	0	31218		8162		
19	19	Е11-010104-0702	Планировка два бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		17241	1,11	1,11	19209	19209	0	5428	26607	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,44	0	7538		1971		
20	20	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(сглаживание откосов карьера)		828	154,16	145,89	127649	120796	0	26807	166812	
				м3 грунта		8,28	36,69	6853	30379		12356		
			Итого по разделу: 7. Рекультивация карьера									668427	
			Раздел: 8. Переезд через дамбу-8шт										
21	21	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		408	205,76	196,3	83950	80091	118	18626	110782	
				м3 грунта		9,17	54,24	3742	22128		8206		
22	22	С341-020101-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км		928	979		908512				981193	
				т							72681		
23	23	Е11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		408	41,82	41,82	17063	17063	0	4222	22988	
				м3 грунта		0	14,37	0	5864		1703		
24	24	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		408	76,56	76,56	31237	31237	0	8626	43052	
				м3 уплотненного грунта		0	29,36	0	11980		3189		
25	25	Е11-010201-0107 К=13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		408	94,78	94,78	38672	38672	0	8324	50756	
				м3 уплотненного грунта		0	28,34	0	11561		3760		
			Итого по разделу: 8. Переезд через дамбу-8шт									1208771	
			ИТОГО:					54247403	35126584	131884	8341353	67 595 856	
								1106519	10478692		5007099		
			Понижающий коэфициент 5%:									3 379 793	
			ИТОГО с понижающим коэфициентом:									64 216 063	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**7 705 928**					
			Итого с НДС									**71 921 991**	

Сдал
Директор ТОО "Айт-Бек"

Конысбаев Н.

Принял
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

Кугабаев Б.Ы.