Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: ТОО "Архитектурно-строительный Альянс"
БИН/ИИН 050940016835
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон:+7(7187) 77-59-52
Стройка: Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп по ул.Горняков, 19А в городе Экибастуз Павлодарской области.Инженерные сети
Объект: Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп по ул.Горняков, 19А в городе Экибастуз Павлодарской области.Инженерные сети

Справка № 1 от 20 ноября 2018 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационо-правовая форма наименование	код
		Договор №302	25.10.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу обору-дования	прочих входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы	НДС (по графе1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20449032,00									
За отчетный период		18258064							2190968	20 449 032,00
Удержание резерва 5 %										1 022 452,00
Всего к оплате										**19 426 580,00**

СДАЛ : ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"
БИН/ИИН 50940016835
Директор
_____Аубакиров К.Б.
м.п.

Технический надзор:ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ92VJ00030066 от 31.08.2017 год
_____Исаев К.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Руководитель
_____Садыков А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП "ПОПОВА И.А."
Лицензия ГСЛ №000995-1 от 28.12.2009 год
Инженер авторского надзора
_____Третьяков С.Н.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 60240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
БИН/ИИН 50940016835
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон: +7(7187) 77-59-52
Стройка: **Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп по ул.Горняков, 19А в городе Экибастуз Павлодарской области. Инженерные сети**
Объект: **Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп. Инженерные сети**
Договор № 302 от 25.10.2018г.

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 20 ноября 2018 год
Локальная смета № 4-1-1

за **ноябрь** 2018 год
на Электроснабжение

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6 Демонтажные работы									
31	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1004	73,35	0,19	73648	188	–	52957	136733
					73,17	0,09	73460	91	–	10128	

Итого по разделу 6	**136 733**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 460
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91
Накладные расходы, тенге	52 957
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 128

Итого по смете	**136 733**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 460
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91
Накладные расходы, тенге	52 957
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 128
Итого по акту на подряд, тенге	**136 733**
Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	2 647
Итого:	139 380
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	3 373
Итого:	142 753
Непредвиденные работыи затраты 2%	2 855
Итого:	145 608
Налог на добавочную стоимость (12%)	17 473
Всего:	163 081
Понижающий коэффициент 0,6565	107 063

СДАЛ : ТОО "Архитектурно-Строительный
БИН/ИИН 50940016835
Директор

_____**Аубакиров К.Б.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Специалист

_____**Зайнишев А.Б.**

м.п.

Технический надзо ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ92VJ00030066 от 31.08.2017 год

_____**Исаев К.К.**

м.п.

Авторский надзор
ИП "ПОПОВА И.А."
Лицензия ГСЛ №000995-1 от 28.12.2009 год
Инженер авторского надзора

_____**Третьяков С.Н.**

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 60240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
БИН/ИИН 50940016835
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон: +7(7187) 77-59-52
Стройка: **Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп по ул.Горняков, 19А в городе Экибастуз Павлодарской области. Инженерные сети**
Объект: **Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп. Инженерные сети**
Договор № 302 от 25.10.2018г.

Акт
приемки выполненных работ № 2 от 20 ноября 2018 год
Локальная смета № 6-1-1

за **ноябрь** 2018 год
на Наружные сети водоснабжения и канализации
Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.2 Канализация										
9	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1174,65	191,79	191,79	225290	225290	–	36616	282858
					–	43,29	–	50856	–	20952	
10	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,2	184,02	176,47	1877	1800	1	379	2436

				7,45	44,22	76	451	–	180	
11 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1174,65	17,86	15,25	20981	17910	111	6934	30148
				2,52	5,68	2960	6671	–	2233	
12 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м без креплений с откосами -доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	35,55	1618,85	–	57550	–	–	41436	106905
				1618,85	–	57550	–	–	7919	
13 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	85,85	703,73	–	60415	–	–	43499	112227
				703,73	–	60415	–	–	8313	
14 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1124,35	28,3	28,3	31822	31822	–	8539	43590
				–	10,55	–	11860	–	3229	
15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1124,35	131,32	62,74	147647	70539	–	78553	244296
				68,58	28,45	77108	31993	–	18096	
16 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	17,34	283		4907		–	–	5300
				–		–		–	393	

Итого по разделу 1 **1 183 127**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 291 184
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 483 092
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 141 293
- материалы, изделия и конструкции, тенге 157
- перевозка грузов, тенге 9 675

Накладные расходы, тенге 311 382

Сметная прибыль (8 %), тенге 87 637

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1

40	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1445	2276062,28	130948,1	328891	18922	273778	40905	399380
					250456,75	35480,97	36191	5127	–	29584	
41	2302-0308-1203	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт	25	435		10875		10875	-	11745
					-		-		-	870	
42	2302-0308-1203	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт	18	435		7830		7830	-	8456
					-		-		-	626	
43	2302-1103-0108	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73	шт	68	6201		421668		421668	-	455401
44	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка гильз НР = 98 %	м трубопровода	1	9204	131	9204	131	7300	1762	11843
					1773	25	1773	25	–	877	
45	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка гильз НР = 98 %	м трубопровода	3,6	18768,89	206,67	67568	744	59211	7626	81210
					2114,72	46,94	7613	169	–	6016	
46	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	3,8	146,58	2,63	557	10	442	73	680
					27,63	0,26	105	1	–	50	
47	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2: кэкс1=2: кмат1=2:	м2	3,8	445,79	3,16	1694	12	1576	75	1911
					27,89	0,53	106	2	–	142	

48	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	18,2	3006,92	148,57	54726	2704	36577	15975	76357
					848,63	37,97	15445	691	–	5656	
49	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство засыпки над трубопроводами толщ.300мм НР = 99 %	м3 основания	100	3006,92	148,58	300692	14858	200970	87771	419540
					848,64	37,94	84864	3794	–	31077	
		Итого по разделу 3					**1 466 523**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					146 097				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 381				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 809				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 020 227				
		Накладные расходы, тенге					154 187				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					108 631				
	Раздел 4 Демонтаж										
50	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	15	766	6	11490	90	–	8240	21308
					760	2,93	11400	44	–	1578	
51	1215-0101-0203	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	150	1002,47	9	150370	1350	–	107765	278786
					993,47	4,35	149020	653	–	20651	
52	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж . Грунты сухие НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	10	18572,4	7521,6	185724	75216	–	136806	348332
					11050,870	2768	110508886	27680	– –	25802 –	
53	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	12,65	–		–		–	71	957

54	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км Вывоз труб	т	2,65	553		1465		–	–	1582
					–		–		–	117	
55	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км Вывоз ж/бетона	т	20	283		5660		–	–	6113
					–		–		–	453	
		Итого по разделу 4					**657 078**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					270 928				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					76 656				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 377				
		- перевозка грузов, тенге					8 011				
		Накладные расходы, тенге					252 811				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					48 672				
	Раздел 6 Канализационные колодцы										
69	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	15,965	28538,06	6267,52	455611	100061	202024	189480	696698
					9616,36	2371,94	153526	37868	–	51607	
70	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20905		125430		125430	–	135464
					–		–		–	10034	
71	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	31404		94212		94212	–	101749
					–		–		–	7537	
72	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15069		135621		135621	–	146471
					–		–		–	10850	

73	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	7	11947		83629		83629	–	90319
					–		–		–	6690	
74	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	14	15108		211512		211512	–	228433
					–		–		–	16921	
75	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	9	17788		160092		160092	–	172899
					–		–		–	12807	
76	2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	25405		228645		228645	–	246937
					–		–		–	18292	
77	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	3884		15536		15536	–	16779
					–		–		–	1243	
78	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения. Стремянки С-3, С-4	т	0,21892	513036		112314		112314	–	121299
					–		–		–	8985	
79	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловин НР = 93 %	м3 кладки	0,444	33263,51	2065,32	14769	917	11575	2279	18412
					5128,38	389,64	2277	173	–	1364	
80	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство лотка НР = 91 %	м3	5,49	20036,07	1042,99	109998	5726	98647	6101	125387
					1024,59	196,54	5625	1079	–	9288	
81	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,995	5013,41	1452,25	25042	7254	14256	6083	33615
					707,11	602,4	3532	3009	–	2490	

82	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	49,95	1205,91	33,95	60235	1696	56532	2619	67882
					40,18	8,37	2007	418	–	5028	
83	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,451	235,59	5,56	1991	47	1675	190	2355
					31,83	0,71	269	6	–	174	
84	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,451	75,26	2,25	636	19	310	213	917
					36,33	0,24	307	2	–	68	

Итого по разделу 6	**2 205 616**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 543
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 555
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 552 010
Накладные расходы, тенге	206 965
Сметная прибыль (8 %), тенге	163 378

Итого по смете	**5 512 344**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	875 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	712 849
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222 034
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 572 394
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	17 686
Накладные расходы, тенге	925 345
Сметная прибыль (8 %), тенге	408 318
Итого по акту на подряд, тенге	**5 512 344**
Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	106 719
Итого:	5 619 063

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	135 981
Итого:	5 755 044
Непредвиденные работыи затраты 2%	115 101
Итого:	5 870 145
Налог на добавочную стоимость (12%)	704 417
Всего:	6 574 563
Понижающий коэффициент 0,6565	4 316 200

СДАЛ : ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"
БИН/ИИН 50940016835
Директор

_____**Аубакиров К.Б.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 6,024E+10
Специалист

_____Зайнишев А.Б.

м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ92VJ00030066 от 31.08.2017 год

_____**Исаев К.К.**

м.п.

Авторский надзор
ИП "ПОПОВА И.А."
Лицензия ГСЛ №000995-1 от 28.12.2009 год
Инженер авторского надзора

_____**Третьяков С.Н.**

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 60240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
БИН/ИИН 50940016835
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон: +7(7187) 77-59-52
Стройка: **Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп по ул.Орняков, 19А в городе Экибастуз Павлодарской области. Инженерные сети**
Объект: **Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп. Инженерные сети**
Договор № 302 от 25.10.2018г.

Акт
приемки выполненных работ № 3 от 20 ноября 2018 год
Локальная смета № 6-2-1

за **ноябрь** 2018 год
на Тепловые сети
Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	462,57	191,79	191,79	88718	88718	–	14419	111388

				–	43,3	–	20027	–	8251	
2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,91	184,06	176,49	1824	1749	1	369	2368
				7,47	44,2	74	438	–	175	
3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	462,57	17,86	15,25	8263	7053	44	2731	11874
				2,52	5,68	1166	2627	–	880	
4 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м-доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14,17	3111,57	–	44091	–	–	31746	81904
				3111,57	–	44091	–	–	6067	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	57	703,72	–	40112	–	–	28881	74512
				703,72	–	40112	–	–	5519	
6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	419,72	28,3	28,3	11879	11879	–	3187	16271
				–	10,55	–	4427	–	1205	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	419,72	131,32	62,74	55116	26332	–	29323	91194
				68,58	28,45	28784	11943	–	6755	
8 4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	16,847	334		5627		–	–	6077
				–		–		–	450	
	Итого по разделу 1					**395 588**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					114 227				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					135 731				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 462				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					45				
	- перевозка грузов, тенге					5 627				
	Накладные расходы, тенге					110 656				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					29 302				
	Раздел 3 Дренажный колодец ДК1									
9	2302-0201-3121	Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	31985		63970		63970	–	69088
					–		–		–	5118	
10	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1140		2280		2280	–	2462
					–		–		–	182	
11	1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	277387	3502	554774	7004	530901	18596	619240
					8434,5	957,5	16869	1915	–	45870	
12	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,00233	5714592,27	251931,33	13315	587	11794	1076	15542
					400858,37	65665,24	934	153	–	1151	
	Итого по разделу 3						**706 332**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						17 803				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						7 591				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 068				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					608 945				
	Накладные расходы, тенге					19 672				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					52 321				
	Раздел 4 Монтаж тубопровода									
13	1124-0103-0103	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,03352	9423508,35	388782,82	315876	13032	274175	31690	375371
					855280,43	99671,84	28669	3341	–	27805	
14	1124-0103-0101	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,00233	6538626,61	375536,48	15235	875	12491	2074	18694
					802145,92	96995,71	1869	226	–	1385	
15	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,88	2847,73	63,64	2506	56	1745	708	3471
					801,14	19,32	705	17	–	257	
16	1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,8	1315,36	6,07	3683	17	1133	1931	6063
					904,64	2,86	2533	8	–	449	
17	2111-0404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм. плотностью 33 кг/м3	м2	2,8	4030		11284		11284	–	12187
					–		–		–	903	

1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	13003,25	3494,75	52013	13979	798	40693	100122
				9309	967	37236	3868	–	7416	
19 2302-0201-0103	Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	20852		41704		41704	–	45040
				–		–		–	3336	
20 2302-0201-0106	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	34039		68078		68078	–	73524
				–		–		–	5446	
21 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0028	1217500	449642,86	3409	1259	1015	1461	5260
				405357,14	121785,71	1135	341	–	390	
22 2302-0103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	722		2888		2888	–	3119
				–		–		–	231	
23 2302-0103-3406	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	560		1120		1120	–	1210
				–		–		–	90	
24 1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	277387	3502	554774	7004	530901	18596	619240

				8434,5	957,5	16869	1915	–	45870	
25	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	15586,5	251,5	31173	503	1053	5170	37295
					2589,5	48	5179	96	24438	952	
26	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 98 %	шт.	2	4380	259	8760	518	4995	3392	13124
					1623,5	107	3247	214	–	972	
27	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2460,5	–	4921	–	4426	485	5838
					247,5	–	495	–	–	432	
28	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	1	2075	–	2075	–	1749	319	2586
					326	–	326	–	–	192	
29	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00998	1217234,47	449699,4	12148	4488	3616	5206	18742
					405210,42	121743,49	4044	1215	–	1388	
30	2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	884		5304		5304	–	5728
					–		–		–	424	
31	2302-0101-0183	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1965		3930		3930	–	4244
					–		–		–	314	
32	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1751,25	89	7005	356	4134	1534	9222

				628,75	–	2515	–	–	683	
33 2302-0201-5806	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	31718		444052		444052	–	479576
				–		–		–	35524	
34 1339-0201-0701	Трубопровод, диаметр до 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки НР = 61 %	снимок	1	1786	41	1786	41	196	945	2949
				1549	–	1549	–	–	218	
35 1339-0201-0703	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки НР = 61 %	снимок	1	1829	45	1829	45	235	945	2996
				1549	–	1549	–	–	222	
36 1126-0101-2101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления НР = 76 %	м3 изоляции	0,128	80687,5	6015,63	10328	770	4942	3544	14982
				36062,5	367,19	4616	47	–	1110	
37 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,02	53550	1600	1071	32	622	328	1511
				20850	700	417	14	–	112	
38 1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,033	39545,45	1242,42	1305	41	590	526	1977
				20424,24	545,45	674	18	–	146	

1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,02	3469,31	161,88	7008	327	3366	2538	10310
				1641,09	11,88	3315	24	–	764	
40 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	4	6123,75	2929,5	24495	11718	3618	12431	39880
				2289,75	849,5	9159	3398	–	2954	

Итого по разделу 4	**1 914 261**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	126 101
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 742
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 434 160
- оборудование, тенге	24 438
Накладные расходы, тенге	134 516
Сметная прибыль (8 %), тенге	139 985
Итого по смете	**3 016 181**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	258 131
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	198 383
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 272
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 043 150
- оборудование, тенге	24 438
- перевозка грузов, тенге	5 627
Накладные расходы, тенге	264 844
Сметная прибыль (8 %), тенге	221 608
Итого по акту на подряд, тенге	**3 016 181**
Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	58 393
Итого:	3 074 574
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	74 405
Итого:	3 148 979
Непредвиденные работыи затраты 2%	62 980
Итого:	3 211 959
Налог на добавочную стоимость (12%)	385 435

Всего:	3 597 394
Понижающий коэффициент 0,6565	2 361 689

СДАЛ : ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"
БИН/ИИН 50940016835
Директор

_____Аубакиров К.Б.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 6,024E+10
Специалист

_____Зайнишев А.Б.

м.п.

Технический надзо ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ92VJ00030066 от 31.08.2017 год

_____Исаев К.К.

м.п.

Авторский надзор
ИП "ПОПОВА И.А."
Лицензия ГСЛ №000995-1 от 28.12.2009 год
Инженер авторского надзора

_____Третьяков С.Н.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 60240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
БИН/ИИН 50940016835
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон: +7(7187) 77-59-52
Стройка: **Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп по ул.Горняков, 19А в городе**
Объект: **Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп. Инженерные сети**
Договор № 302 от 25.10.2018г.

Акт
приемки выполненных работ № 4 от 20 ноября 2018 год
Локальная смета № 7-1-1

за **ноябрь** 2018 год
на Благоустройство
Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Покрытие										
1	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1147,7	727,71	207,86	835191	238558	565122	111910	1022869
					27,46	62,83	31511	72109	–	75768	
5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	983,1	3109,36	27,36	3056815	26899	2418508	670813	4025838
					621,92	9,88	611408	9715	–	298210	

6	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	96,16	1070,3	953,17	102920	91657	144	31454	145124
					115,63	187,24	11119	18005	–	10750	
7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	96,16	1827		175684		175684	–	189739
					–		–		–	14055	
8	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	961,6	3471,83	120,13	3338512	115520	2330539	866635	4541559
					928,09	30,68	892453	29499	–	336412	
9	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1474,6	2259,95	27,36	3332525	40347	2375098	1006184	4685806
					621,92	9,88	917080	14572	–	347097	
10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	83,2	2895,82	953,19	240932	79305	152006	27214	289598
					115,64	187,22	9621	15577	–	21452	
11	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	264	2259,95	27,36	596627	7223	425218	180139	838907
					621,92	9,88	164186	2609	–	62141	

Итого по разделу 1	**11 679 206**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 637 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	599 509
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	162 086
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 442 319
Накладные расходы, тенге	2 894 349
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 165 885

Раздел 2 Озеленение

14	1147-0108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	м траншеи	1409	123,8	33,48	174435	47173	–	129628	328388
					90,32	14,22	127262	20043	–	24325	
15	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	1409	489,43	92,02	689603	129658	2663	513257	1299089
					395,52	18,43	557282	25965	–	96229	
16	2910-0000-0000 (пл)	Карагач	шт	4227	1161		4907547		4907547	–	5300151
					–		–		–	392604	

Итого по разделу 2	**5 771 585**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	684 544
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	176 831
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 910 210
Накладные расходы, тенге	642 885
Сметная прибыль (8 %), тенге	513 158

Итого по смете	**17 450 791**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 321 922
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	776 340
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	208 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 352 529
Накладные расходы, тенге	3 537 234
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 679 043
Итого по акту на подряд, тенге	**17 450 791**
Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	337 847
Итого:	17 788 638
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	430 485
Итого:	18 219 123
Непредвиденные работыи затраты 2%	364 382
Итого:	18 583 506
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 230 021
Всего:	20 813 527

Понижающий коэффициент 0,6565 13 664 080

СДАЛ : ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"
БИН/ИИН 50940016835
Директор

_____Аубакиров К.Б.

м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ92VJ00030066 от 31.08.2017 год

_____Исаев К.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Специалист

_____Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП "ПОПОВА И.А."
Лицензия ГСЛ №000995-1 от 28.12.2009 год
Инженер авторского надзора

_____Третьяков С.Н.

м.п.