Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет",090000, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., П.ДЕРКУЛ, УЛ. 6, д. 8, тел.: +77762474944** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**170340024883**
Исполнитель	**Товариществом с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол",РК, ЗКО, 090000, г. Уральск, мкр. Кокжиек ул. Оралхан Бокей, д 8** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**170140026862**
Договор (контракт)	Договор субподряда №02 от 15.04.2024г.	

Номер документа	Дата составления
9	30.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по водоснабжению здания метеостанции п.Чапаево			Работа	1	250 000,00	250 000,00	26 785,71
				Итого	1	x	250 000,00	26 785,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кожоев Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Осپанов А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.08.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпэтер Құрылыс Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по водоснабжению здания метеостанции п. Чапаево**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **там.24** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
170340024883	170140026862	02	15/04/2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы по водоснабжению здания метеостанции п. Чапаево	**250 000,00**	**223 214,29**							**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"

Руководитель
Оспанов А.К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпэтер Құрылыс Жол"

Директор
Кереев Т.К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпэтер Құрылыс Жол"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение здания метеостанции филиала РГП "Казгидромет" по ЗКО расположенного по адресу ЗКО Акжайкский района с.Чапаево, ул.Х.Есенжанова 125**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по водоснабжению здания метеостанции п. Чапаево**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02** от **15.04.2024**

Акт выполненных работ

за **август 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0087	565390,57	267541,59	4918,80	2327,40		3242,40	8814,00
						297848,98	78599,16	2591,40	683,70		652,80	
2	2	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	8,7	237,00		2061,90		2061,90		2226,90
											165,00	
3	3	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00027	565390,57	267541,59	152,70	72,30		100,50	273,60
						297848,98	78599,16	80,40	21,30		20,40	
4	4	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,27	2542,00		686,40		686,40		741,30
											54,90	
5	5	241-208-0401 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	0,6	264,00		158,40		158,40		171,00
											12,60	
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1875	38331,67	1688,99	7187,10	316,80	6532,80	366,30	8157,60
						1801,20	345,33	337,80	64,80		604,20	
7	7	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0078	35969,46	23620,20	280,50	184,20		87,60	397,50
						12349,26	6073,91	96,30	47,40		29,40	
8	8	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	7,8	64,00		499,20		499,20		539,10
											39,90	
9	9	261-102-0204 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная для магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до К 52 ГОСТ 2246-70	кг	7,8	285,00		2223,00		2223,00		2400,90
											177,90	
10	10	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6678	67662,94	13391,49	45185,40	8943,00	19416,90	20221,80	70639,80
						25195,56	5391,71	16825,50	3600,60		5232,60	
11	11	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	0,3	15340,00		4602,00		4602,00		4970,10
											368,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	0,9	19134,00		17220,60		17220,60		18598,20
											1377,60	
13	13	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	0,6	47258,00		28354,80		28354,80		30623,10
											2268,30	
14	14	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	0,3	22225,00		6667,50		6667,50		7200,90
											533,40	
15	15	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	0,3	54902,00		16470,60		16470,60		17788,20
											1317,60	
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,045	38331,67	1688,99	1725,00	76,20	1567,80	87,90	1957,80
						1801,20	345,33	81,00	15,60		144,90	
17	17	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	3	785,00		2355,00		2355,00		2543,40
											188,40	
18	18	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,008022	1004968,00		8061,90		8061,90		8706,90
											645,00	
19	19	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0087	84868,51	0,00	738,30	0,00	24,30	707,10	1560,90
						82088,94	0,00	714,30	0,00		115,50	
20	20	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022	Установка счетчика	узел	0,3	29925,58	645,52	8977,80	193,80	4561,50	4185,00	14215,80
						14074,73	159,58	4222,50	48,00		1053,00	
21	21	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	0,3	4100,00		1230,00		1230,00		1328,40
											98,40	
22	22	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	0,3	30110,00		9033,00		9033,00		9755,70
											722,70	
23	23	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	0,3	1665,00		499,50		499,50		539,40
											39,90	
24	24	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	0,3	6810,00		2043,00		2043,00		2206,50
											163,50	
25	25	241-211-0502 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	0,3	1299,00		389,70		389,70		420,90
											31,20	
26	26	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	0,6	1665,00		999,00		999,00		1078,80
			Итого вне раздела								79,80	
								172721,10	12113,70	135658,80	28998,60	217856,70
								24949,20	4481,40	0,00	16137,00	
			Подраздел 1. Земляные работы									
27	27	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	6,525	98,39	98,39	642,00	642,00		127,80	831,30
						0,00	27,21	0,00	177,60		61,50	
28	28	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	11,394	219,43	219,43	2500,20	2500,20		399,60	3131,70
						0,00	48,70	0,00	555,00		231,90	
29	29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	#Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,351	2845,13	0,00	998,70	0,00		719,10	1855,20
						2845.13	0,00	998,70	0,00		137,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		16,2243	37,39	37,39	606,60	606,60		120,60	785,40
				м³ грунта		0,00	10,34	0,00	167,70		58,20	
31	31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазухи котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,8027	1237,52	0,00	2230,80	0,00		1606,20	4143,90
				м³ грунта		1237,52	0,00	2230,80	0,00		306,90	
32	32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,8027	5410,21	254,97	9753,00	459,60	6603,30	2782,20	13538,10
				м³ основания		1492,24	66,67	2690,10	120,30		1002,90	
			Итого по подразделу 1:					16731,30	4208,40	6603,30	5755,50	24285,60
								5919,60	1020,60	0,00	1798,80	
			ИТОГО по акту					189452,40	16322,10	142262,10	34754,10	242142,30
								30868,80	5502,00	0,00	17935,80	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			2 518				
			Итого с временными									244 661
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			4 893				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									249 554
			в текущих ценах 2023 год		1,079							269 269
			Договорная скидка	%	*17,103466*			*46 054,25*				*223 214,29*
			НДС	%	*12*							*26 785,71*
			Итого с НДС									250 000,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол", БИН 170140026862
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Кереев Т.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Оспанов А.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)