...индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 г. №178

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№26					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области	8 653 064	7 725 950							927 114	8 653 064

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

И.О. Руководителя _____ Биданов Е. Е.

Подрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашет А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Системы водоснабжения и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей		Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	30	Е11-160501-0205 Изм. в зоб. изм. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Присоединения на сварных соединениях и вставкой	м трубопровода	4	2088,09	30,14	8352	120	90	7982	17641	
						2035,5	0,6	8142	2		1307		
	30.1	2302-0401-3506	Опоры полипропиленовые PP-R одинарные (клипсы) DN 50	шт	1,78	45				80,1			Казахстан 100%
2	32	С123-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	43,56	115		5009		5009	401	5410	Казахстан
3	35	С123-010601-0206	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные	м	3,96	817		3235		3235	259	3494	Казахстан
			ИТОГО:					16596	120	8334	7982	26545	
								8142	2		1967		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставщика заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		398				26944	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		711				27655	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		553				28208	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									29619	
			Коэффициент к договорной цене		**К=**	**0,900000**						26657	
			НДС			12 %		3198,8					
			Итого с НДС									**29 855,95**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рашев С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Экспертиза технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или авторский надзор

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Бахарев Р. Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Денис Петрович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

«АДС САПА»

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Маденет, Бурабайского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. АС										
1	1	E11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	603,7	272,02 / 12,47	259,42 / 73,61	164218 / 7528	156611 / 44438	78	37416 / 16131	217765	
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0302	2646				79,87			Казахстан 100%
2	2	C341-020102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1159,104	44		51001			4080	55081	
3	3	E11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	298,081	197,72 / 10,83	186,89 / 48,31	58937 / 3228	55708 / 14400	0	12693 / 5730	77360	
4	4	E11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kотр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, приемом коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,219	3321,22 / 3321,22	0 / 0	30618 / 30618	0 / 0	0	22045 / 4213	56876	
5	5	E11-010205-0503	Траншеи, ямы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	15,365	1282,6 / 1282,6	0 / 0	19707 / 19707	0 / 0	0	14189 / 2712	36608	
6	6	E11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	291,935	21,27 / 0	21,27 / 8,54	6209 / 0	6209 / 2493	0	1795 / 640	8644	
7	7	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	291,935	196,27 / 104,36	91,91 / 43,12	57298 / 30466	26832 / 12588	0	30999 / 7064	95361	
8	8	E11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	84	9068,05 / 3434,4	1751,49 / 759	761716 / 288490	147125 / 63756	326101	331111 / 87426	1180253	
	8.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	24,36	3266				79559,76			Казахстан 100%
	8.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	84	2646				222264			Казахстан 100%
9	9	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поперку до 1000 мм. Устройство	м3	84,3	27604,31 / 4402,8	2026,01 / 430,23	2327043 / 371156	170792 / 36268	1785095	370756 / 215824	2913623	
	9.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	85,5645	19217				1644293			Казахстан 100%
10	10	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3966	269675		106953		106953	8556	115509	Казахстан
11	11	E11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	49,34	31102,8 / 5486,25	1611,01 / 373,37	1534612 / 270692	79487 / 18422	1184433	263093 / 143816	1941521	
	11.1	2102-0101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	50,0801	21843				1093899,62			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 5 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7645	246697		435297		435297	34824	470121	Казахстан
13	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич. бетон	м2 поверхности	400	882,74 / 288,11	19,89 / 2,76	353096 / 115244	7956 / 1104	229896	108204 / 36904	498204	
	14,1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	960	223				214080			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. АС									7666926	
			ИТОГО:					5906705	650720	4067853	1192301	7666926	
								1137129	193469		567920		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		115004					
			Итого с временными									7781931	
			Зимние удорожания			2,64 %		205443					
			Итого с зимними удорожаниями									7987374	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		159747					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8147121	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8554770	
			Коэффициент к договорной цене		К=	0,900000						7699293	
			НДС			12 %		923915					
			Итого с НДС									8 623 208,16	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер для индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ришев К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства г.Бурабайского

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер для индивидуальный идентификационный номер)

Н.О. Руководители Бидаков Е. Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Бурда

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)