Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		26--6	30.06.2023 25.05.2021г				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства, всего в т.ч за текущий месяц:	**192 821 788**									**52 581 497**
Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области		46 947 765							5 633 732	52 581 497

ЗАКАЗЧИК

Руководитель **Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района**
_____ **Мойдаханов Б.К.**

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____**Рашев А.А.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Стройка:Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области
Объект:Спортивный комплекс

Договор: №26

АКТ №8

выполненных работ за 06 мая 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 28.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 2.АС										
		Внутренние стены и перегородки										
1	Е11-80401-303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	315		7930,94	462,74	2498246	145763	1104661	1197844	3991778
		НР - 93%; СП - 8%				3961,34	127,56	1247822	40181		295687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фасад										
2	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	$м^2$	885,9242		4867,18	1855,39	4311953	1643735	2032027	725138	5440062
		НР - 69%; СП - 8%				718,11	468,14	636191	414737		402971	
3	С1222-502-0204 222-502-0204 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм**	$м^2$	885,9242		23879,00	--	21154984	--	21154984	--	22847383
		СП - 8%				--	--	--	--		1692399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-90302-301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0276	168147,37	34314,25	4641	947	112	2690	7918
		НР - 69%; СП - 8%			129787,28	11482,42	3582	317		586	
5	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,0276	584143,00	--	16122	--	16122	--	17412
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27985946	1790445	24307906	1925672	32304553
							1887595	455235	--	2392933	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23669352				
	Материалы		Тенге				1104661				
	Всего заработная плата		Тенге					1288003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21171106				
		Накладные расходы	Тенге				1197844				
		Сметная прибыль	Тенге				1989376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26856572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
		Сметная заработная плата	Тенге					1288003			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4316594				
	Материалы		Тенге				2032139				
	Всего заработная плата		Тенге					1054827			
		Накладные расходы	Тенге				727828				
		Сметная прибыль	Тенге				403557				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5447979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					1054827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32304551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1019
		Сметная заработная плата	Тенге					2342830			
		РАЗДЕЛ 3.КМ									
6	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	721,57	149,46	3,45	107846	2490	44953	41923	161747
		НР - 69%; СП - 8%			83,71	0,50	60403	361		11978	
7	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1750,14	258,55	5,13	452499	8978	272252	119377	617625
		НР - 69%; СП - 8%			97,86	1,00	171269	1750		45749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				560345	11468	317205	161300	779372
							231672	2111	--	57727	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				560345				
	Материалы		Тенге				317206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					233783			
		Накладные расходы	Тенге				161300				
		Сметная прибыль	Тенге				57727				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				779372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					233783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				779372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					233783			
РАЗДЕЛ 4.АР											
Полы											
Тип 1											
8	**Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**6,848**	**41486,73**	**13,23**	**284101**	**91**	**235896**	**45227**	**355674**
		НР - 94%; СП - 8%			**7025,96**	**--**	**48114**	**--**		**26346**	
9	**Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,26536**	**29876,12**	**2546,16**	**7928**	**675**	**48**	**6843**	**15953**
		НР - 91%; СП - 8%			**27153,28**	**1184,56**	**7205**	**314**		**1182**	
10	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,26536**	**397598,00**	**--**	**105507**	**--**	**105507**	**--**	**113948**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8441**	
11	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**85,6**	**637,52**	**55,28**	**54572**	**4732**	**--**	**49123**	**111991**
		НР - 94%; СП - 8%			**582,24**	**28,26**	**49840**	**2419**		**8295**	
12	**С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³**	**м³**	**3,52672**	**41050,00**	**--**	**144772**	**--**	**144772**	**--**	**156354**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11582**	
13	**Е11-110101-401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м² изолируемой поверхности**	**85,6**	**3828,24**	**130,97**	**327697**	**11211**	**208004**	**103817**	**466034**
		НР - 94%; СП - 8%			**1267,31**	**22,91**	**108482**	**1961**		**34521**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-110101-402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	85,6	2307,24	65,14	197500	5576	126470	62578	280884
		НР - 94%; СП - 8%			764,65	13,06	65454	1118		20806	
15	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	85,6	1331,91	45,74	114011	3915	54698	54212	181681
		НР - 94%; СП - 8%			647,17	26,57	55398	2274		13458	
16	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	85,6	701,02	31,16	60007	2667	54600	3990	69117
		НР - 94%; СП - 8%			32,01	17,58	2740	1505		5120	
17	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,26536	29876,12	2546,16	7928	675	48	6843	15953
		НР - 91%; СП - 8%			27153,28	1184,56	7205	314		1182	
18	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,26536	397598,00	--	105507	--	105507	--	113948
		СП - 8%			--	--	--	--		8441	
				Тип 2							
19	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,528	41728,47	13,23	105490	33	87695	16696	131961
		НР - 94%; СП - 8%			7025,96	--	17762	--		9775	
20	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09796	29876,12	2546,16	2927	249	18	2526	5889
		НР - 91%; СП - 8%			27153,28	1184,56	2660	116		436	
21	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09796	397598,00	--	38949	--	38949	--	42065
		СП - 8%			--	--	--	--		3116	
22	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	31,6	637,52	55,28	20146	1747	--	18134	41343
		НР - 94%; СП - 8%			582,24	28,26	18399	893		3062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м^3 до 44 кг/м^3	м^3	1,30192	41050,00	--	53444	--	53444	--	57720
		СП - 8%			--	--	--	--		4276	
24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	31,6	1331,91	45,74	42088	1446	20191	20013	67069
		НР - 94%; СП - 8%			647,17	26,57	20451	840		4968	
25	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	31,6	701,02	31,16	22152	985	20155	1473	25515
		НР - 94%; СП - 8%			32,01	17,58	1012	556		1890	
26	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09796	29876,12	2546,16	2927	249	18	2526	5889
		НР - 91%; СП - 8%			27153,28	1184,56	2660	116		436	
27	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09796	397598,00	--	38949	--	38949	--	42065
		СП - 8%			--	--	--	--		3116	
				Тип 3							
28	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	7,28	41728,47	13,23	303783	96	252538	48080	380012
		НР - 94%; СП - 8%			7025,96	--	51149	--		28149	
29	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2821	29876,12	2546,16	8428	718	50	7275	16959
		НР - 91%; СП - 8%			27153,28	1184,56	7660	334		1256	
30	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2821	397598,00	--	112162	--	112162	--	121135
		СП - 8%			--	--	--	--		8973	
31	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	91	637,52	55,28	58014	5031	--	52222	119055
		НР - 94%; СП - 8%			582,24	28,26	52984	2572		8819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м^3 до 44 кг/м^3	м^3	3,7492	41050,00	--	153905	--	153905	--	166217
		СП - 8%			--	--	--	--		12312	
33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	91	1331,91	45,74	121204	4162	58150	57632	193143
		НР - 94%; СП - 8%			647,17	26,57	58892	2418		14307	
34	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	91	701,02	31,16	63793	2836	58044	4242	73477
		НР - 94%; СП - 8%			32,01	17,58	2913	1600		5443	
35	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2821	29876,12	2546,16	8428	718	50	7275	16959
		НР - 91%; СП - 8%			27153,28	1184,56	7660	334		1256	
36	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2821	397598,00	--	112162	--	112162	--	121135
		СП - 8%			--	--	--	--		8973	
				Тип 4							
37	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	63,64	40040,37	13,23	2548169	842	2100195	420304	3205951
		НР - 94%; СП - 8%			7025,96	--	447132	--		237478	
38	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	636,4	637,52	55,28	405718	35181	--	365211	832602
		НР - 94%; СП - 8%			582,24	28,26	370538	17985		61674	
39	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м^3 до 44 кг/м^3	м^3	26,21968	41050,00	--	1076318	--	1076318	--	1162423
		СП - 8%			--	--	--	--		86105	
40	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	636,4	1331,91	45,74	847628	29109	406660	403045	1350728
		НР - 94%; СП - 8%			647,17	26,57	411859	16909		100055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	636,4	1051,53	46,74	669194	29746	608888	44497	770789
		НР - 94%; СП - 8%			48,02	26,36	30560	16776		57098	
42	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,97284	29876,12	2546,16	58941	5023	349	50874	118601
		НР - 91%; СП - 8%			27153,28	1184,56	53569	2337		8785	
43	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,97284	397598,00	--	784397	--	784397	--	847149
		СП - 8%			--	--	--	--		62752	
				Тип 5							
44	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,74	41728,47	13,23	30879	10	25670	4887	38628
		НР - 94%; СП - 8%			7025,96	--	5199	--		2861	
45	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02294	29876,12	2546,16	685	58	4	592	1379
		НР - 91%; СП - 8%			27153,28	1184,56	623	27		102	
46	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02294	397598,00	--	9121	--	9121	--	9851
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
				Тип 6							
47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	220,7	1331,91	45,74	293953	10095	141028	139774	468425
		НР - 94%; СП - 8%			647,17	26,57	142830	5864		34698	
48	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	220,7	1051,53	46,74	232073	10316	211159	15431	267306
		НР - 94%; СП - 8%			48,02	26,36	10598	5818		19801	
49	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,68417	29876,12	2546,16	20440	1742	121	17643	41130
		НР - 91%; СП - 8%			27153,28	1184,56	18577	810		3047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,68417	397598,00	--	272025	--	272025	--	293787
		СП - 8%			--	--	--	--		21762	
		Тип 7									
51	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	9,2	1331,91	45,74	12254	420	5880	5827	19527
		НР - 94%; СП - 8%			647,17	26,57	5954	244		1446	
52	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	9,2	350,51	15,58	3225	143	2935	214	3715
		НР - 94%; СП - 8%			16,01	8,79	147	81		275	
		Тип 8									
53	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	9,2	1331,91	45,74	12254	420	5880	5827	19527
		НР - 94%; СП - 8%			647,17	26,57	5954	244		1446	
54	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	9,2	1051,53	46,74	9674	430	8802	643	11143
		НР - 94%; СП - 8%			48,02	26,36	442	243		825	
55	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,02852	29876,12	2546,16	852	73	5	735	1714
		НР - 91%; СП - 8%			27153,28	1184,56	774	34		127	
56	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02852	397598,00	--	11339	--	11339	--	12246
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
		Внутренняя отделка									
57	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	616	3677,71	140,50	2265469	86548	1075794	939628	3461507
		НР - 80%; СП - 8%			1790,79	115,92	1103127	71407		256410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				12243089	257968	8788600	2985859	16447273
							3196523	158463	--	1218321	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12243089				
	Материалы		Тенге				5770038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					3354986			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3018557				
		Накладные расходы	Тенге				2985859				
		Сметная прибыль	Тенге				1218321				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				16447269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1654
		Сметная заработная плата	Тенге					3354986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16447269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1654
		Сметная заработная плата	Тенге					3354986			
РАЗДЕЛ 5. локальная смета 2-1-3 Системы водоснабжения и канализации											
Канализация хозбытовая											
58	Е11-220501-202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0041	2526318,84	4769,86	10358	20	10057	288	11498
		НР - 99%; СП - 8%			68656,90	2376,86	281	10		852	
59	С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	4,0877	2078,00	--	8494	--	8494	--	9174
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
60	Е11-160501-102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	32	3237,05	5,74	103586	184	56883	45651	161175
		НР - 98%; СП - 8%			1453,73	1,96	46519	63		11939	
61	Е11-160501-101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1870,60	2,35	22447	28	4227	17839	43508
		НР - 98%; СП - 8%			1516,03	0,86	18192	10		3223	
62	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1	19859,00	--	19859	--	19859	--	21448
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
63	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	812,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
64	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	164,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С1246-304-0611 246-304-0611 РСНБ РК 2022 прим	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1	13887,00	--	13887	--	13887	--	14998
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
66	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	0,1	3431,09	227,89	343	22	156	134	515
		НР - 76%; СП - 8%			1645,73	113,56	165	11		38	
67	С1234-304-0102 234-304-0102 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	$м^2$	0,11	2432,00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
68	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	708,00	--	14868	--	14868	--	16057
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
69	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	21	1173,50	132,50	24644	2782	9708	10291	37729
		НР - 76%; СП - 8%			578,75	66,02	12154	1386		2795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	295727 С	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	1,1 23,1	--				--		
70	С1234-303-0521 234-303-0521 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 114 мм	м	23,1	7150,00	--	165165	--	165165	--	178378
		СП - 8%			--	--	--	--		13213	
71	С1261-301-0327 261-301-0327 РСНБ РК 2022	Рукава поливочные, d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	30	1584,00	--	47520	--	47520	--	51322
		СП - 8%			--	--	--	--		3802	
72	Е11-180501-101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	41715,21	727,02	41715	727	9124	31483	79054
		НР - 98%; СП - 8%			31864,18	261,09	31864	261		5856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	511-304-0302 511-304-0302 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60062,00	--	60062	--		--	60062
					--	--	--	--	60062	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	3	41379,17	129,35	124138	388	117826	6006	140556
		НР - 98%; СП - 8%			1974,59	68,41	5924	205		10412	
75	Е11-100404-101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	5	3715,71	24,74	18579	124	8874	8672	29431
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1916,15	10,90	9581	55		2180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				677073	4275	488056	120364	856425
							124680	2001	60062	58991	
	Стоимость оборудования		Тенге				60062				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				60062				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				325125				
	Материалы		Тенге				28794				
	Всего заработная плата		Тенге					23643			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271201				
		Накладные расходы	Тенге				19385				
		Сметная прибыль	Тенге				27561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				372071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					23643			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				291886				
	Материалы		Тенге				188060				
	Всего заработная плата		Тенге					103038			
	Сдача и испытание		Тенге				949				
		Накладные расходы	Тенге				100979				
		Сметная прибыль	Тенге				31430				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				424295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					103038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				856428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					126681			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								50387620
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5440470				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2064156			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					617810			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33901762		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						60062		
		- Накладные расходы	Тенге							5193195	
		- Сметная прибыль	Тенге							3727972	
		Итого СМР		Тенге		50 387 620					
		Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге		754 913					
		Итого		Тенге		51 142 533					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиданные расходы 2%		Тенге			1 021 649					
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2023г	тенге				**52 164 183**					
		Итого с Понижающим коэф. К=0,9		Тенге			46 947 765					
		ИТОГО СМР без НДС		Тенге			46 947 765					
		Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			5 633 732					
		ИТОГО СМР с НДС		**Тенге**			**52 581 497**					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Руководитель _____ **Молдаханов Б.К.**

Эксперт технического . надзора:_____ **Тлеуханов Н.**
ТОО "АДС САПА" KZ60VJE00025016 от 14.04.2017г

Авторский надзор ТОО "PNP Project" :_____**Потапов Н.П.**
Директор **Приказ №12 от12.07.2021г**