Форма №3

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г

Заказчик:КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района "

Инженер :ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

Подрядчик:ТОО «Шұғыла-2002»

Наименование стройки: "Строительство 1-го 64-х квартирного жилого дома по ул. Пушкина №99 в с. Т.Рыскулова, Тюлькубасского района ЮКО,дом №1"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 г.

№ п/п	Наименование условных комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года, НДС	В отчетный месяц с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительно		Налог на добавлен-ную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	157 126 906,88	16 835 026	62 121 081,28						6 655 830	62 121 081,28
	в том числе оборудование										
2											
3											
4	**Всего по стройке**	**157 126 906,88**		**62 121 081,28**							**62 121 081,28**

Заказчик:КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района "

Руководитель: _____ Сыздыкбаев Б.А.

Инженер :ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

Директор: _____ Шембердиев Д.С.

Инженер-эксперт _____ Зейнетов А.

Подрядчик:ТОО "Шұғыла-2002"

Директор: _____ Битемиров С.Б.

Заказчик:КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района»
Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Инженер:ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»
Договор : №5 от 28 февраля 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 1-го 64-х квартирных жилых домов по ул.Пушкина №99 в с.Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО.Жилой дом №1 ФОРМА 2
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №1

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены (1,2-эт)									
127.				602,915	20246,69	2338,4	12207035	1409856	8347354	2530881	15916950
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		4063,3	450,4	2449825	271553	--	1179033	
128.				1586,615	-246,59	--	-391250	--	--	-363862	-815521
	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2		-246,59	--	-391250	--	--	-60409	
129.				585,428304	20103,49	2338,4	11769154	1368966	8105251	2379511	15280559
	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		3920,1	450,4	2294937	263677	--	1131893	
130.				1,945725	58407,71	2120,51	113645	4126	--	102953	233927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции . Армирование кладки СГ-1(АС-21)	т металлических изделий		56287,2	608,04	109519	1183	--	17328	
132.				0,123432	58407,71	2120,51	7209	262	1	6531	14840
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки /арматура над нишами/	т металлических изделий		56287,2	608,04	6948	75	--	1099	
134.				0,88152	58407,71	2120,51	51488	1869	1	46643	105982
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки /узлы 1,2,3,4,5,6,7/ (АС-43)	т металлических изделий		56287,2	608,04	49618	536	--	7850	
		Монолитные рамы									
136.				21,12	35622,83	5972,94	752354	126148	411171	217733	1047694
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Стойки из бетона кл.В20. Устройство	м3		10181,6	1147,35	215035	24232	--	77607	
137.				14,08	45373,45	6095,85	638858	85830	358183	191238	896504
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Ригели из бетона кл.В20. Устройство	м3		13838,4	1087,13	194845	15307	--	66408	
138.				5,040144	17006,34	1252,44	85714	6312	1467	72396	170759
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	77935	1621	--	12649	
142.				0,1024	369567,08	1183,08	37844	121	16738	19141	61543
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		204930	477,66	20985	49	--	4559	
		Монолитные перемычки (АС-29,36)									
143.				27,744	41779,28	4254,44	1159124	118035	691817	337028	1615844
	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	-Перемычки В15. Устройство	м3		12589,1	760,09	349272	21088	--	119692	
144.				2,733504	17006,34	1252,44	46487	3424	795	39264	92611
	1106-0301 -0701	-Каркасы арматурные пространственные.	т		15462,9	321,6	42268	879	--	6860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		Монолитные сердечники (АС-38,41)									
148.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Монолитный сердечник В15. Устройство	м3	70,24	35193,49 10181,6	5972,94 1147,35	2471991 715156	419539 80590	1337296 --	724128 255689	3451808
149.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,901924	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	100370 91261	7392 1898	1717 --	84775 14812	199956
		Узел А,Б(АС-120)									
153.	1112-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	48	3304,2 789,16	64,19 8,54	158602 37880	3081 410	117641 --	35226 15506	209334
154.	2113-0810 -0101 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1656	82405 --	-- --	13646 --	-- --	13646 --	-- 1092	14738
155.	1115-0207 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,52	240,77 234,82	5,95 2,13	5181 5053	128 46	-- --	4079 741	10001
	.		Тенге Тенге		-- --	-- --	29227453 --	3555089 --	19403078 --	6427665 --	38507529
	Накладные расходы		Тенге					6427666			
	Сметная прибыль		Тенге					2852410			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					38507528			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие (1-эт.)									
234.				83,4914336	6063,91	1268,47	506284	105906	154305	314793	886764
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2947,28	247,95	246073	20701	--	65686	
235.				399,9698872	5458	--	2183036	--	2183036	--	2357678
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	174643	
236.				145,5547908	4638	--	675083	--	675083	--	729090
	2104-0108 -9902 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	54007	
237.				292,0954035	344,45	2,5	100613	731	1870	116042	233988
	1107-0516 -0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва		335,55	1,13	98012	329	--	17332	
238.				30,6550637	30563,6	4601,97	936929	141074	538904	256651	1289067
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В12,5	м3		8382	818,26	256951	25084	--	95486	
239.				1,4250694	17006,34	1252,44	24235	1785	414	20470	48281
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	22036	458	--	3576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4250694	201312	--	286884	--	286884	--	309834
					--	--	--	--	--	22951	
241.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОС-9,ОС-10/	т	0,0221315	201312	--	4455	--	4455	--	4812
					--	--	--	--	--	356	
242.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0413843	197773	--	8185	--	8185	--	8839
					--	--	--	--	--	655	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-1 (16шт), Ум-2(48шт), Ум-4(32шт) (АС-72)									
243.	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Ум-1(6шт)	м3	12,2194027	42610,35	2822,76	520673	34492	333524	144257	718124
					12493	480,15	152657	5867	--	53194	
244.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0992061	269649	--	26751	--	26751	--	28891
					--	--	--	--	--	2140	
245.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,163737	17006,34	1252,44	36797	2710	629	31080	73307
					15462,9	321,6	33458	696	--	5430	
246.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	1,8933948	189311	--	358440	--	358440	--	387116
					--	--	--	--	--	28675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
247.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2703422	201312 --	-- --	54423 --	-- --	54423 --	-- 4354	58777
248.	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,6115346	12526,9 2135,48	1644,66 382,84	32714 5577	4295 1000	22842 --	6051 3101	41866
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-3 (32шт), Ум-5(16шт), Ум-6(16шт), Ум-7(32шт) (АС-72)									
249.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,3847988	30108,11 7889,81	2582,43 475,37	132018 34595	11323 2084	86100 --	33378 13232	178628
250.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9480515	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	16123 14660	1187 305	276 --	13618 2379	32120
251.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4655625	189311 --	-- --	88136 --	-- --	88136 --	-- 7051	95187
252.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4012736	197773 --	-- --	79361 --	-- --	79361 --	-- 6349	85710
253.	2105-0301 -3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0812155	201312 --	-- --	16350 --	-- --	16350 --	-- 1308	17658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
254.				0,0545843	215631	--	11770	--	11770	--	12712
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	942	
	.		Тенге		--	--	6099262	303504	4931738	936340	7598449
			Тенге								
	Накладные расходы		Тенге					936340			
	Сметная прибыль		Тенге					562848			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					7598450			
		РАЗДЕЛ 3. Лестница (1,2-эт.)									
464.				10,15164	59026,84	24391,3	599219	247612	31820	270273	939051
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструк ций		31501	7083,84	319787	71913	--	69559	
465.				3,59216	521278	--	1872514	--	1872514	--	2022315
	2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры	т		--	--	--	--	--	149801	
466.				5,00856	439279	--	2200155	--	2200155	--	2376168
	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	176012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467.				1,55092	521278	--	808460	--	808460	--	873137
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	64677	
468.				85,6	428	--	36637	--	36637	--	39568
	2113-0816 -3512 РСНБ РК 2015	-Поручень поливинилхлоридный тип 1.6.2	м		--	--	--	--	--	2931	
469.				294,39756	790,98	0,94	232861	278	42783	151942	415588
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Лестница. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		644,71	0,43	189800	127	--	30784	
470.				178	2114,97	67,1	376464	11943	133769	190973	612832
	1115-0205 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)		1296,36	44,75	230752	7965	--	45395	
471.				0,73088	681916,2	6764,34	498399	4944	455599	45670	587595
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		51795,1	1159,78	37856	848	--	43526	
472.				8,76	34965,69	1769,68	306299	15502	222945	64579	400549
	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестничная площадка ЛП-1,2 из бетона В15. Устройство	м3		7745,66	355,51	67852	3114	--	29670	
473.				2,84	18979,69	700,3	53902	1989	47951	5498	64153
	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015	-Балки. Обетанирование	м3 бетона в деле		1395,2	245,53	3962	697	--	4752	
474.				1,62104	209243	--	339191	--	339191	--	366327
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	27135	
475.				0,0336	369567,08	1183,08	12417	40	5491	6281	20194
	1106-0301 -0407	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		204930	477,66	6886	16	--	1496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
476.				17,4	42610,35	2822,76	741420	49116	474926	205417	1022584
	1106-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Лестничные марши из бетона В15. Устройство	м3		12493	480,15	217378	8355	--	75747	
477.				1,64008	209243	--	343175	--	343175	--	370629
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	27454	
478.				0,4326	269649	--	116650	--	116650	--	125982
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	9332	
479.				4,816	41779,28	4254,44	201209	20489	120091	58504	280490
	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки и заделки В15. Устройство	м3		12589,1	760,09	60629	3661	--	20777	
480.				0,24864	209243	--	52026	--	52026	--	56188
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	4162	
481.				0,45472	224667,08	1183,08	102161	538	74326	25038	137374
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	27297	217	--	10176	
482.				1,64	24713,78	1682,5	40531	2759	30959	6691	50999
	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3		4154,22	328,89	6813	539	--	3778	
483.				0,09872	224667,08	1183,08	22179	117	16136	5436	29824
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	5926	47	--	2209	
.			Тенге		--	--	8955870	355328	7425604	1036302	10791547
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге					1036302			
	Сметная прибыль		Тенге					799374			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге					10791546			
	ИТОГО		Тенге		--		--	44282585			
	Накладные расходы			Тенге				8400307			
	Сметная прибыль			Тенге				4214632			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				56897524			
	Временные здания и сооружения 2,9%			Тенге				1650028			
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				58547552			
	Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,49%			Тенге				286883			
	Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время			Тенге				58834435			
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге				1176689			
	Итого с непредвид.работами и затратами			Тенге				60011124			
	Итого по смете			Тенге				60011124			
	в т.ч. ценах 2018г. -46%			Тенге				27605117			
	в т.ч. ценах 2019г. -54%							32406007			
	Итого в текущих ценах 2018г,К=1			Тенге				27605117			
	Итого в текущих ценах 2019г, К=1,0498961			Тенге				34022940			
	Итого			Тенге				61628056,83			
	Итого с коэффициентом договорной цены К=0,9			Тенге				55465251,14			
	НДС-12%			Тенге				6655830,14			
	Итого с НДС			**Тенге**				**62121081,28**			

Инженер :ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

Директор _____ Егембердиев Д.С.

Инженер-эксперт _____ Зейнетов А.

Подрядчик: ТОО "Шұбыла-2002"

Директор _____ Бер