Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
Генеральный подрядчик: ТОО " Анкор-2005"
Наименование строительства и его адрес:
Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г.Уштобе Каратальского района Алматинской области

Утверждены
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№18	20.06.2018г.				

тенге

Наименрвание пусковых компленксов, объектов	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с НДС
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	169 126 959	128 390 660							15 406 879,18	143 797 539

Заказчик: Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"
Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"
Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Stroyинжиниринг"
Кинербаев М.Н.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
70-ЗПЭ

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Анкор -2005"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе Каратальского района" Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 20.06.2018г

Акт приемки выполненных работ №3 за июль 2018г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Смена проводов					
		1.1 Стойки					
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23272	23272
2	2	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	35749	35749
3	3	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	5	58551,12	292756
4	4	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. УстановкаК=5,000;	м3	0,25	16780	4195
5	5	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	5	4374	21870
6	6	1108-0101-0307	Стойки, плиты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетона	м2 поверхности	14,45	1176,47	17000

7	7 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,007	243857,14	1707
8	8 1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения до 70 мм2. Демонтаж	м	21	250,52	5261
9	9 2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005К=1,045;	км	0,02195	298589,76	6555
	1.3 Заземление					
10	10 2901-1001-0101 (пл)"Инвольт"	Стяжка Г-1	шт	5	3905,28	19526
11	11 2901-1001-0099 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГs55	шт	1	16681,68	16682
12	12 2901-1001-0110 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Хомут Х1	шт	4	1118,88	4476
	Раздел 2 Металлоконструкции					
	2.1 Металлоконструкция					
13	13 2901-1001-0203 (пл)ТОО "Инвольт"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	7,5	1171,8	8789
14	14 2901-1001-0103 (пл)ТОО"Инвольт"	Траверса ТМ73,	шт	1	6899,04	6899
15	15 2901-1001-0097 (пл)ТОО"ЭПС"	Траверса ТМ73ш	шт	1	12053,88	12054
16	16 2901-1001-0097 (пл)ТОО"Инвольт"	Траверса ТМ6	шт	1	11575,44	11575
17	17 2901-1001-0096 (пл)ТОО"Инвольт"	Траверса ТМ80а	шт	1	2356,56	2357
18	18 2901-1001-0201 (пл)ТОО "ЭПСkz"	Крепление подкоса У1	шт	3	4821,12	14463
19	19 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	437082,48	109

20	20 2901-1001-0204 (пл)ТОО "АСПМК"	Проводник заземляющий ЗП-22	м	5	549,72	2749
21	21 2901-1001-0201 (пл)ТОО "Инвольт"	Надставка ТС-4	шт	1	18876,24	18876
22	22 2901-1001-0110 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Хомут Х1	шт	2	1118,88	2238
Раздел 3 Арматура						
23	23 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	15	938,52	14078
24	24 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	15	520,56	7808
25	25 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	8	14140,44	113124
26	26 2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2,66667	22935,96	61163
27	27 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	12	703,08	8437
28	28 2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	шт.	15	18700,2	280503
29	29 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	12510,72	150129
30	30 2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4128,84	24773
31	31 2404-0109-0703	Изолятор композитный оттяжки SDI27.1 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	4	29820,96	119284
32	32 2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4128,84	12387
33	33 2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3678,48	11035
Раздел 4 Арматура магистрали 0,4 кВ						
34	4 34 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	453,6	1179
35	35 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	192,24	384

36	36 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2124,36	4249
37	37 2404-0207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10947,96	21896
38	38 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2292,84	9171
39	39 2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2292,84	4586
40	40 2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3336,12	6672
41	41 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	650025	650
	Раздел 5 Ввод СИП 4 4х50 в ТП					
42	42 2404-0207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3002,4	3002
43	43 2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7820,28	7820
44	44 2404-0207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	469,8	470
45	45 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2292,84	9171
	Раздел 6 Заземление опор					
46	46 1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	6,44	216,46	1394
47	47 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,44	43,79	282
48	48 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2034	16272
49	49 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01264	212933,88	2691

50	50 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14	390,64	5469
51	51 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0175	274052,16	4796

Всего	**1432033**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	18 616
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 013**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**1 479 662**
НДС (12 %)	177 559
Итого	**1 657 221**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Stroyinjiniring"

Кинербаев М.Н.