Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"23" 11 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Анкор – 2005», Бостандыкский рай., ул. Маркова, дом 22/37

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Умралиев Дархана Алимжановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г.Уштобе Каратальского района Алматинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района», Ибраев Галымбек Крыкпаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Фирма СМР», ТОО «S-KTG», ТОО «Универсал-Б»;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», № 0047

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района», № 39 от 04.05.2018 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м2	14 940		14 940	
Площадь покрытия	м2	8 112		8 112	
Площадь озеленения	м2	5667		5667	
Электропогружной насос марки ЭЦВ6-6,5-60	шт	3		3	
Система управления СУЗ-10.	шт	2		2	

Водоподъемные трубы диаметром - 60 мм	м	20		20	
Скважины Н=30м	шт	2		2	
Магистральный трубопровод ПЭ ∅ 63х3мм	м	3 298		3 298	
Распредельные трубопроводы ПЭ ∅50х2,4мм	м	14 511,2		14 511,2	
Спринклеры PLP ADLXX	шт	60		60	
Спринклеры RPOS 04	шт	235		235	
Провод СИП3 1х50	км	0,84		0,84	
Провод СИПс 4 4х50 1х51	км	0,247		0,247	
Покрытие проездов асфальтобетоном	м2	3 578		3 578	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Отведенный участок площадью 14940 м2 в центральной части города в пределах улиц Пронина-Оспанова-Малой Оспанова, замыкается с фронтальной части административным зданием. Площадь озеленения - 5667 м². На площадке предусмотрены следующие здания и сооружения: обелиск, спортивные площадки, площадка для автостоянок, ограждение, детские площадки. Покрытия проездов, площадок принято асфальтобетонное, бетонное, песчанное, травяное. Площадь асфальтобетонного покрытия - 3578 м2. Источником орошения системы полива сквера являются две водозаборные скважины глубиной 30 метров. Скважины оборудованы глубинными насосами ЭЦВ 4-6,5-60, дебит скважин 6,5 м3/час Н-60 м.

Предусмотрена трубчатая оросительная сеть состоящая из магистрального, распределительных трубопроводов и собственно, веерных спринклеров. Точкой подключения наружного освещения является проектируемый распределительный пункт типа ПР8804-1116, установленный в электрощитовой. Освещение территории выполнено светильниками торшерного типа на металлических опорах. Питание и управление светильниками осуществляется от ящика управления освещением, установленного в электрощитовой. Категория электроснабжения – III. Напряжение питания – 10/0.4 кВ. Расчетная мощность – 4,2 кВт.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2018 год;

месяц, год

окончание работ декабрь 2018 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 (пять) месяц;

фактически 4 (четыре) месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Уштобинский РЭС АО ТАТЭК

Жанкарагуев Ержанбек Алимбаевич

21.11.2018г

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г.Уштобе Каратальского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директора Умралиев Дархана Алимжановича 23.11.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)