Генподрядчик: ТОО "Kazakh Teh-Stroy"
Подрядчик: ТОО "BBM-STORY-GROUP"
Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартальных сетей газоснабжения н/п Бирлик, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		от 01.10.2024 г				ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС-12%	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2024 г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	СМР в ценах 2024 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего и внутриквартальных сетей газоснабжения н/п Бирлик, Байдибекского района, Туркестанской области	300 000	267 857	267 857	-	-	-	-	-	32 143	300 000

Генподрядчик:
ТОО "Kazakh Teh-Stroy"

Директор **Тулегенов Б.О**

Субподрядчик:
ТОО "BBM-STORY-GROUP"

Директор **Сұлтан М.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО «Kazakh Teh-Stroy»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BBM-STORY-GROUP"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутриквартальных сетей газоснабжения н/п Бирлик, Байдибекского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **от 01.10.2024 года**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Газопровод среднего давления** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЙ										
142	**142**	**Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1.04**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**36**	**1809,92**	**11,13**	**54298**	**334**	**6407**	**47176**	**109592**	
						1585,23	**3,19**	**47557**	**96**		**8118**		
	142.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	6,78	819				5552,82			Казахстан 100%
143	**143**	**Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1.04**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0036**	**1028724,93**	**310323,85**	**3703**	**1117**	**94**	**2936**	**10170**	
						692240,64	**131629,64**	**2492**	**474**		**531**		
	143.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0006	114336				74,09			Казахстан 100%
144	**144**	**С1241-102-0117**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3.0 мм**	**м**	**3,6144**	**926**		**3347**		**3347**		**4615**	**Казахстан**
											268		
145	**145**	**Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**2751,81**	**381,46**	**8255**	**1144**	**0**	**7054**	**16534**	
						2370,35	**4,7**	**7111**	**14**		**1225**		
146	**146**	**С1241-215-0307**	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм**	**шт.**	**3**	**6810**		**20430**		**20430**		**20064**	**Казахстан**
											1634		
147	**147**	**Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**9**	**1461,82**	**122,82**	**13156**	**1105**	**0**	**11934**	**27097**	
						1339	**0,38**	**12051**	**3**		**2007**		
148	**148**	**С1241-211-0603**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	**шт.**	**6**	**701**		**4206**		**4206**		**4542**	**Казахстан**
											336		
149	**149**	**С1241-210-0606**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11. PN 16 размерами 40х32 мм /32х32/**	**шт.**	**3**	**2890**		**8670**		**8670**		**9364**	**Казахстан**
											694		
150	**150**	**Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1.04**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12.5 F150 W6/**	**м³**	**0,042**	**32500,95**	**1773,61**	**1365**	**74**	**1226**	**73**	**4553**	
						1525,31	**382,41**	**64**	**16**		**115**		
	150.1	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,0428	28101				1203,85			Казахстан 100%
151	**151**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1.02**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7.5 F150 W6/**	**м³ подстилающего слоя**	**0,29**	**35671,39**	**12,73**	**10701**	**4**	**9144**	**1460**	**16134**	
						5177,95	**0**	**1553**	**0**		**973**		
	151.1	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,306	26152				8002,51			Казахстан 100%
152	**152**	**Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1.04**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,020763**	**82698,63**	**3656,42**	**1717**	**76**	**120**	**1060**	**4999**	
						73277,57	**678,85**	**1521**	**14**		**222**		
	152.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				55,72			Казахстан 100%
	152.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0311	428				13,33			Казахстан 100%
	152.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				7,76			Казахстан 100%
	152.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	545661				21,98			Казахстан 100%
153	**153**	**С1241-102-0224**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5.0 мм**	**м**	**0,6**	**8221**		**4933**		**4933**		**6328**	**Казахстан**
											395		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	154	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00795	441684		3511		3511	281	7792	Казахстан
155	155	С1241-517-0101	**Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50**	шт.	3	1661		4983		4983	399	5082	Казахстан
156	156	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000129	813201		105		105	8	113	Казахстан
157	157	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	0,39	225,15	6,22	88	2	37	33	257	
						123,42	0,74	48	0		10		
	157.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	467116				32,79			Казахстан 100%
158	158	Е11-130301-0410 Кзтр и Кэм=1.02	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м²	0,39	99,2	3,92	39	1	19	13	56	
						46,95	0,74	18	0		4		
	158.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,0351	461				16,18			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЙ									247292	
			ИТОГО:					143507	3857	67232	71739	247292	
								65452	617		17220		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		3214,8				250506,8	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,31 %		776,6				251283,4	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5025,7				256309,0	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									267856,7	
			НДС			12 %		32143					
			Итого с НДС									300000	

Генподрядчик

ТОО "Kazakh Teh-Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Тулегенов Б.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "BBM-STORY-GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Султан М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)