"SANA-2015". Версия 18.1.1 от 02.03.18 г. Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Устройство сквера имени Кемеля Токаева в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ № 2

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Санфаянс									
1	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2883	86	2883	86	219	2569	5888
					2578	43	2578	43	0	436	
2	2303-0102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	9685		9685		9685	0	10460
					0		0		0	775	

3	2303-0102-1247	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	5407		5407		5407	0	5840
					0		0		0	433	
4	2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	773		773		773	0	835
					0		0		0	62	
5	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3595	171	3595	171	536	2916	7032
					2888	87	2888	87	0	521	
6	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16357		16357		16357	0	17666
					0		0		0	1309	
7	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	1	1748	215	1748	215	224	1388	3387
					1309	107	1309	107	0	251	
8	2303-0102-0211	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	28012		28012		28012	0	30253
					0		0		0	2241	
9	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	788		788		788	0	851
					0		0		0	63	
10	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	960	0	960	0	35	907	2016
					925	0	925	0	0	149	

11	2303-0102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7628		7628		7628	0	8238
					0		0		0	610	
12	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1480	88	1480	88	19	1012	2691
					1373	32	1373	32	0	199	
13	2900-0000-0001	Полотенцесушитель электрический DEvirAil H20	шт	1	33835		33835		33835	0	36542
					0		0		0	2707	

Итого по разделу 1 **131 699**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 073
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 269
- материалы, изделия и конструкции, тенге 103 518

Накладные расходы, тенге 8 792

Сметная прибыль (8 %), тенге 9 756

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

14	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	5	3592,8	35,6	17964	178	14924	2877	22508
					572,4	14,8	2862	74	0	1667	
15	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	2	16422	218,5	32844	437	27255	5162	41046
					2576	57,5	5152	115	0	3040	

16	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	й в футляре	2	1393,5	7,5	2787	15	540	2214	5401
					1116	2	2232	4	0	400	
17	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2865	0	2865	0	678	2143	5409
					2187	0	2187	0	0	401	
18	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	рубопровода	4	2312,25	20	9249	80	7387	1778	11909
					445,5	8	1782	32	0	882	
19	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	рубопровода	1,5	1634,67	183,33	2452	275	15	2200	5024
					1441,33	55,33	2162	83	0	372	
20	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	рубопровода	4	2095,5	314,25	8382	1257	40	7312	16950
					1771,25	94	7085	376	0	1256	
21	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	рубопровода	7	2774,43	509,57	19421	3567	92	16488	38782
					2251,71	151,71	15762	1062	0	2873	
22	2304-0902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1379		2758		2758	0	2979
					0		0		0	221	

				0		0		0	1380	
32	2301-0103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	463		370		370	0	400
					0		0		0	30	
33	2301-0103-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,5	850		2125		2125	0	2295
					0		0		0	170	
34	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	13811	145	13811	145	12706	988	15983
					960	48	960	48	0	1184	
35	2302-1104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	1	278		278		278	0	300
					0		0		0	22	
36	1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	рубопровода	0,003	819000	0	2457	0	1782	668	3375
					225000	0	675	0	0	250	
37	1122-0601-1007	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	рубопровода	0,002	3592500	590500	7185	1181	5803	589	8396
					100500	197000	201	394	0	622	
38	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	21649	0	21649	0	21252	389	23801
					397	0	397	0	0	1763	

39	2113-0816-3551									
	Элементы крепления подвесных потолков	м	10	558		5580		5580	0	6026
				0		0		0	446	
40	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	конструкций	1	1559	799	1559	799	213	1014	2779
					547	312	547	312	0	206	
41	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1,8	743,33	0	1338	0	722	604	2097
					342,22	0	616	0	0	155	
42	2302-0401-0907									
	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	532		532		532	0	575
				0		0		0	43	
43	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	поверхности	0,64	773,44	1,56	495	1	10	387	953
					756,25	0	484	0	0	71	
44	2302-0401-3504									
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	17		68		68	0	73
				0		0		0	5	
45	2302-0401-3503									
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	11		33		33	0	36
				0		0		0	3	
46	2302-0401-3502									
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	9		90		90	0	97
				0		0		0	7	

	Итого по разделу 2					**293 850**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					54 740				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 457				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 628				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					152 544				
	Накладные расходы, тенге					56 342				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					21 767				
	Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3, Т4									
47	1117-0801-0101 Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	1	10554	439	10554	439	41	10075	22279
				10074	207	10074	207	0	1650	
48	5104-0106-0145 Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	88229		88229		0	0	88229
				0		0		88229	0	
49	2304-1001-0402 Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2394		2394		2394	0	2586
				0		0		0	192	
50	1116-0501-0201 Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	эубопровода	4	2774,75	509,75	11099	2039	53	9422	22163
				2251,75	151,75	9007	607	0	1642	
51	2304-0902-3102 Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1379		1379		1379	0	1489

				0		0		0	110	
52	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1,2	742,5	0	891	0	481	402	1396
					341,67	0	410	0	0	103	
53	2113-0816-3551	Элементы крепления /полосовая сталь 90х5мм/	м	5	558		2790		2790	0	3013
					0		0		0	223	
54	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	9		36		36	0	39
					0		0		0	3	
55	2302-0301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	320		320		320	0	346
					0		0		0	26	
56	2302-0301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	201		804		804	0	868
					0		0		0	64	

Итого по разделу 3	**142 408**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 491
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 478
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	814
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 298
- оборудование, тенге	88 229
Накладные расходы, тенге	19 899
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 013

Раздел 4 Бытовая канализация К1

57	1116-0501-0102									
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	6	777,17	3,33	4663	20	30	4527	9925
				768,83	1	4613	6	0	735	
58	1116-0501-0101									
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	4	805,25	1,25	3221	5	9	3146	6876
				801,75	0,75	3207	3	0	509	
59	1116-0201-0202									
	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	убопровода	20	10204,55	48,55	204091	971	182761	20304	242347
				1017,95	17,95	20359	359	0	17952	
60	2302-0402-1507	Гофра 100/450	шт.	1	19440		19440		19440	0	20995
				0		0		0	1555	
61	2302-0601-0803									
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	400		1200		1200	0	1296
				0		0		0	96	
62	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	конструкций	1	1559	799	1559	799	213	1014	2779
				547	312	547	312	0	206	
63	2113-0816-3551									
	Элементы крепления подвесных потолков	м	15	558		8370		8370	0	9040
				0		0		0	670	
64	2302-0403-0707	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	503		1006		1006	0	1086
				0		0		0	80	

65	2302-0403-0703	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	148	296	296	0	320
					0	0	0	24	
66	2302-0403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	92	92	92	0	99
					0	0	0	7	
67	2302-0403-0407	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	331	662	662	0	715
					0	0	0	53	

Итого по разделу 4	**295 478**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 795
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	680
- материалы, изделия и конструкции, тенге	214 079
Накладные расходы, тенге	28 991
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 887

Итого по смете	**863 435**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 290
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 391
- материалы, изделия и конструкции, тенге	478 439
- оборудование, тенге	88 229
Накладные расходы, тенге	114 024
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 423
Временные здания и сооружения (1,04%)	8 980
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	11 778
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	17 684

Итого в текущих ценах	901 877
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1)	901 877
НДС (12 %)	108 225
Итого	**1 010 102**
Скидка 7,5%	75 758
Итого с учетом скидки	**934 344**

Заказчик: Руководитель ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского района"

_____ Ибраев Г.К

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Анкор 2005"

_____ Умралиев Д.А.

Технический надзор
ТОО "Stroyинжиниринг"

_____ Кинербаев М.Н.