Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Заказчик: ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйеси"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Объект: РП "Реконструкция водопроводной сети по улице Илясова, улице Ауелбекова, улице Тажибаева, улице Ауезова, улице Толыбекова от ВК на пересечения Ильясова - Казыбек би до ВК Кунаева - Кыдырова города Кызылорда"
Договор: №60 от 06 июня 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начало года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
РП "Реконструкция водопроводной сети по улице Илясова, улице Ауелбекова, улице Тажибаева, улице Ауезова, улице Толыбекова от ВК на пересечения Ильясова - Казыбек би до ВК Кунаева - Кыдырова города Кызылорда"	235 170 060	196 277 350	218 624 000	63 383 843	56 905 065	63 383 843	56 905 065	63 383 843	56 905 065
Итого:	**235 170 060**	**196 277 350**	**218 624 000**	**63 383 843**	**56 905 065**	**63 383 843**	**56 905 065**	**63 383 843**	**56 905 065**

Заказчик:
Руководитель ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйеси"

Т.Канышетов

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Р. Иманова

Технадзор:
ТОО "Дамир Жоба Құрылыс" **П.Мұратбеков**

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйеси"**

Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**

Наименование объекта: **РП "Реконструкция водопроводной сети по улице Илясова, улице Ауелбекова, улице Тажибаева, улице Ауезова, улице Толыбекова от ВК на пересечения Ильясова - Казыбек би до ВК Кунаева - Кыдырова города Кызылорда"**

Договор: **№60 от 06 июня 2018 года**

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июнь месяц 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
1	31-1	РП "Реконструкция водопроводной сети по улице Илясова, улице Ауелбекова, улице Тажибаева, улице Ауезова, улице Толыбекова от ВК на пересечения Ильясова - Казыбек би до ВК Кунаева - Кыдырова города Кызылорда"	54 062 852			54 062 852
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**54 062 852**			**54 062 852**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	562 254			562 254
		Всего по главе	562 254			562 254
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**54 625 106**			**54 625 106**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 2,07%	1 130 740			1 130 740
5	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК,	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			1 149 219	1 149 219
		Всего по главе	1 130 740		1 149 219	2 279 959
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**55 755 845**	**-**	**1 149 219**	**56 905 065**
		Итого по сметному расчету в ценах 2016г.	**55 755 845**	**-**	**1 149 219**	**56 905 065**
		Итого по сметному расчету в в текущих ценах 1кв. 2017г.	**59 646 399**	**-**	**1 229 410**	**60 875 809**

	Приложение1 к прогнозу социально-экономического развития РК на 2015-2019годы с учетом изменений от 17 ноябрь 2015 года, протокол №47	в том числе в текущих ценах на 2017год-100% К=1,0697784	59 646 399	-	1 229 410	60 875 809
		Итого с понижающим коэфицнтом (92,964213%)	55 449 805		1 142 911	56 592 717
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			6 791 126	6 791 126
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	55 449 805		7 934 037	63 383 843
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**55 449 805**		**7 934 037**	**63 383 843**

Заказчик:
Руководитель ГКП на ПХВ "Қызылорда су жүйесі"
_____ Т.Каныбетов

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис" _____ Р. Иманова

Технадзор:
ТОО "Дамир Жоба Құрылыс" _____ П.Мұратбеков

Заказчик: ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйеси"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Объект: РП "Реконструкция водопроводной сети по улице Илясова, улице Ауелбекова, улице Тажибаева, улице Ауезова, улице Толыбекова пересечения Ильясова - Казыбек би до ВК Кунаева - Кыдырова города Кызылорда"
Договор: №60 от 06 июня 2018 года

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение					
		СУХОЙ ГРУНТ					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1182,0000		86,69	136276
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	10,496	669,68	7029
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	22,813	1108,52	25288
		Итого оплата труда:				27,34	32316
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	22,813	4089,41	93290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	22,813	1108,52	25288
		Итого эксплуатация машин:				78,93	93295
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	19101
		НР второго уровня	%	4,24		4,28	5059
		Накладные расходы	%	--		20,44	24160
		Сметная прибыль	%	8		8,43	9964
		Сметная стоимость:				113,74	134441
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	55,1470		1329,95	73343
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	,	#ЗНАЧ!	719,67	#ЗНАЧ!
		Итого оплата труда:				1329,95	73343
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	43346
		НР второго уровня	%	4,24		89,72	4948
		Накладные расходы	%	--		875,72	48293
		Сметная прибыль	%	8		176,45	9731

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2382,12	131367
		МОКРЫЙ ГРУНТ					
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	675,0000		93,36	57995
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,009768	6,5934	669,68	4415
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	13,0275	1219,37	15885
		Итого оплата труда:				30,08	20304
3. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	14,33025	4089,41	58602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	14,33025	1108,52	15885
		Итого эксплуатация машин:				86,82	58604
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	11995
		НР второго уровня	%	4,24		4,71	3179
		Накладные расходы	%	--		22,49	15181
		Сметная прибыль	%	8		9,27	6257
		Сметная стоимость:				125,11	84449
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21,4000		1529,44	32730
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	2,125	45,475	719,67	32727
		Итого оплата труда:				1529,44	32730
		НР первого уровня	%	59,1		903,90	19343
		НР второго уровня	%	4,24		103,17	2208
		Накладные расходы	%	--		1007,07	21551
		Сметная прибыль	%	8		202,92	4342
		Сметная стоимость:				2739,44	58624
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2110,0000		21,32	44985
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	17,0066	951,74	2008171
		Итого оплата труда:				7,67	16184
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	17,0066	2645,61	5582237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	17,0066	951,74	2008171
		Итого эксплуатация машин:				21,32	44985
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	9558
		НР второго уровня	%	4,24		1,10	2321
		Накладные расходы	%	--		5,63	11879
		Сметная прибыль	%	8		2,16	4558
		Сметная стоимость:				29,11	61422
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	172,0000		635,93	109380

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	167,184	654,25	112531
		Итого оплата труда:				635,93	109380
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	64644
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	7379
		Накладные расходы	%	--		418,73	72022
		Сметная прибыль	%	8		84,37	12854
		Сметная стоимость:				1139,04	195915
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2282,0000		115,43	263411
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	246,456	617,21	1408473
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	59,9025	826,45	1885959
		Итого оплата труда:				88,35	201615
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	59,9025	1812,04	4135075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	59,9025	826,45	1885959
7. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	239,61	11,48	26197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				48,77	111293
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	119166
		НР второго уровня	%	4,24		7,11	16225
		Накладные расходы	%	--		59,32	135368
		Сметная прибыль	%	8		13,98	31902
		Сметная стоимость:				188,74	430705
		ВОДООТЛИВ					
8	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	210,0000		908,68	190823
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	180,18	669,67	140631
		Итого оплата труда:				574,57	120660
8. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	600,6	317,72	66721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	180,18	669,67	140631
		Итого эксплуатация машин:				908,68	190823
		НР первого уровня	%	59,1		339,57	71310
		НР второго уровня	%	4,24		52,93	11115
		Накладные расходы	%	--		392,50	82425
		Сметная прибыль	%	8		104,09	21859
		Сметная стоимость:				1405,27	295107
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,612		890496,89	544984
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	857	524,484	533,65	327
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	241,28	147,66336	573,13	351
		Итого оплата труда:				595618,28	364518
9. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	78,048	47,765376	2999,35	1836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	78,048	47,765376	951,74	582
9. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	5,676	3,473712	3668,35	2245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,676	3,473712	1108,52	678
9. 5	32-040102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	25,74	15,75288	5014,31	3069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,74	15,75288	1108,52	678
9. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	30,294	21,19	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	33	20,196	120,74	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	21,12	12,92544	131,58	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,986	21,411432	1166,37	714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,986	21,411432	826,45	506
9.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,318	0,194616	1761,61	1078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,318	0,194616	826,45	506
		Итого эксплуатация машин:				433162,27	265095
		НР первого уровня	%	62,1		369878,95	226366
		НР второго уровня	%	4,24		53439,94	32705
		Накладные расходы	%	--		423318,89	259071
		Сметная прибыль	%	8		105105,26	64324
		Сметная стоимость:				1418921,04	868380
10	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. ДЕМОНТАЖ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,4800		9898,19	143326
		Итого оплата труда:				7106,52	102902
		Итого эксплуатация машин:				4574,04	66232
		НР первого уровня	%	62,1		4413,15	63902

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		606,80	8786
		Накладные расходы	%	--		5019,95	72689
		Сметная прибыль	%	8		1193,45	17281
		Сметная стоимость:				16111,60	233296
11	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	52,5000		387,00	20318
		НР второго уровня	%	4,24		16,41	862
		Накладные расходы	%	--		16,41	862
		Сметная прибыль	%	8		32,27	1694
		Сметная стоимость:				435,68	22873
12	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	52,5000		387,00	20318
		НР второго уровня	%	4,24		16,41	862
		Накладные расходы	%	--		16,41	862
		Сметная прибыль	%	8		32,27	1694
		Сметная стоимость:				435,68	22873
13	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	49,0000		360,00	17640
		НР второго уровня	%	4,24		15,26	748
		Накладные расходы	%	--		15,26	748
		Сметная прибыль	%	8		30,02	1471
		Сметная стоимость:				405,29	19859
14	41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	49,0000		360,00	17640
		НР второго уровня	%	4,24		15,26	748
		Накладные расходы	%	--		15,26	748
		Сметная прибыль	%	8		30,02	1471
		Сметная стоимость:				405,29	19859

1	2	3	4	5	6	7	8
15	41-080101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	52,5000		516,86	27135
		Сметная прибыль	%	8		41,35	2171
		Сметная стоимость:				558,21	29306
16	41-010105-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	49,0000		318,44	15604
		Сметная прибыль	%	8		25,48	1249
		Сметная стоимость:				343,92	16852
		ТРУБОПРОВОДЫ					
17	11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,6120		742689,60	454526
		Итого оплата труда:				535170,86	327525
		Итого эксплуатация машин:				239569,21	146616
		Итого материалов:				49560,39	30331
		НР первого уровня	%	62,1		332341,10	203393
		НР второго уровня	%	4,24		45581,30	27896
		Накладные расходы	%	--		377922,40	231289
		Сметная прибыль	%	8		89648,96	54865
		Сметная стоимость:				1210260,97	740680
18	23-010501-1527 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560x50,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	630,0000		54250,33	34177708
		НР второго уровня	%	4,24		2300,21	1449132
		Накладные расходы	%	--		2300,21	1449132
		Сметная прибыль	%	8		4524,04	2850145
		Сметная стоимость:				61074,59	38476992
19	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,6040		402519,24	645641
		Итого оплата труда:				213528,76	342500
		Итого эксплуатация машин:				150116,73	240787

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				11830,51	18976
		НР первого уровня	%	62,1		132601,36	212693
		НР второго уровня	%	4,24		22689,11	36393
		Накладные расходы	%	--		155290,47	249086
		Сметная прибыль	%	8		44624,78	71578
		Сметная стоимость:				602434,49	966305
20	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1200		595482,92	71458
		Итого оплата труда:				387083,79	46450
		Итого эксплуатация машин:				280128,05	33615
		Итого материалов:				17745,77	2129
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	28845
		НР второго уровня	%	4,24		35440,55	4253
		Накладные расходы	%	--		275819,58	33098
		Сметная прибыль	%	8		69704,20	8365
		Сметная стоимость:				941006,70	112921
21	23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,6000		23147,04	361094
		НР второго уровня	%	4,24		981,43	15310
		Накладные расходы	%	--		981,43	15310
		Сметная прибыль	%	8		1930,28	30112
		Сметная стоимость:				26058,75	406517
22	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,0000		7562,74	45376
		НР второго уровня	%	4,24		320,66	1924
		Накладные расходы	%	--		320,66	1924
		Сметная прибыль	%	8		630,67	3784
		Сметная стоимость:				8514,07	51084
23	11-220901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000		18647,43	55942
		Итого оплата труда:				11151,86	33456
		Итого эксплуатация машин:				7830,46	23491
		Итого материалов:				1746,16	5238

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		6925,31	20776
		НР второго уровня	%	4,24		1084,28	3253
		Накладные расходы	%	--		8009,59	24029
		Сметная прибыль	%	8		2132,56	6398
		Сметная стоимость:				28789,58	86369
24	51-010102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от-20С до +70С, PN 16, DN 500 типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт	3,0000		2045814,00	6137442
			%	4,24		86742,51	260228
		Накладные расходы	%	--		86742,51	260228
		Сметная прибыль	%	8		170604,52	511814
		Сметная стоимость:				2303161,03	6909483
		КОЛОДЦЫ д-2000, 15 шт, Н=2450 мм					
25	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,7000		41585,39	694476
		Итого оплата труда:				13331,74	222640
		Итого эксплуатация машин:				5765,05	96276
		Итого материалов:				24727,31	412946
		НР первого уровня	%	62,1		8279,01	138259
		НР второго уровня	%	4,24		2114,25	35308
		Накладные расходы	%	--		10393,26	173567
		Сметная прибыль	%	8		4158,29	69443
		Сметная стоимость:				56136,95	937487
26	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,0000		15900,14	127201
		НР второго уровня	%	4,24		674,17	5393
		Накладные расходы	%	--		674,17	5393
		Сметная прибыль	%	8		1325,94	10608
		Сметная стоимость:				17900,25	143202

1	2	3	4	5	6	7	8
27	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	8,0000		13735,99	109888
		НР второго уровня	%	4,24		582,41	4659
		Накладные расходы	%	--		582,41	4659
		Сметная прибыль	%	8		1145,47	9164
		Сметная стоимость:				15463,87	123711
28	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 КС20.6Б	шт.	16,0000		13735,99	219776
		НР второго уровня	%	4,24		582,41	9319
		Накладные расходы	%	--		582,41	9319
		Сметная прибыль	%	8		1145,47	18328
		Сметная стоимость:				15463,87	247422
29	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16,0000		22343,10	357490
		НР второго уровня	%	4,24		947,35	15158
		Накладные расходы	%	--		947,35	15158
		Сметная прибыль	%	8		1863,24	29812
		Сметная стоимость:				25153,68	402459
30	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32,0000		1031,35	33003
		НР второго уровня	%	4,24		43,73	1399
		Накладные расходы	%	--		43,73	1399
		Сметная прибыль	%	8		86,01	2752
		Сметная стоимость:				1161,09	37155
		КАМЕРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 2,0х2,5х2,45 - 6шт; 2,0х3,0х2,45 - 4 шт					
31	11-221301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,9000		44899,64	848603

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				8737,65	165142
		Итого эксплуатация машин:				2289,74	43276
		Итого материалов:				34884,44	659316
		НР первого уровня	%	62,1		5426,08	102553
		НР второго уровня	%	4,24		2133,81	40329
		Накладные расходы	%	--		7559,89	142882
		Сметная прибыль	%	8		4196,76	79319
		Сметная стоимость:				56656,30	1070804
32	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	19,7200		788,00	15539
		НР второго уровня	%	4,24		33,41	659
		Накладные расходы	%	--		33,41	659
		Сметная прибыль	%	8		65,71	1296
		Сметная стоимость:				887,12	17494
33	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	7,8600		30231,96	237623
		НР второго уровня	%	4,24		1281,84	10075
		Накладные расходы	%	--		1281,84	10075
		Сметная прибыль	%	8		2521,10	19816
		Сметная стоимость:				34034,90	267514
34	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		1031,35	3094
		НР второго уровня	%	4,24		43,73	131
		Накладные расходы	%	--		43,73	131
		Сметная прибыль	%	8		86,01	258
		Сметная стоимость:				1161,09	3483
35	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		2243,29	6730
		НР второго уровня	%	4,24		95,12	285
		Накладные расходы	%	--		95,12	285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		187,07	561
		Сметная стоимость:				2525,48	7576
36	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000		15687,12	47061
		НР второго уровня	%	4,24		665,13	1995
		Накладные расходы	%	--		665,13	1995
		Сметная прибыль	%	8		1308,18	3925
		Сметная стоимость:				17660,43	52981
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ 4875 м2					
37	11-270302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1712,0000		78,48	134358
		Итого оплата труда:				10,45	17890
		Итого эксплуатация машин:				75,13	128623
		Итого материалов:					--
		НР первого уровня	%	60,3		6,30	10786
		НР второго уровня	%	4,24		3,59	6146
		Накладные расходы	%	--		9,90	16949
		Сметная прибыль	%	8		7,07	12104
		Сметная стоимость:				95,45	163410
38	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	552,5190		227,38	125632
		Итого оплата труда:				111,41	61556
		Итого эксплуатация машин:				149,02	82336
		НР первого уровня	%	60,3		67,18	37118
		НР второго уровня	%	4,24		12,49	6901
		Накладные расходы	%	--		79,67	44019
		Сметная прибыль	%	8		24,56	13570
		Сметная стоимость:				331,61	183221
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				46625568
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2291110
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1625349
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1128937
		- перевозка грузов	Тенге				46158

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				111,41	61556
		Итого эксплуатация машин:				149,02	82336
		НР первого уровня	%	60,3		67,18	37118
		НР второго уровня	%	4,24		12,49	6901
		Накладные расходы	%	--		79,67	44019
		Сметная прибыль	%	8		24,56	13570
		Сметная стоимость:				331,61	183221
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				46625568
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2291110
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1625349
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1128937
		- перевозка грузов	Тенге				46158
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				1403155
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				48028723
Накладные расходы II уровня			Тенге				2033291
ИТОГО:			Тенге				50062014
Сметная прибыль			Тенге				4000838
ИТОГО по смете:			**Тенге**				**54062852**

Заказчик:
Руководитель ГКП на ПХВ "Қызылорда су жуйеси"

_____ **Т.Каныбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

_____ **Р.Иманова**

Технадзор:
ТОО "Дамир Жоба Құрылыс" _____ **П.Мұратбеков**