Генподрядчик ТОО"Основание"
Субподрядчик ТОО"Сантехцентр"
Наименование объекта: 93-х квартирный жилой дом по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловске СКО

Форма 2В

АКТ № 56

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года
Сантехнические работы по ОВ и ВК

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-1101-0101	СМЕТА 2-1-2 (ОВ) Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	360	73,25	0,98	26369	351	1110	24410	54841
					69,19	–	24908	–	–	4062	
2	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	10	80,8	1	808	10	106	678	1605
					69,2	–	692	–	–	119	
3	2111-0403-0418	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1654		18194		18194	–	19650

				–		–		–	1456	
4 1116-0602-0201	СИСТЕМ А ОТОПЛЕНИЯ ЛЕСНИЧНЫХ КЛЕТОК Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	5	510,6	2	2553	10	354	2147	5076
				437,8	0,4	2189	2	–	376	
5 2111-0403-0208	СМЕТА 2-1-3 (ВК) ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	25,3	187		4731		4731	–	5109
				–		–		–	378	
6 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	755		1510		1510	–	1631
				–		–		–	121	
7 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1588		6352		6352	–	6860
				–		–		–	508	
8 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	3	1818	483	5454	1449	70	4227	10455
				1311,67	126	3935	378	–	774	
9 2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,838	394		1118		1118	–	1207
				–		–		–	89	

10	1116-1101-0101	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1046	73,25	0,98	76616	1020	3225	70924	159343
					69,19	–	72371	–	–	11803	
11	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	18,68	80,73	0,96	1508	18	198	1266	2996
					69,16	–	1292	–	–	222	
12	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1877	102	1877	102	301	1466	3610
					1474	22	1474	22	–	267	
13	2304-1001-6702	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60 °С до 600 °С PN 40, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	43253		43253		43253	–	46713
					–		–		–	3460	
14	5102-0106-0102 (об)	КАНАЛИЗАЦИЯ К1 Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	4	60109		240436		–	–	240436
					–		–		240436	–	
15	2303-0103-0604	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	120	1689		202680		202680	–	218894
					–		–		–	16214	
16	1118-0301-0101	СМЕТА 2-1-2 (ОВ) ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ № 3 Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	кВт	7,9	993,16	140,76	7846	1112	1268	5854	14796

				691,9	64,18	5466	507	–	1096	
17	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	7,9	18209		143851		143851	–	155359
					–		–		–	11508	
18	2304-1013-0206	СМЕТА 2-1-3 (ВК) ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ № 5 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8202		8202		8202	–	8858
					–		–		–	656	
19	2302-0101-1018	Переходы стальные, наружными диаметрами и толщинами стенок 65х50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	505		1010		1010	–	1091
					–		–		–	81	
20	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1151		2302		2302	–	2486
					–		–		–	184	
21	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	54,7	187		10229		10229	–	11047
					–		–		–	818	
22	1116-0601-0103	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3379	245	3379	245	526	2604	6462
					2608	49	2608	49	–	479	

23	2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15052		15052		15052	–	16256
					–		–		–	1204	
24	2304-1013-0206	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8202		8202		8202	–	8858
					–		–		–	656	
25	2302-0101-1018	Переходы стальные, наружными диаметрами и толщинами стенок 65х50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	505		1010		1010	–	1091
					–		–		–	81	
26	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1151		2302		2302	–	2486
					–		–		–	184	
27	2910-1000-1000ТЕХНООПТ	PPR Труба Д=20мм (PN25) внутр.армир. PERT-AL-PPR КОНТУР	м	80	280,62		22450		22450	–	24246
					–		–		–	1796	
28	2910-1000-1000ТЕХНООПТ	PPR Труба Д=20мм (PN25) внутр.армир. PERT-AL-PPR КОНТУР	м	128	654,48		83773		83773	–	90475
					–		–		–	6702	
29	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	29,32	80,83	0,99	2370	29	312	1988	4707
					69,2	–	2029	–	–	349	
30	1118-0501-0101	КАНАЛИЗАЦИЯ К1 Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	насос	5	17505,8	380,4	87529	1902	16066	68728	168758

				13912,2	114	69561	570	–	12501	
31	5102-0106-0102 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60109		60109		–	–	60109
					–		–		60109	–	
32	2303-0102-1301	САНТЕХПРИБОРЫ Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17	765		13005		13005	–	14045
					–		–		–	1040	
33	1116-0301-0102	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТОПЛЕНИЕ ниже 0,000 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48	1501,92	16,52	72092	793	55746	15513	94613
					324,02	5,77	15553	277	–	7008	
34	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	2368,75	30,25	28425	363	23192	4905	35996
					405,83	11,25	4870	135	–	2666	
35	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм (76мм). Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	2429,21	43,46	58301	1043	39751	17483	81847
					729,46	13,88	17507	333	–	6063	
36	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,3	542		3415		3415	–	3688
					–		–		–	273	
37	1116-0501-0101	КАНАЛИЗАЦИЯ ни же 0,000 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	1125,36	1,26	56268	63	23121	32440	95805

				661,68	0,36	33084	18	–	7097	
38	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	39	1365,41	3,08	53251	120	28386	24283	83737
					634,49	0,87	24745	34	–	6203	
39	2302-0403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	2616		15696		15696	–	16952
					–		–		–	1256	
40	2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	619		18570		18570	–	20056
					–		–		–	1486	
41	2302-0403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	523		5230		5230	–	5648
					–		–		–	418	
42	2302-0403-0321	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	40	87		3480		3480	–	3758
					–		–		–	278	
43	2302-0403-0324	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	60	282		16920		16920	–	18274
					–		–		–	1354	
44	2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	261		2610		2610	–	2819
					–		–		–	209	
45	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	658		13160		13160	–	14213
					–		–		–	1053	
46	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	155		3100		3100	–	3348
					–		–		–	248	
47	2302-0403-0106	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	439		2195		2195	–	2371

				–		–		–	176	
48	2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	96		1920		1920	–	2074
					–		–		–	154	
49	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	100	142		14200		14200	–	15336
					–		–		–	1136	
50	2910-1000-1000	Счетчик воды импульсный Д=50 мм	шт	1	82350		82350		82350	–	88938
					–		–		–	6588	
51	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3379	245	3379	245	526	2604	6462
					2608	49	2608	49	–	479	
52	2910-1000-1000 (пл)	Завижка чугунная 30ч6бр Д=100мм Ру16 ЛМЗ	шт	1	28338		28338		28338	–	30605
					–		–		–	2267	

Итого	**1 996 096**
Накладные расходы, тенге	281 520
Сметная прибыль (8 %), тенге	125 596
Итого	**1 996 096**
Минус материал	37 954
Всего по акту	**1 958 142**
с коэффициентом 0,9	1 762 328
Стоимость строительства с коэффициентом по объекту К=0,948140115	**1 670 934**
НДС 12%	200 512
Всего по акту с учетом НДС	**1 871 446**

Генподрядчик_____

Субподрядчик_____