Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Сантехцентр"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного 27-и квартирного жилого дома по ул.Ибраева,111 в с. Явленка Есильского района, СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
на общестроительные работы
за июль 2020 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета 2-1-5, отопление и вентиляция					
		Сантехнические работы					
1	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**444,6000**		**73,25**	**32565,26**
		Итого оплата труда:				**69,19**	**30761,03**
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**433,49**
		Итого материалов:				**3,08**	**1370,75**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,80	30145,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,28	5016,89
		Сметная стоимость:				**152,33**	**67727,95**
2	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**6,0000**		**80,78**	**484,67**
		Итого оплата труда:				**69,19**	**415,13**
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**5,85**
		Итого материалов:				**10,62**	**63,69**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,80	406,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,89	71,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**160,47**	**962,81**
		Строительные работы					
3	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**71,1000**		**82,77**	**5885,02**
		Итого оплата труда:				**36,77**	**2614,25**
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**156,19**
		Итого материалов:				**44,02**	**3130,08**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,37	1803,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,65	615,11
		Сметная стоимость:				**116,79**	**8303,96**
4	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масленно-битумной краской толщ 1,5-2мм**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**71,1000**		**775,43**	**55133,42**
		Итого оплата труда:				**625,10**	**44444,65**
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**65,90**
		Итого материалов:				**149,83**	**10652,63**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		500,08	35555,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,04	7255,13
		Сметная стоимость:				**1377,56**	**97944,28**
5	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex (д.20,25,35,40,57,76мм)**	**м**	**450,6000**		**505,39**	**227727,99**
		Итого оплата труда:				**266,34**	**120011,90**
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**27768,22**
		Итого материалов:				**204,70**	**92237,98**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		202,42	91209,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,62	25514,96
		Сметная стоимость:				**764,43**	**344452,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**321796,36**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**288746,43**
Материалы -			Тенге				**106020,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**167070,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**128568,60**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**128568,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33385,20**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**450700,23**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**154,41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167070,81**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**33049,93**
		Материалы -	Тенге				**1434,44**
		Всего заработная плата -	Тенге				**31176,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**30552,63**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**30552,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5088,21**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**68690,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31176,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**519391,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**176,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198246,97**
		РАЗДЕЛ 2.Отопление выше отм. 0.000					
		Сантехнические работы					
6	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**480,0000**		**73,25**	**35158,18**
		Итого оплата труда:				**69,19**	**33210,29**
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**468,00**
		Итого материалов:				**3,08**	**1479,89**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,80	32546,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,28	5416,34
		Сметная стоимость:				**152,33**	**73120,60**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**35158,18**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**35158,18**
		Материалы -	Тенге				**1479,89**
		Всего заработная плата -	Тенге				**33210,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**32546,08**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**32546,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				5416,34
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				73120,60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				33210,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73120,60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				33210,29
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
7	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3,3000**		**73,25**	**241,71**
		Итого оплата труда:				**69,19**	**228,32**
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**3,22**
		Итого материалов:				**3,08**	**10,17**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,80	223,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,28	37,24
		Сметная стоимость:				**152,33**	**502,70**
8	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**4,5000**		**80,78**	**363,50**
		Итого оплата труда:				**69,19**	**311,35**
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**4,39**
		Итого материалов:				**10,62**	**47,77**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,80	305,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,89	53,49
		Сметная стоимость:				**160,47**	**722,11**
		Строительные работы					
9	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,5000**		**82,77**	**124,16**
		Итого оплата труда:				**36,77**	**55,15**
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**3,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**44,02**	**66,04**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,37	38,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,65	12,98
		Сметная стоимость:				**116,79**	**175,19**
10	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масленно-битумной краской толщ 1,5-2мм**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,5000**		**775,43**	**1163,15**
		Итого оплата труда:				**625,10**	**937,65**
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**1,39**
		Итого материалов:				**149,83**	**224,74**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		500,08	750,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,04	153,06
		Сметная стоимость:				**1377,56**	**2066,33**
11	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex (д.76мм)**	**м**	**4,5000**		**508,55**	**2288,48**
		Итого оплата труда:				**266,34**	**1198,52**
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**277,31**
		Итого материалов:				**207,86**	**935,39**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		202,42	910,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,88	255,95
		Сметная стоимость:				**767,85**	**3455,31**
12	**С121-110403-1013 2111-0403-1013 РСНБ РК 2015**	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4,9500**		**2240,00**	**11088,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**15269,01**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**14663,79**
		Материалы -	Тенге				**1226,16**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2191,32**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**11088,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**1699,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				1699,05
		Сметная прибыль -	Тенге				1309,03
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17671,87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				2191,32
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				605,21
	Материалы -		Тенге				57,94
	Всего заработная плата -		Тенге				539,67
		Накладные расходы -	Тенге				528,87
		Накладные НУЧП -	Тенге				528,87
		Сметная прибыль -	Тенге				90,73
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1224,82
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				539,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18896,69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,47
		Сметная заработная плата -	Тенге				2730,99
Локальная ресурсная смета 2-1-4, водопровод и канализация							
РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1							
13	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**122,0000**		**2353,89**	**287174,81**
		Итого оплата труда:				**1983,33**	**241965,97**
		Итого эксплуатация машин:				**482,09**	**58814,44**
		Итого материалов:				**13,69**	**1669,73**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1943,66	237126,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,80	41944,12
		Сметная стоимость:				**4641,36**	**566245,58**
14	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**137,0000**		**1769,36**	**242402,31**
		Итого оплата труда:				**1539,12**	**210859,30**
		Итого эксплуатация машин:				**297,19**	**40715,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**10,60**	**1451,75**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1508,34	206642,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,22	35923,55
		Сметная стоимость:				**3539,91**	**484967,98**
15	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**57,0000**		**1374,29**	**78334,51**
		Итого оплата труда:				**1235,43**	**70419,32**
		Итого эксплуатация машин:				**173,93**	**9914,10**
		Итого материалов:				**10,71**	**610,36**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1210,72	69010,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,80	11787,64
		Сметная стоимость:				**2791,81**	**159133,08**
16	**Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1821,11**	**43706,66**
		Итого оплата труда:				**1643,16**	**39435,83**
		Итого эксплуатация машин:				**214,81**	**5155,39**
		Итого материалов:				**20,10**	**482,47**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1610,30	38647,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,51	6588,30
		Сметная стоимость:				**3705,92**	**88942,07**
17	**Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19,0000**		**1883,75**	**35791,23**
		Итого оплата труда:				**1508,54**	**28662,32**
		Итого эксплуатация машин:				**483,05**	**9177,89**
		Итого материалов:				**18,44**	**350,40**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1478,37	28089,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,97	5110,42
		Сметная стоимость:				**3631,09**	**68990,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1821,65**	**14573,20**
		Итого оплата труда:				**1438,55**	**11508,37**
		Итого эксплуатация машин:				**487,05**	**3896,43**
		Итого материалов:				**23,10**	**184,77**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1409,78	11278,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,51	2068,11
		Сметная стоимость:				**3489,94**	**27919,52**
19	**Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**27,0000**		**683,41**	**18451,96**
		Итого оплата труда:				**282,41**	**7624,96**
		Итого материалов:				**401,00**	**10827,00**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		276,76	7472,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,81	2073,95
		Сметная стоимость:				**1036,98**	**27998,38**
20	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1877,49**	**1877,49**
		Итого оплата труда:				**1496,23**	**1496,23**
		Итого эксплуатация машин:				**102,50**	**102,50**
		Итого материалов:				**300,58**	**300,58**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1466,31	1466,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,50	267,50
		Сметная стоимость:				**3611,30**	**3611,30**
21	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1877,49**	**7509,96**
		Итого оплата труда:				**1496,23**	**5984,92**
		Итого эксплуатация машин:				**102,50**	**410,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**300,58**	**1202,32**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1466,31	5865,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,50	1070,01
		Сметная стоимость:				**3611,30**	**14445,20**
22	**Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1192,78**	**1192,78**
		Итого оплата труда:				**1032,45**	**1032,45**
		Итого эксплуатация машин:				**198,22**	**198,22**
		Итого материалов:				**20,71**	**20,71**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1011,80	1011,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,37	176,37
		Сметная стоимость:				**2380,95**	**2380,95**
23	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм(32мм). Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**475,35**	**475,35**
		Итого оплата труда:				**444,28**	**444,28**
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**24,65**
		Итого материалов:				**17,33**	**17,33**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		435,39	435,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,86	72,86
		Сметная стоимость:				**983,60**	**983,60**
24	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2472,07**	**2472,07**
		Итого оплата труда:				**256,74**	**256,74**
		Итого материалов:				**2215,33**	**2215,33**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		251,60	251,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,89	217,89
		Сметная стоимость:				**2941,56**	**2941,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**679,65**	**5437,17**
		Итого оплата труда:				**626,83**	**5014,63**
		Итого эксплуатация машин:				**36,14**	**289,10**
		Итого материалов:				**28,57**	**228,59**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		614,29	4914,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,52	828,12
		Сметная стоимость:				**1397,45**	**11179,62**
26	**Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**45,0000**		**683,41**	**30753,27**
		Итого оплата труда:				**282,41**	**12708,27**
		Итого материалов:				**401,00**	**18045,00**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		276,76	12454,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,81	3456,59
		Сметная стоимость:				**1036,98**	**46663,96**
		Крепление водомерного узла					
27	**Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**7,8800**		**63,34**	**499,12**
		Итого оплата труда:				**54,28**	**427,69**
		Итого эксплуатация машин:				**2,61**	**20,56**
		Итого материалов:				**6,91**	**54,48**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		53,19	419,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,32	73,46
		Сметная стоимость:				**125,85**	**991,71**
28	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0056**		**256479,00**	**1436,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0023**		**226433,00**	**516,27**
		Изоляция труб в подвале					
30	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex, д.20мм**	**м трубопровода**	**4,0000**		**557,68**	**2230,71**
		Итого оплата труда:				**266,34**	**1065,35**
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**246,50**
		Итого материалов:				**256,99**	**1027,96**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		202,42	809,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,81	243,23
		Сметная стоимость:				**820,90**	**3283,61**
31	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex, д.25мм**	**м трубопровода**	**15,0000**		**557,68**	**8365,16**
		Итого оплата труда:				**266,34**	**3995,07**
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**924,38**
		Итого материалов:				**256,99**	**3854,84**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		202,42	3036,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,81	912,11
		Сметная стоимость:				**820,90**	**12313,52**
32	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex, д.32мм**	**м трубопровода**	**32,0000**		**557,68**	**17845,66**
		Итого оплата труда:				**266,34**	**8522,82**
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**1972,00**
		Итого материалов:				**256,99**	**8223,65**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		202,42	6477,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,81	1945,84
		Сметная стоимость:				**820,90**	**26268,84**
33	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex, д.40мм**	**м трубопровода**	**24,0000**		**557,68**	**13384,25**
		Итого оплата труда:				**266,34**	**6392,11**
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**1479,00**
		Итого материалов:				**256,99**	**6167,74**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		202,42	4858,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,81	1459,38
		Сметная стоимость:				**820,90**	**19701,63**
34	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex, д.50мм**	**м трубопровода**	**19,0000**		**557,68**	**10595,86**
		Итого оплата труда:				**266,34**	**5060,42**
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**1170,88**
		Итого материалов:				**256,99**	**4882,79**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		202,42	3845,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,81	1155,34
		Сметная стоимость:				**820,90**	**15597,13**
35	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex, д.63мм**	**м трубопровода**	**8,0000**		**557,68**	**4461,42**
		Итого оплата труда:				**266,34**	**2130,70**
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**493,00**
		Итого материалов:				**256,99**	**2055,91**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		202,42	1619,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,81	486,46
		Сметная стоимость:				**820,90**	**6567,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**829487,49**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**58835,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				26212,88
		Всего заработная плата -	Тенге				27166,48
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1952,55
		Накладные расходы -	Тенге				20646,52
		Накладные НУЧП -	Тенге				20646,52
		Сметная прибыль -	Тенге				6358,57
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				85840,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24,07
		Сметная заработная плата -	Тенге				27166,48
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				770651,89
		Материалы -	Тенге				37660,82
		Всего заработная плата -	Тенге				637841,28
		Сдача и испытание -	Тенге				62,79
		Накладные расходы -	Тенге				625084,45
		Накладные НУЧП -	Тенге				625084,45
		Сметная прибыль -	Тенге				111658,91
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1507395,25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				577,66
		Сметная заработная плата -	Тенге				637841,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1593235,95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				601,73
		Сметная заработная плата -	Тенге				665007,75
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ					
36	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**138,0000**		**2353,89**	**324837,08**
		Итого оплата труда:				**1983,33**	**273699,21**
		Итого эксплуатация машин:				**482,09**	**66527,81**
		Итого материалов:				**13,69**	**1888,71**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1943,66	268225,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,80	47444,98
		Сметная стоимость:				**4641,36**	**640507,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**45,0000**		**683,41**	**30753,27**
		Итого оплата труда:				**282,41**	**12708,27**
		Итого материалов:				**401,00**	**18045,00**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		276,76	12454,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,81	3456,59
		Сметная стоимость:				**1036,98**	**46663,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**355590,35**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**355590,35**
Материалы -			Тенге				**19933,71**
Всего заработная плата -			Тенге				**286407,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**280679,33**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**280679,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50901,57**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**687171,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**260,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286407,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**687171,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**260,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286407,48**
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1 выше 0,000					
38	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**189,0000**		**665,33**	**125747,70**
		Итого оплата труда:				**662,05**	**125126,71**
		Итого эксплуатация машин:				**1,25**	**236,53**
		Итого материалов:				**2,41**	**455,16**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		648,81	122624,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,13	19869,75
		Сметная стоимость:				**1419,27**	**268241,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**231,0000**		**643,12**	**148560,59**
		Итого оплата труда:				**635,34**	**146762,92**
		Итого эксплуатация машин:				**3,08**	**710,42**
		Итого материалов:				**5,56**	**1285,29**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		622,63	143827,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,26	23391,06
		Сметная стоимость:				**1367,01**	**315779,31**
40	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29,0000**		**643,12**	**18650,46**
		Итого оплата труда:				**635,34**	**18424,78**
		Итого эксплуатация машин:				**3,08**	**89,19**
		Итого материалов:				**5,56**	**161,36**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		622,63	18056,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,26	2936,54
		Сметная стоимость:				**1367,01**	**39643,29**
41	**Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Кр100 Мр50 (380х380мм)**	**м3 кладки**	**3,3356**		**32536,95**	**108531,55**
		Итого оплата труда:				**7497,84**	**25010,10**
		Итого эксплуатация машин:				**2404,08**	**8019,15**
		Итого материалов:				**23093,25**	**77030,76**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		6972,99	23259,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3160,80	10543,27
		Сметная стоимость:				**42670,73**	**142334,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**401490,30**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**108531,55**
Материалы -			Тенге				**77030,76**
Всего заработная плата -			Тенге				**25010,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				23259,39
		Накладные НУЧП -	Тенге				23259,39
		Сметная прибыль -	Тенге				10543,27
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				142334,21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				25010,10
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				292958,75
	Материалы -		Тенге				1901,81
	Всего заработная плата -		Тенге				290314,41
		Накладные расходы -	Тенге				284508,12
		Накладные НУЧП -	Тенге				284508,12
		Сметная прибыль -	Тенге				46197,35
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				623664,23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				256,21
		Сметная заработная плата -	Тенге				290314,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				765998,43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				279,83
		Сметная заработная плата -	Тенге				315324,51
		РАЗДЕЛ 4.ОБОРУДОВАНИЕ					
42	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**27,0000**		**2425,51**	**65488,71**
		Итого оплата труда:				**2163,32**	**58409,67**
		Итого эксплуатация машин:				**78,81**	**2127,92**
		Итого материалов:				**219,25**	**5919,64**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2120,05	57241,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,65	9818,42
		Сметная стоимость:				**4909,21**	**132548,60**
43	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**27,0000**		**3080,36**	**83169,66**
		Итого оплата труда:				**2458,26**	**66373,15**
		Итого эксплуатация машин:				**156,32**	**4220,72**
		Итого материалов:				**537,53**	**14513,44**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2409,10	65045,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		439,16	11857,23
		Сметная стоимость:				**5928,61**	**160072,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**27,0000**		**2636,27**	**71179,23**
		Итого оплата труда:				**2264,03**	**61128,94**
		Итого эксплуатация машин:				**309,89**	**8366,92**
		Итого материалов:				**198,93**	**5371,16**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2218,75	59906,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,40	10486,85
		Сметная стоимость:				**5243,42**	**141572,45**
45	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**81,0000**		**799,74**	**64778,86**
		Итого оплата труда:				**763,70**	**61859,70**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**8,91**
		Итого материалов:				**35,93**	**2910,25**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		748,43	60622,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,85	10032,11
		Сметная стоимость:				**1672,02**	**135433,47**
46	**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение.Установка**	**комплект**	**27,0000**		**2096,55**	**56606,77**
		Итого оплата труда:				**1729,10**	**46685,78**
		Итого эксплуатация машин:				**59,09**	**1595,48**
		Итого материалов:				**335,50**	**9058,37**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1694,52	45752,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,29	8188,71
		Сметная стоимость:				**4094,35**	**110547,54**
47	**Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**45,0000**		**8776,10**	**394924,46**
		Итого оплата труда:				**8489,41**	**382023,45**
		Итого эксплуатация машин:				**401,99**	**18089,60**
		Итого материалов:				**55,52**	**2498,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		8319,62	374382,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1367,66	61544,59
		Сметная стоимость:				**18463,38**	**830852,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**736147,69**
			В том числе:				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**736147,69**
Материалы -			Тенге				**40271,16**
Всего заработная плата -			Тенге				**676480,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**662951,08**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**662951,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**111927,90**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1511026,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**632,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**676480,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1511026,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**632,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**676480,70**
		РАЗДЕЛ 9. КРЫША					
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ					
48	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,5600**		**665,33**	**12348,56**
		Итого оплата труда:				**662,05**	**12287,58**
		Итого эксплуатация машин:				**1,25**	**23,23**
		Итого материалов:				**2,41**	**44,70**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		648,81	12041,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,13	1951,23
		Сметная стоимость:				**1419,27**	**26341,61**
49	**С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**18,5600**		**266,00**	**4936,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,6300**		**643,12**	**21628,11**
		Итого оплата труда:				**635,34**	**21366,39**
		Итого эксплуатация машин:				**3,08**	**103,43**
		Итого материалов:				**5,56**	**187,12**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		622,63	20939,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,26	3405,37
		Сметная стоимость:				**1367,01**	**45972,55**
51	**С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х 4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**33,6300**		**1077,00**	**36219,51**
		Утепление канализационных стояков в чердаке					
52	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex, д.50мм**	**м трубопровода**	**15,8400**		**557,68**	**8833,60**
		Итого оплата труда:				**266,34**	**4218,79**
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**976,14**
		Итого материалов:				**256,99**	**4070,71**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		202,42	3206,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,81	963,19
		Сметная стоимость:				**820,90**	**13003,08**
53	**С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,4240**		**468,00**	**8154,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex, д.110мм**	**м трубопровода**	**23,7600**		**557,68**	**13250,41**
		Итого оплата труда:				**266,34**	**6328,19**
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**1464,21**
		Итого материалов:				**256,99**	**6106,06**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		202,42	4809,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,81	1444,79
		Сметная стоимость:				**820,90**	**19504,62**
55	**С121-110403-0226 2111-0403-0226 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**26,1360**		**1400,00**	**36590,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**141961,97**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**66828,84**
Материалы -			Тенге				**10176,76**
Всего заработная плата -			Тенге				**10546,98**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**44744,83**
Накладные расходы -			Тенге				**8015,71**
Накладные НУЧП -			Тенге				**8015,71**
Сметная прибыль -			Тенге				**5987,56**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**80832,11**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9,35**
Сметная заработная плата -			Тенге				**10546,98**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**75133,13**
Материалы -			Тенге				**231,82**
Всего заработная плата -			Тенге				**33653,97**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**41156,47**
Накладные расходы -			Тенге				**32980,89**
Накладные НУЧП -			Тенге				**32980,89**
Сметная прибыль -			Тенге				**8649,12**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**116763,15**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**29,70**
Сметная заработная плата -			Тенге				**33653,97**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**197595,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				44200,95
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				2836901,35
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				537606,21
	Материалы -		Тенге				220667,26
	Всего заработная плата -		Тенге				231985,69
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				57785,38
		Накладные расходы -	Тенге				182189,27
		Накладные НУЧП -	Тенге				182189,27
		Сметная прибыль -	Тенге				57583,64
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				777379,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				213,52
		Сметная заработная плата -	Тенге				231985,69
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2299295,14
	Материалы -		Тенге				102971,58
	Всего заработная плата -		Тенге				1989623,95
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				41156,47
	Сдача и испытание -		Тенге				62,79
		Накладные расходы -	Тенге				1949831,47
		Накладные НУЧП -	Тенге				1949831,47
		Сметная прибыль -	Тенге				339930,13
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4589056,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1802,97
		Сметная заработная плата -	Тенге				1989623,95
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				5366435,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2016,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				2221609,64

Итого по акту	Тенге	5 366 436
с коэффиц. К=0,9	Тенге	4 829 792
с коэффиц. по объекту К=0,9439911435	Тенге	4 559 282
НДС 12 %	Тенге	547 114
Всего по объекту		5 106 395

Подрядчик:_____

Субподрядчик:_____