ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №3 и №4 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	103239527	103239527	39038428	39038428					12388743
С НДС 12%	115628270	115628270							12388743

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №3 и №4 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО.

АКТ №1
приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ОТДЕЛ 1. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД К ЖИЛЫМ ДОМАМ												
		ВОДОПРОВОД												
1	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	54,54	157	-	8563	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	12,625	302	-	3813	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	118,675	650	-	77139	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С130804-864 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	22,22	1269	-	28197	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С130804-812 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	13,13	1307	-	17161	-	-	-	-	-	-	-	-

	02								
6	С130804-813-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	12,12	1648 -	- -	19974 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002								
7	С130804-814-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 355х8,7 питьевая ГОСТ 18599-2001(футляр) м	16,16	2097 -	- -	33888 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002								
8	С130804-816-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	10,1	3406 -	- -	34401 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.19								
					ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МЕТОДОМ ГНБ				
9	Е0104-67-1 -Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	4	849,44 488,46	360,98 138,6	3398 1954	1444 554	2609 104	2,7 0,56	11 2
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002								
10	Е0104-69-1 -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	206	566,28 49,84	516,18 63,92	116654 10267	106334 13168	24372 104	0,28 0,3	58 62
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006								
11	Е0104-69-2 -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	152	741,99 64,08	676,66 86,68	112782 9740	102852 13176	23833 104	0,36 0,41	55 62
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006								
12	Е0104-69-6 -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с	206	3449,31 299,04	3142,57 399,26	710557 61602	647369 82248	149604 104	1,68 1,87	346 385
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002								

	, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода							
		м							
13	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	4	676,53	251,39	2706	1006	2170	2,35	9
				425,14	96,53	1701	386	104	0,39	2
		установ.								
14	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	28	267,06	0,32	7478	9	6155	0,97	27
				168,97	0,13	4731	4	130	-	-
		м								
15	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	16	306,37	0,43	4902	7	3744	1,03	17
				179,84	0,16	2877	3	130	-	-
		м								
16	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	10	337,46	0,48	3375	5	2340	1,03	10
				179,84	0,18	1798	2	130	-	-
		м								
17	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	7	4900,76	643,77	34305	4506	13919	9,19	64
				1518,86	10,68	10632	75	130	0,02	-
		футляр								
18	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,09408	264818,84	56798,21	24914	5344	11453	359,61	34
				72191,25	21455,55	6792	2019	130	104,79	10
		т								
19	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202	-	1212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
20	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	3	268	-	804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
21	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384	-	1536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
22	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	671	-	2684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
23	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	3	904	-	2712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
24	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	2	1539	-	3078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
25	С130809-80 прим.	-Фланец с покрытием ПП д.280мм	1	11900	-	11900	-	-	-	-

26	С130809-77 -Фланец с покрытием ПП д.160мм прим.	компл	2	- 3360	- -	- 6720	- -	- -	- -	- -
27	С130809-78 -Фланец с покрытием ПП д.225мм прим.	компл	2	- 6710	- -	- 13420	- -	- -	- -	- -
28	С130804-186-Фланец с покрытием ПП д.110мм 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	компл шт.	3	- 2553 - -	- - - -	- 7659 - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
29	С130804-185-Фланец с покрытием ПП д.75мм 9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	шт.	1	1348 - -	- - -	1348 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
30	С130804-338-Втулка под фланец 8 Изм. и полиэтиленовая литая ПЭ 100 доп.вып.18 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2917 - -	- - -	2917 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
31	С130804-338-Втулка под фланец 6 Изм. и полиэтиленовая литая ПЭ 100 доп.вып.18 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1805 - -	- - -	3610 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
32	С130804-338-Втулка под фланец 3 Изм. и полиэтиленовая литая ПЭ 100 доп.вып.18 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1013 - -	- - -	2026 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
33	С130804-338-Втулка под фланец 0 Изм. и полиэтиленовая литая ПЭ 100 доп.вып.18 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	552 - -	- - -	552 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
34	С130804-337-Втулка под фланец 8 Изм. и полиэтиленовая литая ПЭ 100 доп.вып.18 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	316 - -	- - -	316 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	КОЛОДЦЫ									
35	Е0122-41-2 -Устройство круглых колодцев Изм. и из сборного железобетона в доп. вып. мокрых грунтах (д=2000мм) 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м3	6,29	13079,46 2716,88	2420,47 717	82270 17089	15225 4510	28079 130	15,99 2,85	101 18
36	С143018-343-Плиты днищ железобетонные для Изм. и колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 доп. вып. (КЦД-20) 20	шт.	2	13871 - -	- - -	27742 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
37	С143018-334-Кольца стеновые Изм. и железобетонные для колодцев доп. вып. ГОСТ 8020-90 КС20.6 (КЦ20-6) 20	шт.	4	8484 - -	- - -	33936 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

38	С143018-334 Изм. и доп. вып. 20 прим.	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 (КЦ20-6а) шт.	4	8484 - -	- - -	33936 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
39	С143018-349 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2 (КЦП1-20-2) шт.	2	13372 - -	- - -	26744 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
40	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2) м3	0,96	23800 - -	- - -	22848 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
41	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	6,29	300 - -	- - -	1887 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
42	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19 прим.	-Стоимость гидроизоляции "Пенетрон" кг	82,821	305 - -	- - -	25260 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19 прим.	-Стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков кг	198,972	305 - -	- - -	60686 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм (гильза д.219х3) м	0,6024	1623 - -	- - -	978 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
45	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,0006	462447,36 40623,75	66490,73 25116,86	277 24	40 15	51 130	233,45 122,67	- -
46	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм (гильза д.277х3,5) м	0,6024	1803 - -	- - -	1086 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
47	Е0122-13-7 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм км	0,0006	566718,5 46833,75	76989,25 29083,5	340 28	46 17	59 130	269,1 142,04	- -
48	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм (гильза д325х4) м	0,6024	2145 - -	- - -	1292 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
49	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	0,3	337,46 179,84	0,48 0,18	101 54	- -	70 130	1,03 -	- -

		м						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		1626084	884186			732
		Тенге		129290	116176			541
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1626084	-	-		-
Материалы -		Тенге		71706	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	245466	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		374931	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		165971	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		268459	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		134
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	40269	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		113673	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2008215	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1407
Сметная заработная плата -		Тенге		-	285735	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		2008215	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1407
Сметная заработная плата -		Тенге		-	285735	-		-

ОТДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ЖИЛЫМ ДОМАМ № 3,4

50	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	973	35,21	33,11	34261	32217	10578	0,01	14
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,1	9,11	2043	8862	97	0,03	31
		м3								
51	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)	29	347,44	-	10076	-	11386	2,44	71
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			347,44	-	10076	-	113	-	-
		м3								
	т.ч. п-3.177 К=1,15									
52	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	933	7,45	7,45	6952	6952	2189	-	-
				-	2,42	-	2257	97	0,01	9
		м3								
53	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48	154,22	-	7402	-	8365	1,12	54
				154,22	-	7402	-	113	-	-
		м3								
54	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	933	24,78	5,19	23118	4845	17724	0,12	116
				19,58	-	18272	-	97	-	-
		м3								
55	E0101-173-1-	Водоотлив из траншей	457	332,52	332,52	151961	151961	95133	-	-
				-	214,61	-	98076	97	0,99	451
		м3								
56	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,13	1314,63	175,4	9373	1251	2247	1,17	8
				176,73	65,72	1260	469	130	0,32	2
		м3								
57	E0123-2-2	Укладка профилированных труб	0,102	143349,35	22847	14622	2330	10788	431,25	44

прим.	"КОРСИС" д.200мм		72801,9	8556,87	7426	873	130	41,79	4
	км								
58 С130804-616-7 Изм. и доп.вып.19	Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN6 д.200мм	137,592	699	-	96177	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
59 С130810-136-5 Изм. и доп.вып.19	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 200 мм	50	91	-	4550	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
60 С130804-666-6 Изм. и доп.вып.19	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	25	512	-	12800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
61 С130804-616-6 Изм. и доп.вып.19	Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN6 д.160мм	31,752	499	-	15844	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
62 С130810-136-4 Изм. и доп.вып.19	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 160 мм	12	71	-	852	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
63 С130804-666-5 Изм. и доп.вып.19	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	6	393	-	2358	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	КОЛОДЦЫ								
64 Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	13,13	13221,01	1940,02	173592	25472	49051	12,83	169
			2147,11	726,57	28192	9540	130	3,55	47
	м3								
65 С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 (КЦД-15)	9	7496	-	67464	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
66 С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 (КЦ15-6)	10	4675	-	46750	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								

67	С143018-347-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 (КЦП1-15-2) шт.	9	9451	-	85059	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
68	С143018-23 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2) м3	3,84	23800	-	91392	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
69	С143018-331-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 (КЦ15-9) шт.	9	6839	-	61551	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
70	С11011-6690-Стоимость гидроизоляции "Пенетрон" кг	239,153	305	-	72942	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19 прим.			-	-	-	-	-	-	-
71	С11011-6690-Стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков кг	518,85	305	-	158249	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19 прим.			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	1147344	225029			475
	Тенге	74671	120076			543
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1147344	-	-		-
Материалы -	Тенге	54559	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	194747	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	363772	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	429313	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	207462	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		104
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	31119	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	81288	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1436094	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1123
Сметная заработная плата -	Тенге	-	225866	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	1436094	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1123
Сметная заработная плата -	Тенге	-	225866	-		-

ОТДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ДОМАМ №3,4

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

72	Е0124-4-7 -Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км	0,01	273806	96918,37	2738	969	2134	719,9	7
			134550	29629,46	1346	296	130	147,03	1
73	С130806-101-Трубы стальные электросварные гр."В" д.219х6мм м	10	2030	-	20300	-	-	-	-
т.ч.п.5кст .=1,02			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	23038	969		7
	Тенге	1346	296		1

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		23038	-	-		-
Материалы -	Тенге		415	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1642	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		20300	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		8	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		2134	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	320	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1510	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		26683	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1962	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		26683	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1962	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

74	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	605	35,21	33,11	21303	20032	6577	0,01	9
	т.ч. п-3.46 К=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		2,1	9,11	1270	5510	97	0,03	19
		м3								
75	E0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	19	347,44	-	6601	-	7460	2,44	46
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15			347,44	-	6601	-	113	-	-
		м3								
76	E0101-173-1-	Водоотлив из траншей	7	332,52	332,52	2328	2328	1457	-	-
		м3		-	214,61	-	1502	97	0,99	7
77	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	164	7,45	7,45	1222	1222	385	-	-
				-	2,42	-	397	97	0,01	2
		м3								
78	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	164	24,78	5,19	4064	852	3116	0,12	20
				19,58	-	3212	-	97	-	-
		м3								
79	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9	140,51	-	1265	-	1429	1,02	9
				140,51	-	1265	-	113	-	-
		м3								
80	E0123-1-1 -	Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах песком	391	1314,63	175,4	514020	68581	123240	1,17	459
				176,73	65,72	69102	25698	130	0,32	125
		м3								

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (71,65 М.П.)

81	E0107-61-1 -	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся	37,85	1824,82	1116,63	69069	42265	51285	3,83	145
				652,05	315,78	24680	11952	140	0,87	33

	на плиты м3								
82	С143018-140-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л6д-8, Л6-8-1 м3	1,33	25300 -	- -	33649 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004								
83	С143018-141-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л6-8,Лу6-8 м3	13,29	23800 -	- -	316302 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004								
84	С143018-23 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	22,58	23800 -	- -	537404 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004								
85	С143001-45 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (П8-8,П8д-8) м3	21,04	-281 -	- -	-5912 -	- -	- -	- -	- -
86	С143001-46 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (П8-8,П8д-8) м3	21,04	-151 -	- -	-3177 -	- -	- -	- -	- -
87	С143018-145-Балки м3	0,65	23300 -	- -	15145 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004								
88	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	39,45	105 -	- -	4142 -	- -	- -	- -	- -

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8 (11,25 М.П.)

89	Е0107-61-1 -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	4,35	1824,82 652,05	1116,63 315,78	7938 2836	4857 1374	5894 140	3,83 0,87	17 4
90	С143018-140-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л11д-8 м3	0,54	25300 -	- -	13662 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004								
91	С143018-141-Лотки каналов и тоннелей для	0,72	23800	-	17136	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Лу11-8-1,Л11-8-1 м3		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
92	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 м3	1,44	23300 --- -	- --- -	33552 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
93	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	1,65	23800 --- -	- --- -	39270 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
94	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,35	105 --- -	- --- -	457 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК								
95	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	2,42	23800 --- -	- --- -	57596 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
96	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,42	105 --- -	- --- -	254 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
97	Е0124-2-4 прим.	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,145	172484,81 --- 104793,75	60354,56 --- 19590,83	25010 --- 15195	8751 --- 2841	23446 --- 130	568,1 --- 101,76	82 --- 15
98	С130806-506 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	145	3026 --- -	- --- -	438770 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
99	Е0124-8-7 прим.	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,37	373269,9 --- 199496,25	165256,27 --- 39107,87	138110 --- 73814	61145 --- 14470	114769 --- 130	1069,5 --- 177,73	396 --- 66
100	С130806-509 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	370	8539 --- -	- --- -	3159430 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

101	Е0124-2-6 прим.	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,022	253100,6	95674,72	5568	2105	4930	769,35	17
				144900	27463,72	3188	604	130	138,13	3
		км								
102	Е0124-8-6 прим.	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,079	329768,98	143636,48	26052	11347	22093	971,75	77
				180090	35033,02	14227	2768	130	160,68	13
		км								
103	С130806-479 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	101	4011	-	405111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
104	Е0124-8-5 прим.	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 125 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0525	278857,84	102548,71	14640	5384	13462	933,8	49
				171033,75	26209,64	8979	1376	130	125,03	7
		км								
105	С130806-478 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	52,5	3309	-	173723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
106	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	4,13075	138118,84	56798,21	570534	234619	502881	359,61	1485
				72191,25	21455,55	298204	88628	130	104,79	433
		т								
107	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 1500мм Ст48х3-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-НП-200	2	39147,81	-	78296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 445мм Ст133х4-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	4	168889,32	-	675557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
109	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 1200мм Ст42х3-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-НП-200	2	37866,09	-	75732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 892мм Ст159х4,5-2-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	2	208870,84	-	417742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
111	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 1300мм Ст42х3-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-НП-200	2	37903,82	-	75808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 740мм Ст42х3-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-НП-200	2	32874,3	-	65749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
113	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 1040мм Ст42х3-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-НП-200	2	37711,14	-	75422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
114	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 901мм Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	2	94528,13	-	189056	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
115	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 30мм Ст219х6-2-45х3-1-ППУ-ПЭ	1	22522,87	-	22523	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
116	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В.48,5мм дл.1585мм,1400мм Ст 219х6-2-45х3-1-ППУ-ПЭ	1	27252,59	-	27253	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
117	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 48,5мм Ст219х6-2-133х4-1-ППУ-ПЭ	2	32843,98	-	65688	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
118	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В.30мм Ст 159х4,5-1-38х3-1-ППУ-ПЭ	1	15924,97	-	15925	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
119	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 30мм дл.1280,1400мм Ст159х4,5-1-38х3-1-ППУ-ПЭ	1	17893,19	-	17893	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
120	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 48,5мм Ст159х4,5-1-133х4 -1-ППУ-ПЭ	2	23401,71	-	46803	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
121	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 30мм Ст108х4-2-45х3-1-ППУ-ПЭ	1	16216,34	-	16216	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
122	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 30мм Ст108х4-2-45х3-1-ППУ-ПЭ дл.1160,1300мм	1	19621,91	-	19622	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
123	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 23,5мм Ст133х4-1-38х3-1-ППУ-ПЭ	2	12163,01	-	24326	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
124	СПрайс-лист-Тройниковое отве твление с накладкой 4мм,В 23,5мм дл.1225,1300ммСт133х4-38х3-1-П ПУ-ПЭ	2	14717,36	-	29435	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
125	СПрайс-лист-Отвод Ст219х6-90-2-ППУ-ПЭ	18	30662,53	-	551926	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
126	СПрайс-лист-Отвод Ст159х4,5-90-1-ППУ-ПЭ	8	17203,65	-	137629	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
127	СПрайс-лист-Отвод Ст133х4-90-1-ППУ-ПЭ	6	12801,01	-	76806	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
128	СПрайс-лист-Отвод с МЗИ Ст38х3-90-1-ППУ-ПЭ-200	1	8122,49	-	8122	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
129	СПрайс-лист-Отвод с МЗИ дл.925,725мм Ст38х3-90-1-ППУ-ПЭ-200	1	9015,82	-	9016	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
130	СПрайс-лист-Отвод Ст108х4-90-2-ППУ-ПЭ	16	11592,73	-	185484	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
131	СПрайс-лист-Отвод нестандарт ный	4	9771,71	-	39087	-	-	-	-

		Ст108х4-90-2-ППУ-ПЭ		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
			шт						
132	СПрайс-лист-	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода	2	31792,33	-	63585	-	-	-
		Ст219х6-2-ППУ-ОЦ-200к-Т		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
			шт						
133	СПрайс-лист-	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода	2	25213,29	-	50427	-	-	-
		Ст108х4-2-ППУ-ОЦ-650к-Т		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
			шт						
134	СПрайс-лист-	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода	2	28502,98	-	57006	-	-	-
		Ст133х4-1-ППУ-ОЦ-650к-Т		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
			шт						
135	СПрайс-лист-	Элемент трубопровода с кабелем вывода	2	10575,1	-	21150	-	-	-
		Ст219х6-2-ППУ-ПЭ		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
			шт						
136	СПрайс-лист-	Элемент трубопровода с кабелем вывода	2	10575,1	-	21150	-	-	-
		Ст133х4-2-ППУ-ПЭ		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
			шт						
137	С130806-254-	Переход	2	21543	-	43086	-	-	-
	7Изм. и доп.вып.	Ст219х6-2-159х4,5-1-ППУ-ПЭ		---	---	---	---	---	---
	15 СН РК			-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20		шт						
	02								
138	С130806-254-	Переход	2	14459	-	28918	-	-	-
	1Изм. и доп.вып.	Ст159х4,5-1-108Х4-2-ППУ-ПЭ		---	---	---	---	---	---
	15 СН РК			-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20		шт						
	02								
139	Е0113-44-7	-Очистка щетками	41,63	69,86	-	2908	-	2618	0,39	16
				---	---	---	---	---	---	---
			м2	69,86	-	2908	-	90	-	-
140	Е0113-45-2	-Обезжиривание до 500мм	41,63	27,17	0,13	1131	5	633	0,1	4
				---	---	---	---	---	---	---
			м2	16,85	0,06	701	2	90	-	-
141	Е0126-37-1	-Установка комплектов изоляции стыков	181	246,46	56,59	44609	10243	36999	1,04	188
	Изм. и доп. вып.			---	---	---	---	---	---	---
	6			189,87	14,55	34366	2633	100	0,08	15
			шт							
142	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	0,543	7726,83	3807,78	4196	2068	3326	19,92	11
				---	---	---	---	---	---	---
			м3	3757,05	2367,56	2040	1286	100	10,6	6
143	С130806-407-	Муфта термоусаживаемая "Тумар	34	2488	-	84592	-	-	-	-
	9 Изм. и доп.вып.18	22 5/500"		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
144	С130806-407-	Муфта термоусаживаемая "Тумар	58	2145	-	124410	-	-	-	-
	8 Изм. и доп.вып.18	200/500"		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
145	С130806-407-	Муфта термоусаживаемая "Тумар	22	1262	-	27764	-	-	-	-
	4 Изм. и доп.вып.18	125/500"		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
146	С130806-408-	Муфта термоусаживаемая "Тумар	72	6242	-	449424	-	-	-	-
	3 Изм. и доп.вып.18	355/500"		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
147	С130806-408-	Муфта термоусаживаемая "Тумар	36	2745	-	98820	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.18	250/500"		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

148	СПрайс-лист-Пенопакет "КТЗ 133/225-ППУ-ПЭ"	комплект	34	560,18	-	19046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	СПрайс-лист-Пенопакет "КТЗ 108/200-ППУ-ПЭ"	шт	58	501,57	-	29091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	СПрайс-лист-Пенопакет "КТЗ 45 /125-ППУ-ПЭ"	шт	22	306,87	-	6751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	СПрайс-лист-Пенопакет "КТЗ 219/355-ППУ-ПЭ"	шт	72	1388,84	-	99996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	СПрайс-лист-Пенопакет "КТЗ 159/250-ППУ-ПЭ"	шт	36	614,42	-	22119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	С11031-4246-Полиэтиленовые маты 2000х1200х15 Изм. и доп.вып.18	шт	136,8	1559	-	213271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	СПрайс-лист-Лента маркировочная	м2	622	26,61	-	16552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	Е0125-122-5-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	м	70	2357,47	1562,44	165023	109371	81941	1,84	129
				385,54	589,95	26988	41296	120	3,77	264
156	Е0125-122-6-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	72	2542	1633,33	183024	117600	88753	1,97	142
				411,41	615,83	29622	44339	120	3,94	284
157	Е0125-122-2-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	22	1868,56	1248,91	41108	27476	20356	1,41	31
				300,15	470,92	6603	10360	120	3,01	66
158	Е0125-122-4-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	58	2074,58	1338,38	120326	77626	58169	1,59	92
				331,2	504,56	19210	29265	120	3,23	187
159	Е0122-8-5 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	шт	0,0025	130205,55	36746,17	326	92	293	414	1
				76331,25	13881,94	191	35	130	67,79	-
160	С130806-91 т.ч.п.5 к=1,02 -Труба стальная электросварная гр."В" д.159х5мм	км	2,51	1142	-	2866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	Е0122-8-7 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 250	м	0,0015	197457,46	82641,08	296	124	247	507,15	1

	мм с гидравлическим испытанием (гильза)		95478,75	31218,19	143	47	130	152,47	-
162	С130806-107-Труба стальная электросварная гр."В" д.273х7мм км	1,506	3460	-	5211	-	-	-	-
т.ч.п.5 к=1,02			-	-	-	-	-	-	-
163	Е0122-8-8 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гильза) м	0,0015	231220,36	98793,23	347	148	288	579,6	1
			110227,5	37319,51	165	56	130	182,28	-
164	С130806-114-Труба стальная электросварная гр."В" д.325х8мм км	1,506	4697	-	7074	-	-	-	-
т.ч.п.5 к=1,02			-	-	-	-	-	-	-
165	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	5,5	267,06	0,32	1469	2	1209	0,97	5
			168,97	0,13	929	1	130	-	-
166	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	14	4900,76	643,77	68611	9013	27838	9,19	129
			1518,86	10,68	21264	150	130	0,02	-
	ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ								
167	С143008-92 -Песок природный м3	4,2	875	-	3675	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ПЕРЕСЕЧЕНИЕ БЕСКАНАЛЬНОЙ ТЕПЛОСЕТИ С КАБЕЛЕМ СВЯЗИ (1 ШТ.)								
168	Е0122-49-1 -Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,004	11407,31	488,06	46	2	58	68,2	-
			10919,25	183,71	44	1	130	0,9	-
169	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	0,1756	63600	-	11168	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
170	С11011-659 -Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм кг	0,999	26	-	26	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КАНАЛЬНОЙ ТЕПЛОСЕТИ С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ (1ШТ.)								
171	Е0122-49-1 -Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,004	11407,31	488,06	46	2	58	68,2	-
			10919,25	183,71	44	1	130	0,9	-
172	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 -Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности	0,1756	63600	-	11168	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40							
173	С11011-659	-Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	т 0,999	26	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			11743190	817259			3561
			Тенге			667792	286590			1549
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11743190	-	-		-
	Материалы -		Тенге			179489	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	954381	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8638846	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1439804	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1205208	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		603
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	180781	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			776904	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13725302	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5713
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1135163	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			13725302	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5713
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1135163	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			11766228	818228			3569
			Тенге			669137	286886			1550
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11766228	-	-		-
	Материалы -		Тенге			179904	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	956023	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8659146	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1439813	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1207343	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		604
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	181101	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			778414	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13751984	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5723
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1137125	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			13751984	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5723
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1137125	-		-

ОТДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ К ЖИЛЫМ ДОМАМ №3,4

ПРОКЛАДКА ТРУБЫ Д.110ММ МЕТОДОМ ГНБ ДЛ.60М

174	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	51,24	251,77	-	12901	-	14578	1,77	91
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	12901	-	113	-	-
			м3							
175	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,16	134,1	-	5117	-	5782	0,97	37
				134,1	-	5117	-	113	-	-
			м3							

176	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм) кан.-км	0,374	229603,38	-	85872	-	8553	133	50
				20790	-	7775	-	110	-	-
177	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	62	32	-	1984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ПРОКЛАДКА ТРУБЫ Д.110ММ МЕТОДОМ ГНБ ДЛ.60М

178	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
179	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	60	831,44	781,34	49886	46880	7099	0,28	17
				49,84	63,92	2990	3835	104	0,3	18
180	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	60	1089,57	1024,24	65374	61455	9408	0,36	22
				64,08	86,68	3845	5201	104	0,41	25
181	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	60	5063,58	4756,84	303815	285410	43574	1,68	101
				299,04	399,26	17942	23956	104	1,87	112
182	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	61,5	208	-	12792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
183	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
184	СПрайс-лист-Бентонит	тн	0,1	50527,64	-	5053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	СПрайс-лист-Глина активированная полимер	кг	8,3	421,06	-	3495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
186	СПрайс-лист-Стоимость воды,необходимой для приготовления бентонитовой смеси	м3	6	71,68	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	548244	394357			322
	Тенге	51485	33227			156
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1984	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1984	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	119	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2103	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	546260	-	-		-
Материалы -	Тенге	78649	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	84712	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21770	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	90188	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13528	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38187	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	674636	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		523
Сметная заработная плата -	Тенге	-	98240	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	676739	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		523
Сметная заработная плата -	Тенге	-	98240	-		-

ОТДЕЛ 5. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ К ЖИЛЫМ ДОМАМ № 3,4

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ

187	Ценов.пред л."AlAgEuM ElECTriC"	-Трансформаторная подстанция 2БКТП 2Х1000-10/0,4 в блочном исполнении "Сендвич"	1	17910365,3	-	17910365	-	-	-	-
		кт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	17910365	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость оборудования -	Тенге	17910365	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	17910365	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	17910365	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. ФУНДАМЕНТЫ

188	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	123	30,62	28,79	3766	3541	1163	0,01	2
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	225	974	97	0,03	3
189	E0101-164-2	Зачистка мокрого грунта вручную м3	2	302,12	-	604	-	683	2,13	4
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15			302,12	-	604	-	113	-	-
190	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв м3	123	7,86	7,86	967	967	304	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	2,55	-	314	97	0,01	1
191	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в резерв м3	123	6,72	6,72	827	827	260	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	2,18	-	269	97	0,01	1
192	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва м3	107	7,86	7,86	841	841	265	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	2,55	-	273	97	0,01	1
193	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м из резерва м3	107	6,72	6,72	719	719	227	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	2,18	-	234	97	0,01	1
194	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	102	6,48	6,48	661	661	208	-	-
				-	2,1	-	215	97	0,01	1
195	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	102	3,2	3,2	326	326	103	-	-
				-	1,04	-	106	97	-	-
196	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-

197	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	102	21,55	4,52	2198	461	1685	0,11	11
					17,03	-	1737	-	97	-	-
198	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	4,7	2461,27	100,89	11568	474	898	0,85	4
					123,75	38,25	582	180	118	0,18	1
199	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	124	369,45	172,69	45811	21413	23695	0,48	59
					76,28	60,21	9459	7466	140	0,24	29
200	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	47	528,51	243,37	24840	11439	12631	0,67	31
					106,88	85,08	5023	3999	140	0,34	16
201	С143003-509	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	47	3973	-	186731	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
202	С143003-489	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	124	1551	-	192324	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
203	Е0108-4-1	-Горизонтальная изоляция цементным раствором	шт.	17,52	240,67	4,19	4217	73	1233	0,38	7
					58,05	1,58	1017	28	118	0,01	-
204	Е0108-4-7	-Вертикальная обм азка горячим битумом за 2 раза	м2	66,4	102,64	3,82	6815	254	3039	0,21	14
					37,35	1,44	2480	96	118	0,01	-
205	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций сетками 4Вр-1	м2	0,02288	59479,65	422,15	1361	10	227	56,4	1
					8257,5	157,5	189	4	118	0,77	-
206	Е0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7.5	т	2,64	9681,55	260,48	25559	688	1951	3,94	10
					614,25	89,46	1622	236	105	0,35	1
207	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	39,826	216	-	8602	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
208	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	39,826	105	-	4182	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
209	Е0106-11-8	-Монтаж асбестоцементных труб диам.100мм (отводящие линии)	м3	0,146	10137,87	304,24	1480	44	1501	58	8
					9675	114,75	1413	17	105	0,56	-
210	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	1т	16	193	-	3088	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
211	С130802-26	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	м	32	316	-	10112	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
212	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг L125x8	м	0,1212	118692,87	304,24	14386	37	438	20	2
			1т		3330	114,75	404	14	105	0,56	-

213	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем (100 мм)	73,43	184,55	2,62	13552	192	1039	0,07	5
				10,51	0,99	772	73	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			566207	42967			164
			Тенге			26196	14495			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			566207	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40690	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13200	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			462435	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			655625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48536	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			655625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48536	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			18476573	42967			164
			Тенге			26196	14495			57
		Стоимость оборудования -	Тенге			17910365	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			17910365	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			566207	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40690	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13200	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			462435	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			655625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48536	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			18565991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48536	-		-

ОТДЕЛ 6. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-10КВ

РАЗДЕЛ 5. КЛ-10КВ №1

214	75-5-18	-Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей -800-1600 А, номинальный ток сборных шин - до 1600 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900x970x2500 мм	1	1156900	-	1156900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МЕТОДОМ ГНБ ДЛ.33М

215	С130804-804-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 м	33,825	208	-	7036	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1163936	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -	Тенге			1156900	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1156900	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7036	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7036	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			422	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7458	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1164358	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			1163936	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -	Тенге			1156900	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1156900	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7036	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7036	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			422	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7458	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			1164358	-	-		-

ОТДЕЛ 7. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ К ДОМАМ N3,N4

БОРДЮРЫ

216	С143003-10 -Бордюры бетонные бортовые Бр300.30.15,Мрз200 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 м3	6,364	20285	-	129094	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
217	С143001-56 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	6,364	216	-	1375	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			130468	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130468	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			130468	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7828	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138296	-	-		-

	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			138296	-	-		-

ОТДЕЛ 8. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ К ЖИЛЫМ ДОМАМ №3,4

218	С143018-324-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 Изм. и доп. вып. 20	1 шт.	4075 -	- -	4075 -	- -	- -	- -	- -
219	С143018-23 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1,28 м3	23800 -	- -	30464 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			34539	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34539	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			34539	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2072	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36611	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			36611	-	-		-

ОТДЕЛ 9. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКА К ДОМАМ N3,4

220	Е0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	968 м2	1,41 -	1,41 0,3	1366 -	1366 291	282 97	- -	- 1
221	Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	1098 м3	9,24 -	9,24 3	10151 -	10151 3296	3197 97	- 0,01	- 13
222	Е0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м Ко=7	7686 м3	7,91 -	7,91 2,57	60799 -	60799 19739	19147 97	- 0,01	- 76
223	Е0101-131-3-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1098 м3	18,22 -	18,22 6,33	20006 -	20006 6952	6743 97	- 0,02	- 23
224	Е0101-131-6-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см Ко=5	5490 м3	0,53 -	0,53 0,19	2924 -	2924 1025	994 97	- -	- 3
225	Е0101-17-14-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	801 м3	39,75 1,87	37,82 11	31842 1498	30291 8809	9998 97	0,01 0,04	10 30
226	Е010333-А15-Привезти пригодного грунта с	1401,75	119,02	119,02	166836	166836	33367	-	-

-1	расстояния 15км		---	---	---	---	---	---	---
			-	23,8	-	33367	100	0,5	701
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			293924	292372			10
		----			---	---			---
		Тенге			1498	73479			846
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			293924	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	74977	-		-
	Местные материалы -	Тенге			54	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			73729	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11059	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22059	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			389712	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		893
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	86036	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			389712	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		893
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	86036	-		-

ОТДЕЛ 10. ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ НА УЧАСТКЕ К ДОМАМ N3,4

227	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	4796	1,41	1,41	6766	6766	1397	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	0,3	-	1441	97	-	5
		м2								
228	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	3545	9,24	9,24	32773	32773	10321	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	3	-	10640	97	0,01	41
		м3								
229	Е0101-24-10- Ко=7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	24815	7,91	7,91	196296	196296	61819	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	2,57	-	63731	97	0,01	244
		м3								
230	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	3545	18,22	18,22	64590	64590	21771	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	6,33	-	22444	97	0,02	73
		м3								
231	Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	17725	0,53	0,53	9441	9441	3209	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	0,19	-	3309	97	-	11
		м3								
232	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1366	39,75	37,82	54303	51657	17050	0,01	18
				---	---	---	---	---	---	---
				1,87	11	2554	15023	97	0,04	51
		м3								
233	Е010333-А15- -1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	2390,5	119,02	119,02	284517	284517	56903	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	23,8	-	56903	100	0,5	1195
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			648686	646040			18
		----			---	---			---

	Тенге	2554	173491		1620
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	648686	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	176045	-	-
Местные материалы -	Тенге	92	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	172471	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	86
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25871	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49269	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	870427	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1724
Сметная заработная плата -	Тенге	-	201916	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге	870427	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1724
Сметная заработная плата -	Тенге	-	201916	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	35836026	3303180		5290
	Тенге	954831	817830		5314
Стоимость оборудования -	Тенге	19067265	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	19067265	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1984	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1984	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	119	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2103	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16766777	-	-	-
Материалы -	Тенге	406226	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1772661	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9439855	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2662685	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2071959	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1036
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	310794	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1130324	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19969059	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11641
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2083455	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	39038428	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11641
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2083455	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	39038428
Перенос проекта инженерных сетей к жилым домам №3,4	42000
ИТОГО с переносом проекта	39080428
Итого с коэффициэнтом перехода в текущие цены к=2,641719	103239527
Налог на добавленную стоимость 12 %	12388743
ИТОГО ПО АКТУ	115628270

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: