ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №3 и №4 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	178045001	8719275	67355392	3300606					1046313
С НДС 12%	199410400	9765588							21365400

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №3 и №4 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО.

АКТ №8
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2016 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1. Разные работы										
		КРЫЛЬЦО										
1	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из плитки тротуарной (Мр150 толщ.20 мм)	1,72	396,39	29,99	682	52	427	1,18	2		
		м2		190,58	11,23	328	19	123	0,05	-		
2	С143003-40	-Плитка тротуарная	1,72	1110	-	1909	-	-	-	-		
		м2		-	-	-	-	-	-	-		
		ОТМОСТКА										
3	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщ.4см	16	399,29	-	6389	-	527	0,14	2		
		м2		24,75	-	396	-	133	-	-		
4	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 ко=2	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	32	62,79	-	2009	-	169	0,02	1		
		м2		3,98	-	127	-	133	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		10989	52			5		
				Тенге		851	19			-		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10989	-	-		-		
		Материалы -		Тенге		372	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	870	-		-		
		Местные материалы -		Тенге		9714	-	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		1123	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	168	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		727	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		12838	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6		
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1039	-		-		

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		12838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		6
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	1039	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге		10989	52			5
		Тенге		851	19			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10989	-	-		-
	Материалы -	Тенге		372	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	870	-		-
	Местные материалы -	Тенге		9714	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		1123	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	168	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		727	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		12838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		6
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	1039	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге		12838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		6
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	1039	-		-

ОТДЕЛ 2. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД К ЖИЛЫМ ДОМАМ

ВОДОПРОВОД

5	С11011-955 прим.	-Флюоресцентный указателя пожарного гидранта	1	451	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

КОЛОДЦЫ

6	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов горловины колодцев	0,244	8206,06	341,09	2002	83	340	6,84	2
				1053,11	126,79	257	31	118	0,62	-
		м3								
7	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100	-	34200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
8	Е0114-13-1	-Крышки деревянные КД-1 для утепления гидранта	0,32	1482,4	17,26	474	6	25	0,46	-
				67,28	6,47	22	2	105	0,03	-
		м2								
9	С12021-267	-Металлическая стремянка	0,0406	133700	-	5428	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ЖИЛЫМ ДОМАМ № 3,4

10	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	550	35,21	33,11	19366	18211	5979	0,01	8
				2,1	9,11	1155	5009	97	0,03	17
		м3								
11	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)	16	347,44	-	5559	-	6282	2,44	39
				347,44	-	5559	-	113	-	-

	доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	м3								
12	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	2,7	538,59	-	1454	-	1643	3,49	9
	т.ч. п-3.177 К=1,15			538,59	-	1454	-	113	-	-
13	Е0101-27-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	527	7,45	7,45	3927	3927	1237	-	-
				-	2,42	-	1275	97	0,01	5
14	Е0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27	154,22	-	4164	-	4705	1,12	30
				154,22	-	4164	-	113	-	-
15	Е0101-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	527	24,78	5,19	13058	2737	10011	0,12	65
				19,58	-	10321	-	97	-	-
16	Е0101-173-1	м3 Водоотлив из траншей	258	332,52	332,52	85790	85790	53708	-	-
				-	214,61	-	55369	97	0,99	255
17	Е0123-1-1	м3 Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,03	1314,63	175,4	5298	707	1270	1,17	5
				176,73	65,72	712	265	130	0,32	1
18	Е0123-2-2 прим.	м3 Укладка профилированных труб "КОРСИС" д.200мм	0,0592	143349,35	22847	8486	1353	6261	431,25	26
				72801,9	8556,87	4310	507	130	41,79	2
19	С130804-616-7 Изм. и доп.вып.19	км Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN6 д.200мм	59,6736	699	-	41712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С130804-616-6 Изм. и доп.вып.19	м Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN6 д.160мм	1,512	-499	-	-754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С130810-136-5 Изм. и доп.вып.19	м Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 200 мм	20	91	-	1820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130804-666-6 Изм. и доп.вып.19	шт. Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	10	512	-	5120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		КОЛОДЦЫ								
23	Е0123-13-6 Изм. и	Устройство канализационных круглых сборных	3,11	13221,01	1940,02	41117	6033	11618	12,83	40

	доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3		2147,11	726,57	6678	2260	130	3,55	11
24	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 (КЦД-15) шт.	2	7496 -	- -	14992 -	- -	- -	- -	- -
25	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 (КЦ15-6) шт.	2	4675 -	- -	9350 -	- -	- -	- -	- -
26	С143018-347 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 (КЦП1-15-2) шт.	1	9451 -	- -	9451 -	- -	- -	- -	- -
27	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 (КЦП1-15-1) шт.	1	7871 -	- -	7871 -	- -	- -	- -	- -
28	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 (КЦ15-9) шт.	2	6839 -	- -	13678 -	- -	- -	- -	- -
29	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 (КЦ10-9) шт.	2	4951 -	- -	9902 -	- -	- -	- -	- -
30	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,11	300 -	- -	933 -	- -	- -	- -	- -
31	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19 прим.	-Стоимость гидроизоляции "Пенетрон" кг	37,05	305 -	- -	11300 -	- -	- -	- -	- -
32	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	17100 -	- -	34200 -	- -	- -	- -	- -
33	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0397111	133700 -	- -	5309 -	- -	- -	- -	- -
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ДОРОГИ И ПРОЕЗДА S=81М2 Т.9СМ								
34	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	7,29	469,33	195,05	3421	1422	2705	1,78	13

				274,28	4,68	1999	34	133	0,02	-
35	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	12,96	76,77	58,94	995	764	498	0,13	2
					17,83	11,06	231	143	133	0,04	1
36	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	16,2	1065,69	78,35	17264	1269	846	0,17	3
					24,59	14,68	398	238	133	0,05	1
37	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) толщ.16см	м3	81	424,82	38,27	34410	3100	2043	0,04	3
					5,75	13,21	466	1070	133	0,05	4
38	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	81	387,54	17,65	31391	1430	1363	0,04	3
					6,83	5,82	553	471	133	0,02	2
39	Е0127-54-6к-о=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	162	45,15	-	7314	-	2	-	-
					0,01	-	2	-	133	-	-
40	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т	0,0648	40148,53	390,53	2602	25	14	0,67	-
					-	162,08	-	11	133	0,67	-
41	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	81	497,19	17,65	40272	1430	1363	0,04	3
					6,83	5,82	553	471	133	0,02	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	490773	128198		249
	Тенге	38556	67122		300
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	490773	-	-	-
Материалы -	Тенге	17696	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	105678	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	98707	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	207616	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	111548	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	56
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16732	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36139	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	638460	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	605
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122410	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	638460	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	605
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122410	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		533328	128287				251
		Тенге		38834	67155				300
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		533328	-	-			-
	Материалы -	Тенге		18201	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	105990	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		138786	-	-			-
	Местные материалы -	Тенге		209220	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге		111913	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			56
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	16787	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		38714	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		683956	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			607
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	122777	-			-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		683956	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			607
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	122777	-			-

ОТДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ДОМАМ №3,4

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

42	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (неподвижные опоры)	3	10868,01	296,37	32604	889	2631	4,66	14
				729,68	105,44	2189	316	105	0,46	1
		м3								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(2ШТ)								
43	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д.1000мм)	0,6	38561,08	2420,47	23137	1452	2678	15,99	10
				2716,88	717	1630	430	130	2,85	2
		м3								
44	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400	-	40200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
45	С12021-267	-Металлические стремянки С3	0,042	133700	-	5615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	5,46	117,64	3,01	642	16	89	0,08	-
				12,09	1,14	66	6	123	0,01	-
		м2								
47	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона кл.В15, толщ.100мм	0,546	10011,76	-	5466	-	438	4,21	2
				652,05	-	356	-	123	-	-
		м3								
48	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012	99004,51	349,88	1188	4	481	227,7	3
				38036,25	131,96	456	2	105	0,64	-
		1т								
49	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	2,2	105	-	231	-	-	-	-

	бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
	СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК								
50	Е0107-31-1 -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,21	-4316,8	-3203,3	-907	-673	-548	-5,67	-1
			-934,87	-927,38	-196	-195	140	-2,73	-1
		м3							
51	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,44	-23800	-	-10472	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
52	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,21	-105	-	-22	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
53	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 -Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1)	4	1355	-	5420	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
54	С143018-323 Изм. и доп. вып. 20 -Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	8	3198	-	25584	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
55	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20 -Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	1	4075	-	4075	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
56	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 -Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1)	2	1355	-	2710	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
57	Е0123-24-1 -Установка люков ,"Л"	9	8398,14	40,73	75583	367	2997	1,51	14
		шт	240,64	15,53	2166	140	130	0,08	1
58	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	37,29	117,64	3,01	4387	112	607	0,08	3
		м2	12,09	1,14	451	42	123	0,01	-
59	Е0111-2-9 -Устройство отмостки из бетона кл.В15,т.100мм	3,729	10011,76	-	37334	-	2991	4,21	16
		м3	652,05	-	2431	-	123	-	-
	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТА S=20М2 (толщ.9см)								
60	Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,72	469,33	195,05	338	140	267	1,78	1
			274,28	4,68	197	3	133	0,02	-
		м3							
61	Е0127-18-2 -Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,28	76,77	58,94	98	75	49	0,13	-
			17,83	11,06	23	14	133	0,04	-
		м3							
62	Е0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	20	424,82	38,27	8496	765	504	0,04	1
			5,75	13,21	115	264	133	0,05	1

	толщ.16см								
		м2							
63	Е0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	20	387,54	17,65	7751	353	336	0,04	1
			6,83	5,82	137	116	133	0,02	-
		м2							
64	Е0127-54-6к-о=2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	40	45,15	-	1806	-	1	-	-
			0,01	-	-	-	133	-	-
		м2							
65	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	0,016	40148,53	390,53	642	6	3	0,67	-
		т	-	162,08	-	3	133	0,67	-
66	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	20	497,19	17,65	9944	353	336	0,04	1
			6,83	5,82	137	116	133	0,02	-
		м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	281852	3862			64

	Тенге	10158	1259			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	281852	-	-	-	
Материалы -	Тенге	82233	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	11417	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	53945	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	131653	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	13861	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2079	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17743	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	313456	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		76
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13496	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	313456	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		76
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13496	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	281852	3862			64

	Тенге	10158	1259			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	281852	-	-	-	
Материалы -	Тенге	82233	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	11417	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	53945	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	131653	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	13861	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2079	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17743	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	313456	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		76
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13496	-	-	

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			313456	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	76
Сметная заработная плата -		Тенге			-	13496	-	-

ОТДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ К ЖИЛОМУ ДОМУ №3

РАЗДЕЛ 4. ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

67	E0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	11	1313,35	875,72	14447	9633	7069	0,96	11
				204,75	330,75	2252	3638	120	2,12	23
			шт							
68	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	101	78,92	-	7971	-	9158	0,33	34
				69,75	-	7045	-	130	-	-
			м							

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (3ШТ.)

69	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,5	148,4	0,07	965	-	737	0,65	4
				108	0,02	702	-	105	-	-
			м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		23382	9633		48
	Тенге		9999	3638		23
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		23382	-	-	-
Материалы -	Тенге		3750	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	13637	-	-
Накладные расходы -	Тенге		16964	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2545	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2421	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		42767	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	80
Сметная заработная плата -	Тенге		-	16182	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		42767	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	80
Сметная заработная плата -	Тенге		-	16182	-	-

РАЗДЕЛ 5. ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 3-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

70	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	52	1459,25	-	75881	-	30509	2,99	155
				477	-	24804	-	123	-	-
			м3							
71	E0108-3-2	Щебеночное покрытие	15	2461,27	100,89	36919	1513	2867	0,85	13
				123,75	38,25	1856	574	118	0,18	3
			м3							
72	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
			шт							
73	C130904-629 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	4021	-	4021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

74 С130904-17	-Кран пробковый проходной 11Б6бк д.50мм	шт	2	1230	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75 Е0165-26-6	-Притирка шарового крана д=50мм	шт	1	56,03	-	56	-	73	0,32	-
				56,03	-	56	-	130	-	-
76 Е0125-46-9 прим	-Пневматическое испытание резервуаров	шт	0,0105	1558804,88	1409092,13	16367	14795	3757	754	8
				141300	156903,09	1484	1647	120	576	6
		км								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				135981	16327			178

		Тенге				28387	2228			9
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				135981	-	-		-
Материалы -		Тенге				362	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	30615	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6481	-	-		-
Местные материалы -		Тенге				84425	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				37458	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		19
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	5619	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				10406	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				183845	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		205
Сметная заработная плата -		Тенге				-	36233	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				183845	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		205
Сметная заработная плата -		Тенге				-	36233	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

77 1209-33	-Щит пожарный металлический ЩПМ	шт	1	18000	-	18000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78 С11011-816	-Замок навесной	комплект	3	583	-	1749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79 С11011-958	-Табличка предупредительная	шт	4	59	-	236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80 С11011-956	-Табличка указывающая	шт	6	32	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81 С11011-958	-Табличка на ограждении площадки	шт	1	59	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82 1306-99	-Ящик для песка и опилок	шт	1	4000	-	4000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				24236	-			-

		Тенге				-	-			-
Стоимость оборудования -		Тенге				22000	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				22000	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2236	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2236	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				134	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2370	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			24370	-	-		-
РАЗДЕЛ 7. ОГРАЖДЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ									
83 Е0105-29-3 -Устройство буронабивных фундамента из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой столбов из труб	м3	2,21	12501,84	2330,85	27629	5151	2609	1,96	4
			348,75	677,84	771	1498	115	2,92	6
84 С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,21	105	-	232	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
85 Е0107-25-9 -Монтаж ограждения из звеньев секций, калиток	шт	23	140,09	12,17	3222	280	3770	0,71	16
			112,5	4,59	2588	106	140	0,02	1
86 С12021-82 прим. -Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью , сетки в рамках (ПМ,КМ)	т	0,771	145500	-	112181	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
87 С12021-259 -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке , соединительные элементы	т	0,045	162700	-	7322	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
88 Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	35,6	28,74	0,02	1023	1	186	0,03	1
			5,81	-	207	-	90	-	-
89 Е0113-26-6 КО=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	71,2	20,36	0,02	1450	1	267	0,02	2
			4,16	-	296	-	90	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			153058	5433			23

		Тенге			3861	1604			7
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33556	-	-		-
Материалы -		Тенге			2322	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	5465	-		-
Местные материалы -		Тенге			21939	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			6832	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1025	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2423	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42811	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
Сметная заработная плата -		Тенге			-	6490	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			119502	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119502	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7170	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			126672	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			169483	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		34
Сметная заработная плата -		Тенге		-	6490	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	4	Тенге		336657	31393			249
		----		---	---			---
		Тенге		42247	7470			39
Стоимость оборудования -		Тенге		22000	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		22000	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		195155	-	-		-
Материалы -		Тенге		6434	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	49717	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8717	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		106364	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		61254	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	9188	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15385	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		271794	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		319
Сметная заработная плата -		Тенге		-	58905	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		119502	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		119502	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7170	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		126672	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	4	Тенге		420466	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		319
Сметная заработная плата -		Тенге		-	58905	-		-

ОТДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ К ЖИЛОМУ ДОМУ №4

РАЗДЕЛ 8. ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

90 Е0125-122-1-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	5	1313,35	875,72	6567	4379	3213	0,96	5
		---	---	---	---	---	---	---
		204,75	330,75	1024	1654	120	2,12	11
	шт							
91 Е0119-15-1 -Пневматическое испытание газопроводов	59	78,92	-	4656	-	5350	0,33	20
		---	---	---	---	---	---	---
		69,75	-	4115	-	130	-	-
	м							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге		11223	4379			24
		----		---	---			---
		Тенге		5139	1654			11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11223	-	-		-
Материалы -		Тенге		1705	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	6793	-		-
Накладные расходы -		Тенге		8563	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1284	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1187	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		20973	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		39
Сметная заработная плата -		Тенге		-	8077	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге		20973	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		39
Сметная заработная плата -		Тенге		-	8077	-		-

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

92 УЗ-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,8	31
			5297,64	51,08	5298	51	120	0,3	-
	пункт								
93 Прайс-лист	-Контольно-измерительный пункт СЗК-20	1	7916	-	7916	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		20777	214			31
			Тенге		5298	51			-
	Стоимость оборудования -		Тенге		7916	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		7916	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		12861	-	-		-
	Материалы -		Тенге		7350	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	5349	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		6418	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	963	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1157	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		20436	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	6311	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		28352	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	6311	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		32000	4592			55
			Тенге		10437	1705			11
	Стоимость оборудования -		Тенге		7916	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		7916	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		12861	-	-		-
	Материалы -		Тенге		7350	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	5349	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		6418	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	963	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1157	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		20436	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	6311	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11223	-	-		-
	Материалы -		Тенге		1705	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	6793	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		8563	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1284	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1187	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		20973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		39
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	8077	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		49325	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		74
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	14389	-		-

ОТДЕЛ 6. ПЛОЩАДКИ И МАФЫ К ДОМАМ N3,N4

МАФЫ

УРНА ТИП2 (5ШТ)