ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №3 и №4 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	133835171	2794485	50620144	1057828					335338
С НДС 12%	149895391	3129823							16060221

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №3 и №4 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО.

АКТ №4
приемки выполненных работ за МАЙ 2016 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ К ЖИЛЫМ ДОМАМ №3,4								
1	С143008-92	-Песок природный	17,76	875	-	15540	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		15540	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15540	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		15540	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16472	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		16472	-	-		-
		ОТДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ К ДОМАМ N3,N4								
		БОРДЮРЫ								
2	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бордюры бетонные бортовые Бр300.30.15,Мрз200	7,009	20285	-	142178	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	6,842	216	-	1478	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		143655	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		143655	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		143655	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		152275	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		152275	-	-		-

ОТДЕЛ 3. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА УЧАСТКЕ К ДОМАМ N3,4

4	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в выемке)	1368	7,91 - -	7,91 2,57 -	10821 - -	10821 3513 -	3408 97 -	- 0,01 -	- 13 -
5	E0101-24-9 ко=10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	13680	7,32 - -	7,32 2,38 -	100186 - -	100186 32527 -	31551 97 -	- 0,01 -	- 125 -
6	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (из резерва для озеленения)	406	7,91 - -	7,91 2,57 -	3212 - -	3212 1043 -	1011 97 -	- 0,01 -	- 4 -
7	E0101-24-9 ко=10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4060	7,32 - -	7,32 2,38 -	29734 - -	29734 9654 -	9364 97 -	- 0,01 -	- 37 -
8	E0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	962	32,56 1,53 -	30,98 9,01 -	31320 1472 -	29800 8667 -	9834 97 -	0,01 0,03 -	10 30 -
9	E010333-A15 -1	-Увезти растительного грунта на расстояние 15км	1154,4	119,02 - -	119,02 23,8 -	137397 - -	137397 27479 -	27479 100 -	- 0,5 -	- 577 -
10	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	962	3,08 0,39 -	2,66 0,93 -	2967 375 -	2560 895 -	1232 97 -	- - -	3 3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге ---- Тенге	315637 1847	313709 83777				13 789
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге	315637	-	-			-
		Всего заработная плата -		Тенге	-	85624	-			-
		Местные материалы -		Тенге	81	-	-			-
		Накладные расходы -		Тенге	83880	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-			42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	12582	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	23971	-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	423487	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-			843
		Сметная заработная плата -		Тенге	-	98206	-			-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге	423487	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-			843
		Сметная заработная плата -		Тенге	-	98206	-			-

ОТДЕЛ 4. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВНЕ УЧАСТКА К ДОМАМ N3,4

11	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в выемке)	м3	145	7,91	7,91	1147	1147	361	-	-
					-	2,57	-	372	97	0,01	1
12	Е0101-24-9 ко=10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1450	7,32	7,32	10619	10619	3344	-	-
					-	2,38	-	3448	97	0,01	13
13	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	145	32,56	30,98	4721	4492	1482	0,01	2
					1,53	9,01	222	1306	97	0,03	4
14	Е010333-А15 -1	-Увезти растительного грунта на расстояние 15км	м3	174	119,02	119,02	20709	20709	4142	-	-
					-	23,8	-	4142	100	0,5	87
15	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	т	145	3,08	2,66	447	386	186	-	-
					0,39	0,93	57	135	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	м3								2
			Тенге				37644	37353			
			----								107
			Тенге				278	9403			
											-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				37644	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	9682	-		-
		Местные материалы -	Тенге				12	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				9515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1427	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				49989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				-	11109	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге								-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				49989	-	-		113
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				-	-	-		-
			Тенге				-	11109	-		

ОТДЕЛ 5. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

16	Е0101-166-2	-Подсыпка под полы вручную	м3	8	134,1	-	1073	-	1212	0,97	8
					134,1	-	1073	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1									8
			Тенге				1073	-			
			----								-
			Тенге				1073	-			
											-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1073	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	1073	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				1212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	182	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				-	1255	-		-
			Тенге				-				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2422	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			8
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1255	-			-
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
17 Е0105-3-4 -Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2		4,4	5955,28	4510,78	26203	19847	8145	4,47		20
			787,5	822,24	3465	3618	115	2,35		10
18 С143014-202 -Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С60.30-3 СТ РК 939-92 Изм. и доп. вып. 20	м3	8	9112	-	72896	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-		-
19 Е0105-10-1 -Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	шт.	8	400,95	187,2	3208	1498	2608	1,21		10
			213,75	69,75	1710	558	115	0,34		3
20 Е0106-1-22 -Устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15	1свая	1,49	10635,53	353,46	15847	527	1124	3,6		5
			585	133,52	872	199	105	0,65		1
21 С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3	0,046	67700	-	3114	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-		-
22 С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,014	65000	-	910	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-		-
23 Е0106-11-8 -Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗЛ-1)	т	0,051	70437,87	304,24	3592	16	524	58		3
			9675	114,75	493	6	105	0,56		-
24 С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1т	5,89	105	-	618	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-		-
	м3									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			126389	21887				38
		----			6540	4381				14
		Тенге								-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126389	-	-			-
Материалы -		Тенге			7032	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге			-	10921	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4024	-	-			-
Местные материалы -		Тенге			86905	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге			12402	-	-			6
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1860	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8327	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147118	-	-			58
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	12781	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			147118	-	-			-

	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12781	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Каркас									
25	С12021-117 -Стойки фахверка	т	0,411	113100	-	46484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12021-118 -Ригели фахверка	т	0,091	110400	-	10046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			56531	-			-
			----			-	-			-
			Тенге							-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56531	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56531	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3392	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			59922	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			59922	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге			183992	21887			45
			----			7613	4381			14
			Тенге							-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127462	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7032	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11994	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4024	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			86905	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13614	-	-		7
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2042	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8465	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149540	-	-		66
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14036	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56531	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56531	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3392	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			59922	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге			209463	-	-		66
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14036	-		-
	ОТДЕЛ 6. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-10КВ									
	РАЗДЕЛ 4. КЛ-10КВ №1									
27	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	41,33	251,77	-	10406	-	11758	1,77	73
	т.ч.			251,77	-	10406	-	113	-	-
	п-3.177									
	К=1,15									
28	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,55	134,1	-	3694	-	4175	0,97	27
				134,1	-	3694	-	113	-	-
29	Е0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,072	229603,38	-	16531	-	1647	133	10
				20790	-	1497	-	110	-	-

30 Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	121	70,7	17,1	8555	2069	5920	0,31	38
				47,3	4,2	5723	508	95	0,02	3
31 Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	166	49,1	14,9	8151	2473	5251	0,19	32
				29,9	3,4	4963	564	95	0,02	3
32 Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	166	36,7	27,8	6092	4615	2476	0,06	10
				8,8	6,9	1461	1145	95	0,04	7
33 Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	166	32,4	23,7	5378	3934	2287	0,06	10
				8,6	5,9	1428	979	95	0,03	6
34 С143008-92	Песок природный	м	13,8	875	-	12075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35 С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	м3	0,000656	11100	-	7	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-

ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРОЕЗДА S=2,4М2 Т.9СМ

36 Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,216	408,11	169,61	88	37	70	1,55	-
				238,5	4,07	52	1	133	0,01	-
37 Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	0,384	66,75	51,25	26	20	13	0,12	-
				15,5	9,62	6	4	133	0,04	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	71003	13148		199

	Тенге	29230	3202		19
Стоимость монтажных работ -	Тенге	40251	-	-	-
Материалы -	Тенге	1509	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16773	-	-
Ресурсы на опробование -	Тенге	12075	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	15934	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2390	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3371	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	59556	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	115
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19163	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30753	-	-	-
Материалы -	Тенге	15035	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15659	-	-
Местные материалы -	Тенге	7	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	17662	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2649	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2905	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	51320	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	119
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18308	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	110876	-	-	-

									234
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	37471	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге							199
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	6	Тенге			71003	13148			19
		----			29230	3202			
		Тенге							-
					40251	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1509	-	-		-
Материалы -		Тенге			-	16773	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			12075	-	-		-
Ресурсы на опробование -		Тенге			15934	-	-		8
Накладные расходы -		Тенге			-	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	2390	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			3371	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			59556	-	-		115
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			-	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	19163	-		
Сметная заработная плата -		Тенге							-
					30753	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15035	-	-		-
Материалы -		Тенге			-	15659	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			7	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			17662	-	-		9
Накладные расходы -		Тенге			-	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	2649	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			2905	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			51320	-	-		119
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	18308	-		
Сметная заработная плата -		Тенге							-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	6	Тенге			110876	-	-		234
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	37471	-		

ОТДЕЛ 7. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ К ЖИЛЫМ ДОМАМ №3,4

38	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	19,17	251,77	-	4826	-	5454	1,77	34
				251,77	-	4826	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 К=1,15									
39	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,78	134,1	-	1714	-	1937	0,97	12
				134,1	-	1714	-	113	-	-
40	Ц0108-148-3-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м3	116	45	6,7	5220	777	3725	0,19	22
				32,2	1,6	3735	186	95	0,01	1
41	Ц0108-141-3-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	26	31,5	7,5	819	195	529	0,12	3
				19,8	1,6	515	42	95	0,01	-
42	С143008-92 -Песок природный	м	5,32	875	-	4655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛСЭ-300	м3	71	27,62	-	1961	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ		7	Тенге			19195	972			72
			----			10790	227			1
			Тенге							-
						12655	-	-		-
Стоимость монтажных работ -			Тенге			817	-	-		
Материалы -			Тенге							

				–	4477	–		–
Всего заработная плата –		Тенге		1961	–	–		–
Стоимость материалов и конструкций –		Тенге		4655	–	–		–
Ресурсы на опробование –		Тенге		4253	–	–		2
Накладные расходы –		Тенге		–	–	–		–
Нормативная трудоемкость в Н.Р. –		чел.-ч		–	638	–		–
Сметная заработная плата в Н.Р. –		Тенге		1015	–	–		–
Ненормируемые и непредвиденные затраты –		Тенге		17923	–	–		29
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ –		Тенге		–	–	–		–
Нормативная трудоемкость –		чел.-ч		–	5115	–		
Сметная заработная плата –		Тенге						–
				6540	–	–		–
Стоимость общестроительных работ –		Тенге		–	6540	–		–
Всего заработная плата –		Тенге		7390	–	–		4
Накладные расходы –		Тенге		–	–	–		–
Нормативная трудоемкость в Н.Р. –		чел.-ч		–	1109	–		–
Сметная заработная плата в Н.Р. –		Тенге		836	–	–		–
Ненормируемые и непредвиденные затраты –		Тенге		14767	–	–		50
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ –		Тенге		–	–	–		–
Нормативная трудоемкость –		чел.-ч		–	7649	–		
Сметная заработная плата –		Тенге						–
				32690	–	–		79
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге		–	–	–		–
Нормативная трудоемкость –		чел.-ч		–	12764	–		
Сметная заработная плата –		Тенге						

ОТДЕЛ 8. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ К ЖИЛОМУ ДОМУ №3

РАЗДЕЛ 5. ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 3-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

44 Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем		29,5	98,87	2,62	2917	77	417	0,07	2
				10,51	0,99	310	29	123	–	–
		м2	3	10503,13	4229,57	31509	12689	18489	23	69
45 Ц0118-1-23	-Установка подземных газовых									
прим.	резервуаров емк.5м3			3757,5	983,25	11273	2950	130	5,7	17
		шт	2	1854,14	1331,46	3708	2663	1995	3	6
46 Ц0111-138-5	-Установка головки управления									
прим.	с кожухом			461,25	306	923	612	130	1,77	4
		компл								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5						38134	15429			77
		Тенге				----	----			----
		Тенге				12505	3591			21
						38134	–	–		–
Стоимость общестроительных работ –		Тенге				7673	–	–		–
Материалы –		Тенге				–	16096	–		–
Всего заработная плата –		Тенге				2528	–	–		–
Местные материалы –		Тенге				20901	–	–		10
Накладные расходы –		Тенге				–	–	–		–
Нормативная трудоемкость в Н.Р. –		чел.-ч				–	3135	–		–
Сметная заработная плата в Н.Р. –		Тенге				3542	–	–		–
Ненормируемые и непредвиденные затраты –		Тенге				62578	–	–		108
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ –		Тенге				–	–	–		–
Нормативная трудоемкость –		чел.-ч				–	19231	–		
Сметная заработная плата –		Тенге								–
						62578	–	–		108
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				–	–	–		–
Нормативная трудоемкость –		чел.-ч				–	19231	–		
Сметная заработная плата –		Тенге								77
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8						38134	15429			----
		Тенге				----	----			21
		Тенге				12505	3591			
						38134	–	–		–
Стоимость общестроительных работ –		Тенге				7673	–	–		–
Материалы –		Тенге				–	16096	–		–
Всего заработная плата –		Тенге				2528	–	–		–
Местные материалы –		Тенге				20901	–	–		
Накладные расходы –		Тенге								

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3135	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3542	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	62578	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	108
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19231	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге	62578	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	108
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19231	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	824801	402498		408
	----	---	---		---
	Тенге	62263	104581		950
Стоимость монтажных работ -	Тенге	52906	-	-	-
Материалы -	Тенге	2326	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21250	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1961	-	-	-
Ресурсы на опробование -	Тенге	16730	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20187	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3028	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4386	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	77479	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	144
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24278	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	715364	-	-	-
Материалы -	Тенге	29740	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	145595	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4024	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	248728	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	152963	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	76
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22944	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	52100	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	920427	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1300
Сметная заработная плата -	Тенге	-	168539	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	56531	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	56531	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3392	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	59922	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1057828	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1444
Сметная заработная плата -	Тенге	-	192817	-	-

Итого с коэффициэнтом перехода в текущие цены к=2,641719	2794485
Налог на добавленную стоимость 12 %	335338
ИТОГО ПО АКТУ	3129823

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: