ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №3 и №4 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	140502786	6667615	53144112	2523968					800114
С НДС 12%	157363120	7467729							16860334

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №3 и №4 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО.

АКТ №5
приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2016 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	Е0107-64-3	-Устройство воздушного зазора из плоских асбестоцементных листов толщ.6мм	14,5	624,52	5,2	9055	75	2045	0,66	10
				98,78	1,96	1432	28	140	0,01	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		9055	75			10
				Тенге		1432	28			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9055	-	-		-
		Материалы -		Тенге		7548	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1461	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	307	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		666	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1767	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		11767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1767	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Каркас								
2	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т (С-1,С-2)	0,411	4646,85	2285,57	1910	939	813	9,35	4
				1579,5	617,13	649	254	90	2,34	1
			т							
3	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,411	1333,5	312,12	548	128	251	2,96	1
				679,5	-	279	-	90	-	-
			т							
4	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм	0,091	5030,5	2020,02	458	184	227	14,1	1

	до 12 м (Б1-Б4)		2272,5	502,43	207	46	90	1,79	-
5	Е0109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,091	9739,2 5917,5	3333,3 -	886 538	303 -	485 90	29,8 -	3 -
6	Е0109-23-1 -Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (СВ-1)	т 0,633	11412,94 8032,5	2642,46 714,33	7224 5085	1673 452	4983 90	50,1 2,58	32 2
7	Е0109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,633	9739,2 5917,5	3333,3 -	6165 3746	2110 -	3371 90	29,8 -	19 -
8	С12021-116 -Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т 0,633	122800 -	- -	77732 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т 31,5	28,74 5,81	0,02 -	905 183	1 -	165 90	0,03 -	1 -
10	Е0113-26-6 ко=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2 63	20,36 4,16	0,02 -	1283 262	1 -	236 90	0,02 -	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97111	5339			62
		----			---	---			---
		Тенге			10949	752			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2188	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1741	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	445	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			401	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2744	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	505	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94924	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1350	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	11256	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77732	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			10130	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1520	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6303	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111357	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	12775	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			114101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	13280	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Стены								
11	Е0109-43-4 -Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м ("Венталл")	32,3	1035,34 249,75	350,51 88,47	33442 8067	11322 2858	9832 90	1,52 0,31	49 10

		м2							
12	С12023-43 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ко=1,2	-Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 100 мм	38,76	3900	-	151164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2							
13	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,8	28,74	0,02	52	-	9	0,03	-
				5,81	-	10	-	90	-	-
		м2							
14	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	3,6	20,36	0,02	73	-	13	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			184731	11322			49

			Тенге			8092	2858			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125	-	-		-
	Материалы -		Тенге			99	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			23	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	29	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			184606	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14053	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10925	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			151164	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9832	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1475	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11666	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			206104	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		64
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12399	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			206261	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		64
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12428	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Перекрытие									
15	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,068	5030,5	2020,02	342	137	170	14,1	1
				2272,5	502,43	155	34	90	1,79	-
		т								
16	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,068	9739,2	3333,3	662	227	362	29,8	2
				5917,5	-	402	-	90	-	-
		т								
17	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,068	101700	-	6916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,4	28,74	0,02	69	-	13	0,03	-
				5,81	-	14	-	90	-	-
		м2								

19	E0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	4,8	20,36	0,02	98	-	18	0,02	-
				4,16	-	20	-	90	-	-
		м2								
20	E0134-63-2	-Устройство подвесного потолка из профилированного листа	9,6	1204,11	64,51	11559	619	6440	3,53	34
				614,25	24,59	5897	236	105	0,12	1
		м2								
21	C11011-3631 Изм. и доп. вып.17 прим.	-Профлист с полимерным покрытием С10-899-0,6, толщ.0,6мм	11,04	646	-	7132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	C12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	9,6	773	-	7421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			34199	983			37

			Тенге			6488	270			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26279	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5176	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6167	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14553	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6470	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	971	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1965	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34714	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7137	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7920	-	-		-
	Материалы -		Тенге			83	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	591	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6916	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			532	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	80	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			507	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	671	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			43673	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		42
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7808	-		-
	РАЗДЕЛ 5. Кровля									
23	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (под мауэрлат)	0,016	93997,62	304,24	1504	5	558	198	3
				33075	114,75	529	2	105	0,56	-
		1т								
24	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,5	28,74	0,02	14	-	3	0,03	-
				5,81	-	3	-	90	-	-
		м2								
25	E0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	1	20,36	0,02	20	-	4	0,02	-
				4,16	-	4	-	90	-	-
		м2								
26	E0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев ,накладки,подкладки	0,05	22951,16	316,57	1148	16	216	22,5	1
				3487,5	119,25	174	6	120	0,58	-
		м3								
27	E0110-14-1	-Установка стропил	0,303	23741,72	334,28	7194	101	1281	22,1	7
				3397,5	126	1029	38	120	0,62	-
		м3								

28	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	16,4	1305,76 272,95	8,2 3,08	21414 4476	134 51	5387 119	1,71 0,02	28 -
		ЧЕРДАК								
29	Е0109-31-1	-Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения т	0,06144	18140,95 3712,5	2833,17 571,22	1115 228	174 35	237 90	19,8 2,09	1 -
30	С11011-3766 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010 м2	11,04	466 -	- -	5145 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	9,6	78,58 11,59	0,99 0,38	754 111	10 4	137 119	0,07 -	1 -
32	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	9,6	189,45 70,88	4,72 1,78	1819 680	45 17	830 119	0,4 0,01	4 -
33	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	1,4832	14600 -	- -	21655 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	61781	485					45

			Тенге	7236	152					1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	60667	-	-				-
		Материалы -	Тенге	26548	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	7125	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26799	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	8415	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1262	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4145	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	73227	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				48
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	8388	-				-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1115	-	-				-
		Материалы -	Тенге	712	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	263	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	237	-	-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	81	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1433	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				1
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	299	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	74660	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				50
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	8686	-				-

РАЗДЕЛ 6. Полы

34	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ,плитой ПУТ-35	9,6	48,53	5,55	466	53	532	0,26	2
				42,98	2,07	413	20	123	0,01	-
		м2								
35	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Стоимость плит ПУТ-35	0,4944	4400	-	2175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	9,6	98,87	2,62	949	25	136	0,07	1
				10,51	0,99	101	10	123	-	-
		м2								
37	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,96	8887,33	-	8532	-	670	3,66	4
				567	-	544	-	123	-	-
		м3								
38	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ,бетон кл.В12.5	1,152	9683,95	-	11156	-	803	3,66	4
				567	-	653	-	123	-	-
		м3								
39	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,033	5239,08	327,33	173	11	70	11,6	-
				1890	123,75	62	4	105	0,6	-
		1т								
40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,033	41200	-	1360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм (Мр150)	9,6	225,37	9,95	2164	96	512	0,27	3
				39,6	3,74	380	36	123	0,02	-
		м2								
42	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	9,6	57,48	0,23	552	2	518	0,29	3
				51,3	0,09	492	1	105	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	27526	187		17

	Тенге	2646	70		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27526	-	-	-
Материалы -	Тенге	289	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2716	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3535	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	20869	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3240	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	486	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1846	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32612	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3202	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	32612	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3202	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		414404	18392				219
		----		---	---				---
		Тенге		36844	4130				15
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		125840	-	-			-
Материалы -		Тенге		41401	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге		-	17940	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		44887	-	-			-
Местные материалы -		Тенге		20869	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге		20594	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			10
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3089	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8786	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		155220	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			119
Сметная заработная плата -		Тенге		-	21029	-			-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		288564	-	-			-
Материалы -		Тенге		16199	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге		-	23034	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		235812	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге		20731	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			10
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3110	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		18558	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		327852	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			136
Сметная заработная плата -		Тенге		-	26144	-			-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		483072	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			255
Сметная заработная плата -		Тенге		-	47173	-			-

ОТДЕЛ 2. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД К ЖИЛЫМ ДОМАМ

ВОДОПРОВОД

43 Е0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,054	9375,51	-	506	-	648	59,23	3
				9237,38	-	499	-	130	-	-
44 Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0125	9492,63	-	119	-	150	59,23	1
				9237,38	-	115	-	130	-	-
45 Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,1175	11120,63	-	1307	-	1692	71,07	8
				11074,5	-	1301	-	130	-	-
46 Е0122-31-6	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,022	11154,38	-	245	-	317	71,07	2
				11074,5	-	244	-	130	-	-
47 СПисьмо "Кызылжар су"	-Стоимость воды для промывки и гидравлического испытания трубы д.315мм	км	17,6	71,68	-	1262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48 Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных Н=2750мм	м3	1	17563,62	42,54	17564	43	451	2,09	2
				331,2	15,52	331	16	130	0,08	-
49 Е0120-30-1	-Отросток пожарный	шт	13,54	109,5	1,45	1483	20	191	0,06	1
				10,3	0,54	139	7	130	-	-
50 Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	кг	1	639,13	42,54	639	43	494	2,22	2
				364,84	15,52	365	16	130	0,08	-
		шт								

51	С130902-346 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	1	29365	-	29365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
52	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	448,88	20,37	449	20	357	1,61	2
				266,51	7,76	267	8	130	0,03	-
		шт								
53	С130902-344 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	1	16586	-	16586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
54	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм д.65мм	1	441,91	18,57	442	19	350	1,56	2
				261,34	7,76	261	8	130	0,03	-
		шт								
55	С130902-342 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	18089	-	18089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
56	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	264,72	7,99	794	24	656	1,01	3
				165,6	2,59	497	8	130	0,01	-
		шт								
57	С130902-341 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	3	12967	-	38901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		КОЛОДЦЫ								
58	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	2	Тенге			144850	168			25

			Тенге			4019	62			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144850	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19350	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4081	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121303	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			10	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			8	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5305	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	796	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9009	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159165	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		28

Сметная заработная плата -		Тенге			-	4877	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			159165	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	28
Сметная заработная плата -		Тенге			-	4877	-	-

ОТДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ЖИЛЫМ ДОМАМ № 3,4

КОЛОДЦЫ

59	С130806-109-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм (гильза д.325х4)	м	4,8	2145	-	10296	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
60	Е0122-47-3 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	2,4	337,46	0,48	810	1	562	1,03	2
				179,84	0,18	432	-	130	-	-
61	Е0122-13-6 -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,006	462447,36	66490,73	2775	399	513	233,45	1
	Изм. и доп. вып. 14			40623,75	25116,86	244	151	130	122,67	1
62	С131104-16 -Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	9	17100	-	153900	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
63	С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1787	133700	-	23892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			191673	400				4

		Тенге			675	151				1
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191673	-	-			-
Материалы -		Тенге			2509	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге			-	826	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			188088	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге			1074	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	161	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11565	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204312	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			5
Сметная заработная плата -		Тенге			-	988	-			-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			204312	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			5
Сметная заработная плата -		Тенге			-	988	-			-

ОТДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ДОМАМ №3,4

РАЗДЕЛ 7. НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

64	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,9	22,68	0,06	156	-	42	0,03	-
				6,68	0,02	46	-	90	-	-

65	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	6,9	20,11	0,02	139	-	22	0,02	-
					3,6	-	25	-	90	-	-
66	Е0126-9-11	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 100 мм т.90мм	м2	10	336,06	39,61	3361	396	2293	1,24	12
					214,51	14,75	2145	148	100	0,07	1
67	С11031-88	Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/	м	1,39	1430	-	1988	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	Е0126-17-11	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	м3	10	426,74	34,11	4267	341	3853	2,06	21
					372,6	12,68	3726	127	100	0,06	1
69	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	м	0,073	72495	-	5292	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				15203	738			33

			Тенге				5942	275			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15203	-	-		-
	Материалы -		Тенге				1244	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	6217	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7280	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				6209	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	931	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1285	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				22697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		38
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	7148	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				22697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		38
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	7148	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге				15203	738			33

			Тенге				5942	275			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15203	-	-		-
	Материалы -		Тенге				1244	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	6217	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7280	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				6209	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	931	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1285	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				22697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		38
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	7148	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге				22697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		38

	Сметная заработная плата -	Тенге		-	7148	-		-	

ОТДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ К ЖИЛОМУ ДОМУ №4

РАЗДЕЛ 8. ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

70	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого)	203	30,62	28,79	6216	5845	1919	0,01	3
	т.ч. п-3.46 К=1,1		1,83	7,92	371	1608	97	0,03	6
	м3								
71	Е0101-164-2-Зачистка мокрого грунта вручную	5,7	302,12	-	1722	-	1946	2,13	12
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15		302,12	-	1722	-	113	-	-
	м3								
72	Е0101-173-1-Водоотлив из траншей	48	289,15	289,15	13879	13879	8689	-	-
	м3		-	186,62	-	8958	97	0,86	41
73	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	175	6,48	6,48	1134	1134	357	-	-
			-	2,1	-	368	97	0,01	1
	м3								
74	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	175	21,55	4,52	3771	790	2891	0,11	19
			17,03	-	2980	-	97	-	-
	м3								
75	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,1	-	1207	-	1364	0,97	9
			134,1	-	1207	-	113	-	-
	м3								
76	Е0122-9-2 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,059	123549,87	51496,99	7289	3038	6238	337	20
			61875	19453,5	3651	1148	130	95,01	6
	км								
77	С130806-198-Трубы стальные бесшовные гр."В" д.76х3,5мм Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 т.ч.п.5 кс=1,02	59,236	502,86	-	29787	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
78	Е0122-27-2 -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,059	279169,46	31834,58	16471	1878	3494	191	11
			33525	12026,25	1978	710	130	58,73	3
	км								

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (2ШТ.)

79	Е0124-101-1-Устройство цокольного ввода газопровода в здание	2	12401,24	891,86	24802	1784	4598	8,09	16
			1431	337,5	2862	675	130	1,65	3
	ввод								
80	Е0116-12-1 -Электроизолирующее фланцевое	2	727,06	36,99	1454	74	497	0,96	2

	соединение									
		1соедин.		177,75	13,5	356	27	130	0,07	-
81	С130806-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	16	364	-	5824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
82	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Продувочный штуцер	1,6	90	-	144	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
83	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр)	1,4	212	-	297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
84	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы ,(засыпка газопровода)	23,6	1268,7	152,52	29941	3599	6468	1,02	24
				153,68	57,15	3627	1349	130	0,28	7
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			143939	32022			116

			Тенге			18753	14841			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143939	-	-		-
	Материалы -		Тенге			34255	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33594	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36052	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			22857	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38461	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5769	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10944	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193343	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		202
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39363	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			193343	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		202
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39363	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге			143939	32022			116

			Тенге			18753	14841			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143939	-	-		-
	Материалы -		Тенге			34255	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33594	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36052	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			22857	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38461	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5769	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10944	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193343	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		202
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39363	-		-

	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			193343	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	39363	-		-
	ОТДЕЛ 6. ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ К ЖИЛЫМ ДОМАМ № 3,4								
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ БКТП								
85	Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	55	61,9	3,3	3405	182	1223	0,14	8
			23	0,4	1265	22	95	-	-
	м								
86	Ц0108-471-1-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	11
			149	2,9	1788	35	95	0,02	-
	шт								
	РАЗДЕЛ 9. ФУНДАМЕНТЫ								
87	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,3	28,74	0,02	95	-	17	0,03	-
			5,81	-	19	-	90	-	-
	м2								
88	Е0113-26-6 ко=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,6	20,36	0,02	134	-	25	0,02	-
			4,16	-	27	-	90	-	-
	м2								
	КРЫЛЬЦА								
89	Е0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,46	2461,27	100,89	1132	46	88	0,85	-
			123,75	38,25	57	18	118	0,18	-
	м3								
90	Е0106-1-20 -Устройство монолитного фундамента из бетона кл.В15	0,5	10359,9	311,32	5180	156	293	2,82	1
			441	117,61	221	59	105	0,57	-
	м3								
91	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5	105	-	53	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
92	Е0106-11-8 -Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)	0,068	70437,87	304,24	4790	21	699	58	4
			9675	114,75	658	8	105	0,56	-
	1т								
93	Е0109-30-1 -Монтаж металлической лестницы крыльца	1,1664	14359,66	5522,03	16749	6441	7765	35,9	42
			6075	1322,37	7086	1542	90	4,73	6
	т								
94	С12021-260 -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,7784	114900	-	89438	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
95	С12021-250 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,388	154200	-	59830	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			177400	6664			48
		Тенге			8068	1627			6

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11384	-	-	-	
Материалы -	Тенге	4607	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	1066	-	-	
Местные материалы -	Тенге	5572	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1122	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	168	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	750	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13256	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1234	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	166017	-	-	-	
Материалы -	Тенге	3222	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	8628	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	149268	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	7765	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1165	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10427	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	184209	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		51
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9793	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	197465	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		58
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11028	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге	185984	7105			66
	Тенге	11121	1683			6
Стоимость монтажных работ -	Тенге	8584	-	-	-	
Материалы -	Тенге	5090	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	3110	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	2954	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	443	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	692	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	12230	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3553	-	-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11384	-	-	-	
Материалы -	Тенге	4607	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	1066	-	-	
Местные материалы -	Тенге	5572	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1122	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	168	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	750	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13256	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1234	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	166017	-	-	-	
Материалы -	Тенге	3222	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	8628	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	149268	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	7765	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1165	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10427	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	184209	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		51
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9793	-	-	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге	209696	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		79
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14581	-	-	

ОТДЕЛ 7. ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ К ДОМУ N3,N4

96	РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 приложение №3 таб.10п.10	-Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов км	1	11072,25 -	- -	11072 -	- -	- -	- -	- -
97	РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 таб.25п.4 ко=2 ,примеч.п.2 таб.23п2 к=1,2	-Проложение нивелирного хода км	2	1265,04 -	- -	2530 -	- -	- -	- -	- -
98	РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 таб.26п.5-3	-Изготовление и закладка стенных марок шт	1	679,35 -	- -	679 -	- -	- -	- -	- -
99	РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 таб.12п.10-6 примеч.п.2 К=1,1	-Изготовление и закладка геодезических знаков шт	24	632,94 -	- -	15191 -	- -	- -	- -	- -

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ (8ШТ)

100	Е0109-29-1	-Устройство металлического ограждения	0,24	13711,47 5040	5475,87 1552,87	3291 1210	1314 373	- -	28,9 5,46	7 1
		т								
101	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,24	114900 -	- -	27576 -	- -	- -	- -	- -
		т								
102	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,04	148,4 108	0,07 0,02	1341 976	1 -	- -	0,65 -	6 -
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге		61680	1315		13

	Тенге		2186	373		1
Стоимость прочих работ -	Тенге		61680	-	-	-
Материалы -	Тенге		1131	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2559	-	-
Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3701	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге		65381	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2559	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге		65381	-	-	-

	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2559	-		-

ОТДЕЛ 8. КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-10КВ

РАЗДЕЛ 10. КЛ-10КВ №1

103	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	4,03	251,77	-	1015	-	1147	1,77	7
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	1015	-	113	-	-
		м3								
104	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,69	134,1	-	361	-	408	0,97	3
				134,1	-	361	-	113	-	-
		м3								
105	Ц0108-158-2 2	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	2	661,8	-	1324	-	1112	3	6
				585	-	1170	-	95	-	-
		шт								
106	С151610-21 прим.	Концевая муфта внутренней установки rek 10КвТК-3-150/240-СЛ-М	2	9680	-	19360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,619344	11100	-	6875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		28934	-			16

	Тенге		2545	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		20684	-	-		-
Материалы -	Тенге		154	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1170	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		19360	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1112	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	167	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1308	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		23103	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1337	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		8250	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1375	-		-
Местные материалы -	Тенге		6875	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1554	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	233	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		588	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10392	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1608	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		33495	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2945	-		-

РАЗДЕЛ 11. КЛ-10КВ №2

108	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	157,32	251,77	-	39608	-	44757	1,77	279

	т.ч. п-3.177 К=1,15	до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент		251,77	-	39608	-	113	-	-
109	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 104,88	134,1 134,1	- -	14064 14064	- -	15893 113	0,97 -	102 -
110	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	м3 0,257	229603,38 20790	- -	59008 5343	- -	5877 110	133 -	34 -
111	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	кан.-км 293	70,7 47,3	17,1 4,2	20715 13859	5010 1231	14335 95	0,31 0,02	91 7
112	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м 593	49,1 29,9	14,9 3,4	29116 17731	8836 2016	18760 95	0,19 0,02	113 12
113	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м 593	36,7 8,8	27,8 6,9	21763 5218	16485 4092	8845 95	0,06 0,04	36 24
114	Ц0108-158-2-2	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	м 2	661,8 585	- -	1324 1170	- -	1112 95	3 -	6 -
115	С151610-21 прим.	Концевая муфта внутренней установки rek 10КвТК-3-150/240-СЛ-М	шт 2	9680 -	- -	19360 -	- -	- -	- -	- -
116	Ц0108-167-4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт 3	2215,8 1703	3,8 2,3	6647 5109	11 7	4860 95	10 0,01	30 -
117	С151610-32 прим.	Муфты соединительные eks-10СКаТ-3-150/240-СЛ-М	шт 3	23100 -	- -	69300 -	- -	- -	- -	- -
118	С143008-92	Песок природный	шт 48,6	875 -	- -	42525 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге Тенге			323431 102103	30343 7345			690 43
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			210751	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6136	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50432	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88660	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			42525	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7187	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15520	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		274181	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		342
Сметная заработная плата -	Тенге		-	57619	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		112681	-	-		-
Материалы -	Тенге		53665	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	59016	-		-
Накладные расходы -	Тенге		66528	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	9979	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10753	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		189961	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		448
Сметная заработная плата -	Тенге		-	68995	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		464142	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		790
Сметная заработная плата -	Тенге		-	126614	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге		352365	30343			706
	----		---	---			---
	Тенге		104648	7345			43
Стоимость монтажных работ -	Тенге		231434	-	-		-
Материалы -	Тенге		6289	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	51602	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		108020	-	-		-
Ресурсы на опробование -	Тенге		42525	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		49022	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7353	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		16827	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		297284	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		348
Сметная заработная плата -	Тенге		-	58956	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		120931	-	-		-
Материалы -	Тенге		53665	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	60391	-		-
Местные материалы -	Тенге		6875	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		68082	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	10212	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		11341	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		200353	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		459
Сметная заработная плата -	Тенге		-	70603	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге		497637	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		807
Сметная заработная плата -	Тенге		-	129559	-		-

ОТДЕЛ 9. КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4КВ К ЖИЛЫМ ДОМАМ №3,4

119	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	44,2	251,77	-	11128	-	12575	1,77	78
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	11128	-	113	-	-
120	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29,47 м3	134,1	-	3952	-	4466	0,97	29
				134,1	-	3952	-	113	-	-
121	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	0,062	229603,38	-	14235	-	1418	133	8
				20790	-	1289	-	110	-	-

		кан.-км							
122	Е0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=160мм)	0,244	465603,38	-	113607	-	5580	133	32
			20790	-	5073	-	110	-	-
		кан.-км							
123	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	84	27,7	2,1	2327	176	1612	0,1	8
			19,7	0,5	1655	42	95	-	-
		м							
124	Ц0108-148-4-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	178	60,4	15,6	10751	2777	7187	0,24	43
			38,7	3,8	6889	676	95	0,02	4
		м							
125	Ц0108-141-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	98	26,4	3,1	2587	304	1825	0,11	11
			19,1	0,5	1872	49	95	-	-
		м							
126	Ц0108-141-4-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	32	44	10,6	1408	339	952	0,18	6
			29	2,3	928	74	95	0,01	-
		м							
127	Ц0108-146-2-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	10	73,1	20,8	731	208	264	0,14	1
			23,4	4,4	234	44	95	0,03	-
		м							
128	Ц0108-146-4-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	10	93,4	32,3	934	323	364	0,2	2
			31,3	7	313	70	95	0,04	-
		м							
129	Ц0108-146-5-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	10	113,2	42,7	1132	427	473	0,25	3
			40,5	9,3	405	93	95	0,05	1
		м							
130	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	130	36,7	27,8	4771	3614	1939	0,06	8
			8,8	6,9	1144	897	95	0,04	5
		м							
131	Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	130	11,2	7,9	1456	1027	655	0,02	3
			3,3	2	429	260	95	0,01	2
		м							
132	Ц0108-158-1-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 6	4	309,2	-	1237	-	897	1	4
			236	-	944	-	95	-	-
		шт							
133	Ц0108-158-1-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 8	4	364,4	-	1458	-	1102	2	8
			290	-	1160	-	95	-	-
		шт							
134	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 -Муфта концевая внутренней установки rek-1кВт-4-70/120-ВЛ-М	4	4170	-	16680	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							

	02, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002									
135	С151610-59 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфта концевая внутренней установки rek-1кВт-4-150/240-ВЛ-М комплект	4	5090 -	- -	20360 -	- -	- -	- -	- -
136	С151601-485 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,2346	108150 -	- -	25372 -	- -	- -	- -	- -
137	С143008-92	-Песок природный м3	15,8	875 -	- -	13825 -	- -	- -	- -	- -
138	СПрайс-лист	-Лента сигнальная ЛСЭ-300 м	54	27,62 -	- -	1492 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9			Тенге		249443	9195			244
				Тенге		37414	2205			13
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		81148	-	-		-
	Материалы -			Тенге		3624	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	18177	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		38532	-	-		-
	Ресурсы на опробование -			Тенге		13825	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		17268	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	2590	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		5905	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		104321	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		117
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	20767	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		168295	-	-		-
	Материалы -			Тенге		121481	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	21442	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		25372	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		24038	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	3606	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		11540	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		203873	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		160
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	25048	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9			Тенге		308195	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		277
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	45815	-		-
	ОТДЕЛ 10. ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ НА УЧАСТКЕ К ДОМАМ N3,4									
139	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	4066	1,41 -	1,41 0,3	5736 -	5736 1221	1185 97	- -	- 4
140	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	3118	9,24	9,24	28825	28825	9078	-	-

	(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)			-	3	-	9359	97	0,01	36
		м3								
141 Е0101-24-10-Ко=7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		21826	7,91	7,91	172652	172652	54373	-	-
		м3		-	2,57	-	56054	97	0,01	215
142 Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см		3118	18,22	18,22	56810	56810	19148	-	-
		м3		-	6,33	-	19740	97	0,02	65
143 Е0101-131-6-Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см		15590	0,53	0,53	8304	8304	2823	-	-
		м3		-	0,19	-	2910	97	-	10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				272327	272327			-
		----								
		Тенге				-	89285			329
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				272327	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	89285	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				86606	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		43
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	12991	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				21536	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				380470	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		372
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	102276	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				380470	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		372
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	102276	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				2031868	372004			1425

		Тенге				221602	120351			477
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				321166	-	-		-
	Материалы -	Тенге				15003	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	72889	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				146552	-	-		-
	Ресурсы на опробование -	Тенге				56350	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				69245	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	10387	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23425	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				413836	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		486
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	83276	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1194441	-	-		-
	Материалы -	Тенге				278511	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	234842	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				422982	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				56183	-	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге				8	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				251493	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		126
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	37724	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				86756	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1532690	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1389
Сметная заработная плата -	Тенге	-	272566	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	454581	-	-	-
Материалы -	Тенге	19421	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31663	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	385080	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	28496	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4274	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28985	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	512062	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	188
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35937	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	61680	-	-	-
Материалы -	Тенге	1131	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2559	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3701	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	65381	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2559	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2523968	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2077
Сметная заработная плата -	Тенге	-	394338	-	-

Итого с коэффициэнтом перехода в текущие цены к=2,641719	6667615
Налог на добавленную стоимость 12 %	800114
ИТОГО ПО АКТУ	7467729

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: