Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"
Наименование строительства и его адрес: Шымкент қаласындағы №12 және атауы жоқ көше аралығындағы ӘІО-да жайлылығы 4-сыныпты 9 қабатты тұрғын үй салу. № 6 үй

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы №12 және атауы жоқ көше аралығындағы ӘІО-да жайлылығы 4-сыныпты 9 қабатты тұрғын үй салу. № 6 үй	30 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000

Генеральный подрядчик:
ТОО "Корпорация АК ордасы"
Калыбеков С.Ж.

Субподрядчик:
ТОО "Diamond Stroy"
Манапов Е.Д.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Инженер: ТОО «Батыр Алем СБ»
Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г. Шымкент. Жилой дом №6
Договор о государственных закупках работ №294 от 2017-11-09
Дополнительное соглашение №294/6 от 2019-05-15

АКТ
выполненных работ от 16.05.2019 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Каналы					
1	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /Уплотненный грунт толщ.300мм/**	**м3 грунта**	**8,1000**		**652,64**	**5286**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,972	7,873	671,44	5286
		Итого оплата труда:				**652,64**	**5286**
		НР первого уровня	%	59,1		385,71	3124
		НР второго уровня	%	4,24		44,03	357
		Накладные расходы	%	--		429,74	3481
		Сметная прибыль	%	8		86,59	701
		Сметная стоимость:				**1168,97**	**9469**
2	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В5. Устройство**	**м3**	**2,0000**		**16828,15**	**33656**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	2,7	687,27	1856
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,3626	848,17	308
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**2163**
2.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,96	13,05	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--		--	--
2.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,36	3625,86	1305
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,18	0,36	848,17	305
2.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0026	1788,94	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0026	848,17	2
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**1322**
2.6	21-020101-0201	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,04	13322,98	27179
2.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,5	6598,38	3299
2.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,004	28,00	0
		Итого материалов:				**15239,09**	**30478**
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	1049
		НР второго уровня	%	4,24		735,76	1472
		Накладные расходы	%	--		1260,33	2521
		Сметная прибыль	%	8		1447,08	2894
		Сметная стоимость:				**19535,55**	**39071**
3	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В15 W4. Устройство**	**м3**	**3,4000**		**30651,76**	**104216**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	12,49	42,466	828,53	35184
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	4,237	974,24	4128
		Итого оплата труда:				**11562,44**	**39312**
3.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00918	3393,60	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00918	848,17	8
3.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	2,38	43,91	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,04216	3144,86	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,04216	1137,64	48
3.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	4,06	2881,25	11697

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	1,194	4,06	976,75	3966
3.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,03196	67,34	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
3.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	0,2754	190,68	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
3.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	0,12614	1788,94	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0371	0,12614	848,17	107
		Итого эксплуатация машин:				**3601,56**	**12245**
3.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,451	15128,29	52208
3.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3,4	66,30	225
3.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,00918	26033,88	239
3.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,0306	26033,88	797
3.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00137	0,004658	21885,39	102
3.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9	6,46	196,55	1270
3.16	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000113	0,000384	197175,18	76
3.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,0442	14282,26	631
3.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00412	0,014008	28,00	0
3.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	1,836	674,55	1238
		Итого материалов:				**16701,86**	**56786**
		НР первого уровня	%	48,5		5607,78	19066
		НР второго уровня	%	4,24		1537,40	5227
		Накладные расходы	%	--		7145,19	24294
		Сметная прибыль	%	8		3023,76	10281
		Сметная стоимость:				**40820,70**	**138790**
4	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0957**		**215174,51**	**20592**
		НР второго уровня	%	4,24		9123,40	873
		Накладные расходы	%	--		9123,40	873
		Сметная прибыль	%	8		17943,83	1717
		Сметная стоимость:				**242241,74**	**23183**
5	**11-070102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**5371,31**	**214853**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	1,53	61,2	800,02	48961
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	10,204	935,37	9545
		Итого оплата труда:				**1462,64**	**58506**
5.3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	6,92	3994,87	27645
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,173	6,92	976,75	6759
5.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	2,384	190,68	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
5.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	3,284	1788,94	5875
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0821	3,284	848,17	2785
		Итого эксплуатация машин:				**849,35**	**33974**
5.6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	6,28	15128,29	95006
5.7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	14	66,30	928
5.8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,052	364882,58	18974
5.9	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,2944	20569,74	6056
5.10	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,84	33,6	266,82	8965
5.11	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,0018	228511,38	411
5.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,008	197175,18	1577

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3297,93**	**131917**
		НР первого уровня	%	62,1		908,30	36332
		НР второго уровня	%	4,24		266,26	10650
		Накладные расходы	%	--		1174,56	46982
		Сметная прибыль	%	8		523,67	20947
		Сметная стоимость:				**7069,54**	**282782**
6	**21-040302-0245 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,6000**		**54321,68**	**86915**
		НР второго уровня	%	4,24		2303,24	3685
		Накладные расходы	%	--		2303,24	3685
		Сметная прибыль	%	8		4529,99	7248
		Сметная стоимость:				**61154,91**	**97848**
7	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора 1:3**	**м2 поверхности**	**15,0000**		**840,71**	**12611**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	0,382	5,73	751,25	4305
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,06	848,17	51
		Итого оплата труда:				**290,37**	**4356**
7.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,06	1788,94	107
		1.1.9. Затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	0,004	0,06	848,17	51
		Итого эксплуатация машин:				**7,16**	**107**
7.4	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,465	17629,35	8198
7.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00225	0,03375	28,00	1
		Итого материалов:				**546,57**	**8199**
		НР первого уровня	%	50,8		147,51	2213
		НР второго уровня	%	4,24		41,90	629
		Накладные расходы	%	--		189,41	2841
		Сметная прибыль	%	8		82,41	1236
		Сметная стоимость:				**1112,52**	**16688**
8	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Слой гидроизола на битумной мастике**	**м2 поверхности**	**15,0000**		**1215,91**	**18239**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	0,143	2,145	751,25	1611
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0825	848,17	70
		Итого оплата труда:				**112,09**	**1681**
8.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,2685	558,38	150
		1.1.9. Затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	--	--	--	--
8.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0825	1788,94	148
		1.1.9. Затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	0,0055	0,0825	848,17	70
		Итого эксплуатация машин:				**19,83**	**298**
8.5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,375	12461,31	4673
8.6	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,1	16,5	266,82	4403
8.7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	33	212,16	7001
8.8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00008	0,0012	108498,02	130
8.9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,0024	51147,90	123
		Итого материалов:				**1088,65**	**16330**
		НР первого уровня	%	50,8		56,94	854
		НР второго уровня	%	4,24		53,97	810
		Накладные расходы	%	--		110,91	1664
		Сметная прибыль	%	8		106,15	1592
		Сметная стоимость:				**1432,97**	**21495**
9	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Защитный слой из цементно-песчаного раствора 1:3**	**м2 поверхности**	**15,0000**		**840,71**	**12611**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	0,382	5,73	751,25	4305
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,06	848,17	51
		Итого оплата труда:				**290,37**	**4356**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,06	1788,94	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,004	0,06	848,17	51
		Итого эксплуатация машин:				**7,16**	**107**
9. 4	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,465	17629,35	8198
9. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00225	0,03375	28,00	1
		Итого материалов:				**546,57**	**8199**
		НР первого уровня	%	50,8		147,51	2213
		НР второго уровня	%	4,24		41,90	629
		Накладные расходы	%	--		189,41	2841
		Сметная прибыль	%	8		82,41	1236
		Сметная стоимость:				**1112,52**	**16688**
10	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**27,0000**		**731,08**	**19739**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	0,212	5,724	838,66	4800
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,054	848,17	46
		Итого оплата труда:				**179,49**	**4846**
10. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,5265	558,38	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,054	1788,94	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,002	0,054	848,17	46
		Итого эксплуатация машин:				**14,47**	**391**
10. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	64,8	212,16	13748
10. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00432	108498,02	469
10. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00648	51147,90	331
		Итого материалов:				**538,82**	**14548**
		НР первого уровня	%	50,8		91,18	2462
		НР второго уровня	%	4,24		34,86	941
		Накладные расходы	%	--		126,05	3403
		Сметная прибыль	%	8		68,57	1851
		Сметная стоимость:				**925,70**	**24994**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**528717**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**528717**
Материалы -			Тенге				**266457**
Всего заработная плата -			Тенге				**120506**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20592**
Местные материалы -			Тенге				**86915**
		Накладные расходы -	Тенге				**92585**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**67313**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**25272**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49704**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**671006**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120506**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**671006**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120506**
		РАЗДЕЛ 2.Кровля					
		Утепление на отм.+25,100 /разрез 1-1/					
11	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**437,0000**		**274,60**	**119999**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,0694	30,328	770,89	23379

1	2	3	4	5	6	7	8
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,9177	917,09	842
		Итого оплата труда:				**55,43**	**24221**
11.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,3496	3625,86	1268
		В ТЧ: затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0008	0,3496	848,17	297
11.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,2185	3144,86	687
		В ТЧ: затраты труда машинистов, занятых 2 чел	чел-ч	0,0005	0,2185	1357,64	297
11.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,792	558,38	1000
		В ТЧ: затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	-
11.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,3496	1788,94	625
		В ТЧ: затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0008	0,3496	848,17	297
		Итого эксплуатация машин:				**8,19**	**3581**
11.7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	480,7	153,00	73547
11.8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	218,5	89,21	19492
		Итого материалов:				**212,91**	**93039**
		НР первого уровня	%	56,4		31,26	13661
		НР второго уровня	%	4,24		12,97	5667
		Накладные расходы	%	--		44,23	19328
		Сметная прибыль	%	8		25,51	11146
		Сметная стоимость:				**344,33**	**150474**
12	**11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**437,0000**		**411,11**	**179657**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,186	81,282	751,25	61063
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	3,802	918,04	3490
		Итого оплата труда:				**147,72**	**64553**
12.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0037	1,617	3625,86	5863
		В ТЧ: затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0037	1,617	848,17	1371
12.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,9177	3144,86	2886
		В ТЧ: затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0021	0,9177	1357,64	1246
12.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	8,041	558,38	4490
		В ТЧ: затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	-
12.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	1,267	1788,94	2267
		В ТЧ: затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0029	1,267	848,17	1075
		Итого эксплуатация машин:				**35,48**	**15506**
12.7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	878,37	89,21	78359
12.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,10925	107687,42	11765
12.9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,25346	51147,90	12964
		Итого материалов:				**235,90**	**103088**
		НР первого уровня	%	56,4		83,31	36408
		НР второго уровня	%	4,24		20,96	9161
		Накладные расходы	%	--		104,28	45569
		Сметная прибыль	%	8		41,23	18018
		Сметная стоимость:				**556,62**	**243244**
13	**21-110102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем марки П 225**	**м3**	**67,5165**		**30327,28**	**2047592**
		НР второго уровня	%	4,24		1285,88	86818
		Накладные расходы	%	--		1285,88	86818
		Сметная прибыль	%	8		2529,05	170753
		Сметная стоимость:				**34142,21**	**2305162**
14	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**437,0000**		**274,60**	**119999**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,0694	30,328	770,89	23379
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,9177	917,09	842

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**55,43**	**24221**
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,3496	3625,86	1268
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0008	0,3496	848,17	297
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,2185	3144,86	687
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0005	0,2185	1137,64	249
14. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,792	558,38	1000
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 2 чел	чел-ч		--	--	--
14. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,3496	1788,94	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0008	0,3496	848,17	297
		Итого эксплуатация машин:				**8,19**	**3581**
14. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	480,7	153,00	73547
14. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	218,5	89,21	19492
		Итого материалов:				**212,91**	**93039**
		НР первого уровня	%	56,4		31,26	13661
		НР второго уровня	%	4,24		12,97	5667
		Накладные расходы	%	--		44,23	19328
		Сметная прибыль	%	8		25,51	11146
		Сметная стоимость:				**344,33**	**150474**
15	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**437,0000**		**580,27**	**253580**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,243	106,191	687,27	72982
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	8,478	848,17	7191
		Итого оплата труда:				**183,46**	**80173**
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	5,506	3393,60	18686
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0126	5,506	848,17	4671
15. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	10,313	153,76	1586
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч		--	--	
15. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	2,972	3625,86	10775
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0068	2,972	848,17	2521
		Итого эксплуатация машин:				**71,04**	**31046**
15. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	13,372	3376,97	45158
15. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	6,686	15103,14	100981
15. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	19,228	153,00	2942
15. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	16,825	28,00	471
		Итого материалов:				**342,22**	**149552**
		НР первого уровня	%	56,4		103,47	45217
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	12669
		Накладные расходы	%	--		132,46	57886
		Сметная прибыль	%	8		57,02	24917
		Сметная стоимость:				**769,76**	**336383**
16	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (с 15мм до 25мм)**	**м2 стяжки**	**437,0000**		**170,65**	**74574**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,009	3,933	687,27	2703
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,1311	8481,70	1112
		Итого оплата труда:				**8,73**	**3815**
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	0,874	3393,60	2966
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,002	0,874	848,17	741
16. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,437	3625,86	1585
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,001	0,437	848,17	371
		Итого эксплуатация машин:				**10,41**	**4551**
16. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	4,457	15103,14	67321
		Итого материалов:				**154,05**	**67321**
		НР первого уровня	%	56,4		4,92	2152
		НР второго уровня	%	4,24		7,44	3253
		Накладные расходы	%	--		12,37	5405
		Сметная прибыль	%	8		14,64	6398
		Сметная стоимость:				**197,66**	**86377**
		Рулонная кровля на отметке +27,000					

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом /по уклону 50-230мм/**	**м3 утеплителя**	**68,0680**		**8875,31**	**604124**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	2,71	184,464	687,27	126777
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	23,143	848,17	19629
		Итого оплата труда:				**2150,88**	**146406**
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	14,975	3393,60	50819
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,22	14,975	848,17	12704
17. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	8,168	3625,86	29617
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,12	8,168	848,17	6928
		Итого эксплуатация машин:				**1181,70**	**80436**
17. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	70,11	5661,27	396912
		Итого материалов:				**5831,11**	**396912**
		НР первого уровня	%	56,4		1213,10	82573
		НР второго уровня	%	4,24		427,75	29116
		Накладные расходы	%	--		1640,84	111689
		Сметная прибыль	%	8		841,29	57265
		Сметная стоимость:				**11357,44**	**773078**
18	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,1134**		**9979,26**	**11111**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	11,6	12,915	780,39	10079
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,423091	970,05	410
		Итого оплата труда:				**9421,14**	**10489**
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,178144	3144,86	560
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,16	0,178144	1137,69	202
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,244948	1788,94	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,22	0,244948	848,17	208
		Итого эксплуатация машин:				**896,74**	**998**
18. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,311751	107,10	33
		Итого материалов:				**29,99**	**33**
		НР первого уровня	%	48,5		4569,25	5087
		НР второго уровня	%	4,24		616,86	687
		Накладные расходы	%	--		5186,11	5774
		Сметная прибыль	%	8		1213,23	1351
		Сметная стоимость:				**16378,60**	**18236**
19	**21-050307-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**1113,3980**		**304,61**	**339152**
		НР второго уровня	%	4,24		12,92	14380
		Накладные расходы	%	--		12,92	14380
		Сметная прибыль	%	8		25,40	28283
		Сметная стоимость:				**342,93**	**381815**
20	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(30) мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**486,2000**		**580,27**	**282129**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,243	118,147	687,27	81199
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	9,432	848,17	8000
		Итого оплата труда:				**183,46**	**89199**
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	6,126	3393,60	20790
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0126	6,126	848,17	5196
20. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	11,474	153,76	1764
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	3,306	3625,86	11988
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0068	3,306	848,17	2804
		Итого эксплуатация машин:				**71,04**	**34542**
20. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	14,878	3376,97	50242
20. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	7,439	15103,14	112350
20. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	21,393	153,00	3273
20. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	18,719	28,00	524
		Итого материалов:				**342,22**	**166389**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	56,4		103,47	50308
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	14095
		Накладные расходы	%	--		132,46	64403
		Сметная прибыль	%	8		57,02	27723
		Сметная стоимость:				**769,76**	**374255**
21	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (с 15мм до 25мм)**	**м2 стяжки**	**486,2000**		**255,98**	**124455**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0135	6,564	687,27	4511
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,14586	12722,55	1856
		Итого оплата труда:				**13,09**	**6367**
21.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,459	3393,60	4950
		6,78 затраты труда машинистов, экспл.маш.чел	чел-ч	0,003	1,459	848,17	1237
21.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,7293	3625,86	2644
		6,78 затраты труда машинистов, экспл.маш.чел	чел-ч	0,0015	0,7293	848,17	619
		Итого эксплуатация машин:				**15,62**	**7594**
21.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	7,439	15103,14	112350
		Итого материалов:				**231,08**	**112350**
		НР первого уровня	%	56,4		7,39	3591
		НР второго уровня	%	4,24		11,17	5429
		Накладные расходы	%	--		18,55	9020
		Сметная прибыль	%	8		21,96	10678
		Сметная стоимость:				**296,49**	**144153**
22	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**486,2000**		**120,94**	**58802**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,127	61,747	828,53	51160
22.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	1,41	898,08	1266
		Итого оплата труда:				**107,83**	**52426**
22.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,7293	3625,86	2644
		6,78 затраты труда машинистов, экспл.маш.чел	чел-ч	0,0015	0,7293	848,17	619
22.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,2431	3144,86	765
		6,78 затраты труда машинистов, экспл.маш.чел	чел-ч	0,0005	0,2431	848,17	207
22.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,43758	1788,94	783
		6,78 затраты труда машинистов, экспл.маш.чел	чел-ч	0,0009	0,43758	848,17	371
22.6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,046	22,365	17,72	396
		6,78 затраты труда машинистов, экспл.маш.чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**4588**
22.7	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,069	33,548	91,05	3055
		Итого материалов:				**6,28**	**3055**
		НР первого уровня	%	56,4		60,81	29568
		НР второго уровня	%	4,24		7,71	3747
		Накладные расходы	%	--		68,52	33315
		Сметная прибыль	%	8		15,16	7369
		Сметная стоимость:				**204,62**	**99487**
23	**21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**563,9920**		**667,10**	**376239**
		НР второго уровня	%	4,24		28,29	15953
		Накладные расходы	%	--		28,29	15953
		Сметная прибыль	%	8		55,63	31375
		Сметная стоимость:				**751,02**	**423567**
24	**21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**559,1300**		**574,28**	**321097**
		НР второго уровня	%	4,24		24,35	13615
		Накладные расходы	%	--		24,35	13615
		Сметная прибыль	%	8		47,89	26777
		Сметная стоимость:				**646,52**	**361489**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,5000**		**2513,78**	**134487**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,972	52,002	751,25	39067
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,14445	848,17	123
		Итого оплата труда:				**732,51**	**39189**
25. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,107	3625,86	388
		в т.ч. доплата за машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,002	0,107	448,17	48
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,03745	1788,94	67
		в т.ч. доплата за машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,03745	448,17	17
		Итого эксплуатация машин:				**8,50**	**455**
25. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	6,42	99,96	642
25. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,14	346,49	741
25. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,30495	306879,07	93583
		Итого материалов:				**1775,07**	**94966**
		НР первого уровня	%	56,4		413,13	22103
		НР второго уровня	%	4,24		124,10	6639
		Накладные расходы	%	--		537,23	28742
		Сметная прибыль	%	8		244,08	13058
		Сметная стоимость:				**3295,10**	**176288**
26	**21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,4200**		**260769,75**	**109517**
		НР второго уровня	%	4,24		11056,64	4644
		Накладные расходы	%	--		11056,64	4644
		Сметная прибыль	%	8		21746,11	9133
		Сметная стоимость:				**293572,50**	**123293**
		Лоток					
27	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,5000**		**2513,78**	**79184**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,972	30,618	751,25	23002
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,08505	848,17	72
		Итого оплата труда:				**732,51**	**23074**
27. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,063	3625,86	228
		в т.ч. доплата за машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,002	0,063	448,17	28
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,02205	1788,94	39
		в т.ч. доплата за машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,02205	448,17	10
		Итого эксплуатация машин:				**8,50**	**268**
27. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,78	99,96	378
27. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,26	346,49	437
27. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,17955	306879,07	55100
		Итого материалов:				**1775,07**	**55915**
		НР первого уровня	%	56,4		413,13	13014
		НР второго уровня	%	4,24		124,10	3909
		Накладные расходы	%	--		537,23	16923
		Сметная прибыль	%	8		244,08	7689
		Сметная стоимость:				**3295,10**	**103796**
28	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0470**		**162657,34**	**7645**
		НР второго уровня	%	4,24		6896,67	324
		Накладные расходы	%	--		6896,67	324
		Сметная прибыль	%	8		13564,32	638
		Сметная стоимость:				**183118,33**	**8607**
29	**21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,2475**		**260769,75**	**64541**
		НР второго уровня	%	4,24		11056,64	2737
		Накладные расходы	%	--		11056,64	2737
		Сметная прибыль	%	8		21746,11	5382

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**293572,50**	**72659**
30	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1556**		**150577,73**	**23430**
		НР второго уровня	%	4,24		6384,50	993
		Накладные расходы	%	--		6384,50	993
		Сметная прибыль	%	8		12556,98	1954
		Сметная стоимость:				**169519,20**	**26377**
		Решетки металлические					
31	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5007**		**40321,22**	**20189**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	46,6	23,333	751,25	17529
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,155217	960,22	149
		Итого оплата труда:				**35305,92**	**17678**
31.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,876225	362,39	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в пред	чел-ч	--	--	--	-
31.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,060084	3144,86	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в пред	чел-ч	0,12	0,060084	1155,64	69
31.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,205287	25,68	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в пред	чел-ч	--	--	--	-
31.6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	4,546	102,72	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в пред	чел-ч	--	--	--	-
31.7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,070098	204,25	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в пред	чел-ч	--	--	--	-
31.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,095133	1788,94	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в пред	чел-ч	0,19	0,095133	888,17	85
31.9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,931302	17,05	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в пред	чел-ч	--	--	--	-
		Итого эксплуатация машин:				**2355,00**	**1179**
31.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,015021	66,30	1
31.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009363	2741,77	26
31.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,001652	381819,66	631
31.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005007	196,55	1
31.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,75105	177,53	133
31.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,225315	91,05	21
31.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00005	1774323,66	89
31.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000701	208172,82	146
31.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000155	365404,08	57
31.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0003	413025,17	124
31.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000971	260569,25	253
		Итого материалов:				**2957,97**	**1481**
		НР первого уровня	%	60,9		21501,30	10766
		НР второго уровня	%	4,24		2621,27	1312
		Накладные расходы	%	--		24122,58	12078
		Сметная прибыль	%	8		5155,50	2581
		Сметная стоимость:				**69599,30**	**34848**
32	**21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,4458**		**403945,86**	**180093**
		НР второго уровня	%	4,24		17127,30	7636
		Накладные расходы	%	--		17127,30	7636
		Сметная прибыль	%	8		33685,85	15018
		Сметная стоимость:				**454759,02**	**202747**
33	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**22,2400**		**1144,12**	**25445**
		НР второго уровня	%	4,24		48,51	1079

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		48,51	1079
		Сметная прибыль	%	8		95,41	2122
		Сметная стоимость:				**1288,04**	**28646**
34	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**14,5203**		**132,37**	**1922**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	0,618565	800,02	495
34.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002904	1696,35	5
		Итого оплата труда:				**34,42**	**500**
34.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002904	3393,60	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,002904	848,17	
34.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002904	36,87	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
34.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002904	1788,94	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,002904	848,17	
34.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,188764	47,86	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел	чел-ч	--	--		
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**24**
34.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000407	288094,55	117
34.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002614	491974,92	1286
		Итого материалов:				**96,62**	**1403**
		НР первого уровня	%	54,2		18,66	271
		НР второго уровня	%	4,24		6,40	93
		Накладные расходы	%	--		25,06	364
		Сметная прибыль	%	8		12,59	183
		Сметная стоимость:				**170,02**	**2469**
		Арматура над отверстиями-6шт					
35	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Заделка бетоном В12,5. Устройство**	**м3**	**0,0600**		**32482,76**	**1949**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	13,1	0,786	760,75	598
35.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,040194	853,36	34
		Итого оплата труда:				**10537,49**	**632**
35.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000162	3393,60	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,000162	848,17	
35.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,04677	43,91	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
35.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,038268	3625,86	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,6378	0,038268	848,17	
35.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,00072	3144,86	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,012	0,00072	848,17	
35.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,003792	67,34	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
35.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,114954	190,68	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
35.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,001044	1788,94	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,0174	0,001044	848,17	1
		Итого эксплуатация машин:				**2794,41**	**168**
35.10	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0609	14199,36	865
35.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,15	66,30	10
35.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,00084	39467,28	33
35.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,00516	24438,60	126
35.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,001506	26033,88	39
35.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000046	21885,39	1
35.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,0381	196,55	7
35.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000138	200244,36	28
35.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00231	0,000139	28,00	0
35.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,1098	674,55	74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**19722,53**	**1183**
		НР первого уровня	%	48,5		5110,68	307
		НР второго уровня	%	4,24		1593,96	96
		Накладные расходы	%	--		6704,64	402
		Сметная прибыль	%	8		3134,99	188
		Сметная стоимость:				**42322,40**	**2539**
36	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0214**		**144002,16**	**3085**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	131
		Накладные расходы	%	--		6105,69	131
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	257
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**3473**
37	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0017**		**151678,18**	**255**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	11
		Накладные расходы	%	--		6431,15	11
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	21
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**287**
		Кровля козырька сечение 1-1					
38	**11-120101-0712 РСНБ РК 2015**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами**	**м2 кровли**	**8,5000**		**3948,96**	**33566**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,8726	7,417	800,02	5934
38.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,05695	887,05	51
		Итого оплата труда:				**704,04**	**5984**
38.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0045	0,03825	3625,86	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,03825	848,17	32
38.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,00765	3144,86	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00765	848,17	6
38.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01105	1788,94	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01105	848,17	9
		Итого эксплуатация машин:				**21,47**	**183**
38.6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00073	0,006205	295123,74	1831
38.7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,072	0,612	346,49	212
38.8	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00974	0,08279	306879,07	25407
		Итого материалов:				**3229,39**	**27450**
		НР первого уровня	%	56,4		397,08	3375
		НР второго уровня	%	4,24		184,27	1566
		Накладные расходы	%	--		581,35	4941
		Сметная прибыль	%	8		362,42	3081
		Сметная стоимость:				**4892,74**	**41588**
39	**21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0750**		**38712,48**	**2903**
		НР второго уровня	%	4,24		1641,41	123
		Накладные расходы	%	--		1641,41	123
		Сметная прибыль	%	8		3228,31	242
		Сметная стоимость:				**43582,20**	**3269**
40	**21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лист металлический волнистый с окрашенной поверхностью**	**м2**	**8,5000**		**2112,38**	**17955**
		НР второго уровня	%	4,24		89,56	761
		Накладные расходы	%	--		89,56	761
		Сметная прибыль	%	8		176,16	1497
		Сметная стоимость:				**2378,10**	**20214**
41	**11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Водосточная труба. Устройство**	**м желобов**	**7,0000**		**4750,23**	**33252**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,75	5,25	751,25	3944
41.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	0,2233	918,04	205
		Итого оплата труда:				**592,72**	**4149**
41.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	0,0938	3625,86	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,0134	0,0938	848,17	80

1	2	3	4	5	6	7	8
41.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,0539	3144,86	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0077	0,0539	1137,64	61
41.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,0756	1788,94	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0108	0,0756	848,17	64
		Итого эксплуатация машин:				**92,12**	**645**
41.6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,007	295123,74	2066
41.7	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	0,3115	26033,88	8110
41.8	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	1,407	276,42	389
41.9	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	0,798	355,67	284
41.10	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	0,175	346,49	61
41.11	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,00469	75443,28	354
41.12	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	0,0567	306879,07	17400
		Итого материалов:				**4094,67**	**28663**
		НР первого уровня	%	56,4		334,30	2340
		НР второго уровня	%	4,24		215,58	1509
		Накладные расходы	%	--		549,88	3849
		Сметная прибыль	%	8		424,01	2968
		Сметная стоимость:				**5724,12**	**40069**
42	**11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Водосборный лоток. Устройство**	**м желобов**	**6,0000**		**1740,99**	**10446**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,278	1,668	751,25	1253
42.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,015	906,07	14
		Итого оплата труда:				**211,11**	**1267**
42.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0066	3625,86	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0011	0,0066	848,17	6
42.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,003	3144,86	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0005	0,003	1137,64	3
42.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0054	1788,94	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0009	0,0054	848,17	5
		Итого эксплуатация машин:				**7,17**	**43**
42.6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,01014	295123,74	2993
42.7	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	0,228	355,67	81
42.8	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,0198	306879,07	6076
		Итого материалов:				**1524,98**	**9150**
		НР первого уровня	%	56,4		119,07	714
		НР второго уровня	%	4,24		78,87	473
		Накладные расходы	%	--		197,93	1188
		Сметная прибыль	%	8		155,11	931
		Сметная стоимость:				**2094,04**	**12564**
43	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,5000**		**2513,78**	**11312**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,972	4,374	751,25	3286
43.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,01215	848,17	10
		Итого оплата труда:				**732,51**	**3296**
43.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,009	3625,86	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,002	0,009	848,17	8
43.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00315	1788,94	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0007	0,00315	848,17	3
		Итого эксплуатация машин:				**8,50**	**38**
43.5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,54	99,96	54
43.6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,18	346,49	62
43.7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,02565	306879,07	7871
		Итого материалов:				**1775,07**	**7988**
		НР первого уровня	%	56,4		413,13	1859
		НР второго уровня	%	4,24		124,10	558
		Накладные расходы	%	--		537,23	2418
		Сметная прибыль	%	8		244,08	1098

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3295,10**	**14828**
		Кровля козырька над балконами сечение 2-2 (2шт)					
44	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(по уклону 20-70) мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,0000**		**580,27**	**4642**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,243	1,944	687,27	1336
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,1552	848,17	132
		Итого оплата труда:				**183,46**	**1468**
44. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,1008	3393,60	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,1008	848,17	86
44. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,1888	153,76	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--		--	--
44. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0544	3625,86	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0544	848,17	46
		Итого эксплуатация машин:				**71,04**	**568**
44. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,2448	3376,97	827
44. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,1224	15103,14	1849
44. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,352	153,00	54
44. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,308	28,00	9
		Итого материалов:				**342,22**	**2738**
		НР первого уровня	%	56,4		103,47	828
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	232
		Накладные расходы	%	--		132,46	1060
		Сметная прибыль	%	8		57,02	456
		Сметная стоимость:				**769,76**	**6158**
45	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=30**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (с 15мм до 45мм)**	**м2 стяжки**	**8,0000**		**511,95**	**4096**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,027	0,216	687,27	148
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0024	25445,08	61
		Итого оплата труда:				**26,19**	**210**
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006	0,048	3393,60	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,006	0,048	848,17	41
45. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,003	0,024	3625,86	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,003	0,024	848,17	20
		Итого эксплуатация машин:				**31,24**	**250**
45. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,2448	15103,14	3697
		Итого материалов:				**462,16**	**3697**
		НР первого уровня	%	56,4		14,77	118
		НР второго уровня	%	4,24		22,33	179
		Накладные расходы	%	--		37,10	297
		Сметная прибыль	%	8		43,92	351
		Сметная стоимость:				**592,98**	**4744**
46	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**8,0000**		**120,94**	**968**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,127	1,016	828,53	842
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0232	898,08	21
		Итого оплата труда:				**107,83**	**863**
46. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,012	3625,86	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,012	848,17	10
46. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,004	3144,86	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,004	1137,64	5
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0072	1788,94	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0072	848,17	6
46. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,046	0,368	17,72	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**75**
46. 7	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,069	0,552	91,05	50
		Итого материалов:				**6,28**	**50**
		НР первого уровня	%	56,4		60,81	487
		НР второго уровня	%	4,24		7,71	62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		68,52	548
		Сметная прибыль	%	8		15,16	121
		Сметная стоимость:				**204,62**	**1637**
47	**21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**9,2800**		**667,10**	**6191**
		НР второго уровня	%	4,24		28,29	262
		Накладные расходы	%	--		28,29	262
		Сметная прибыль	%	8		55,63	516
		Сметная стоимость:				**751,02**	**6969**
48	**21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**9,2000**		**574,28**	**5283**
		НР второго уровня	%	4,24		24,35	224
		Накладные расходы	%	--		24,35	224
		Сметная прибыль	%	8		47,89	441
		Сметная стоимость:				**646,52**	**5948**
49	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг (Костыль из полосы). Установка**	**т стальных элементов**	**0,0054**		**399159,00**	**2155**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=899,47)	чел-ч	42,7	0,23058	899,47	207
49.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,005562	848,17	5
		Итого оплата труда:				**39280,98**	**212**
49.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,11475	190,68	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,005562	1788,94	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,005562	848,17	5
		Итого эксплуатация машин:				**5894,56**	**32**
49.5	21-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0054	346970,07	1874
49.6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000216	197175,18	43
		Итого материалов:				**354857,08**	**1916**
		НР первого уровня	%	62,1		24393,49	132
		НР второго уровня	%	4,24		17958,63	97
		Накладные расходы	%	--		42352,12	229
		Сметная прибыль	%	8		35320,89	191
		Сметная стоимость:				**476832,01**	**2575**
		Стремянка (АС-76)					
50	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0435**		**49997,42**	**2175**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	28,9	1,257	828,53	1042
50.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,228201	980,02	224
		Итого оплата труда:				**29085,71**	**1265**
50.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,373665	362,39	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,03741	20,01	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00522	3144,86	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00522	1139,64	6
50.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,211845	2881,25	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,211845	926,75	207
50.7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,002871	5466,67	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,002871	1314,57	4
50.8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,012615	25,68	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,016965	204,25	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
50.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,008265	1788,94	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,19	0,008265	848,17	7
50.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,07308	17,05	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18355,66**	**798**
50.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001305	66,30	0
50.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000813	2741,77	2
50.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000044	327490,21	14
50.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000045	39688,62	2
50.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000583	381819,66	223
50.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000435	196,55	0
50.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,059595	177,53	11
50.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,017835	91,05	2
50.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
50.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000174	208172,82	36
50.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	365404,08	5
50.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000026	413025,17	11
50.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000084	260569,25	22
		Итого материалов:				**7697,24**	**335**
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	771
		НР второго уровня	%	4,24		2870,93	125
		Накладные расходы	%	--		20584,13	895
		Сметная прибыль	%	8		5646,52	246
		Сметная стоимость:				**76228,07**	**3316**
51	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0439**		**299949,74**	**13178**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,87	559
		Накладные расходы	%	--		12717,87	559
		Сметная прибыль	%	8		25013,41	1099
		Сметная стоимость:				**337681,02**	**14836**
52	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,2615**		**132,37**	**167**
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	0,05374	800,02	43
52.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000252	1696,39	0
		Итого оплата труда:				**34,42**	**43**
52.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000252	3393,60	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0002	0,000252	848,17	0
52.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000252	36,87	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
52.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000252	1788,94	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0002	0,000252	848,17	0
52.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0164	47,86	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**2**
52.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000035	288094,55	10
52.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000227	491974,92	112
		Итого материалов:				**96,62**	**122**
		НР первого уровня	%	54,2		18,66	24
		НР второго уровня	%	4,24		6,40	8
		Накладные расходы	%	--		25,06	32
		Сметная прибыль	%	8		12,59	16
		Сметная стоимость:				**170,02**	**214**
		Люк Л-1-30шт и стремянка СМ-1-30шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Крышка люка Л-1. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5067**		**66176,67**	**33532**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	82,1	41,6	751,25	31252
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,618174	964,43	596
		Итого оплата труда:				**62854,23**	**31848**
53. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,385092	362,39	140
		6.1.4. Затраты труда машинистов, экипаж 3 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,248283	3144,86	781
		6.1.5. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,248283	1137,64	283
53. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,10134	25,68	3
		6.1.6. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,030402	204,25	6
		6.1.7. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,369891	1788,94	662
		6.1.8. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,369891	848,17	314
53. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,35469	17,05	6
		6.1.9. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3151,65**	**1597**
53. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,015201	66,30	1
53.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009475	2741,77	26
53.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005067	196,55	1
53.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,25335	177,53	45
53.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,076005	91,05	7
53.14	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000051	1774323,66	90
53.15	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000355	208172,82	74
53.16	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000157	365404,08	57
53.17	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000304	413025,17	126
53.18	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000983	260569,25	256
		Итого материалов:				**1347,40**	**683**
		НР первого уровня	%	60,9		38278,23	19396
		НР второго уровня	%	4,24		4428,89	2244
		Накладные расходы	%	--		42707,12	21640
		Сметная прибыль	%	8		8710,70	4414
		Сметная стоимость:				**117594,49**	**59585**
54	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,5019**		**345850,53**	**173582**
		НР второго уровня	%	4,24		14664,06	7360
		Накладные расходы	%	--		14664,06	7360
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	14475
		Сметная стоимость:				**389355,76**	**195418**
55	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0006**		**387497,12**	**232**
		НР второго уровня	%	4,24		16429,88	10
		Накладные расходы	%	--		16429,88	10
		Сметная прибыль	%	8		32314,16	19
		Сметная стоимость:				**436241,16**	**262**
56	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0042**		**151678,18**	**637**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	27
		Накладные расходы	%	--		6431,15	27
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	53
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**717**
57	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**60,0000**		**428,37**	**25702**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	1090
		Накладные расходы	%	--		18,16	1090
		Сметная прибыль	%	8		35,72	2143
		Сметная стоимость:				**482,26**	**28935**
58	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Стремянка СМ-1. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7836**		**49997,42**	**39178**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	28,9	22,646	828,53	18763
58.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	4,111	980,02	4029
		Итого оплата труда:				**29085,71**	**22792**
58.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные одвопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	6,731	362,39	2439
		6.1.9. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	--	--	-	--
58.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,673896	20,01	13
		6.1.9. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	--	--	-	--
58.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,094032	3144,86	296
		6.1.9. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	0,12	0,094032	1153,61	107
58.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	3,816	2881,25	10995
		6.1.9. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	4,87	3,816	976,25	3727
58.7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,051718	5466,67	283
		6.1.9. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	0,066	0,051718	1114	58
58.8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,227244	25,68	6
		6.1.9. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	--	--	-	--
58.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,305604	204,25	62
		6.1.9. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	--	--	-	--
58.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,148884	1788,94	266
		6.1.9. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	0,19	0,148884	446,17	66
58.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,316	17,05	22
		6.1.9. затраты труда машинистов, занятых в маш.	чел-ч	--	--	-	--
		Итого эксплуатация машин:				**18355,66**	**14383**
58.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,023508	66,30	2
58.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,014653	2741,77	40
58.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000784	327490,21	257
58.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000807	39688,62	32
58.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,0105	381819,66	4009
58.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007836	196,55	2
58.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,074	177,53	191
58.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,321276	91,05	29
58.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000078	1774323,66	139
58.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,003134	208172,82	652
58.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000243	365404,08	89
58.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00047	413025,17	194
58.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00152	260569,25	396
		Итого материалов:				**7697,24**	**6032**
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	13880
		НР второго уровня	%	4,24		2870,93	2250
		Накладные расходы	%	--		20584,13	16130
		Сметная прибыль	%	8		5646,52	4425
		Сметная стоимость:				**76228,07**	**59732**
59	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,7836**		**299949,74**	**235041**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,87	9966
		Накладные расходы	%	--		12717,87	9966
		Сметная прибыль	%	8		25013,41	19601

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**337681,02**	**264607**
60	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**37,4187**		**132,37**	**4953**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	1,594	800,02	1275
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,007484	1696,34	13
		Итого оплата труда:				**34,42**	**1288**
60. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,007484	3393,60	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,007484	848,17	6
60. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,007484	36,87	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,007484	1788,94	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,007484	848,17	6
60. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,486443	47,86	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**62**
60. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001048	288094,55	302
60. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,006735	491974,92	3314
		Итого материалов:				**96,62**	**3615**
		НР первого уровня	%	54,2		18,66	698
		НР второго уровня	%	4,24		6,40	240
		Накладные расходы	%	--		25,06	938
		Сметная прибыль	%	8		12,59	471
		Сметная стоимость:				**170,02**	**6362**
		Выход на кровлю-1шт					
61	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Стремянка СМ-2. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0352**		**49997,42**	**1761**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	28,9	1,018	828,53	843
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,184764	980,02	181
		Итого оплата труда:				**29085,71**	**1024**
61. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,30254	362,39	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,030289	20,01	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,004226	3144,86	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,12	0,004226	1157,30	4
61. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,171521	2881,25	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	4,87	0,171521	976,74	168
61. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,002325	5466,67	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,066	0,002325	1314,37	3
61. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,010214	25,68	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,013736	204,25	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,006692	1788,94	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,19	0,006692	848,17	6
61.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,05917	17,05	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18355,66**	**646**
61.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001057	66,30	0
61.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000659	2741,77	2
61.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000035	327490,21	12
61.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000036	39688,62	1
61.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000472	381819,66	180
61.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000352	196,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8
61.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,048251	177,53	9
61.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,01444	91,05	1
61.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	6
61.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000141	208172,82	29
61.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000011	365404,08	4
61.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000021	413025,17	9
61.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000068	260569,25	18
		Итого материалов:				**7697,24**	**271**
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	624
		НР второго уровня	%	4,24		2870,93	101
		Накладные расходы	%	--		20584,13	725
		Сметная прибыль	%	8		5646,52	199
		Сметная стоимость:				**76228,07**	**2685**
62	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0352**		**299949,74**	**10564**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,87	448
		Накладные расходы	%	--		12717,87	448
		Сметная прибыль	%	8		25013,41	881
		Сметная стоимость:				**337681,02**	**11893**
63	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2 проемов**	**0,9700**		**2576,05**	**2499**
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	1,23	1,193	744,92	889
63.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,093508	874,59	82
		Итого оплата труда:				**1000,56**	**971**
63.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,067124	3625,86	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0692	0,067124	348,17	24
63.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,008536	3144,86	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0088	0,008536	1437,64	12
63.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,027742	558,38	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	-	--	-
63.6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,024541	18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	-	--	-
63.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,017848	1788,94	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0184	0,017848	348,17	13
		Итого эксплуатация машин:				**327,94**	**318**
63.8	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00162	18753,39	30
63.9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	1,377	215,22	296
63.10	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,00025	19878,83	5
63.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,032301	346,49	11
63.12	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000016	180808,26	3
63.13	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,678	547,44	919
63.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000364	75443,28	27
		Итого материалов:				**1331,85**	**1292**
		НР первого уровня	%	59,8		598,34	580
		НР второго уровня	%	4,24		134,59	131
		Накладные расходы	%	--		732,93	711
		Сметная прибыль	%	8		264,72	257
		Сметная стоимость:				**3573,69**	**3466**
64	**21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**0,9700**		**31529,13**	**30583**
		НР второго уровня	%	4,24		1336,84	1297
		Накладные расходы	%	--		1336,84	1297
		Сметная прибыль	%	8		2629,28	2550
		Сметная стоимость:				**35495,24**	**34430**
65	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**1,0000**		**3420,65**	**3421**
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		145,04	145
		Сметная прибыль	%	8		285,25	285
		Сметная стоимость:				**3850,94**	**3851**
66	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка скобы Ск-1**	**т стальных элементов**	**0,0017**		**399159,00**	**679**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=899,47)	чел-ч	42,7	0,07259	899,47	65
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,001751	848,14	1
		Итого оплата труда:				**39280,98**	**67**
66. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,036125	190,68	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,001751	1788,94	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,001751	848,17	1
		Итого эксплуатация машин:				**5894,56**	**10**
66. 5	21-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0017	346970,07	590
66. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000068	197175,18	13
		Итого материалов:				**354857,08**	**603**
		НР первого уровня	%	62,1		24393,49	41
		НР второго уровня	%	4,24		17958,63	31
		Накладные расходы	%	--		42352,12	72
		Сметная прибыль	%	8		35320,89	60
		Сметная стоимость:				**476832,01**	**811**
67	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,0707**		**132,37**	**142**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	0,045611	800,02	36
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000214	1696,12	0
		Итого оплата труда:				**34,42**	**37**
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000214	3393,60	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000214	848,17	0
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000214	36,87	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000214	1788,94	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000214	848,17	0
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,013919	47,86	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**2**
67. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00003	288094,55	9
67. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000193	491974,92	95
		Итого материалов:				**96,62**	**103**
		НР первого уровня	%	54,2		18,66	20
		НР второго уровня	%	4,24		6,40	7
		Накладные расходы	%	--		25,06	27
		Сметная прибыль	%	8		12,59	13
		Сметная стоимость:				**170,02**	**182**
		Кровля на отм.+28,800 /разрез 1-1/					
68	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**46,1000**		**274,60**	**12659**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,0694	3,199	770,89	2466
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,09681	917,09	89
		Итого оплата труда:				**55,43**	**2555**
68. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,03688	3625,86	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,03688	848,17	31
68. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,02305	3144,86	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02305	1137,64	26
68. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,18901	558,38	106

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
68. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,03688	1788,94	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0008	0,03688	848,17	31
		Итого эксплуатация машин:				**8,19**	**378**
68. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	50,71	153,00	7759
68. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	23,05	89,21	2056
		Итого материалов:				**212,91**	**9815**
		НР первого уровня	%	56,4		31,26	1441
		НР второго уровня	%	4,24		12,97	598
		Накладные расходы	%	--		44,23	2039
		Сметная прибыль	%	8		25,51	1176
		Сметная стоимость:				**344,33**	**15874**
69	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1056**		**9979,26**	**1054**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	11,6	1,225	780,39	956
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,040116	970,05	39
		Итого оплата труда:				**9421,14**	**995**
69. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,016891	3144,86	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,16	0,016891	1137,64	19
69. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,023225	1788,94	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,22	0,023225	848,17	20
		Итого эксплуатация машин:				**896,74**	**95**
69. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,029559	107,10	3
		Итого материалов:				**29,99**	**3**
		НР первого уровня	%	48,5		4569,25	482
		НР второго уровня	%	4,24		616,86	65
		Накладные расходы	%	--		5186,11	547
		Сметная прибыль	%	8		1213,23	128
		Сметная стоимость:				**16378,60**	**1729**
70	**21-050307-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**105,5690**		**304,61**	**32157**
		НР второго уровня	%	4,24		12,92	1363
		Накладные расходы	%	--		12,92	1363
		Сметная прибыль	%	8		25,40	2682
		Сметная стоимость:				**342,93**	**36203**
71	**11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**46,1000**		**411,11**	**18952**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,186	8,575	751,25	6442
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,40107	918,04	368
		Итого оплата труда:				**147,72**	**6810**
71. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0037	0,17057	3625,86	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0037	0,17057	848,17	145
71. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,09681	3144,86	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0021	0,09681	1137,64	110
71. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,84824	558,38	474
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
71. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,13369	1788,94	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0029	0,13369	848,17	113
		Итого эксплуатация машин:				**35,48**	**1636**
71. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	92,661	89,21	8266
71. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,011525	107687,42	1241
71. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,026738	51147,90	1368
		Итого материалов:				**235,90**	**10875**
		НР первого уровня	%	56,4		83,31	3841
		НР второго уровня	%	4,24		20,96	966
		Накладные расходы	%	--		104,28	4807

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		41,23	1901
		Сметная стоимость:				**556,62**	**25660**
72	**21-110102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем марки П 225**	**м3**	**7,1225**		**30327,28**	**216005**
		НР второго уровня	%	4,24		1285,88	9159
		Накладные расходы	%	--		1285,88	9159
		Сметная прибыль	%	8		2529,05	18013
		Сметная стоимость:				**34142,21**	**243176**
73	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**46,1000**		**274,60**	**12659**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,0694	3,199	770,89	2466
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,09681	917,09	89
		Итого оплата труда:				**55,43**	**2555**
73. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,03688	3625,86	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,03688	848,17	31
73. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,02305	3144,86	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02305	848,17	20
73. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,18901	558,38	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,03688	1788,94	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,03688	848,17	31
		Итого эксплуатация машин:				**8,19**	**378**
73. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	50,71	153,00	7759
73. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	23,05	89,21	2056
		Итого материалов:				**212,91**	**9815**
		НР первого уровня	%	56,4		31,26	1441
		НР второго уровня	%	4,24		12,97	598
		Накладные расходы	%	--		44,23	2039
		Сметная прибыль	%	8		25,51	1176
		Сметная стоимость:				**344,33**	**15874**
74	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25-130) мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**46,1000**		**580,27**	**26751**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,243	11,202	687,27	7699
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,89434	848,17	759
		Итого оплата труда:				**183,46**	**8458**
74. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,58086	3393,60	1971
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,58086	848,17	493
74. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	1,088	153,76	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,31348	3625,86	1137
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,31348	848,17	266
		Итого эксплуатация машин:				**71,04**	**3275**
74. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,411	3376,97	4764
74. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,70533	15103,14	10653
74. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	2,028	153,00	310
74. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,775	28,00	50
		Итого материалов:				**342,22**	**15776**
		НР первого уровня	%	56,4		103,47	4770
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	1336
		Накладные расходы	%	--		132,46	6107
		Сметная прибыль	%	8		57,02	2629
		Сметная стоимость:				**769,76**	**35486**
75	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=63**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (с 15мм до 25мм)**	**м2 стяжки**	**46,1000**		**1075,10**	**49562**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0567	2,614	687,27	1796

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01383	53434,71	739
		Итого оплата труда:				**55,00**	**2535**
75. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,58086	3393,60	1971
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наст.	чел-ч	0,0126	0,58086	848,17	493
75. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0063	0,29043	3625,86	1053
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наст.	чел-ч	0,0063	0,29043	848,17	246
		Итого эксплуатация машин:				**65,60**	**3024**
75. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,06426	2,962	15103,14	44741
		Итого материалов:				**970,53**	**44741**
		НР первого уровня	%	56,4		31,02	1430
		НР второго уровня	%	4,24		46,90	2162
		Накладные расходы	%	--		77,92	3592
		Сметная прибыль	%	8		92,24	4252
		Сметная стоимость:				**1245,26**	**57406**
76	**11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**46,1000**		**174,10**	**8026**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,18	8,298	828,53	6875
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,19823	902,02	179
		Итого оплата труда:				**153,01**	**7054**
76. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,10603	3625,86	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наст.	чел-ч	0,0023	0,10603	848,17	90
76. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,03688	3144,86	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наст.	чел-ч	0,0008	0,03688	848,17	31
76. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,05532	1788,94	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наст.	чел-ч	0,0012	0,05532	848,17	47
76. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,069	3,181	17,72	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наст.	чел-ч	--	--		--
		Итого эксплуатация машин:				**14,22**	**656**
76. 7	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	5,44	91,05	495
		Итого материалов:				**10,74**	**495**
		НР первого уровня	%	56,4		86,30	3978
		НР второго уровня	%	4,24		11,04	509
		Накладные расходы	%	--		97,34	4487
		Сметная прибыль	%	8		21,72	1001
		Сметная стоимость:				**293,16**	**13515**
77	**21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**106,0300**		**667,10**	**70733**
		НР второго уровня	%	4,24		28,29	2999
		Накладные расходы	%	--		28,29	2999
		Сметная прибыль	%	8		55,63	5899
		Сметная стоимость:				**751,02**	**79630**
78	**21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**53,0150**		**574,28**	**30445**
		НР второго уровня	%	4,24		24,35	1291
		Накладные расходы	%	--		24,35	1291
		Сметная прибыль	%	8		47,89	2539
		Сметная стоимость:				**646,52**	**34275**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6754051**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6015403**
	Материалы -		Тенге				**1517154**
	Всего заработная плата -		Тенге				**616080**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3730890**
		Накладные расходы -	Тенге				**616265**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**346520**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				269745
		Сметная прибыль -	Тенге				530533
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7162201
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				835
		Сметная заработная плата -	Тенге				616080
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				738648
	Материалы -		Тенге				8801
	Всего заработная плата -		Тенге				74607
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				641814
		Накладные расходы -	Тенге				78681
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				45436
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				33245
		Сметная прибыль -	Тенге				65386
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				882715
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				95
		Сметная заработная плата -	Тенге				74607
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8044917
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				930
		Сметная заработная плата -	Тенге				690687
		РАЗДЕЛ 3.Полы					
		Покрытие ленолеум S=272,56м2 на 1 этаже					
79	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**272,5600**		**223,88**	**61020**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	0,258	70,32	789,89	55545
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	3,162	833,13	2634
		Итого оплата труда:				**213,46**	**58180**
79. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,490608	1418,26	696
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,0015	0,409008	833,13	340
79. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	2,671	1788,94	4778
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,0098	2,671	848,17	2265
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**5474**
		НР первого уровня	%	60,9		129,99	35431
		НР второго уровня	%	4,24		15,00	4090
		Накладные расходы	%	--		145,00	39521
		Сметная прибыль	%	8		29,51	8043
		Сметная стоимость:				**398,38**	**108584**
80	**21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью 40 кг/м3 URSA XPS N-V**	**м3**	**14,0368**		**26824,16**	**376526**
		НР второго уровня	%	4,24		1137,34	15965
		Накладные расходы	%	--		1137,34	15965
		Сметная прибыль	%	8		2236,92	31399
		Сметная стоимость:				**30198,42**	**423890**
81	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**272,5600**		**496,91**	**135439**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,1436	39,14	770,89	30172
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,6814	848,17	578
		Итого оплата труда:				**112,82**	**30750**
81. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,6814	1788,94	1219
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,0025	0,6814	848,17	578
		Итого эксплуатация машин:				**4,47**	**1219**

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 4	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	20,232	3938,22	79679
81. 5	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,313444	77745,42	24369
		Итого материалов:				**381,74**	**104047**
		НР первого уровня	%	55,3		62,39	17005
		НР второго уровня	%	4,24		23,71	6464
		Накладные расходы	%	--		86,10	23469
		Сметная прибыль	%	8		46,64	12713
		Сметная стоимость:				**629,66**	**171620**
		Покрытие керамическая плитка S=27,54м2 на 1 этаже					
82	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,5400**		**223,88**	**6166**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	0,258	7,105	789,89	5612
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,319464	833,13	266
		Итого оплата труда:				**213,46**	**5879**
82. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,049572	1418,26	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0018	0,049572	751,25	37
82. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,269892	1788,94	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0098	0,269892	848,17	229
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**553**
		НР первого уровня	%	60,9		129,99	3580
		НР второго уровня	%	4,24		15,00	413
		Накладные расходы	%	--		145,00	3993
		Сметная прибыль	%	8		29,51	813
		Сметная стоимость:				**398,38**	**10972**
83	**21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью 40 кг/м3 URSA XPS N-V**	**м3**	**1,4183**		**26824,16**	**38045**
		НР второго уровня	%	4,24		1137,34	1613
		Накладные расходы	%	--		1137,34	1613
		Сметная прибыль	%	8		2236,92	3173
		Сметная стоимость:				**30198,42**	**42831**
84	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**27,5400**		**496,91**	**13685**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,1436	3,955	770,89	3049
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,06885	848,17	58
		Итого оплата труда:				**112,82**	**3107**
84. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,06885	1788,94	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0025	0,06885	848,17	58
		Итого эксплуатация машин:				**4,47**	**123**
84. 4	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	2,044	3938,22	8051
84. 5	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,031671	77745,42	2462
		Итого материалов:				**381,74**	**10513**
		НР первого уровня	%	55,3		62,39	1718
		НР второго уровня	%	4,24		23,71	653
		Накладные расходы	%	--		86,10	2371
		Сметная прибыль	%	8		46,64	1285
		Сметная стоимость:				**629,66**	**17341**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**630880**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**630880**
Материалы -			Тенге				**114561**
Всего заработная плата -			Тенге				**97915**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**414571**
		Накладные расходы -	Тенге				**86932**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				57735
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				29197
		Сметная прибыль -	Тенге				**57425**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**775237**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97915**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**775237**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97915**
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лоджий и лоджий-балконов (АС88-АС90)					
		Ограждение Ог-1,1н /12 шт/					
85	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж**	**т конструкций**	**1,1938**		**75951,46**	**90668**
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	86,5	103,26	780,39	80583
85.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,370066	960,22	355
		Итого оплата труда:				**67801,40**	**80939**
85.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	2,567	12,64	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел.-ч	чел-ч				
85.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,143251	3144,86	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел.-ч	чел-ч	0,12	0,143251	1417,04	161
85.5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	5,276	102,72	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел.-ч	чел-ч				
85.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,226814	1788,94	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел.-ч	чел-ч	0,19	0,226814	816,17	185
		Итого эксплуатация машин:				**1198,48**	**1431**
85.7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,035813	66,30	2
85.8	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,022323	2741,77	61
85.9	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00123	39688,62	49
85.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,0191	381819,66	7293
85.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,011938	196,55	2
85.12	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000119	1774323,66	212
85.13	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00037	365404,08	135
85.14	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000716	413025,17	296
85.15	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002316	260569,25	603
		Итого материалов:				**7249,25**	**8654**
		НР первого уровня	%	60,9		41291,06	49292
		НР второго уровня	%	4,24		4971,08	5934
		Накладные расходы	%	--		46262,14	55226
		Сметная прибыль	%	8		9777,09	11671
		Сметная стоимость:				**131990,69**	**157565**
86	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение**	**т**	**1,1938**		**304464,90**	**363458**
		НР второго уровня	%	4,24		12909,31	15411
		Накладные расходы	%	--		12909,31	15411
		Сметная прибыль	%	8		25389,94	30309
		Сметная стоимость:				**342764,15**	**409178**
		Ограждение Ог-2,2н /24 шт/					
87	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж**	**т конструкций**	**2,4079**		**75951,46**	**182885**

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	86,5	208,285	780,39	162544
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,746455	960,22	717
		Итого оплата труда:				**67801,40**	**163260**
87. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	5,177	12,64	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,28895	3144,86	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,12	0,28895	1157,64	334
87. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	10,643	102,72	1093
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
87. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,457505	1788,94	818
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,19	0,457505	848,17	388
		Итого эксплуатация машин:				**1198,48**	**2886**
87. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,072238	66,30	5
87. 8	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,045028	2741,77	123
87. 9	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00248	39688,62	98
87.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,038527	381819,66	14710
87.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,024079	196,55	5
87.12	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000241	1774323,66	427
87.13	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000746	365404,08	273
87.14	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001445	413025,17	597
87.15	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004671	260569,25	1217
		Итого материалов:				**7249,25**	**17456**
		НР первого уровня	%	60,9		41291,06	99426
		НР второго уровня	%	4,24		4971,08	11970
		Накладные расходы	%	--		46262,14	111396
		Сметная прибыль	%	8		9777,09	23542
		Сметная стоимость:				**131990,69**	**317823**
88	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение**	**т**	**2,4079**		**304464,90**	**733127**
		НР второго уровня	%	4,24		12909,31	31085
		Накладные расходы	%	--		12909,31	31085
		Сметная прибыль	%	8		25389,94	61137
		Сметная стоимость:				**342764,15**	**825349**
		Ограждение Ог-3,3н /12 шт/					
89	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж**	**т конструкций**	**1,3840**		**75951,46**	**105114**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	86,5	119,713	780,39	93422
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,429028	960,22	412
		Итого оплата труда:				**67801,40**	**93834**
89. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	2,976	12,64	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,166075	3144,86	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,12	0,166075	1157,64	189
89. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	6,117	102,72	628
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
89. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,262952	1788,94	470
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,19	0,262952	848,17	223
		Итого эксплуатация машин:				**1198,48**	**1659**
89. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,041519	66,30	3
89. 8	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,02588	2741,77	71

1	2	3	4	5	6	7	8
89.9	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001425	39688,62	57
89.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,022143	381819,66	8455
89.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01384	196,55	3
89.12	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000138	1774323,66	246
89.13	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000429	365404,08	157
89.14	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00083	413025,17	343
89.15	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002685	260569,25	700
		Итого материалов:				**7249,25**	**10033**
		НР первого уровня	%	60,9		41291,06	57145
		НР второго уровня	%	4,24		4971,08	6880
		Накладные расходы	%	--		46262,14	64025
		Сметная прибыль	%	8		9777,09	13531
		Сметная стоимость:				**131990,69**	**182670**
90	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение**	**т**	**1,3840**		**304464,90**	**421367**
		НР второго уровня	%	4,24		12909,31	17866
		Накладные расходы	%	--		12909,31	17866
		Сметная прибыль	%	8		25389,94	35139
		Сметная стоимость:				**342764,15**	**474372**
		Ограждение Ог-4,4н /24 шт/					
91	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж**	**т конструкций**	**2,7814**		**75951,46**	**211248**
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	86,5	240,588	780,39	187752
91.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,862222	960,22	828
		Итого оплата труда:				**67801,40**	**188580**
91.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	5,98	12,64	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экспл.	чел-ч	--	--	--	--
91.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,333763	3144,86	1050
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экспл.	чел-ч	0,12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
91.5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	12,294	102,72	1263
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экспл.	чел-ч	--	--	--	--
91.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,528458	1788,94	945
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экспл.	чел-ч	0,19	0,528458	608,17	149
		Итого эксплуатация машин:				**1198,48**	**3333**
91.7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,083441	66,30	6
91.8	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,052011	2741,77	143
91.9	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002865	39688,62	114
91.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,044502	381819,66	16992
91.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,027814	196,55	5
91.12	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000278	1774323,66	494
91.13	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000862	365404,08	315
91.14	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001669	413025,17	689
91.15	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,005396	260569,25	1406
		Итого материалов:				**7249,25**	**20163**
		НР первого уровня	%	60,9		41291,06	114845
		НР второго уровня	%	4,24		4971,08	13826
		Накладные расходы	%	--		46262,14	128672
		Сметная прибыль	%	8		9777,09	27194
		Сметная стоимость:				**131990,69**	**367114**
92	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение**	**т**	**2,7814**		**304464,90**	**846826**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		12909,31	35905
		Накладные расходы	%	--		12909,31	35905
		Сметная прибыль	%	8		25389,94	70619
		Сметная стоимость:				**342764,15**	**953350**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2954694**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2364779**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2364779**
		Накладные расходы -	Тенге				**100267**
		Сметная прибыль -	Тенге				**197204**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2662249**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**589915**
	Материалы -		Тенге				**56305**
	Всего заработная плата -		Тенге				**526614**
		Накладные расходы -	Тенге				**359318**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**320708**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**38610**
		Сметная прибыль -	Тенге				**75939**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1025172**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**674**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**526614**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3687421**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**674**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**526614**
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка					
		Потолок					
93	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	**м2**	**585,1475**		**1092,94**	**639532**
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	0,45	263,316	860,83	226671
93.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	12,756	753,47	9611
		Итого оплата труда:				**403,80**	**236282**
93.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,292574	3393,60	993
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтик 1 чел	чел-ч	0,0004	0,292574	848,17	248
93.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	11,41	807,59	9215
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтик 1 чел	чел-ч	0,0195	11,41	707,25	8071
93.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,053	1418,26	1494
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтик 1 чел	чел-ч	0,0018	1,053	751,35	791
		Итого эксплуатация машин:				**20,00**	**11702**
93.6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,262	1323,604	87,84	116265
93.7	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	6618,018	43,03	284773
93.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	4,33	28,00	121
		Итого материалов:				**685,57**	**401160**
		НР первого уровня	%	54,8		221,28	129483
		НР второго уровня	%	4,24		55,72	32606
		Накладные расходы	%	--		277,01	162089
		Сметная прибыль	%	8		109,60	64130
		Сметная стоимость:				**1479,54**	**865751**
94	**11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	**м2**	**585,1475**		**-153,33**	**-89722**
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	0,15	87,772	-838,66	-73611
94.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,292574	-828,79	-242
		Итого оплата труда:				**-126,21**	**-73853**
94.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,058515	-1418,26	-83
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтик 1 чел	чел-ч	0,0001	0,058515	751,35	44
94.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,234059	-1788,94	-419
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтик 1 чел	чел-ч	0,0004	0,234059	848,17	199

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**-0,86**	**-502**
94. 5	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,32	187,247	-83,36	-15609
		Итого материалов:				**-26,68**	**-15609**
		НР первого уровня	%	54,8		-69,16	-40472
		НР второго уровня	%	4,24		-9,43	-5520
		Накладные расходы	%	--		-78,60	-45992
		Сметная прибыль	%	8		-18,55	-10857
		Сметная стоимость:				**-250,48**	**-146571**
		Стены					
95	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10/2/мм стен**	**м2**	**1415,7994**		**904,62**	**1280756**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	0,37	523,846	809,53	424069
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	26,475	753,32	19945
		Итого оплата труда:				**313,61**	**444013**
95. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,56632	3393,60	1922
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0004	0,56632	848,17	480
95. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	23,644	807,59	19095
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0167	23,644	751,25	17763
95. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	2,265	1418,26	3213
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0016	2,265	751,25	1702
		Итого эксплуатация машин:				**17,11**	**24229**
95. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1,94	2746,651	87,84	241266
95. 7	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	13733,254	43,03	590942
95. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	8,92	28,00	250
		Итого материалов:				**587,98**	**832457**
		НР первого уровня	%	54,8		171,86	243319
		НР второго уровня	%	4,24		45,64	64621
		Накладные расходы	%	--		217,50	307940
		Сметная прибыль	%	8		89,77	127096
		Сметная стоимость:				**1211,89**	**1715791**
96	**11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	**м2**	**1415,7994**		**-116,27**	**-164611**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	0,109	154,322	-838,66	-129424
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,56632	-823,94	-467
		Итого оплата труда:				**-91,74**	**-129890**
96. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,14158	-1418,26	-201
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0001	0,14158	751,25	106
96. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,42474	-1788,94	-760
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0003	0,42474	848,17	360
		Итого эксплуатация машин:				**-0,68**	**-961**
96. 5	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,29	410,582	-83,36	-34226
		Итого материалов:				**-24,17**	**-34226**
		НР первого уровня	%	54,8		-50,28	-71180
		НР второго уровня	%	4,24		-7,06	-9998
		Накладные расходы	%	--		-57,34	-81177
		Сметная прибыль	%	8		-13,89	-19663
		Сметная стоимость:				**-187,49**	**-265451**
97	**11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**49,4441**		**393,93**	**19477**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,37	18,294	770,89	14103
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,12361	751,25	93
		Итого оплата труда:				**287,11**	**14196**
97. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,12361	1418,26	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0025	0,12361	751,25	93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,55**	**175**
97. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,296665	17525,31	5199
		Итого материалов:				**105,15**	**5199**
		НР первого уровня	%	54,8		157,33	7779
		НР второго уровня	%	4,24		23,37	1156
		Накладные расходы	%	--		180,71	8935
		Сметная прибыль	%	8		45,97	2273
		Сметная стоимость:				**620,61**	**30685**
98	**11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	**м2 горизонтальной проекции (поэтажно)**	**15,1440**		**1732,84**	**26242**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	1,17	17,718	838,66	14860
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0475	0,71934	751,25	540
		Итого оплата труда:				**1016,92**	**15400**
98. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,031	0,469464	930,14	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,031	0,469464	751,25	353
98. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0165	0,249876	1418,26	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,249876	751,25	188
		Итого эксплуатация машин:				**52,24**	**791**
98. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,106008	17525,31	1858
98. 6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	0,484608	17275,41	8372
98. 7	21-080102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,27	4,089	82,05	335
98. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0062	0,093893	279,42	26
		Итого материалов:				**699,38**	**10591**
		НР первого уровня	%	54,8		557,27	8439
		НР второго уровня	%	4,24		97,10	1470
		Накладные расходы	%	--		654,37	9910
		Сметная прибыль	%	8		190,98	2892
		Сметная стоимость:				**2578,19**	**39044**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1711675**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1711675**
Материалы -			Тенге				**1199573**
Всего заработная плата -			Тенге				**506148**
		Накладные расходы -	Тенге				**361704**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**277369**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**84335**
		Сметная прибыль -	Тенге				**165870**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2239250**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**620**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**506148**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2239250**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**620**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**506148**
		РАЗДЕЛ 6.Лестница					
99	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**63,1029**		**1008,12**	**63615**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,571	36,032	828,53	29853
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	1,78	834,08	1484
		Итого оплата труда:				**496,61**	**31338**
99. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,258722	1418,26	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,258722	751,25	194

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	3,66	190,68	698
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в чел	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	1,521	1788,94	2721
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в чел	чел-ч	0,0241	1,521	808,17	1200
		Итого эксплуатация машин:				**59,99**	**3785**
99. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,094654	15718,57	1488
99. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,012621	197175,18	2488
99. 8	21-130816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	1,02	64,365	403,92	25998
99. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,063103	28,00	2
		Итого материалов:				**475,04**	**29976**
		НР первого уровня	%	62,1		308,40	19461
		НР второго уровня	%	4,24		55,82	3522
		Накладные расходы	%	--		364,22	22983
		Сметная прибыль	%	8		109,79	6928
		Сметная стоимость:				**1482,12**	**93526**
100	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**1,0815**		**299949,74**	**324398**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,87	13754
		Накладные расходы	%	--		12717,87	13754
		Сметная прибыль	%	8		25013,41	27052
		Сметная стоимость:				**337681,02**	**365205**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**388013**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**63615**
Материалы -			Тенге				**29976**
Всего заработная плата -			Тенге				**31338**
		Накладные расходы -	Тенге				**22983**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**19461**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3522**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6928**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**93526**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31338**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**324398**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**324398**
		Накладные расходы -	Тенге				**13754**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27052**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**365205**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**458731**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31338**
		РАЗДЕЛ 7.Отмостка					
101	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**25,2000**		**18977,62**	**478236**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	3,66	92,232	719,58	66368
		Итого оплата труда:				**2633,66**	**66368**
101. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	12,096	13,05	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,26**	**158**
101. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	7,812	3376,97	26381
101. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	25,704	13537,58	347970
101. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0252	14376,30	362
101. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	50,4	729,16	36750
101. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	8,82	28,00	247
		Итого материалов:				**16337,69**	**411710**
		НР первого уровня	%	60,9		1603,90	40418

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		872,66	21991
		Накладные расходы	%	--		2476,56	62409
		Сметная прибыль	%	8		1716,33	43252
		Сметная стоимость:				**23170,51**	**583897**
102	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожеки тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**168,0000**		**980,98**	**164805**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	0,144	24,192	819,03	19814
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1176	930,88	109
		Итого оплата труда:				**118,59**	**19923**
102. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0504	3393,60	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0003	0,0504	848,17	43
102. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0336	3144,86	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0002	0,0336	1137,64	38
102. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0336	1788,94	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0002	0,0336	848,17	28
		Итого эксплуатация машин:				**2,00**	**337**
102. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,84	3376,97	2837
102. 7	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	11,995	11211,73	134487
102. 8	21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0006	0,1008	72721,89	7330
		Итого материалов:				**861,04**	**144654**
		НР первого уровня	%	60,3		71,51	12014
		НР второго уровня	%	4,24		44,63	7497
		Накладные расходы	%	--		116,14	19511
		Сметная прибыль	%	8		87,77	14745
		Сметная стоимость:				**1184,89**	**199061**
103	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**92,0000**		**1059,43**	**97467**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	0,698	64,216	744,92	47836
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,598	1119,83	670
		Итого оплата труда:				**527,23**	**48505**
103. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,5612	3144,86	1765
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0061	0,5612	1137,64	638
103. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0368	1788,94	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0004	0,0368	848,17	31
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**1831**
103. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	2,944	15128,29	44538
103. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0552	15103,14	834
103. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1564	14376,30	2248
103. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,92	196,55	181
		Итого материалов:				**519,57**	**47801**
		НР первого уровня	%	60,3		317,92	29249
		НР второго уровня	%	4,24		58,40	5373
		Накладные расходы	%	--		376,32	34622
		Сметная прибыль	%	8		114,86	10567
		Сметная стоимость:				**1550,61**	**142656**
104	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые**	**м3**	**1,4720**		**31779,82**	**46780**
		НР второго уровня	%	4,24		1347,46	1983
		Накладные расходы	%	--		1347,46	1983
		Сметная прибыль	%	8		2650,18	3901
		Сметная стоимость:				**35777,47**	**52664**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**787288**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**787288**
Материалы -			Тенге				**604164**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**134797**
	Местные материалы -		Тенге				**46780**
		Накладные расходы -	Тенге				**118525**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**81681**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**36844**
		Сметная прибыль -	Тенге				**72465**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**978278**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134797**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**978278**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134797**

РАЗДЕЛ 8. Лифтовое оборудование

105	**13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12 /9/, высота шахты 22 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1,0000**		**1533576,86**	**1533577**
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1427	1427	770,89	1100060
105.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	121,77	121,77	861,65	104923
		Итого оплата труда:				**1204982,99**	**1204983**
105.3	31-050101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	110,43	110,43	3016,78	333143
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	110,43	110,43	848,17	93663
105.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,67	5,67	3328,72	18874
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	5,67	5,67	1137,64	6450
105.5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,02	22,02	102,72	2262
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 час	чел-ч	--	--	--	--
105.6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	49,74	49,74	190,68	9484
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 час	чел-ч	--	--	--	--
105.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,67	5,67	1788,94	10143
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	5,67	5,67	848,17	4806
		Итого эксплуатация машин:				**373906,47**	**373906**
105.8	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,3	79,56	24
105.9	21-130201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,025	0,025	360476,07	9012
105.10	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	170	170	31,71	5391
105.11	21-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,15	0,15	547,13	82
105.12	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	0,001	235536,36	236
105.13	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00005	0,00005	2129889,09	106
105.14	21-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	4	4	68,81	275
105.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,8	0,8	620,99	497
105.16	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,026	0,026	195385,08	5080
105.17	21-130814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	90	90	86,28	7765
105.18	21-130816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,25	0,25	60,89	15
105.19	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0003	0,0003	4877580,68	1463
105.20	21-130816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	1,1	1,1	457,80	504
105.21	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0015	0,0015	491974,92	738
105.22	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1112	1112	22,21	24698

1	2	3	4	5	6	7	8
105.23	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	5	299,06	1495
105.24	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	0,012	185807,57	2230
		Итого материалов:				**59610,36**	**59610**
		НР первого уровня	%	40,6		489223,09	489223
		НР второго уровня	%	4,24		85766,72	85767
		Накладные расходы	%	--		574989,81	574990
		Сметная прибыль	%	8		168685,33	168685
		Сметная стоимость:				**2277252,00**	**2277252**
106	**13-030501-0105 РСНБ РК 2015 К=3**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**1,0000**		**-155335,03**	**-155335**
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	138	138	-770,89	-106383
106.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,88	4,88	-2599,68	-12686
		Итого оплата труда:				**-119069,24**	**-119069**
106.3	31-050101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	12,78	12,78	-3016,78	-38554
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на монтаже 1 чел	чел-ч	12,78	12,78	848,17	10840
106.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,93	0,93	-3328,72	-3096
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на монтаже 1 чел	чел-ч	0,93	0,93	1197,14	1113
106.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,35	4,35	-190,68	-829
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на монтаже 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
106.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,93	0,93	-1788,94	-1664
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на монтаже 1 чел	чел-ч	0,93	0,93	848,17	789
		Итого эксплуатация машин:				**-44143,33**	**-44143**
106.7	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	0,06	-79,56	-5
106.8	21-130201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,0018	-360476,07	-649
106.9	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	45	45	-31,71	-1427
106.10	21-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,021	0,021	-547,13	-11
106.11	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00021	0,00021	-235536,36	-49
106.12	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000005	0,000005	-2129889,09	-10
106.13	21-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	0,9	0,9	-68,81	-62
106.14	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	0,03	-620,99	-19
106.15	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,0042	-197175,18	-828
106.16	21-130814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	9	9	-86,28	-777
106.17	21-130816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,03	0,03	-60,89	-2
106.18	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	0,00003	-4877580,68	-146
106.19	21-130816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,03	0,03	-457,80	-14
106.20	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00015	0,00015	-491974,92	-74
106.21	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	0,6	-299,06	-179
106.22	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	0,003	-185807,57	-557
		Итого материалов:				**-4808,87**	**-4809**
		НР первого уровня	%	40,6		-48342,11	-48342
		НР второго уровня	%	4,24		-8635,91	-8636
		Накладные расходы	%	--		-56978,02	-56978

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-16985,04	-16985
		Сметная стоимость:				**-229298,09**	**-229298**
107	**51-100101-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лифт пассажирский модели ЛП 1010БГ,грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**1,0000**		**6108158,00**	**6108158**
		НР второго уровня	%	4,24		258985,90	258986
		Накладные расходы	%	--		258985,90	258986
		Сметная прибыль	%	8		509371,51	509372
		Сметная стоимость:				**6876515,41**	**6876515**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**7486400**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**6108158**
	Накладные расходы -		Тенге				**258986**
	Сметная прибыль -		Тенге				**509372**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**6876515**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1378242**
	Материалы -		Тенге				**54801**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1085914**
		Накладные расходы -	Тенге				**518012**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				440881
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				77131
		Сметная прибыль -	Тенге				**151700**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2047954**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1406**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1085914**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**8924469**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1406**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1085914**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты		Тенге				**21241718**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2996987**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**654042**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**196932**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11482532**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**6108158**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1657102**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**22898820**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**970910**
	ИТОГО:		Тенге				**23869730**
	Сметная прибыль		Тенге				**1909578**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**25779309**
	Итого по смете						**25779309**
	Временные здания и сооружения		0,9%				232 014
	ИТОГО						**26 011 323**
	В зимнее время		0,7 0,5%				91 040
	Итого в ценах 2017 года						**26 102 362**
	Стоимость оборудования -						**0**
	Итого с оборудованием						**26 102 362**
	Итого затраты в текущих ценах 2018 г		100,00%				27 666 894
	Итого						**27 666 894**
	Итого по акту: к=0,968150381474412						**26 785 714**

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 12%		12%				3 214 286
	Итого с НДС						**30 000 000**

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АК ордасы

Калыбеков С.Ж.

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д.