Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"
Наименование строительства и его адрес: Шымкент қаласындағы №12 және атауы жоқ көше аралығындағы ӘІО-да жайлылығы 4-сыныпты 9 қабатты тұрғын
үй салу. № 7 үй

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы №12 және атауы жоқ көше аралығындағы ӘІО-да жайлылығы 4-сыныпты 9 қабатты тұрғын үй салу. № 7 үй	26 880 000	24 000 000							2 880 000	26 880 000

Генеральный подрядчик:
ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калыбеков С.Ж.

Субподрядчик:
ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г. Шымкент. Жилой дом №7

АКТ
выполненных работ от 24.12.2019 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Полы					
		Покрытие ленолеум S=272,56м2 на 1 этаже					
1	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**272,5600**		**410,36**	**111849**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	0,382	104,118	732,25	76240
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,317	808,26	1873
		Итого оплата труда:				**286,59**	**78113**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,95396	1418,26	1353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,95396	751,25	717
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,363	1788,94	2438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,363	848,17	1156
		Итого эксплуатация машин:				**13,91**	**3791**
1. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,13628	232623,21	31702
1. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,363	84,66	115
		Итого материалов:				**116,73**	**31817**
		НР первого уровня	%	60,9		174,53	47571
		НР второго уровня	%	4,24		24,80	6759
		Накладные расходы	%	--		199,33	54330
		Сметная прибыль	%	8		48,78	13294
		Сметная стоимость:				**658,47**	**179473**
2	**22-060101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, вспененный**	**м2**	**291,6392**		**1318,46**	**384515**
		НР второго уровня	%	4,24		55,90	16303
		Накладные расходы	%	--		55,90	16303
		Сметная прибыль	%	8		109,95	32065
		Сметная стоимость:				**1484,31**	**432883**
3	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство**	**м плинтусов**	**291,6392**		**279,43**	**81493**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	0,0899	26,218	860,83	22570
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,087492	848,17	74
		Итого оплата труда:				**77,64**	**22644**
3. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,087492	1788,94	157

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,087492	848,17	74
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**157**
3. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	15,019	547,74	8227
3. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	294,556	171,58	50540
		Итого материалов:				**201,50**	**58767**
		НР первого уровня	%	60,9		47,28	13790
		НР второго уровня	%	4,24		13,85	4040
		Накладные расходы	%	--		61,14	17830
		Сметная прибыль	%	8		27,25	7946
		Сметная стоимость:				**367,81**	**107269**
		Покрытие ленолеум S=2195,96м2 на 2-9 этажах					
4	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**2195,9600**		**410,36**	**901141**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	0,382	838,857	732,25	614253
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	18,666	808,26	15087
		Итого оплата труда:				**286,59**	**629340**
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	7,686	1418,26	10901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	7,686	751,25	5774
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	10,98	1788,94	19642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	10,98	848,17	9313
		Итого эксплуатация машин:				**13,91**	**30543**
4. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	1,098	232623,21	255416
4. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	10,98	84,66	930
		Итого материалов:				**116,73**	**256345**
		НР первого уровня	%	60,9		174,53	383268
		НР второго уровня	%	4,24		24,80	54459
		Накладные расходы	%	--		199,33	437727
		Сметная прибыль	%	8		48,78	107109
		Сметная стоимость:				**658,47**	**1445977**
5	**22-060101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, вспененный**	**м2**	**2349,6772**		**1318,46**	**3097955**
		НР второго уровня	%	4,24		55,90	131353
		Накладные расходы	%	--		55,90	131353
		Сметная прибыль	%	8		109,95	258345
		Сметная стоимость:				**1484,31**	**3487653**
6	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство**	**м плинтусов**	**2349,6772**		**279,43**	**656570**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	0,0899	211,236	860,83	181838
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,704903	848,17	598
		Итого оплата труда:				**77,64**	**182436**
6. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,704903	1788,94	1261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,704903	848,17	598
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**1261**
6. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	121,008	547,74	66281
6. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2373,174	171,58	407189
		Итого материалов:				**201,50**	**473470**
		НР первого уровня	%	60,9		47,28	111104
		НР второго уровня	%	4,24		13,85	32549

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		61,14	143653
		Сметная прибыль	%	8		27,25	64018
		Сметная стоимость:				**367,81**	**864240**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5233522**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5233522**
	Материалы -		Тенге				**820399**
	Всего заработная плата -		Тенге				**912532**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3482470**
		Накладные расходы -	Тенге				**801197**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**555732**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**245465**
		Сметная прибыль -	Тенге				**482777**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6517496**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1202**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**912532**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6517496**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1202**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**912532**
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка					
		Стены					
7	**11-150601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности (ЖИЛЫЕ КОМ И КУХНЯ)**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**7832,8800**		**556,70**	**4360560**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	0,303	2373,363	780,39	1852148
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	1,567	799,71	1253
		Итого оплата труда:				**236,62**	**1853401**
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,783288	1418,26	1111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,783288	751,25	588
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,783288	1788,94	1401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,783288	848,17	664
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**2512**
7. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,031332	1439,63	45
7. 6	21-100502-1804	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002	0,156658	714218,86	111888
7. 7	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000071	0,556134	122499,96	68126
7. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,783288	84,66	66
7. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,783288	28,00	22
7.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,067	524,803	83,36	43748
7.11	22-070101-9901	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,13	8851,154	257,82	2282005
		Итого материалов:				**319,92**	**2505900**
		НР первого уровня	%	54,8		129,67	1015664
		НР второго уровня	%	4,24		29,10	227952
		Накладные расходы	%	--		158,77	1243616
		Сметная прибыль	%	8		57,24	448334
		Сметная стоимость:				**772,71**	**6052510**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**975,9407**		**439,12**	**428559**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	0,39	380,617	789,89	300645
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,659	836,77	1388
		Итого оплата труда:				**309,48**	**302034**
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,195188	1418,26	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,195188	751,25	147
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,464	1788,94	2619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,464	848,17	1242
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**2896**
8. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,025	84,66	256
8. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	8,198	162,18	1330
8. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,614843	133272,83	81942
8. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	497,73	83,36	41491
		Итого материалов:				**128,10**	**125018**
		НР первого уровня	%	54,8		169,59	165514
		НР второго уровня	%	4,24		25,81	25189
		Накладные расходы	%	--		195,40	190703
		Сметная прибыль	%	8		50,76	49541
		Сметная стоимость:				**685,29**	**668804**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4789120**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4789120**
Материалы -			Тенге				**2630918**
Всего заработная плата -			Тенге				**2155435**
		Накладные расходы -	Тенге				**1434319**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1181178**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**253141**
		Сметная прибыль -	Тенге				**497875**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6721314**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2757**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2155435**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6721314**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2757**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2155435**
		РАЗДЕЛ 3.Отопление					
9	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка**	**фильтр**	**54,0000**		**776,05**	**41906**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,7725	41,715	828,53	34562
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	2,002	856,21	1714
		Итого оплата труда:				**671,79**	**36277**
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,05562	3144,86	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,05562	1137,64	63
9. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	15,462	190,68	2948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	1,947	1788,94	3483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	1,947	848,17	1651
		Итого эксплуатация машин:				**122,33**	**6606**
9. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00378	195385,08	739
		Итого материалов:				**13,68**	**739**
		НР первого уровня	%	60,4		405,76	21911
		НР второго уровня	%	4,24		50,11	2706
		Накладные расходы	%	--		455,87	24617
		Сметная прибыль	%	8		98,55	5322
		Сметная стоимость:				**1330,47**	**71845**
10	**23-041013-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**29,0000**		**46174,54**	**1339062**
		НР второго уровня	%	4,24		1957,80	56776
		Накладные расходы	%	--		1957,80	56776
		Сметная прибыль	%	8		3850,59	111667
		Сметная стоимость:				**51982,93**	**1507505**
11	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**54,0000**		**811,77**	**43836**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1	54	770,89	41628
		Итого оплата труда:				**770,89**	**41628**
11. 2	21-130201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	10,854	200,66	2178
11. 3	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,0008	0,0432	683,84	30
		Итого материалов:				**40,88**	**2208**
		НР первого уровня	%	44		339,19	18316
		НР второго уровня	%	4,24		48,80	2635
		Накладные расходы	%	--		387,99	20952
		Сметная прибыль	%	8		95,98	5183
		Сметная стоимость:				**1295,74**	**69970**
12	**Прайс-лист стр.14**	**Теплосчетчик "КаратКомпакт" 201-МБ-15-1,5-ПТ Ду 15мм в комлекте с шаровым краном Ду**	**шт**	**54,0000**		**38828,91**	**2096761**
		НР второго уровня	%	4,24		1646,35	88903
		Накладные расходы	%	--		1646,35	88903
		Сметная прибыль	%	8		3238,02	174853
		Сметная стоимость:				**43713,28**	**2360517**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3521565**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**2096761**
Накладные расходы -			Тенге				**88903**
Сметная прибыль -			Тенге				**174853**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**2360517**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**43836**
Материалы -			Тенге				**2208**
Всего заработная плата -			Тенге				**41628**
		Накладные расходы -	Тенге				**20952**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18316**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2636**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5183**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**69970**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41628**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1380968**
	Материалы -		Тенге				**739**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36277**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1339062**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1199**
		Накладные расходы -	Тенге				**81393**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21911**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**59482**
		Сметная прибыль -	Тенге				**116989**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1579350**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36277**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4009837**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77905**
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод В1. Выше отм.0.00					
13	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**54,0000**		**369,29**	**19942**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,41	22,14	828,53	18344
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,54	848,17	458
		Итого оплата труда:				**348,18**	**18802**
13. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,54	1788,94	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,54	848,17	458
		Итого эксплуатация машин:				**17,89**	**966**
13. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,54	304,79	165
13. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,54	371,48	201
13. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,08	247,04	267
		Итого материалов:				**11,70**	**632**
		НР первого уровня	%	60,4		210,30	11356
		НР второго уровня	%	4,24		24,57	1327
		Накладные расходы	%	--		234,87	12683
		Сметная прибыль	%	8		48,33	2610
		Сметная стоимость:				**652,50**	**35235**
14	**23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	**шт.**	**54,0000**		**5455,59**	**294602**
		НР второго уровня	%	4,24		231,32	12491
		Накладные расходы	%	--		231,32	12491
		Сметная прибыль	%	8		454,95	24567
		Сметная стоимость:				**6141,86**	**331660**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**314544**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**314544**
	Материалы -		Тенге				**632**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18802**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**294602**
		Накладные расходы -	Тенге				**25174**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11356**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13818**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27177**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**366895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18802**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**366895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18802**
		РАЗДЕЛ 5.Горчее водоснабжение Т3, Т4. Выше отм.0.00					
15	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные типа "Маевского" Ду=15мм. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**323,33**	**970**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=899,47)	чел-ч	0,1236	0,3708	899,47	334
		Итого оплата труда:				**111,17**	**334**
15. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9
15. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	371,48	11
15. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	247,04	15
15. 5	23-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3	200,45	601
		Итого материалов:				**212,15**	**636**
		НР первого уровня	%	60,4		67,15	201
		НР второго уровня	%	4,24		16,56	50
		Накладные расходы	%	--		83,71	251
		Сметная прибыль	%	8		32,56	98
		Сметная стоимость:				**439,60**	**1319**
16	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**54,0000**		**369,29**	**19942**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,41	22,14	828,53	18344
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,54	848,17	458
		Итого оплата труда:				**348,18**	**18802**
16. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,54	1788,94	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,54	848,17	458
		Итого эксплуатация машин:				**17,89**	**966**
16. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,54	304,79	165
16. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,54	371,48	201
16. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,08	247,04	267
		Итого материалов:				**11,70**	**632**
		НР первого уровня	%	60,4		210,30	11356
		НР второго уровня	%	4,24		24,57	1327
		Накладные расходы	%	--		234,87	12683
		Сметная прибыль	%	8		48,33	2610
		Сметная стоимость:				**652,50**	**35235**
17	**23-030301-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые СКВГ-90-3/15**	**шт.**	**54,0000**		**24988,95**	**1349403**
		НР второго уровня	%	4,24		1059,53	57215
		Накладные расходы	%	--		1059,53	57215
		Сметная прибыль	%	8		2083,88	112529

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**28132,36**	**1519147**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1370315**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1370315**
	Материалы -		Тенге				**1268**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19135**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1349403**
	Сдача и испытание -		Тенге				**10**
		Накладные расходы -	Тенге				**70149**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11558**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**58591**
		Сметная прибыль -	Тенге				**115237**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1555701**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19135**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1555701**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19135**
		РАЗДЕЛ 6.Насосная					
18	**13-070401-0106 РСНБ РК 2015 прим.**	**Монтаж насосов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**44504,46**	**44504**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	42	42	838,66	35224
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,24	1,24	992,90	1231
		Итого оплата труда:				**36454,92**	**36455**
18. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,62	0,62	3328,72	2064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,62	1137,64	705
18. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	2,9	25,68	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,51	1,51	102,72	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	3,02	190,68	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,62	0,62	1788,94	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,62	848,17	526
18. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	0,58	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3988,27**	**3988**
18. 9	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,6	0,6	228,09	137
18.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	1,4	177,53	249
18.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,24	91,05	22
18.12	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0035	235025,34	823
18.13	24-010102-0304	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	1	1	4062,63	4063
		Итого материалов:				**5292,47**	**5292**
		НР первого уровня	%	40,6		14800,70	14801
		НР второго уровня	%	4,24		2514,54	2515
		Накладные расходы	%	--		17315,24	17315
		Сметная прибыль	%	8		4945,58	4946

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**66765,27**	**66765**
19	**Прайс-лист стр.11**	**Насосная станция WILO CO-3MHi 405/ER Q 5,93м3/час U**	**шт**	**1,0000**		**1341896,00**	**1341896**
		НР второго уровня	%	4,24		56896,39	56896
		Накладные расходы	%	--		56896,39	56896
		Сметная прибыль	%	8		111903,39	111903
		Сметная стоимость:				**1510695,78**	**1510696**
20	**11-180401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 м3. Установка**	**бак**	**2,0000**		**3414,36**	**6829**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	3,739	7,478	780,39	5836
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1648	0,3296	866,26	286
		Итого оплата труда:				**3060,56**	**6121**
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0824	3625,86	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0824	848,17	70
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	3144,86	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206	1137,64	23
20. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	0,824	137,39	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1133	0,2266	1788,94	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1133	0,2266	848,17	192
		Итого эксплуатация машин:				**441,07**	**882**
20. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,08	304,79	24
20. 8	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,08	371,48	30
20. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,31	0,62	28,00	17
20.10	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,16	247,04	40
		Итого материалов:				**55,49**	**111**
		НР первого уровня	%	60,4		1848,58	3697
		НР второго уровня	%	4,24		223,15	446
		Накладные расходы	%	--		2071,73	4143
		Сметная прибыль	%	8		438,89	878
		Сметная стоимость:				**5924,98**	**11850**
21	**51-040108-0113 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Бак мембранный расширительный "WILO Mbh-750/1" V 400л PN10**	**шт.**	**2,0000**		**322553,00**	**645106**
		НР второго уровня	%	4,24		13676,25	27352
		Накладные расходы	%	--		13676,25	27352
		Сметная прибыль	%	8		26898,34	53797
		Сметная стоимость:				**363127,59**	**726255**
22	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**11,0000**		**2800,09**	**30801**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	2,6	28,6	800,02	22881
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,44	920,54	405
		Итого оплата труда:				**2116,87**	**23286**
22. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,11	3625,86	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,11	848,17	93
22. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,11	3144,86	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,11	1137,64	125
22. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	6,93	190,68	1321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,22	1788,94	394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,22	848,17	187
		Итого эксплуатация машин:				**223,61**	**2460**
22. 7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,02277	179495,87	4087
22. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00363	195385,08	709
22. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,022	30195,06	664
		Итого материалов:				**496,42**	**5461**
		НР первого уровня	%	60,4		1278,59	14065
		НР второго уровня	%	4,24		172,94	1902
		Накладные расходы	%	--		1451,53	15967
		Сметная прибыль	%	8		340,13	3741
		Сметная стоимость:				**4591,75**	**50509**
23	**23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**10983,41**	**87867**
		НР второго уровня	%	4,24		465,70	3726
		Накладные расходы	%	--		465,70	3726
		Сметная прибыль	%	8		915,93	7327
		Сметная стоимость:				**12365,04**	**98920**
24	**23-041001-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3,0000**		**25645,81**	**76937**
		НР второго уровня	%	4,24		1087,38	3262
		Накладные расходы	%	--		1087,38	3262
		Сметная прибыль	%	8		2138,66	6416
		Сметная стоимость:				**28871,85**	**86616**
25	**11-181001-0106 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1513,78**	**1514**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	1,421	1,421	819,03	1164
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07725	0,07725	933,08	72
		Итого оплата труда:				**1236,25**	**1236**
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02266	0,02266	3144,86	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02266	0,02266	1137,64	26
25. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,75293	0,75293	190,68	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05459	0,05459	1788,94	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05459	0,05459	848,17	46
		Итого эксплуатация машин:				**312,49**	**312**
25. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00019	195385,08	37
		Итого материалов:				**37,12**	**37**
		НР первого уровня	%	60,4		746,69	747
		НР второго уровня	%	4,24		95,84	96
		Накладные расходы	%	--		842,54	843
		Сметная прибыль	%	8		188,51	189
		Сметная стоимость:				**2544,83**	**2545**
26	**23-041013-0220 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический ФМФ-50, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**16444,02**	**16444**
		НР второго уровня	%	4,24		697,23	697
		Накладные расходы	%	--		697,23	697
		Сметная прибыль	%	8		1371,30	1371
		Сметная стоимость:				**18512,55**	**18513**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**23-040501-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1213,51**	**2427**
		НР второго уровня	%	4,24		51,45	103
		Накладные расходы	%	--		51,45	103
		Сметная прибыль	%	8		101,20	202
		Сметная стоимость:				**1366,16**	**2732**
28	**23-030103-0604 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Шланг резинотканев Ду 32мм L**	**м**	**4,0000**		**1593,24**	**6373**
		НР второго уровня	%	4,24		67,55	270
		Накладные расходы	%	--		67,55	270
		Сметная прибыль	%	8		132,86	531
		Сметная стоимость:				**1793,66**	**7175**
29	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж закладной детали защиты датчика давления**	**шт.**	**1,0000**		**929,09**	**929**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	1,03	1,03	874,14	900
		Итого оплата труда:				**900,36**	**900**
29. 2	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,042	683,84	29
		Итого материалов:				**28,72**	**29**
		НР первого уровня	%	44		396,16	396
		НР второго уровня	%	4,24		56,19	56
		Накладные расходы	%	--		452,35	452
		Сметная прибыль	%	8		110,51	111
		Сметная стоимость:				**1491,95**	**1492**
30	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0091**		**615369,94**	**5612**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=976,75)	чел-ч	312,7	2,852	976,75	2786
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,860016	973,76	837
		Итого оплата труда:				**397255,66**	**3623**
30. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,840043	3129,70	2629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,840043	976,75	821
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,019973	1788,94	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,019973	848,17	17
		Итого эксплуатация машин:				**292194,45**	**2665**
30. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000821	197175,18	162
		Итого материалов:				**17745,77**	**162**
		НР первого уровня	%	62,1		246695,76	2250
		НР второго уровня	%	4,24		36551,59	333
		Накладные расходы	%	--		283247,35	2583
		Сметная прибыль	%	8		71889,38	656
		Сметная стоимость:				**970506,67**	**8851**
31	**23-020101-1024 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**12,0000**		**483,07**	**5797**
		НР второго уровня	%	4,24		20,48	246
		Накладные расходы	%	--		20,48	246
		Сметная прибыль	%	8		40,28	483
		Сметная стоимость:				**543,84**	**6526**
32	**11-201201-0101 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие резиновые фланцевые Ду=100мм L=65мм. Установка**	**м2**	**1,6328**		**4783,34**	**7810**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	6,037	9,858	770,89	7599

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,017144	848,17	15
		Итого оплата труда:				**4663,15**	**7614**
32. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,017144	1788,94	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,017144	848,17	15
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**31**
32. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,000327	381819,66	125
32. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,130624	424,32	55
		Итого материалов:				**110,31**	**180**
		НР первого уровня	%	60,4		2816,55	4599
		НР второго уровня	%	4,24		322,24	526
		Накладные расходы	%	--		3138,78	5125
		Сметная прибыль	%	8		633,77	1035
		Сметная стоимость:				**8555,89**	**13970**
33	**23-051206-1411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**8,0000**		**55024,90**	**440199**
		НР второго уровня	%	4,24		2333,06	18664
		Накладные расходы	%	--		2333,06	18664
		Сметная прибыль	%	8		4588,64	36709
		Сметная стоимость:				**61946,59**	**495573**
34	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,2000**		**599,98**	**6720**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	0,646	7,235	780,39	5646
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00448	823,95	4
		Итого оплата труда:				**504,46**	**5650**
34. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00112	1418,26	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00112	751,25	1
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00336	1788,94	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00336	848,17	3
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**8**
34. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0336	84,66	3
34. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,3024	381,68	115
34. 7	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-	кг	0,246	2,755	343,94	948
		Итого материалов:				**95,17**	**1066**
		НР первого уровня	%	54,8		276,44	3096
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	416
		Накладные расходы	%	--		313,61	3512
		Сметная прибыль	%	8		73,09	819
		Сметная стоимость:				**986,67**	**11051**
35	**11-221201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**16,0000**		**544,84**	**8717**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=976,75)	чел-ч	0,46	7,36	976,75	7189
		Итого оплата труда:				**449,31**	**7189**
35. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,27	4,32	190,68	824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,48**	**824**
35. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00352	200244,36	705

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**44,05**	**705**
		НР первого уровня	%	62,1		279,02	4464
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	559
		Накладные расходы	%	--		313,95	5023
		Сметная прибыль	%	8		68,70	1099
		Сметная стоимость:				**927,50**	**14840**
36	**23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**1332,01**	**21312**
		НР второго уровня	%	4,24		56,48	904
		Накладные расходы	%	--		56,48	904
		Сметная прибыль	%	8		111,08	1777
		Сметная стоимость:				**1499,57**	**23993**
37	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**6,0000**		**366,91**	**2201**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=976,75)	чел-ч	0,32	1,92	976,75	1875
		Итого оплата труда:				**312,56**	**1875**
37. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	1,08	190,68	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**206**
37. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0006	200244,36	120
		Итого материалов:				**20,02**	**120**
		НР первого уровня	%	62,1		194,10	1165
		НР второго уровня	%	4,24		23,79	143
		Накладные расходы	%	--		217,89	1307
		Сметная прибыль	%	8		46,78	281
		Сметная стоимость:				**631,58**	**3789**
38	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**875,82**	**5255**
		НР второго уровня	%	4,24		37,13	223
		Накладные расходы	%	--		37,13	223
		Сметная прибыль	%	8		73,04	438
		Сметная стоимость:				**985,99**	**5916**
39	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**720,21**	**14404**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	0,725	14,5	860,83	12482
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,354	864,52	306
		Итого оплата труда:				**639,40**	**12788**
39. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,054	3625,86	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,054	848,17	46
39. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,02	3144,86	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	1137,64	23
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,28	1788,94	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,28	848,17	237
39. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	6,984	17,05	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,93**	**879**
39. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0042	15103,14	63
39. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ	кг	0,005	0,1	501,47	50

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,122	5313,93	648
39.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,134	177,53	24
39.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	1,406	183,35	258
		Итого материалов:				**52,17**	**1043**
		НР первого уровня	%	60,4		386,20	7724
		НР второго уровня	%	4,24		46,91	938
		Накладные расходы	%	--		433,11	8662
		Сметная прибыль	%	8		92,27	1845
		Сметная стоимость:				**1245,59**	**24912**
40	**23-010201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**1058,36**	**21167**
		НР второго уровня	%	4,24		44,87	897
		Накладные расходы	%	--		44,87	897
		Сметная прибыль	%	8		88,26	1765
		Сметная стоимость:				**1191,49**	**23830**
41	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20,0000**		**55,50**	**1110**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1024,89)	чел-ч	0,0501	1,002	1024,89	1027
		Итого оплата труда:				**51,35**	**1027**
41. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,3	137,39	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**41**
41. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,004	304,79	1
41. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,004	371,48	1
41. 5	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,2	183,35	37
41. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,01	247,04	2
		Итого материалов:				**2,09**	**42**
		НР первого уровня	%	60,4		31,01	620
		НР второго уровня	%	4,24		3,67	73
		Накладные расходы	%	--		34,68	694
		Сметная прибыль	%	8		7,21	144
		Сметная стоимость:				**97,40**	**1948**
42	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,7000**		**511,02**	**2402**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	102
		Накладные расходы	%	--		21,67	102
		Сметная прибыль	%	8		42,61	200
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2704**
43	**13-070401-0106 РСНБ РК 2015 прим.**	**Монтаж насосов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**44504,46**	**44504**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	42	42	838,66	35224
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,24	1,24	992,90	1231
		Итого оплата труда:				**36454,92**	**36455**
43. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,62	0,62	3328,72	2064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,62	1137,64	705
43. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	2,9	25,68	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,51	1,51	102,72	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	3,02	190,68	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,62	0,62	1788,94	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,62	848,17	526
43. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	0,58	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3988,27**	**3988**
43. 9	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,6	0,6	228,09	137
43.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	1,4	177,53	249
43.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,24	91,05	22
43.12	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0035	235025,34	823
43.13	24-010102-0304	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	1	1	4062,63	4063
		Итого материалов:				**5292,47**	**5292**
		НР первого уровня	%	40,6		14800,70	14801
		НР второго уровня	%	4,24		2514,54	2515
		Накладные расходы	%	--		17315,24	17315
		Сметная прибыль	%	8		4945,58	4946
		Сметная стоимость:				**66765,27**	**66765**
44	**Прайс-лист стр.12**	**Насос погружной WILO DRAINLIFT Box TM-32/8, подача 3,0м/час, напор**	**шт**	**1,0000**		**228126,52**	**228127**
		НР второго уровня	%	4,24		9672,56	9673
		Накладные расходы	%	--		9672,56	9673
		Сметная прибыль	%	8		19023,93	19024
		Сметная стоимость:				**256823,02**	**256823**
45	**23-030103-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**20,0000**		**1138,32**	**22766**
		НР второго уровня	%	4,24		48,26	965
		Накладные расходы	%	--		48,26	965
		Сметная прибыль	%	8		94,93	1899
		Сметная стоимость:				**1281,51**	**25630**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3099733**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**2215129**
Накладные расходы -			Тенге				**93921**
Сметная прибыль -			Тенге				**184724**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**2493774**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**89938**
Материалы -			Тенге				**10614**
Всего заработная плата -			Тенге				**73810**
		Накладные расходы -	Тенге				**35083**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**29998**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5085**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10002**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**135022**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73810**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23251**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**2053**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18337**
		Накладные расходы -	Тенге				**12426**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10975**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1451**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2854**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**38531**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18337**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**771415**
	Материалы -		Тенге				**6874**
	Всего заработная плата -		Тенге				**52072**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**708947**
	Сдача и испытание -		Тенге				**602**
		Накладные расходы -	Тенге				**65493**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**31451**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**34042**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66953**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**903861**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52072**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3571188**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**172**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144219**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**18328797**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3300739**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**65981**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**27290**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10650189**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**4311890**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1872476**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**20201273**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**856534**
	ИТОГО:		Тенге				**21057807**
	Сметная прибыль		Тенге				**1684625**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**22742432**
	Итого по смете						**20248658**
	Временные здания и сооружения		0,9%				182 238
	ИТОГО						**20 430 896**
	В зимнее время		0,7.0,5%				71 508
	Итого в ценах 2017 года						**20 502 404**
	Стоимость оборудования -						**2 493 774**
	Итого с оборудованием						**22 996 178**
	Итого затраты в текущих ценах 2018 г		100,00%				24 374 530
	Итого						**24 374 530**
	Итого по акту: к=0,984634355958653						**24 000 000**

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 12%		12%				2 880 000
	Итого с НДС						**26 880 000**

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

Калыбеков С.Ж.

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д.