Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре в городе Шымкент ЮКО с встроенно-пристроенным коммерческими помещениями (жилые дома №7, 8)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре в городе Шымкент ЮКО с встроенно-пристроенным коммерческими помещениями	8 000 000	7 142 857							857 143	8 000 000

Генеральный подрядчик:
ТОО "Корпорация АК ордасы"
Калыбеков С.Ж.

Субподрядчик:
ТОО "Diamond Stroy"
Манапов Е.Д.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Инженер: ТОО «ОТАН курылыс 888»
Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре в городе Шымкент,ЮКО с встроенно-пристроенными коммерческими помещениями"(жилые дома №7,8)
Договор о государственных закупках работ №164 от 2017-08-23
Дополнительное соглашение №164/6 от 2019-03-13

АКТ
выполненных работ от 30.09.2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ БЛОК А1								
		2-4 ЭТАЖИ								
		П-9								
1	11-110101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом**								
			975,042076	2035,95	7,52	1985141	7328	268665	0,35	341
		м2 покрытия		294,21	3,85	286871	3754	60,9	--	5
		Накладные расходы -		*275,54*		*268665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*181,52*				*176990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,02*				*91674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,92*		*180304*				
		Сметная стоимость				*2434110*				
2	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**								
			1010,13252	259,13	0,50	261759	506	59718	0,09	91
		м плинтусов		75,57	0,25	76337	251	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*59,12*		*59718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46,17*				*46642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,95*				*13076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,46*		*25718*				
		Сметная стоимость				*347195*				
		5-9 ЭТАЖИ								
		П-9								
3	11-110101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом**								
			1622,16779	2035,95	7,52	3302660	12191	446975	0,35	568
		м2 покрытия		294,21	3,85	477264	6246	60,9	--	8
		Накладные расходы -		*275,54*		*446975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*181,52*				*294457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,02*				*152518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,92*		*299971*				
		Сметная стоимость				*4049606*				
4	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**								
			1669,95695	259,13	0,50	432742	836	98726	0,09	150
		м плинтусов		75,57	0,25	126200	415	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*59,12*		*98726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46,17*				*77109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,95*				*21618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,46*		*42517*				
		Сметная стоимость				*573986*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5982302**	**20861**			**1150**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**966671**	**10666**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5982302**				
	Материалы -		Тенге			**4994770**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**977336**			
		Накладные расходы -	Тенге			**874084**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					595198		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					278886		
		Сметная прибыль -	Тенге			**548511**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7404897**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**977336**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7404897**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**977336**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5982302**	**20861**			**1150**
			Тенге			**966671**	**10666**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5982302**				
	Материалы -		Тенге			**4994770**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**977336**			
		Накладные расходы -	Тенге			**874084**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					595198		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					278886		
		Сметная прибыль -	Тенге			**548511**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7404897**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**977336**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7404897**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**977336**			
	Итого по смете					7404897				
	Временные здания и сооружения		0,9%			66 644				
	ИТОГО					**7 471 541**				
	В зимнее время		0,7.0,5%			26 150				
	Итого в ценах 2016 года					**7 497 692**				
	Стоимость оборудования -					**0**				
	Итого с оборудованием					**7 497 692**				
	Затраты на 2016 год		56,00%			4 198 707				
	Затраты на 2017 год		44,00%			3 298 984				
	Итого затраты в текущих ценах 2016 г		56,00%			4 198 707				
	Итого затраты в текущих ценах 2017 г		44,00%			3 529 182				
	Итого					**7 727 890**				
	Итого по акту: к=0,924295911					**7 142 857**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12%		12%			857 143				
	Итого с НДС					**8 000 000**				

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АК ордасы

Калыбеков С.Ж._____

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д._____