Генподрядчик: ТОО «Элоим-ЛТД»

Субподрядчик: ТОО «ЖаңаАркаҚұрылысЖабдықтау»

Наименование стройки «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти двухквартирным арендным жилым домам №63-72 по ул. Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружные сети канализации»

Наименование объекта «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти двухквартирным арендным жилым домам №63-72 по ул. Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружные сети канализации»

АКТ приемки выполненных работ №1 от 10.10.2018г.

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Канализационные сети								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	25	88,32	82,08	2208	2052	424	0,01	--
		м3 грунта		6,24	22,44	156	561	59,1	0,02	--
2	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	25	24,26	24,26	607	607	105	--	--
		м3 грунта		--	7,09	--	177	59,1	0,01	--
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	25	121,55	51,62	3039	1290	1369	0,11	3
		м3 уплотненного грунта		69,93	22,76	1748	569	59,1	0,03	1
4	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,0095	225027,18	62604,56	2138	595	1081	194,00	2
		км трубопровода		162422,62	20866,82	1543	198	62,1	26,83	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			7991	4544			5
			тенге			3447	1506			2
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			7991				
	Всего заработная плата -		тенге				4953			
		Накладные расходы -	тенге			2979				
		в т.ч. накладные первого уровня -	тенге					2979		
		Сметная прибыль -	тенге			878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			11848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	тенге				4953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			11848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	тенге				4953			
		РАЗДЕЛ 2.Жижесборник								
5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	25,5	123,72	116,81	3155	2979	604	0,01	--
		м3 грунта		6,91	33,18	176	846	59,1	0,03	1
6	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	55	88,32	82,08	4858	4515	932	0,01	--
		м3 грунта		6,24	22,44	343	1234	59,1	0,02	1
7	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	55	24,26	24,26	1334	1334	231	--	--
		м3 грунта		--	7,09	--	390	59,1	0,01	--
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	55	121,55	51,62	6685	2839	3013	0,11	6
		м3 уплотненного грунта		69,93	22,76	3846	1252	59,1	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			16032	11666			7
			тенге			4366	3722			4
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			16032				
	Всего заработная плата -		тенге				8088			
		Накладные расходы -	тенге			4780				
		в т.ч. накладные первого уровня -	тенге					4780		
		Сметная прибыль -	тенге			1665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			22477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	тенге				8088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			22477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	тенге				8088			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			24023	16210			11
			тенге			7813	5228			5
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			24023				
	Всего заработная плата -		тенге				13041			
		Накладные расходы -	тенге			7759				
		в т.ч. накладные первого уровня -	тенге					7759		
		Сметная прибыль -	тенге			2543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			34325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	тенге				13041			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**34325**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	тенге				**13041**			
		Временные здания и сооружения 1%	тенге			343,25				
		ИТОГО	тенге			34668				
		Зимнее удорожание 2,2 %	тенге			763				
		итого в ценах 2017 года	тенге			35431				
		непредвиденные работы и затраты 2%				709				
		итого в текущих ценах 2018 года К=1,06	тенге			38308				
		скидка	тенге			21932				
		НДС 12%	тенге			2632				
		всего по акту	тенге			24564				

Принял(Генподрядчик) :

Директор ТОО "Элоим-ЛТД" Плеханов А.А.

Сдал(Субподрядчик):

Директор ТОО «ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау» Бекбаев Е.К.