Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ТехСтрой-Темір"

Наименование строительства и его адрес:
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Тимирязевского района СКО

Справка
о стоимости акта приемки выполненных работ
за апрель месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименован.	код
		Договор №46	11.03.2025г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зимнее содержание автомобильных дорог областного значения Тимирязевского района Северо-Казахстанской области	8 574 514	2 907 551								2 907 551
Итого к оплате	**8 574 514**	**2 907 551**								**2 907 551**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

М.П.

_____ Шортыбаев Е.Е.

Подрядчик: ТОО "ТехСтрой-Темір"

М.П.

_____ Уйкасбаев А.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Е. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ТехСтрой-Темір"

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Тимирязевского района СКО

Наименование объекта: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Тимирязевского района СКО

Договор №16 от 11.03.2025года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель 2025 г.

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Тимирязевского района СКО

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 769 096**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			127 582
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*61 285*
		машины и механизмы	тенге			2 641 514
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*504 718*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	140		
	Раздел 1.	**а/д КТ-52 "Тимирязево-Аксаут-Мичурино"**				**2 769 096**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			127 582
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*61 285*
		машины и механизмы	тенге			2 641 514
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*504 718*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	140		
1	**СРД-5-3-01** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода**	**1000 м²**	**28**	**4 116**	**115 248**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 830	51 240
		в том числе оплата труда рабочих			880	24 640
1.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	11,2924	4 538	51 245
1.2		машины и механизмы			2 286	64 008
		в том числе оплата труда машинистов			487	13 636
1.2.1	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	3,6624	17 478	64 011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,6624*	*3 723*	*13 635*
2	**СРД-8-57-01** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Ремонтная профилировка обочины автогрейдером типа ГС-14.02 за три прохода**	**1 км обочины**	**76**	**26 763**	**2 033 988**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			26 763	2 033 988
		в том числе оплата труда машинистов			4 656	353 856
2.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	79,5264	25 576	2 033 967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*79,5264*	*4 450*	*353 892*
3	**СРД-14-1-05** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Противопожарная опашка лесополос грунта 2-й группы, при длине гона 60-1000 м, глубина вспашки 27-30 см**	**1 га**	**24**	**16 052**	**385 248**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			16 052	385 248
		в том числе оплата труда машинистов			3 889	93 336
3.1.1	D326-101-0602	Плуги четырехкорпусные навесные	маш.-ч	17,5536	224	3 932
3.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	17,5536	21 723	381 317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,5536*	*5 317*	*93 332*
4	**СРД-1-1-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Патрулирование дорог на легковой автомашине**	**1 км в одном направлении**	**266**	**882**	**234 612**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			287	76 342
		в том числе оплата труда рабочих			138	36 708
4.1.1	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	14,098	5 423	76 453
4.2		машины и механизмы			595	158 270
		в том числе оплата труда машинистов			165	43 890
4.2.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш.-ч	14,098	11 226	158 264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,098*	*3 115*	*43 915*

	Итого по акту	2 769 096
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	138 455
	Итого в текущих ценах 2025 года,	**2 907 551**
	Итого с НДС	**2 907 551**

Расчет составил: _____ Расчет проверил: _____ Объем работ проверил: _____

Заказчик

И. о. заместителя руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 010740001366

Руководитель: Нагорный Е.Г.

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТехСтрой-Темір"

БИН 040540023350

Директор Уйкасбаев А.Б.

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ТехСтрой-Темір"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель месяц 2025 года

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Тимирязевского района СКО

№ п/п	Наименовани работ	Ед. изм.	Количество
	а/д КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино»	**км**	**38**
1	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода	1000 м2	28
2	Ремонтная профилировка обочин автогрейдером типа ГС-14.02 за трипрохода	1 км обочины	76
3	Противопожарная оапшка лесополос грунта 2-й группы, при длине гона 60-1000 м, глубина вспашки 27-30 см	1 га	24
4	Патрулирование дорог на легковой автомашине	1 км в одном направлении	266

Работу сдал:

Подрядчик: ТОО "ТехСтрой-Темір"

Работу принял:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"