Форма № 3

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района» ВКО, Глубоковский р-н, п. Глубокое
ИИК KZ60070103KSN1803000, БИК KKMFKZ2A, ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», БИН 060740005264

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт», РК, ВКО, 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО «БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457

Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей и благоустройства для 100 квартирного жилого дома в п. Глубокое, Глубоковского района, ВКО"

Договор № 6 от 22 июня 2015 года

СПРАВКА № 1 от 03 сентября 2015 года
стоимости выполненных работ за июль-август 2015 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**Строительство инженерных сетей и благоустройства для 100 квартирного жилого дома в п. Глубокое, Глубоковского района, ВКО**	30 220 875,89	7 200 065,00	7 200 065,00	23 020 810,89
	НДС 12%	3 626 505,11	864 008,00	864 008,00	2 762 497,11
	Итого с учетом НДС	33 847 381,00	8 064 073,00	8 064 073,00	25 783 308,00
	аванс	0	0,00	0,00	0,00
	Всего к оплате:	**33 847 381,00**	**8 064 073,00**	**8 064 073,00**	**25 783 308,00**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района»

И.о.главного специалиста_____Р.Т.Әбуғалий

Технадзор:
ИП Нурпалиев Н.М.

Эксперт технического надзора

_____Е. А. Дяглева

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Зам. директора_____Султанбеков Т.З.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района» ВКО, Глубоковский р-н, п. Глубокое
ИИК KZ60070103KSN1803000, БИК KKMFKZ2A, ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», БИН 060740005264
Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт», РК, ВКО, 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО «БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей и благоустройства для 100 квартирного жилого дома в п. Глубокое, Глубоковского района, ВКО"
Договор № 6 от 22 июня 2015 года

Акт №1 от 03 сентября 2015 года
выполненных работ за июль-август 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Смета 6-2-1 Сети хозяйственно-бытовой канализации								
1	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1179,3	65,7	62,12	77480	73258	21986	0,0249	29
		м3 грунта		3,58	15,64	4222	18444	97	0,0543	64
2	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1179,3	29,26	29,26	34506	34506	10867	–	–
		м3 грунта		–	9,5	–	11203	97	0,0364	43
3	Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1179,3	12,78	12,78	15071	15071	4747	–	–
		м3 грунта		–	4,15	–	4894	97	0,0159	19
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1149,4	32,23	30,77	37045	35367	10881	0,00984	11
		м3 грунта		1,42	8,34	1632	9586	97	0,02853	33

5 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2126,39	19,7	19,7	41890	41890	8378	–	–
	т		–	3,94	–	8378	100	0,00827	18
6 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Устройство мягкого основания	1	134,1	–	134	–	151	0,972	1
	м3 грунта		134,1	–	134	–	113	–	–
7 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	31,8	6,48	6,48	206	206	65	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	67	97	0,00806	–
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	31,8	21,55	4,52	685	144	526	0,108	3
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	542	–	97	–	–
9 Е1-166-2	Засыпка вручную труб грунтом 2 группы	156,5	134,1	–	20987	–	23715	0,972	152
	м3 грунта		134,1	–	20987	–	113	–	–
10 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	960,2	6,48	6,48	6222	6222	1956	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	2016	97	0,00806	8
11 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,258	1280145	36133,62	330277	9322	17260	247	64
	км трубопровода		41850	9612,9	10797	2480	130	37,3	10
12 Е22-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,035	1097631,95	1984,82	38417	69	2604	334	12
	км трубопровода		56475	749,25	1977	26	130	3,66	–
13 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	9,46	19311,4	2308,84	182686	21842	38748	13,869	131
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	21626	8180	130	4,223	40
14 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	9,04	17139,53	1538,85	154941	13911	25762	9,655	87
	м3 конструкций колодцев								

			1615,95	576,23	14608	5209	130	2,814	25
15 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	8,26	4796		39615				
	м								
16 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	7,12	3760		26771				
	м								
17 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	3,54	7733		27375				
	м								
18 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	2,67	6010		16047				
	м								
19 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,29	4063		1178				
	м								
20 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,04115	7943,65	296,6	327	12	51	5,95	–
	м3 кладки		915,75	110,25	38	5	118	0,54	–
21 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	11	8060		88660				
	комплект								
22 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,2047	151200		30951				
	т								
23 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,405	1291,08	–	12143	–	5492	3,1	29
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	4465	–	123	–	–
24 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	62,7	421,58	–	26433	–	2064	0,144	9
	м2 покрытия		24,75	–	1552	–	133	–	–

25	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,2324	175710,1	1826,1	40835	424	2860	42,7	10
		т стальных элементов		8100	690,75	1882	161	140	3,37	1
26	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	13,2	6151,36	261,86	81198	3457	9717	3,44	45
		м3 изоляции		499,5	99	6593	1307	123	0,48	6
27	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	2,5	2119,57	274,19	5299	685	3239	6,93	17
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	2486	259	118	0,5	1

Раздел 2 Смета 7-1-1 Вертикальная планировка

28	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	3887	10,93	10,93	42485	42485	13385	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	13799	97	0,0136	53
29	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	3887	8,28	8,28	32184	32184	10142	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	10456	97	0,0103	40
30	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2964	42,17	40,26	124992	119331	36715	0,0129	38
		м3 грунта		1,86	10,91	5513	32337	97	0,03733	111
31	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,850;	5483,4	45	45	246753	246753	49351	–	–
		т		–	9	–	49351	100	0,0189	104

Раздел 3 Смета 6-1-1 Сети водоснабжения

32	Е1-189-12	Рыхление скального грунта группы 4м клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 1 м	80	204,78	204,78	16382	16382	4000	–	–
		м3 грунта		–	51,55	–	4124	97	0,179	14
33	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	80	65,7	62,12	5256	4970	1491	0,0249	2
		м3 грунта		3,58	15,64	286	1251	97	0,0543	4

34	E1-24-4								
	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	80	29,26	29,26	2341	2341	737	–	–
	м3 грунта		–	9,5	–	760	97	0,0364	3
35	E1-24-12								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	80	12,78	12,78	1022	1022	322	–	–
	м3 грунта		–	4,15	–	332	97	0,0159	1
36	E1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Устройство мягкого основания	1	134,1	–	134	–	151	0,972	1
	м3 грунта		134,1	–	134	–	113	–	–
37	E1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,4	21,55	4,52	138	29	106	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	109	–	97	–	–
38	E1-166-2								
	Засыпка вручную труб грунтом 2 группы	27	134,1	–	3621	–	4092	0,972	26
	м3 грунта		134,1	–	3621	–	113	–	–
39	E1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	53	6,48	6,48	343	343	108	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	111	97	0,00806	–
40	E22-9-2								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с пневматическим испытанием	0,023	709885,87	51496,99	16327	1184	2431	337	8
	км трубопровода		61875	19453,5	1423	447	130	95,01	2
41	E22-14-2								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,023	219036,47	29727,34	5038	684	1399	204	5
	км трубопровода		35550	11229,75	818	258	130	54,85	1
42	E22-31-2								
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,023	8170,63	–	188	–	241	51,5	1
	км трубопровода		8032,5	–	185	–	130	–	–
43	E22-35-2								
	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
	задвижка или клапан								

			227,25	6,75	227	7	130	0,03	–
44 9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190		5190				
	шт								

Раздел 4 Смета 6-3-1 Теплосеть

45 E24-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,053	1080443,49	61465,99	57264	3258	8766	583	31
	км трубопровода								
			107100	20133	5676	1067	130	104,89	6
46 E24-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм	4	19637,68	1051,18	78551	4205	5304	4,49	18
	компенсатор								
			765	254,93	3060	1020	130	1,05	4
47 E24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
	комплект								
			558	156,6	1116	313	130	0,65	1
48 9-4-75	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 125 мм	2	27000		54000				
	шт								
49 E26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	263	125,75	11,48	33072	3019	21482	0,444	117
	м трубопровода								
			77,4	4,28	20356	1126	100	0,021	6
50 1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	8,39	5450		45726				
	м3								
51 E26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	263	153,84	10,09	40460	2654	9234	0,198	52
	м трубопровода								
			31,28	3,83	8227	1007	100	0,018	5
52 1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	193,05	89		17181				
	м2								

Раздел 5 Смета 4-1-1 Внутриплощадочные сети 0,4 кВ

53 16-9-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,0376	322300		12118				
	т								
54 16-7-48	Провода медные МГ, сечение 16 мм2	0,00072	493900		356				
	т								
55 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	81,28	23,36	22,08	1899	1795	539	0,00888	1
	м3 грунта								
			1,28	5,56	104	452	97	0,0193	2
56 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.182: ктрр2=1,15; кзпр2=1,15;	2,51	302,12	–	758	–	857	2,1252	5
	м3 грунта								
			302,12	–	758	–	113	–	–
57 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	29,88	9,24	9,24	276	276	87	–	–
	м3 грунта								
			–	3	–	90	97	0,0115	–
58 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	119,52	7,91	7,91	945	945	298	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	307	97	0,00984	1
59 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	48,52	5,55	5,55	269	269	84	–	–
	м3 грунта								
			–	1,8	–	87	97	0,00691	–
60 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5,39	122,18	–	659	–	745	0,885	5
	м3 грунта								
			122,18	–	659	–	113	–	–
61 8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80*), Dy труб 100 мм, Dн муфт 160 мм	8	67		536				
	шт								
62 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	133	36,7	27,8	4881	3697	1984	0,06	8
	м кабеля								
			8,8	6,9	1170	918	95	0,04	5
63 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	133	11,2	7,9	1490	1051	670	0,02	3

	м кабеля								
			3,3	2	439	266	95	0,011	1
64 30-8-92	Песок природный	27,93	1050		29327				
	м3								
65 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	252	31,5	7,5	7938	1890	5123	0,12	30
	м кабеля								
			19,8	1,6	4990	403	95	0,009	2
66 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	42	27,7	2,1	1163	88	806	0,1	4
	м кабеля								
			19,7	0,5	827	21	95	0,003	–
67 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	27	23,2	2,1	626	57	431	0,1	3
	м кабеля								
			16,5	0,3	446	8	95	0,002	–
68 16-1-538	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2К=1,020;	0,32742	1243800		407245				
	1000м								
69 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	1	11000		11000				
	1000шт								
	Всего прямые затраты				**2650553**	**748644**			**966**
					153685	**192533**			**634**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1748225				
	Накладные расходы, тенге				374312				
	- заработная плата, тенге				56147				
	- трудоемкость, чел-ч				187				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				181492				
	Всего				**3206357**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				35270				
	- сметная заработная плата, тенге				4973				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				93683				
	- сметная заработная плата, тенге				43094				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	262
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32416
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12967
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3380693**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**7058887**
- материалы, тенге	3650294
- сметная заработная плата, тенге	1035262
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2077
Налог (2 %)	141178
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7200065**
НДС (12 %)	864008
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8064073**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района»

И.о.главного специалиста_____Р.Т.Әбуғалий

Технадзор:
ИП Нурпалиев Н.М.
Эксперт технического надзора

_____Е. А. Дяглева

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Зам. директора_____Султанбеков Т.З.