Форма № 3

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района» ВКО, Глубоковский р-н, п. Глубокое
ИИК KZ60070103KSN1803000, БИК KKMFKZ2A, ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», БИН 060740005264

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт», РК, ВКО, 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО «БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457

Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей и благоустройства для 100 квартирного жилого дома в п. Глубокое, Глубоковского района, ВКО"

Договор № 6 от 22 июня 2015 года

## СПРАВКА № 3 от 9 октября 2015 года
## стоимости выполненных работ за октябрь 2015 года

| № пп | Наименование работ | Стоимость работ по договору | выполнено | | Остаток средств по договору |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала работ | В том числе за отчетный период | |
| 1 | **Строительство инженерных сетей и благоустройства для 100 квартирного жилого дома в п. Глубокое, Глубоковского района, ВКО** | 30 220 875,89 | 21 154 679,00 | 6 726 107,00 | 9 066 196,89 |
| | НДС 12% | 3 626 505,11 | 2 538 562,00 | 807 133,00 | 1 087 943,11 |
| | Итого с учетом НДС | 33 847 381,00 | 23 693 241,00 | 7 533 240,00 | 10 154 140,00 |
| | аванс | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Всего к оплате:** | **33 847 381,00** | **23 693 241,00** | **7 533 240,00** | **10 154 140,00** |

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района»

И.о.главного специалиста _____ Р.Т.Әбуғалий

Технадзор:
ИП Нурпалиев Н.М.

Эксперт технического надзора
_____ Е.А. Дятлева

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Зам. директора _____ Султанбеков Т.З.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района» ВКО, Глубоковский р-н, п. Глубокое
ИИК KZ60070103KSN1803000, БИК KKMFKZ2A, ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», БИН 060740005264
Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт», РК, ВКО, 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23
ИИК KZ228560000000460056 АО «БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей и благоустройства для 100 квартирного жилого дома в п. Глубокое, Глубоковского района, ВКО"
Договор № 6 от 22 июня 2015 года

## Акт № 3 от 9 октября 2015 года
## выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Смета 7-2-1 Покрытие** | | | | | | | | |
| 1 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы<br>*м3 материала основания в плотном теле* | 188,4 | 1510,68<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 284612<br>4028 | 13895<br>2199 | 8282<br>133 | 0,144<br>0,041 | 27<br>8 |
| 2 | Е27-49-6 | Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом<br>*м2 покрытия и основания* | 1028 | 456,06<br>7,88 | 17,7<br>4,86 | 468830<br>8101 | 18196<br>4996 | 17419<br>133 | 0,0518<br>0,01754 | 53<br>18 |
| 3 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ<br>*м2 покрытия* | 1028 | 522,98<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 537623<br>6106 | 15780<br>5202 | 15040<br>133 | 0,0336<br>0,01766 | 35<br>18 |
| 4 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий<br>*м бортового камня* | 329 | 134,01<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 44089<br>35756 | 2181<br>579 | 48326<br>133 | 0,698<br>0,0061 | 230<br>2 |
| 5 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 | 14,805 | 22600 | | 334593 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е6-45-10 | Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне | *м3* | 19,411 | 4917,42 | 178,83 | 95452 | 3471 | 9412 | 2,67 | 52 |
| | | | *м3* | | 378 | 83,83 | 7337 | 1627 | 105 | 0,4405 | 9 |
| 7 | Е6-47-18 | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 | *м3* | 0,1974 | 5043,83 | 197,82 | 996 | 39 | 81 | 2,01 | – |
| | | | | | 283,5 | 107,95 | 56 | 21 | 105 | 0,5475 | – |
| 8 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | *м3 материала основания в плотном теле* | 22,5 | 1510,68 | 73,75 | 33990 | 1659 | 990 | 0,144 | 3 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 481 | 263 | 133 | 0,041 | 1 |
| 9 | Е27-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | *м3 материала основания в плотном теле* | 7,5 | 1244,76 | 68,13 | 9336 | 511 | 340 | 0,144 | 1 |
| | | | | | 21,38 | 12,76 | 160 | 96 | 133 | 0,0438 | – |
| 10 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | *м бортового камня* | 47 | 134,01 | 6,63 | 6298 | 312 | 6904 | 0,698 | 33 |
| | | | | | 108,68 | 1,76 | 5108 | 83 | 133 | 0,0061 | – |
| 11 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 | *м3* | 0,752 | 22600 | | 16995 | | | | |
| 12 | Е6-45-10 | Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне | *м3* | 2,773 | 4917,42 | 178,83 | 13636 | 496 | 1344 | 2,67 | 7 |
| | | | | | 378 | 83,83 | 1048 | 232 | 105 | 0,4405 | 1 |
| 13 | Е6-47-18 | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 | *м3* | 0,0282 | 5043,83 | 197,82 | 142 | 6 | 12 | 2,01 | – |
| | | | | | 283,5 | 107,95 | 8 | 3 | 105 | 0,5475 | – |

**Раздел 2 работы по тех решению**

**2.1 сети канализации**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е22-7-4 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами | *км трубопровода* | 0,1 | 1097631,95 | 1984,82 | 109763 | 198 | 7440 | 334 | 33 |
| | | | | | 56475 | 749,25 | 5648 | 75 | 130 | 3,66 | – |
| 15 | Е23-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | | 7,6 | 19311,4 | 2308,84 | 146767 | 17547 | 31130 | 13,869 | 105 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 конструкций колодцев* | | 2286 | 864,68 | 17374 | 6572 | 130 | 4,223 | 32 |
| 16 | 30-18-36 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) | 7,8 | 4796 | | 37409 | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 17 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 3 | 8060 | | 24180 | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | |
| 18 | 2-1-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | 0,06 | 151200 | | 9072 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 19 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 0,06 | 175710,1 | 1826,1 | 10543 | 110 | 738 | 42,7 | 3 |
| | | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 486 | 41 | 140 | 3,37 | – |
| | **2.2 теплосеть** | | | | | | | | |
| 20 | Е24-4-6 | Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С | 0,33 | 1327956,46 | 73153,33 | 438226 | 24141 | 55739 | 571 | 188 |
| | | *км трубопровода* | | 106650 | 23276,25 | 35195 | 7681 | 130 | 117,64 | 39 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2622552** | **98542** | | | **770** |
| | | | | | | **126892** | **29670** | | | **128** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 2397120 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 203197 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 30480 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 102 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 169545 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **2995294** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 32948 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 4646 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 26 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %) | | | | 87516 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 40257 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 245 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 30282 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 12113 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **3158153** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)** | **6594223** |
| - материалы, тенге | 5005187 |
| - сметная заработная плата, тенге | 572822 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1271 |
| Налог (2 %) | 131884 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **6726107** |
| НДС (12 %) | 807133 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **7533240** |

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района»

И.о.главного специалиста_____Р.Т.Әбуғалий

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Зам. директора_____Султанбеков Т.З.

Технадзор:
ИП Нурпалиев Н.М.
Эксперт технического надзора

_____Е. А. Дяглева