Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

СУБ.Подрядчик: ТОО"Майлыкент-Құрылыс"

Наименование строительства: **Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту село Коянбай Бескарагайского района области Абай**

Акт

приемки выполненных работ за август 2024 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э33323: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [4-1]										
1	19	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	39,6	1 499,0 837,0	59,0 16,0	59 360,4 33 145,2	2 336,4 633,6	23 878,8		59 360,4	
2	20	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	8,8	7 944,0 4 184,0	394,0 102,0	69 907,2 36 819,2	3 467,2 897,6	29 620,8		69 907,2	
3	21	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	шт.	14,08	6 517,0 4 184,0	253,0 58,0	91 759,36 58 910,72	3 562,24 816,64	29 286,4		91 759,36	
4	22	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	м	140,8	1 374,0 956,0	41,0 10,0	193 459,2 134 604,8	5 772,8 1 408,0	53 081,6		193 459,2	
5	23	252-301-0950 *РСНБ РК 2022*	**Устройство на опору УОК**	шт.	0,88	21 157,0		18 618,16		18 618,16		18 618,16	
6	95	6124-0201-1602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2**	шт.	5,28	12 710,0 12 343,0	235,0 73,0	67 108,8 65 171,04	1 240,8 385,44	696,96		67 108,8	
7	97	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях**	м	489,28	197,0 189,0	1,0 0,0	96 388,16 92 473,92	489,28 0,0	3 424,96		96 388,16	
			ИТОГО по смете Э33323: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [4-1]					596 601,28 421 124,88	16 868,72 4 141,28	158 607,68 0,0	0,0 0,0	596 601,28	
			Смета Э33333: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]										
8	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	6,6	7 979,0 7 979,0	0,0 0,0	52 660,96 52 660,96	0,0 0,0			52 660,96	
9	6	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	км	0,04048	1 236 092,0 1 044 560,0	190 530,0 48 855,0	50 036,8 42 284,0	7 712,32 1 977,36	40,48		50 036,8	
10	7	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	м	40,8848	228,0		9 321,84		9 321,84		9 321,84	
11	8	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	0,88	26 880,0 14 475,0	11 504,0 3 109,0	23 654,4 12 738,0	10 123,52 2 735,92	792,88		23 654,4	
12	13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,001153	3 859 274,0 2 370 666,0	1 339 118,0 346 788,0	4 449,28 2 733,28	1 543,52 399,52	172,48		4 449,28	
13	14	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм**	шт.	0,8	1 782,0		1 425,6		1 425,6		1 425,6	
			ИТОГО по смете Э33333: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]					141 548,88 110 416,24	19 379,36 5 112,8	11 753,28 0,0	0,0 0,0	141 548,88	
			Итого по суммарной смете					738 150,16 531 541,12	36 248,08 9 254,08	170 360,96 0,0	0,0 0,0	738 150,16	

1	19	6124-0203-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	39,6	1 499,0 837,0	59,0 16,0	59 360,4 33 145,2	2 336,4 633,6	23 878,8		59 360,4
2	20	6124-0203-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8,8	7 944,0 4 184,0	394,0 102,0	69 907,2 36 819,2	3 467,2 897,6	29 620,8		69 907,2
Итого по всем разделам												738150
Стоимость оборудования												
ВСЕГО без оборудования												738150
Временные здания и сооружения 0,9%												6643
Итого с временными												744794
Дополнительные затраты при												1788
Итого с зимними затратами:												746581
Непредвиденные работы и затраты-2%												14932
Итого с непредвиденными работы и затратами												761513
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%												91382
Итого												852 894

СУБ ПОДРЯДЧИК

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Талипов Г.Ш**

СУБ ПОДРЯДЧИК

ТОО"Майлыкент-Курылыс"

Директор _____ **Мауленов Ж.Б**