Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от
24 апреля 2017 года № 234
Форма индустрии и инфраструктуры
развития РК от 08.02.2021г. №53

Акт приемки объекта в эксплуатацию №18

«23» июля 2024 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» в лице БИН 130940007709, тел.: +77252-39-31-80

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физ. лиц, наименование организации – для юр. лиц, БИН,

160050, г.Шымкент, Т. Орынбаев, 33/2

телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от "25" июня 2024 года ТОО «Газовое хозяйство Шымкентгаз», директор Момбаев Жарас Амантаевич, г.Шымкент, проезд Землячки 5, БИН 00340005962, тел.: +7 (725) 244-86-00.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от "25" июня 2024 года, ТОО «RIZIM engineering», директор Мамадияров Д.Т., БИН 130140019139, эксперт технадзор Билисбеков Н. KZ23VJE00030920; KZ16VJE00066063; KZ11VJE00057617; KZ10VJE00051912, 29.09.2017, тел.: +7 702 433 85 08

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от "25" июня 2024 года, ТОО «SK Best Spec Stroy KZ», директор Арманов А.А. БИН 050640018568, эксперт авторского надзора Арманов А.А. KZ82VJE00053041 от 26.02.2020г, тел.+7 (771) 873-88-00

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Строительство сетей газопровода в жилом массиве Каратобе в городе Шымкент»,** объект относится ко II нормальному уровню ответственности, технологический сложный.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, город Шымкент, жилой массив Каратобе

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от №701, от 02.08.2017 года постановление акимата города Шымкент, АПЗ KZ23VUA00591462 от 26.01.2022г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о строительно-монтажных работ
Талон уведомление KZ75REA00386646 от 29.04.2024г ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент»
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «SK Best Spec Stroy KZ», №753-86-06 2023г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом №56 от 03.07.2023г. ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___май 2024г;
месяц, год
окончание работ _июнь 2024г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 1,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Производительность по	м3/час	215			
Общая протяженность газопровода	км	**2,727**		**2,727**	
Общая протяженность газопровода из ПЭ труб	км	**2,017**		**2,017**	
- высокого давления 0,3-0,6	км	1,117		1,117	
-низкого давления до 0,005	км	0,9		0,9	
Общая протяженность газопровода из стальных труб	км	**0,71**		**0,71**	
- высокого давления 0,3-0,6	км	0,4		0,4	
-низкого давления до 0,005	км	0,31		0,31	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период Максимальный расход газа по данному объекту составляет 215м3/час
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Протяженность газопровода высокого давления (0,3-0,6МПа)

Объект	Из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11	Из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11	Из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91	Из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91
	По проекту	По факту	По проекту	По факту
	D63х5,8мм - 1117 пм	D63х5,8мм - 1117 пм	D57х3,0мм -400пм	D57х3,0мм -400пм
Итого:	1117,0 п.м.	1117,0 п.м.	400,0 п.м.	400,0 п.м.

1. Протяженность газопровода низкого давления (до 0,005Мпа)

Объект	Из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11	Из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11	Из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91	Из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91
	По проекту	По факту	По проекту	По факту
	D140х12,7мм - 11пм D110х10мм - 86,0 пм D90х8,2мм - 79пм D75х6,8мм - 231пм D63х5,8мм - 316,0 пм	D140х12,7мм - 11пм D110х10мм - 86,0 пм D90х8,2мм - 79пм D75х6,8мм - 231пм D63х5,8мм - 316,0 пм	d76х3,0мм - 134 пм d57х3,0мм - 174 пм	d76х3,0мм - 134 пм d57х3,0мм - 174 пм
Итого	723,0 п.м.	723,0 п.м.	308,0 п.м.	308,0 п.м.

Для снижения давления газа установлены газорегуляторные пункты

Наименование	Тип, марка газорегуляторного пункта	Количество		
ГРПШ	ГРПШ-13-2НУ1	1 шт.		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

На трассе газопровода установлены следующие сооружения:

Прокладка газопроводов высокого II-категорий, высокого и низкого давления осуществлен подземным и надземным способом.

Подземный газопровод смонтирован из полиэтиленовых труб ГОСТ Р 50838-2001 ПЭ100 SDR11. Подземный полиэтиленовый газопровод проложен согласно СН РК 4.03-01-2011, с заглублением до верха трубы не менее 1,2 м; в местах, где газопровод проложен под автодорогой, глубина его залегания составляет от -1,5м до -3,0м. Для обозначения трассы газопровода установлены опознавательные знаки.

Переходы подземного газопровода через автодороги смонтированы способом ГНБ с устройством рабочего и приемного котлованов. Для отключения подачи газа потребителю на газопроводе установлены следующие отключающие устройства:

- подземные полиэтиленовые шаровые краны ПЭ100SDR11 PN1,0МПа Ø63~Ø140 в бесколодезном варианте; краны оснащены удлиненным штоком узла управления, размещенном в футляре с выходом под ковер по ТУ 400-28-91-84;
- стальные задвижки dy 57~76мм установлены на опорах на надземном газопроводе.

Надземный газопровод смонтирован из стальных труб по ГОСТ 10704-91. На стальном газопроводе надземного исполнения установлены заземлители на отдельно стоящей опоре.

Для снижения давления газа с высокого на низкое давление установлены газорегуляторные пункты типа ГРПШ-13-2НУ1.

Газорегуляторные пункты шкафного исполнения, соответствуют II степени огнестойкости, категория по взрывопожарные и пожарные сооружения - «А», полной заводской готовности. Кроме того, на площадках ГРПШ установлены молниеотводы с заземлителем.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (~~холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,~~ газоснабжение, ~~электроснабжение и связь~~) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **71521,635** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **51532,553** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **2664,542** тысяч тенге; прочие затраты **17323,54** тысяч тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **59486,731** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **50501,90** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2611,25** тысяч тенге; прочие затраты **6373,58** тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания __-__;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство сетей газопровода в жилом массиве Каратобе в городе Шымкент.

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «RIZIM engineering»
(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
директор Мамадияров Д.Т.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)
Билисбеков Н.Ш.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата),

Авторский надзор:
1) разработчик проекта ТОО «SK Best Spec Stroy KZ»
(наименование организации,
авторский надзор Арманов А.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ГХ Шымкентгаз»
Момбаев Ж.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	**2727**	
	Протяженность воздушной	м	**710**	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	710	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	122	
	Протяженность подземной	м	**2017**	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек ст. d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =25	шт	62	
7	Кран проходной ПЭ в т.ч			
	d = 90	шт	1	
	d = 63	шт	2	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники 159/89	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки	шт		

Заказчик
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» Арманов А.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии)) подпись, дата Место печати (при наличии)