Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Драматический театр имени А.Н. Островского управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 990540003908.

Исполнитель: РГП "Казреставрация" Комитета культуры Министерства культуры и информации РК,г.Алматы ул.Гоголя,37, тел.: тел.382-39-47
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000740001914

Договор (контракт): Договора о ГЗ №20 от 04.02.2025 года.

Номер документа	Дата составления
3	08.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Научно-реставрационные работы, капитальный ремонт здания ГККП "Драматический театр им. А.Н. Островского"			работа	1	75 033 565,00	75 033 565,00
				Итого	1	x	75 033 565,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.05.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Драматический театр имени А.Н.Островского управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области", г. Уральск , улица Д.Нурепейсова 17 (бывшая улица Театральная)**

Подрядчик : **РГП на ПХВ "Казреставрация" КК МКИ РК, г. Алматы, ул. Гоголя, дом 37, тел. +7(727) 3823700; 3824281; 3823698**

Наименование строительства и его адрес: **Научно-реставрационных работ здания "Руский драматический театр имени А.Н. Островского 1859 год. г. Уральск , улица Д.Нурепейсова 17 (бывшая улица Театральная)"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май.25

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№20	04.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Суммарная смета для стройки - здания "Руский драматический театр имени А.Н. Островского 1859 год. г. Уральск , улица Д.Нурепейсова 17 (бывшая улица Театральная)" 5000.	175 033 565,0	75 033 565,0	75 033 565,0	75 033 565,0		0,0			0,0	75 033 565,0
НДС 12 %	0,0	0,0								
Итого по суммарной смете	175 033 565,0	75 033 565,0	75 033 565,0	75 033 565,0						75 033 565,0

Заказчик:

_____ **М.К. Калиев**

(Директор ГККП "Драматический театр имени А.Н.Островского управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области")

МП

Исполнитель:

_____ **Н.П. Муратбеков**

(Заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Казреставрация" КК МКИ РК)

МП

Эксперт(ы) технического надзора _____ **Е.З. Бабаев**
(ТОО "NeoCenter")

МП

Эксперт(ы) авторского надзора _____ **Д.К. Менеев**
(ТОО "ИНЖСЕРВИС ПЛЮС")

МП

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Драматический театр имени А.Н.Островского управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области", г. Уральск , улица Д.Нурепейсова 17 (бывшая улица Театральная)

Исполнитель : РГП на ПХВ "Казреставрация" КК МКИ РК, г. Алматы, ул. Гоголя, дом 37, тел. +7(727) 3823700; 3824281; 3823698

Стройка : Научно-реставрационных работ здания "Руский драматический театр имени А.Н. Островского 1859 год. г. Уральск , улица Д.Нурепейсова 17 (бывшая улица Театральная)"

Объект: здания "Руский драматический театр имени А.Н. Островского 1859 год. г. Уральск , улица Д.Нурепейсова 17 (бывшая улица Театральная)"

Договор подряда (контракт): Договор №20 от 04.02.2025 года.

Акт приемки выполненных работ №3 за май 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2025

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Отдел 1. Ремонтные работы									
		Раздел1. Устройство кровля									
1	1208-0101-2303 *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше. Устройство**	$м^2$	433,6	6 238,0	54,0	2 704 797,0	23 415,0	898 852,0		2 704 797,0
					4 111,0	18,0	1 782 530,0	7 805,0			
2	1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические ферм. Окраска масляными составами за два раза**	$м^2$	80	1 319,0	1,0	105 520,0	80,0	17 440,0		105 520,0
					1 100,0	0,0	88 000,0	0,0			
3	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	1 400	4 050,0	158,0	5 670 000,0	221 200,0	1 549 800,0		5 670 000,0
					2 785,0	33,0	3 899 000,0	46 200,0			
4	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	200	66 535,0		13 307 000,0		13 307 000,0		13 307 000,0
5	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1 556	920,0	39,0	1 431 520,0	60 684,0	712 648,0		1 431 520,0
					423,0	8,0	658 188,0	12 448,0			
6	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	1 558,3209	6 309,0	75,0	9 831 447,0	116 874,0	2 237 749,0		9 831 447,0
					4 798,0	21,0	7 476 824,0	32 725,0			
7	224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	1 558,3208	2 937,0		4 576 788,0		4 576 788,0		4 576 788,0
8	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Планки, кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	328	2 602,0	31,0	853 456,0	10 168,0	272 240,0		853 456,0
					1 741,0	8,0	571 048,0	2 624,0			
9	1208-0101-1802 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов**	м	80	2 933,0	10,0	234 640,0	800,0	137 200,0		234 640,0
					1 208,0	4,0	96 640,0	320,0			
10	1112-0101-2202 *РСНБ РК 2022*	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	м водосточной трубы	204	3 913,0	14,0	798 252,0	2 856,0	422 688,0		798 252,0
					1 827,0	4,0	372 708,0	816,0			
11	1112-0101-0506 *РСНБ РК 2022*	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	м ендовы	16	3 432,0	60,0	54 912,0	960,0	7 840,0		54 912,0
					2 882,0	16,0	46 112,0	256,0			
12	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство снегозадержателей для кровель**	м	132	1 433,0	12,0	189 156,0	1 584,0	3 036,0		189 156,0
					1 398,0	3,0	184 536,0	396,0			
13	1215-0101-0622 *РСНБ РК 2022*	**Водосточные воронки. Смена**	прибор	15	31 555,0	101,0	473 325,0	1 515,0	840,0		473 325,0
					31 398,0	35,0	470 970,0	525,0			
14	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	шт.	15	2 218,0		33 270,0		33 270,0		33 270,0
15	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	**Кровли. Ограждение перилами**		210	3 941,0	74,0	827 610,0	15 540,0	735 210,0		827 610,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м ограждения		366,0	16,0	76 860,0	3 360,0			
16	1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	115	1 319,0 1 100,0	1,0 0,0	151 685,0 126 500,0	115,0 0,0	25 070,0		151 685,0
17	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	65 282,0 36 047,0	3 089,0 941,0	391 692,0 216 282,0	18 534,0 5 646,0	156 876,0		391 692,0
		Раздел2. Фасады									
18	1115-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	240,024465	16 881,0 15 866,0	170,0 75,0	4 051 853,0 3 808 228,0	40 804,0 18 002,0	202 821,0		4 051 853,0
19	Спрайс лист	Биоцидная (противомикробная) обработка поверхностей фасада в два слоя Remmers Sulfatex flussig	кг	380	3 150,0		1 197 000,0		1 197 000,0		1 197 000,0
		Раздел3. Проемы									
20	1110-0106-0203 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	$м^2$	28,364	18 802,0 14 340,0	1 440,0 305,0	533 300,0 406 740,0	40 844,0 8 651,0	85 716,0		533 300,0
21	1110-0106-0204 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	$м^2$	147,6	12 844,0 9 669,0	1 090,0 239,0	1 895 774,0 1 427 144,0	160 884,0 35 276,0	307 746,0		1 895 774,0
		Раздел4. Подвал									
22	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Шпаклевка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	794,966	4 319,0 3 353,0	54,0 15,0	3 433 458,0 2 665 521,0	42 928,0 11 924,0	725 009,0		3 433 458,0
		Раздел5. 1-этаж									
23	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Шпаклевка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	380	4 319,0 3 353,0	54,0 15,0	1 641 220,0 1 274 140,0	20 520,0 5 700,0	346 560,0		1 641 220,0
		Раздел6. 2-этаж									
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3 353,0	15,0	704 130,0	3 150,0			
25	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	7 112,6657	1 995,0 1 978,0	6,0 0,0	14 189 768,0 14 068 853,0	42 676,0 0,0	78 239,0		14 189 768,0
		Раздел7. Кабельные изделия									
			м								
27	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	м	3 000	730,0		2 190 000,0		2 190 000,0		2 190 000,0
28	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5 000	54,0		270 000,0		270 000,0		270 000,0
		Отдел2. Отопление									
29	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	69	2 333,0 2 303,0	2,0 1,0	160 977,0 158 907,0	138,0 69,0	1 932,0		160 977,0
30	245-510-0217 *СпрСЦ 04.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-G	шт.	69	10 595,0		731 055,0		731 055,0		731 055,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	1113-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза**	м²	142	735,0 444,0	12,0 3,0	104 370,0 63 048,0	1 704,0 426,0	39 618,0		104 370,0
		ИТОГО по смете Э3033: Капитальный ремонт здания "Драматический театр имени АН Островского [2-1-1]					**74 181 384,0** **40 642 909,0**	**836 163,0** **196 319,0**	**32 702 312,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**74 181 384,0**
		Итого по суммарной смете					**74 181 384,0** **40 642 909,0**	**836 163,0** **196 319,0**	**32 702 312,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**74 181 384,0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									4 376 702
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									**78 558 086**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.		Сметная прибыль (5%)									3 927 904
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.		Непредвиденные работы и затраты (5%)									3 927 904
		Итого по части II вметных ценах:									**86 413 894**
		Распределение итого по части II в сметных ценах по кварталам:									
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 25 %					**21603474**				**21603474**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 15 %					**12962084**				**12962084**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %					**30244863**				**30244863**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %					**21603474**				**21603474**
		Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0557					**22806787**				**22806787**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 15 %, к - 1,075					**13934240**				**13934240**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0944					**33099978**				**33099978**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,1141					**24068430**				**24068430**
		Итого по части II в прогнозных ценах:									**93909435**
		в том числе 2024г.					**36741027**				**36741027**
		в том числе 2025г.					**57168408**				**57168408**
		С учетом понижающего кэффициента К=0,798999217									**75033565**
		в том числе 2024г.									**29356052**
		в том числе 2025г.									**45677513**
		Всего по Акту									**75033565**

Заказчик:

_____ **М.К. Калиев**

(Директор ГККП "Драматический театр имени А.Н.Островского управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области")

МП

Исполнитель:

_____ **Н.П. Муратбеков**

(Заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Казреставрация" КК МКИ РК)

МП

Эксперт(ы) технического надзора _____ **Е.З. Бабаев**

(ТОО "NeoCenter")

МП

Эксперт(ы) авторского надзора _____ **Д.К. Менеев**

(ТОО "ИНЖСЕРВИС ПЛЮС")

МП