Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области",041400, Алматинская область, Кегенский район, Кегенский сельский округ, село Кеген, ул. Б МОМЫШҰЛЫ, ст-е 19, тел.: 87277721844**	**180540005422**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Баймен",Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, с. Коянкус, ул. Абая, дом № 202 А, тел.: +7 (727) 239-05-58**	**000240000294**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп. согл. №01 от 13/06/2024 к договору № 180540005422/240075/00 от 15/03/2024

Номер документа	Дата составления
5	17.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области			работа			101 637 000,00	10 889 678,57
				Итого		x	101 637 000,00	10 889 678,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика Всего выполнено работ-1, сумма -101637000,00
(Сто один миллион шестьсот тридцать семь тысяч) тенге

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Байменов Ж.Е.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик : ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп. согл.№01	13.06.2024 г.				
		180540005422/240075/00	15.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Б	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области	101 637 000	90 747 321,43							10 889 678,57	101 637 000
	ИТОГО по справке	101 637 000	90 747 321,43								101 637 000

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Масимханов М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Бектаев Г. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или исполнители авторского надзора: ТОО "Redline Pro"

Әлібек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №1805400005422/240075/00 от 15.03.2024 г., Дополнительное соглашение №01 от 13.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за июнь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные,лестничные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0984	60491,51 34214,59	25359,32 8082,31	5952,00 3367,00	2495,00 884,00	90,00	3069,00 721,00	9733,00
2	2	1208-0101-0601 РСНБ РК 2022	Поручни деревянные.Разборка прямой части	м поручня	57,2	143,55 143,55	0,00 0,00	8211,00 8211,00	0,00 0,00		5812,00 1130,00	15253,00
3	3	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные.Разборка-ДЕМОНТАЖ КРЫЛЬЦА/ПАНДУСА/	м³	23,167	53935,97 24958,02	25887,87 11473,71	1249581,00 578226,00	599976,00 265811,00	71379,00	607707,00 148583,00	2000871,00
4	4	1146-0401-0504 РСНБ РК 2022	Перегородки деревянные из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит (из ДСП). Разборка	м²	17,3	1472,19 1367,47	104,72 65,53	25469,00 23657,00	1812,00 1134,00		17849,00 3466,00	46784,00
5	5	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м² кровли	16,8	147,08 147,00	0,08 0,00	2471,00 2470,00	1,00 0,00		1778,00 340,00	4589,00
6	6	1201-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 5 м, площадь до 10 м²	м³ грунта	1	12760,75 9523,16	4,56 2,04	12761,00 9523,00	4,00 2,00	3233,00	6858,00 1570,00	21189,00
7	7	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022	Планировка. Очистка от строительного мусора	т	1	3003,31 3003,31	0,00 0,00	3003,00 3003,00	0,00 0,00		2162,00 413,00	5578,00
8	8	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м²	6,3	2041,60 1991,41	50,19 12,85	12862,00 12546,00	316,00 144,00		9137,00 1760,00	23799,00
9	9	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м²	1,911	2188,08 2146,59	47,49 21,46	4181,00 4091,00	91,00 41,00		2935,00 572,00	7728,00
10	10	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м³	130,221	1612,89 1401,82	211,07 133,08	210032,00 182546,00	27486,00 17280,00		143817,00 28307,00	382156,00
11	11	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей	м²	13,6	1259,05 1054,80	204,25 105,71	15864,00 13290,00	2574,00 1332,00		10528,00 2111,00	28903,00
12	12	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное с полуторными досками. Разборка		717,52	2754,63	211,07	1976580,00	151447,00		1382274,00	3627480,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13
				м²		2543,56 / 132,08	1825055,00 / 94770,00	268704,00	
13	13	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без оконных досок=ВИТРАЖ. Разборка		38,1	2541,65 / 211,07	96836,00 / 8042,00	67555,00	177542,00
				м²		2330,56 / 132,08	88794,00 / 5032,00	13151,00	
14	14	1208-0101-0401 РСНБ РК 2022	Плинтусы,карнизы,желоба,отливы,фасы и тому подобное.Разборка		174,02	127,56 / 0,04	22198,00 / 7,00	15977,00	41229,00
				м		127,51 / 0,00	22191,00 / 0,00	3054,00	
15	15	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		5772,68	325,81 / 0,00	1880797,00 / 0,00	1354155,00	3493741,00
				м²		325,81 / 0,00	1880797,00 / 0,00	258789,00	
16	16	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Зачистка отделки потолка от краски известковой		3273,05	249,44 / 0,00	816430,00 / 0,00	587840,00	1516601,00
				м²		249,44 / 0,00	816430,00 / 0,00	112331,00	
17	17	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Отбивка внутренней штукатурки оконных и дверных откосов		606,65	325,81 / 0,00	197653,00 / 0,00	142308,00	367157,00
				м²		325,81 / 0,00	197653,00 / 0,00	27196,00	
18	18	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ. Разборка		40,096	24740,64 / 10312,38	992001,00 / 413485,00	549496,00	1664817,00
				м²		14428,26 / 4605,79	578516,00 / 184674,00	123320,00	
19	19	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия		504,2	1208,73 / 38,54	609815,00 / 19316,00	438982,00	1119741,00
				м²		1178,19 / 24,12	586499,00 / 12059,00	82944,00	
20	20	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка		315,38	200,11 / 0,00	63111,00 / 0,00	45440,00	117237,00
				м		200,11 / 0,00	63111,00 / 0,00	8686,00	
21	21	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ. Разборка		37,468	24740,64 / 10312,38	926982,00 / 386385,00	513481,00	1555700,00
				м²		14428,26 / 4605,79	540598,00 / 172570,00	115237,00	
22	22	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022	Разборка стяжек из цем.-песчаного раствора М150 толщ.17мм		7,96195	24740,64 / 10312,38	196984,00 / 82107,00	109115,00	330587,00
				м²		14428,26 / 4605,79	114877,00 / 36671,00	24488,00	
23	23	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия		468,35	163,09 / 3,48	76383,00 / 1630,00	54558,00	141618,00
				м²		159,61 / 2,18	74753,00 / 1021,00	10477,00	
24	24	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		508,1	52,83 / 0,00	16277,00 / 0,00	11720,00	30237,00
				м		52,83 / 0,00	16277,00 / 0,00	2240,00	
25	25	1207-0101-0101 РСНБ РК 2022	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги		318	199,83 / 0,00	63546,00 / 0,00	45754,00	118045,00
				м²		199,83 / 0,00	63546,00 / 0,00	8745,00	
26	26	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		318	107,48 / 0,00	34179,00 / 0,00	24610,00	63492,00
				м²		107,48 / 0,00	34179,00 / 0,00	4703,00	
27	27	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022	Полы дощатые.Разборка покрытия		318	493,86 / 23,02	157047,00 / 7320,00	111100,00	289999,00
				м²		478,86 / 14,40	149727,00 / 4579,00	21452,00	
28	28	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		206,57	52,83 / 0,00	10913,00 / 0,00	7858,00	20273,00
				м		52,83 / 0,00	10913,00 / 0,00	1502,00	
29	29	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ. Разборка		28,4	24740,64 / 10312,38	702634,00 / 292871,00	389208,00	1179089,00
				м²		14428,26 / 4605,79	409763,00 / 130804,00	87347,00	
30	30	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022	Разборка стяжки из бетона В15 толщ.20мм		7,1	24740,64 / 10312,38	175659,00 / 73218,00	97302,00	294798,00
				м²		14428,26 / 4605,79	102441,00 / 32701,00	21837,00	
31	31	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка		127,26	200,11 / 0,00	25466,00 / 0,00	18336,00	47307,00
				м		200,11 / 0,00	25466,00 / 0,00	3505,00	
32	32	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022	Разборка стяжек из цем.-песчаного раствора М150 толщ.40мм		18,6	24740,64 / 10312,38	460176,00 / 191811,00	254904,00	772286,00
				м²		14428,26 / 4605,79	268366,00 / 85668,00	57206,00	
33	33	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022	Полы дощатые. Разборка покрытия		465	493,86 / 23,02	229645,00 / 10704,00	162457,00	423471,00

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурсн.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		470,84	14,40	218941,00	6696,00		31369,00	
34	34	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	278,81	52,83 52,83	0,00 0,00	14730,00 14730,00	0,00 0,00		10606,00 2027,00	27363,00
35	35	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022	Разборка стяжки из цем.-песчаного раствора М150 толщ.50мм	м²	14,45	24740,64 14428,26	10312,38 4605,79	357502,00 208488,00	149014,00 66554,00		198030,00 44443,00	599975,00
36	36	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м²	289	163,09 159,61	3,48 2,18	47133,00 46127,00	1006,00 630,00		33666,00 6465,00	87264,00
37	37	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	154,53	200,11 200,11	0,00 0,00	30923,00 30923,00	0,00 0,00		22265,00 4256,00	57444,00
38	38	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022	Разборка стяжки из цем.-песчаного раствора М150 толщ.50мм	м²	3,05	24740,64 14428,26	10312,38 4605,79	75459,00 44006,00	31453,00 14048,00		41799,00 9381,00	126639,00
39	39	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м²	61	1208,73 1170,19	38,54 24,12	73733,00 71382,00	2351,00 1471,00		52454,00 10095,00	136282,00
40	40	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	60,2	200,11 200,11	0,00 0,00	12047,00 12047,00	0,00 0,00		8674,00 1658,00	22379,00
41	41	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022	Полы дощатые. Разборка покрытия	м²	465	493,86 470,84	23,02 14,40	229645,00 218941,00	10704,00 6696,00		162457,00 31369,00	423471,00
42	42	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	278,82	52,83 52,83	0,00 0,00	14730,00 14730,00	0,00 0,00		10606,00 2027,00	27363,00
43	43	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022	Разборка стяжки из цем.-песчаного раствора М150 толщ.50мм	м²	14,45	24740,64 14428,26	10312,38 4605,79	357502,00 208488,00	149014,00 66554,00		198030,00 44443,00	599975,00
44	44	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м²	289	163,09 159,61	3,48 2,18	47133,00 46127,00	1006,00 630,00		33666,00 6465,00	87264,00
45	45	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	154,53	200,11 200,11	0,00 0,00	30923,00 30923,00	0,00 0,00		22265,00 4256,00	57444,00
46	46	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022	Разборка стяжки из цем.-песчаного раствора М150 толщ.50мм	м²	3,05	24740,64 14428,26	10312,38 4605,79	75459,00 44006,00	31453,00 14048,00		41799,00 9381,00	126639,00
47	47	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м²	61	1208,73 1170,19	38,54 24,12	73733,00 71382,00	2351,00 1471,00		52454,00 10095,00	136282,00
48	48	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	60,2	200,11 200,11	0,00 0,00	12047,00 12047,00	0,00 0,00		8674,00 1658,00	22379,00
49	51	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м² кровли	2275,6	147,08 147,00	0,08 0,00	334695,00 334513,00	182,00 0,00		240850,00 46035,00	621580,00
50	53	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	ДЕМОНТАЖ. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	191,8	5230,93 3095,38	2135,55 554,33	1002246,00 593075,00	409172,00 106210,00		503485,00 120459,00	1626190,00
51	54	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (экскавированный).Погрузка	т	206,48	170,00		35102,00			2808,00	37910,00
52	55	411-101-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 3 км	т км	619,44	251,00		155479,00			12438,00	167917,00
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					14257842,00 10931758,00	3060804,00 1332135,00	74702,00 0,00	882993,00 1847035,00	24934850,00
			Раздел 2: Монтажные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудования, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		671,6	2916,84	0,00	1958949,50	0,00		1410440,50	3638943,50
				м³ грунта		2916,84	0,00	1958949,50	0,00		269553,50	
54	58	1146-0301-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		5582,88	1588,59	656,80	8868907,20	3666835,60	48012,80	5660693,60	15690856,40
				отверстие		923,19	485,03	5154858,80	2707864,60		1162355,60	
55	59	1146-0301-0217 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		4233,6	486,15	184,01	2058164,80	779024,60	36408,80	1329664,40	3658804,40
				отверстие		293,54	142,66	1242730,80	603965,20		271035,20	
56	60	1146-0301-0217 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		1349,28	1458,47	552,03	1967884,40	744843,80	34834,80	1271278,00	3498291,60
				отверстие		880,63	427,97	1188216,40	577451,20		259129,20	
57	61	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты.Усиление монолитными железобетонными обоймами		15,237039	127395,56	3146,30	1941131,16	47940,29	1361003,74	398346,79	2526636,17
				м³		34927,20	1382,97	532187,13	21072,36		187158,22	
58	62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		51,33294	329247,00		16901216,00		16901216,00		18253313,00
				т							1352097,00	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					33496253,86	5238643,09	18381466,14	10070163,29	47267845,07
								10076142,63	3910353,16	0,00	3501318,72	
			ИТОГО по ЛС 2-1-1					47954895,86	8299447,09	18456169,14	18900256,29	72202695,07
								21007500,63	5242488,16	0,00	5348343,72	
			2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование работы									
			Раздел 1: Электроосвещение									
1	1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6717,81	163,24	6718,00	163,00	1987,00	3337,00	10859,00
				шкаф		4567,28	67,32	4567,00	67,00		884,00	
2	2	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18в-1 36 УХЛ3 IP31		1	7242,00		7242,00		7242,00		7821,00
				шт.							579,00	
3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		20	3812,54	32,88	76251,00	658,00	36204,00	28361,00	112581,00
				шт.		1969,65	0,00	39390,00	0,00		8349,00	
4	4	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1715,00		1715,00		1715,00		1852,00
				шт.							137,00	
5	5	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		11	536,00		5896,00		5896,00		6368,00
				шт.							472,00	
6	6	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		8	3627,00		29016,00		29016,00		31337,00
				шт.							2321,00	
7	7	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6717,81	163,24	6718,00	163,00	1987,00	3337,00	10859,00
				шкаф		4567,28	67,32	4567,00	67,00		884,00	
8	8	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18в-1 36 УХЛ3 IP31		1	7242,00		7242,00		7242,00		7821,00
				шт.							579,00	
9	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		14	3812,54	32,88	53376,00	460,00	25343,00	19852,00	78986,00
				шт.		1969,65	0,00	27573,00	0,00		5858,00	
10	10	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1715,00		1715,00		1715,00		1852,00
				шт.							137,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	536,00		4824,00		4824,00	386,00	5210,00
12	12	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3627,00		14508,00		14508,00	1161,00	15669,00
13	13	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6717,81 4567,28	163,24 67,32	6718,00 4567,00	163,00 67,00	1987,00	3337,00 804,00	10859,00
14	14	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18в-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00		7242,00		7242,00	579,00	7821,00
15	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3812,54 1969,48	32,88 0,00	68616,00 35451,00	592,00 0,00	32583,00	25525,00 7532,00	101683,00
16	16	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1715,00		1715,00		1715,00	137,00	1852,00
17	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	12	536,00		6432,00		6432,00	515,00	6947,00
18	18	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3627,00		18135,00		18135,00	1451,00	19586,00
19	19	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6717,81 4567,28	163,24 67,32	6718,00 4567,00	163,00 67,00	1987,00	3337,00 804,00	10859,00
20	20	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18в-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00		7242,00		7242,00	579,00	7821,00
21	21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3812,54 1969,48	32,88 0,00	68616,00 35451,00	592,00 0,00	32583,00	25525,00 7532,00	101683,00
22	22	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1715,00		1715,00		1715,00	137,00	1852,00
23	23	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	12	536,00		6432,00		6432,00	515,00	6947,00
24	24	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3627,00		18135,00		18135,00	1451,00	19586,00
25	25	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6717,81 4567,28	163,24 67,32	6718,00 4567,00	163,00 67,00	1987,00	3337,00 804,00	10859,00
26	26	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12в-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00		6287,00		6287,00	503,00	6790,00
27	27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3812,54 1969,48	32,88 0,00	11438,00 5908,00	99,00 0,00	5431,00	4254,00 1255,00	16947,00
28	28	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2049,00		2049,00		2049,00	164,00	2213,00
29	29	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	536,00		1072,00		1072,00	86,00	1158,00
30	30	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6717,81 4567,28	163,24 67,32	6718,00 4567,00	163,00 67,00	1987,00	3337,00 804,00	10859,00
31	31	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12в-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00		6287,00		6287,00	503,00	6790,00
32	32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		4	3812,54	32,88	15250,00	132,00	7241,00	5672,00	21596,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1969,48	0,00	7878,00	0,00		1674,00	
33	33	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А		1	2049,00		2049,00		2049,00		2213,00
				шт.							164,00	
34	34	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		3	536,00		1608,00		1608,00		1737,00
				шт.							129,00	
35	35	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6717,81	163,24	6718,00	163,00	1987,00	3337,00	10859,00
				шкаф		4567,28	67,32	4567,00	67,00		804,00	
36	36	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6287,00		6287,00		6287,00		6790,00
				шт.							503,00	
37	37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		3	3812,54	32,88	11438,00	99,00	5431,00	4254,00	16947,00
				шт.		1969,48	0,00	5908,00	0,00		1255,00	
38	38	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А		1	2049,00		2049,00		2049,00		2213,00
				шт.							164,00	
39	39	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		2	536,00		1072,00		1072,00		1158,00
				шт.							86,00	
40	40	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6717,81	163,24	6718,00	163,00	1987,00	3337,00	10859,00
				шкаф		4567,28	67,32	4567,00	67,00		804,00	
41	41	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6287,00		6287,00		6287,00		6790,00
				шт.							503,00	
42	42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		3	3812,54	32,88	11438,00	99,00	5431,00	4254,00	16947,00
				шт.		1969,48	0,00	5908,00	0,00		1255,00	
43	43	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А		1	2049,00		2049,00		2049,00		2213,00
				шт.							164,00	
44	44	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		2	536,00		1072,00		1072,00		1158,00
				шт.							86,00	
45	65	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		8380	291,65	2,30	2444362,00	19274,00	192353,00	1608290,00	4376874,00
				м		266,46	0,09	2232935,00	754,00		324222,00	
46	66	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		6,66	427277,00		2845665,00		2845665,00		3873318,00
				км							227653,00	
47	67	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66		1,72	625686,00		1076180,00		1076180,00		1162274,00
				км							86094,00	
48	68	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		1000	88,00		87999,95		87999,95		95039,95
				м							7039,98	
			Итого по разделу 1: Электроосвещение					7001767,95	23309,00	4545514,95	1752683,00	9454812,95
								2432938,00	1290,00	0,00	700361,98	
			ИТОГО по ЛС 2-1-4					7001767,95	23309,00	4545514,95	1752683,00	9 454 813
								2432938,00	1290,00	0,00	700361,98	
			Итого по акту									81 457 508
	НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 2,32%					2,32%				1 894 454
												83 351 962
	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%					0,70%				584 864
												84 126 826

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ГЭСН ОССС		**Непредвиденные работы и затраты-2%**					**2,00%**				**1 682 737**
												85 819 562
	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы		**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079**					**1,079**				**92 599 308**
			Скидка 2%					**2,00%**				**1 851 986**
												90 747 322
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					**12,00%**				**10 889 679**
												101 637 000

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Масиханов М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Байменов Ж. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Бектаев Г. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проектной документации (на нем. эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Redline Pro"

Элібек Ә.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа.

М.П.