Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ТОО "Актобе-Саулет" Заказ 2

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АСК-7НС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство жилья на территории жылого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г. Актобе 1,2,3 квартал

(наименование, адрес)

Объект : Внугреннее газоснабжение одноквартирного дома в количестве 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) Приложение №14 к договору субподряда №АС-147 от 02 октября 2017 года.

Акт приемки выполненных работ №1

За декабрь 2017 года

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Сантехнические работы					
1	1	11-240201-0101	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	1	25315,68	25316
2	2	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,252	881,28	4628
3	3	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1352,64	10821
4	4	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	287,44	575
5	5	23-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	187,28	375
6	6	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	446,83	1787

7	7	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	8	587,24	4698
8	8	11-160401-0203	Футляр из стальной электросварной трубы д 76х3,5 мм, длина 450 мм. Прокладка	м трубопровода	0,45	2394,18	1077
9	9	11-160401-0206	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219х6 мм, длина 450 мм. Прокладка	м трубопровода	0,45	4448,13	2002
10	10	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2463,23	7390
11	11	23-040905-0901	Краны шаровые диаметром 15 мм	шт.	1	564,06	564
12	12	23-040905-0902	Краны шаровые диаметром 20 мм	шт.	1	922,98	923
13	13	23-040905-0903	Краны шаровые диаметром 20 мм	шт.	1	1702,38	1702
14	14	11-180101-0206	Отопительный газовый котел. Установка	котел	1	76989,54	76990
15	15	29-000000-0000(пл)	Котел настенный газовый Proterm Пантера 25 KTV	шт	1	235210,6	235211
16	16	29-000000-0000(пл)	Дымоход стандартный коаксильный диаметром 100/60 мм, длиной 1 м	шт	1	7414,47	7414
17	17	13-110203-0102	Счетчик газовый мембранный. Установка	шт.	1	1257,51	1258
18	18	23-090101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	7998,38	7998
19	19	11-190101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1	3602,53	3603
20	20	23-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	42300,15	42300
21	21	23-020101-0108	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	112,86	226
22	22	23-020101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	164,19	328
23	23	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	575,3	1151
24	24	13-110203-0102	Система автоматического окнтроля загазованности	шт.	1	1257,51	1258

25	25	29-000000-0000(пл)	Система автоматического автоматического контроля загазованности: электромагнитный клапан, сигнализатор загазованности породного газа, синализатор загазованности окиси углерода, соеденительный кабель для блока и клапана	шт	1	52092	52092
	Раздел 2 Строительные работы						0
26	26	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,44	83,65	120
27	27	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,44	114,92	165
	Всего						**491 971**
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.						**491 071,43**
	НДС (12 %)						58 928,57
	Всего по акту с учетом НДС						**550 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Актобе-Саулет"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "АСК-7НС"
Емжаров Б.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: **ТОО "Актобе-Саулет"**

(организация, адрес, телефон)

Заказ 2

Подрядчик: **ТОО "АСК-7НС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство жилья на территории жылого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г. Актобе 1,2,3 квартал**

(наименование, адрес)

Объект : **Внугреннее газоснабжение двухквартирного дома в количестве 1.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Приложение №14 к договору субподряда №АС-147 от 02 октября 2017 года.

Акт приемки выполненных работ №2

За декабрь 2017 года

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Сантехнические работы					
1	1	11-240201-0101	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	2	25315,68	50631
2	2	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,504	881,28	9257
3	3	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1352,64	21642
4	4	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	287,44	1150
5	5	23-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	187,28	749
6	6	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	446,83	3575

7	7	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	16	587,24	9396
8	8	11-160401-0203	Футляр из стальной электросварной трубы д 76х3,5 мм, длина 450 мм. Прокладка	м трубопровода	0,9	2394,18	2155
9	9	11-160401-0206	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219х6 мм, длина 450 мм. Прокладка	м трубопровода	0,9	4448,13	4003
10	10	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2463,23	14779
11	11	23-040905-0901	Краны шаровые диаметром 15 мм	шт.	2	564,06	1128
12	12	23-040905-0902	Краны шаровые диаметром 20 мм	шт.	2	922,98	1846
13	13	23-040905-0903	Краны шаровые диаметром 20 мм	шт.	2	1702,38	3405
14	14	11-180101-0206	Отопительный газовый котел. Установка	котел	2	76989,54	153979
15	15	29-000000-0000(пл)	Котел настенный газовый Proterm Пантера 25 KTV	шт	2	235210,6	470421
16	16	29-000000-0000(пл)	Дымоход стандартный коаксильный диаметром 100/60 мм, длиной 1 м	шт	2	7414,47	14829
17	17	13-110203-0102	Счетчик газовый мембранный. Установка	шт.	2	1257,51	2515
18	18	23-090101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	2	7998,38	15997
19	19	11-190101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3602,53	7205
20	20	23-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	2	42300,15	84600
21	21	23-020101-0108	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	112,86	451
22	22	23-020101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	164,19	657
23	23	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	575,3	2301
24	24	13-110203-0102	Система автоматического окнтроля загазованности	шт.	2	1257,51	2515

25	25	29-000000-0000(пл)	Система автоматического автоматического контроля загазованности: электромагнитный клапан, сигнализатор загазованности пророднного газа, синализатор загазованности окиси углерода, соеденительный кабель для блока и клапана	шт	2	51192	102384
	Раздел 2 Строительные работы						0
26	26	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,88	83,65	241
27	27	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,88	114,92	331
	Всего						**982 143**
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.						**982 142,86**
	НДС (12 %)						117 857,14
	Всего по акту с учетом НДС						**1 100 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Актобе-Саулет"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "АСК-7НС"

Емжаров Б.

Заказчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Подрядчик: ТОО "АСК-7НС"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Строительство жилья на территории жылого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г. Актобе 1,2,3 квартал

Основание: Договор подряда (контракт) Приложение №14 к договору субподряда №АС-147 от 02 октября 2017 года

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за август 2018 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах 2018 г	Стоимость оборудования, мебели, инвент	прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**4 419 642,84**						**530 357,16**	**4 950 000,00**
Акт №1. Внутреннее газоснабжение одноквартирного дома в количестве 1		**491 071,43**					**58 928,57**	**550 000,00**
Акт №2. Внутреннее газоснабжение двухквартирного дома в количестве 1.		**982 142,86**					**117 857,14**	**1 100 000,00**
Итого за декабрь месяц		**1 473 214,28**					**176 785,71**	**1 650 000,00**

Итого к оплате: 1 650 000,00 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) тенге, в т.ч. НДС 12%:- 176 785,71 тенге

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Актобе-Саулет"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "АСК-7НС"

Бакаров Б.