Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**

Наименование объекта: Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул.Машиностроителей,14 в г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область

СПРАВКА № 2
стоимости выполненных работ и затрат
за март 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор №107 доп.соглашение №1 доп.соглашение №2 доп.соглашение№3	14.10.2016г 31.10.2016г. 06.12.2016г. 31.01.2017г.	местный бюджет	. 004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №	45461389,32	9340525,64	14580506	3355206		230415	0		1120863,08	10 461 388,72

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2017 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор Директор
М.П. ТОО "Восток Инжиниринг" _____ Л.Н.Бурмистрова _____2017 года

ф-2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

Наименование: Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул.Машиностроителей,14 в г. Усть-Каменогорск, Восточно-
Договор: №107 от 14.10.2016г., доп.соглашение №1 от 31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 06.12.2016г., доп.соглашение №3 от 31.01.17г

Акт № 2
приемки выполненных работ за март 2017 года

16.03.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-2 Электроснабжение (вынос сетей)								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	72	33,67 1,57	32,1 12,33	2424 113	2311 888	971 97	0,0109 0,0498	1 4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	2,2	218,93 218,93	– –	482 482	– –	545 113	1,54 –	3 –
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	400	36,7 8,8	27,8 6,9	14680 3520	11120 2760	5966 95	0,06 0,04	24 16
4	30-8-92	Песок природный *м3*	24	606		14544				
5	Е22-1-1	Укладка хризотилцементных труб диаметром 100 мм с соединением муфтами *км трубопровода*	0,0826	327534,99 45900	1984,82 749,25	27054 3791	164 62	5009 130	270 3,66	22 –

6	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	356	44	10,6	15664	3774	10586	0,18	64
		м кабеля		29	2,3	10324	819	95	0,013	5
7	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	84	60,4	15,6	5074	1310	3392	0,24	20
		м кабеля		38,7	3,8	3251	319	95	0,022	2
8	16-1-4306	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х185/25(мк)-10 ГОСТ 16442-80	0,25	1416312		354078				
		км								
9	16-1-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х120 мм2	0,44	1194200		525448				
		1000м								
10	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	400	32,4	23,7	12960	9480	5510	0,06	24
		м кабеля		8,6	5,9	3440	2360	95	0,034	14
11	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	1,264	14954		18902				
		1000шт								

Локальная смета № 2-2-1 Теплотрасса

Раздел 1. Теплотрасса

1	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	183,38	2648,7	1217,7	485719	223302	296531	8,55	1568
		м3 грунта		1431	–	262417	–	113	–	–
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,5	218,93	–	1204	–	1361	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1204	–	113	–	–
6	Е8-3-1	Устройство песчаного основания	8,2	881,8	97,07	7231	796	1437	0,78	6
		м3 основания		112,5	36	923	295	118	0,18	1
7	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	9,14	1986,57	564,43	18157	5159	9757	3,33	30
		м3 сборных конструкций		567	195,49	5182	1787	140	0,7533	7

8	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	1,97	19300		38021			
		м3							
9	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	7,17	18100		129777			
		м3							
10	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	5,08	18100		91948			
		м3							
13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н1)	0,3	5377,93	66,01	1613	20	69	1,35	–
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
14	Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона (Н1)	0,7	9731,51	248,05	6812	174	1393	7,85	5
		м3 конструкций		1329,75	91,83	931	64	140	0,427	–
15	30-18-140	Плиты покрытий лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н1)	0,12	19300		2316			
		м3							
16	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,01132	18837,97	11119,34	213	126	141	42,5	–
		т		7560	4200,75	86	48	105	20,52	–
17	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,01132	70000		792			
		т							
18	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н2)	0,4	5377,93	66,01	2151	26	92	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
19	Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона (Н2)	1	9731,51	248,05	9732	248	1991	7,85	8
		м3 конструкций		1329,75	91,83	1330	92	140	0,427	–

20 30-18-140	Плиты покрытий лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н2)	0,16	19300		3088				
	м3								
21 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,01132	18837,97	11119,34	213	126	141	42,5	–
	т		7560	4200,75	86	48	105	20,52	–
22 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,01132	70000		792				
	т								
29 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	310	245,44	3,82	76086	1184	14190	0,212	66
	м2 поверхности		37,35	1,44	11579	446	118	0,007	2
36 Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,162	477465,92	46655,79	77349	7558	19786	428	69
	км трубопровода		76950	16999,5	12466	2754	130	88,32	14
37 2-1-262	Опоры скользящие	0,0802	107900		8654				
	т								
38 2-1-263	Опоры неподвижные	0,00219	107900		236				
	т								
39 Е24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	2	6918,61	66,73	13837	133	1422	3	6
	компенсатор		535,5	11,25	1071	23	130	0,06	–
40 Е22-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,162	135684,99	16619,36	21981	2692	5600	116	19
	км трубопровода		20317,5	6277,5	3291	1017	130	30,66	5
41 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	162	184,51	8,47	29891	1372	8383	0,281	46
	м трубопровода								

				48,6	3,15	7873	510	100	0,015	2
Раздел 2. Тепловая камера										
51	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,7	5377,93	66,01	3765	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,1218	–
52	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	9,788	5933,45	789,92	58077	7732	22946	8,27	81
		м3 конструкций		1401,75	272,75	13720	2670	140	1,0406	10
53	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	4,8	6006		28829				
		м3								
54	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0142	50900		723				
		т								
55	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,10252	65900		6756				
		т								
56	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,93	8213		32277				
		м3								
57	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,72	23900		17208				
		м3								
58	99-1-1(пл)	Перемычки железобетонные плитные ЗПП 14-71-п ГОСТ 948-84	2	2386		4772				
		шт								
59	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,6	3209		1925				
		м								
63	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	24,7	407,44	3,82	10064	94	1132	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	923	36	118	0,007	–

Локальная смета №2-3-1 Водопровод, канализация

Раздел 2.Самотечная канализация, К1

30	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	272,7	23,36	22,08	6370	6021	1809	0,00888	2
		м3 грунта		1,28	5,56	349	1516	97	0,0193	5
31	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,18	218,93	–	1791	–	2024	1,54	13
		м3 грунта		218,93	–	1791	–	113	–	–
32	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,04	972,8	152,52	3930	616	1108	1,02	4
		м3 основания		153,68	57,15	621	231	130	0,279	1
33	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,101	1044088,9	47796,27	105453	4827	8003	286	29
		км трубопровода		48375	12572,33	4886	1270	130	49,07	5
34	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	3,23	8617,34	2308,84	27834	7458	13230	13,869	45
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	7384	2793	130	4,223	14
35	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	2,83	21365,07	1686,97	60463	4774	9194	11,16	32
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	5284	1788	130	3,085	9
36	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,94	23900		70266				
		м3								
37	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,67	4773		12744				
		м								
38	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	2,67	7576		20228				
		м								

41 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,15273	89308,57	2434,57	13640	372	7029	170	26
	т стальных элементов		31950	920,25	4880	141	140	4,49	1
	Всего прямые затраты				**2506238**	**303015**			**2225**
					373472	**24771**			**120**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1829753				
	Накладные расходы, тенге				460910				
	- заработная плата, тенге				69137				
	- трудоемкость, чел-ч				230				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				178029				
	Всего				**3145177**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				56613				
	- сметная заработная плата, тенге				7982				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				70439				
	- сметная заработная плата, тенге				32402				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				197				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				32018				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12807				
	Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				18328				
	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами				19825				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3355206**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**9157378,08**				
	- материалы, тенге				4993952				
	- сметная заработная плата, тенге				1612313				
	Налог (2 %)				183147,56				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**9340525,64**				
	НДС (12 %)				1120863,08				

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10461388,72**

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2017 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор Директор
МП ТОО "Восток Инжиниринг" _____ Л.Н.Бурмистрова _____2017 года