Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование объекта: Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул.Машиностроителей,14 в г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор №107 доп.соглашение №1 доп.соглашение №2 доп.соглашение№3	14.10.2016г 31.10.2016г. 06.12.2016г. 31.01.2017г.	местный бюджет	004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №3	53612739,02	7277990,80	17187479	2571743		35230	568056		873358,90	8 151 349,70

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2017 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор Директор
М.П. ТОО "Восток Инжиниринг" _____ Л.Н.Бурмистрова _____2017 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул.Машиностроителей,14 в г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область
Договор: №107 от 14.10.2016г., доп.соглашение №1 от 31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 06.12.2016г., доп.соглашение №3 от 31.01.17г

Акт №3
приемки выполненных работ за май 2017 года

22.05.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 Электроснабжение								
9	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / *м3 грунта*	52,2	33,67 / 1,57	32,1 / 12,33	1758 / 82	1676 / 644	704 / 97	0,0109 / 0,0498	1 / 3
10	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы / *м3 грунта*	1,6	218,93 / 218,93	– / –	350 / 350	– / –	396 / 113	1,54 / –	2 / –
11	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее / *м кабеля*	290	36,7	27,8	10643	8062	4325	0,06	17
12	30-8-92	Песок природный / *м3*	17,4	8,8 / 606	6,9	2552 / 10544	2001	95	0,04	12
14	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	166	44	10,6	7304	1760	4936	0,18	30

	м кабеля		29	2,3	4814	382	95	0,013	2
15 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	90	60,4	15,6	5436	1404	3634	0,24	22
	м кабеля		38,7	3,8	3483	342	95	0,022	2
16 Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	16	33,4	9,8	534	157	302	0,11	2
	м кабеля		17,7	2,2	283	35	95	0,013	–
17 Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	90	46,7	8,5	4203	765	3010	0,21	19
	м кабеля		33,5	1,7	3015	153	95	0,01	1
19 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	138	32,4	23,7	4471	3271	1901	0,06	8
	м кабеля		8,6	5,9	1187	814	95	0,034	5
20 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	0,278	14954		4157				
	1000шт								
21 Ц8-166-5	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2	10	2457,9	39,4	24579	394	22556	12	120
	шт		2363	11,3	23630	113	95	0,066	1
22 16-10-63	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1x150-240	8	5620		44960				
	комплект								
23 16-10-40	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1x150-240	2	5600		11200				
	комплект								

Локальная смета №2-1-2 (вынос сетей)

12	Ц8-166-6								
	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 240 мм2	4	2862,9	39,4	11452	158	10561	15	60
	шт		2768	11,3	11072	45	95	0,066	–
13	16-10-51								
	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	4	14300		57200				
	комплект								

Локальная смета №2-3-1 Водопровод, канализация

Раздел 1. Водопровод В1

1	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	171,75	2648,7	1217,7	454914	209140	277725	8,55	1468
		м3 грунта		1431	–	245774	–	113	–	–
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	171,75	29,64	28,03	5091	4814	1445	0,0112	2
		м3 грунта		1,61	7,06	277	1213	97	0,0245	4

Раздел 2. Самотечная канализация К1

30	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	180,9	23,36	22,08	4226	3994	1201	0,00888	2
		м3 грунта		1,28	5,56	232	1006	97	0,0193	3
31	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,42	218,93	–	1187	–	1341	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1187	–	113	–	–
32	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,68	972,8	152,52	2607	409	735	1,02	3
		м3 основания		153,68	57,15	412	153	130	0,279	1
33	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,067	1044088,9	47796,27	69954	3202	5308	286	19
		км трубопровода								

			48375	12572,33	3241	842	130	84,07	6
34	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,62	8617,34	2308,84	13960	3740	6635	13,869	22
		м3 конструкций колодцев								
				2286	864,68	3703	1401	130	4,223	7
35	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	4,25	21365,07	1686,97	90802	7170	13806	11,16	47
		м3 конструкций колодцев								
				1867,05	631,8	7935	2685	130	3,085	13
36	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,91	23900		117349				
		м3								
37	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,53	4773		7303				
		м								
38	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	3,63	7576		27501				
		м								
40	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,16	151200		24192				
		т								
41	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,25456	89308,57	2434,57	22734	620	11714	170	43
		т стальных элементов								
				31950	920,25	8133	234	140	4,49	1
42	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка								
				731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
43	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	219,24	6,48	6,48	1421	1421	446	–	–
		м3 грунта								

			–	2,1	–	460	97	0,00806	2

Локальная смета №2-3-2 Жироуловитель

1	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	13,46	2648,7	1217,7	35652	16390	21765	8,55	115
		м3 грунта		1431	–	19261	–	113	–	–
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,46	29,64	28,03	399	377	113	0,0112	–
		м3 грунта		1,61	7,06	22	95	97	0,0245	–
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,33	5377,93	66,01	1775	22	77	1,35	–
		м3		195,75	24,93	65	8	105	0,1218	–
4	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	7	10117,56	954,98	70823	6685	10334	6,51	46
		м3		1075,5	330,44	7529	2313	105	1,337	9
5	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00654	50900		333				
		т								
6	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,51424	52400		26946				
		т								
7	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0063	55620		350				
		т								
8	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,07	18837,97	11119,34	1319	778	864	42,5	3
		т		7560	4200,75	529	294	105	20,52	1
9	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00168	50642		85				
		т								

10 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03238	59200		1917				
	т								
13 Е10-67-3	Изготовление щитов деревянных	1,8	81,53	14,23	147	26	149	0,421	1
	м2 перегородок (без вычета проемов)		63,45	5,38	114	10	120	0,0262	–
14 1-2-74	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, I сорта	0,09	16698		1503				
	м3								
15 1-2-32	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, I сорта	0,012	16500		198				
	м3								
16 Е10-28-7	Обивка щитовой оцинкованной сталью с двух сторон	1,8	1042,51	4,6	1877	8	514	1,56	3
	м2 проемов		236,25	1,73	425	3	120	0,0085	–
17 Е7-32-8	Укладка плит покрытия	1	1840,46	274,67	1840	275	559	1,84	2
	шт сборных конструкций		317,25	82,17	317	82	140	0,3314	–
18 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,08	18100		1448				
	м3								
19 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	23,43	245,44	3,82	5751	90	1073	0,212	5
	м2 поверхности		37,35	1,44	875	34	118	0,007	–
23 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4,2	6,48	6,48	27	27	9	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	9	97	0,00806	–

Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории

Раздел 1. Подготовительные работы

1	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания							
		дерево	3	41,73	34,3	125	103	42	0,0515	–
				7,43	12,61	22	38	70	0,0412	–
Раздел 2. Земляные работы										
2	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками								
		м3 грунта	158	2648,7	1217,7	418495	192397	255491	8,55	1351
				1431	–	226098	–	113	–	–
3	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	1352	29,26	29,26	39560	39560	12459	–	–
				–	9,5	–	12844	97	0,0364	49
		Всего прямые затраты				**1654697**	**509289**			**3425**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**577350**	**28402**			**123**
						568056				
		Накладные расходы, тенге				677274				
		- заработная плата, тенге				101591				
		- трудоемкость, чел-ч				339				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				139918				
		Всего				**2471889**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				44494				
		- сметная заработная плата, тенге				6274				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				55360				
		- сметная заработная плата, тенге				25466				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				155				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				25164				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10066				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2606973**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**7135285,10**				

- материалы, тенге	1554769
- сметная заработная плата, тенге	2119295
Налог (2 %)	142705,70
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7277990,80**
НДС (12 %)	873358,90
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8151349,70**

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2017 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор Директор
МП ТОО "Восток Инжиниринг" _____ Л.Н.Бурмистрова _____2017 года

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование объекта: Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул.Машиностроителей,14 в г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область
Договор: №107 от 14.10.2016г., доп.соглашение №1 от 31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 06.12.2016г., доп.соглашение №3 от 31.01.17г

Акт №3
приемки выполненных объемов работ за май 2017 года

22.05.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета №2-1- Электроснабжение						
9	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	*м3 грунта*	52,2	13,9		
10	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	*м3 грунта*	1,6	218,93		
11	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	*м кабеля*	290	15,7		
14	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	*м кабеля*	166	31,3		
15	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	*м кабеля*	90	42,5		
16	Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	*м кабеля*	16	19,9		
17	Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	*м кабеля*	134	35,2		
19	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	*м кабеля*	138	14,5		
21	Ц8-166-5	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	10	2374,3		
	Локальная смета №2-1-2 Электроснабжение (вынос сетей)						

12	Ц8-166-6	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 240 мм2	4	4	2779,3

Локальная смета №2-3-1 Водопровод, канализация

Раздел 1. Водопровод В1

1	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	*м3 грунта*	171,75	1431
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	*м3 грунта*	171,75	8,67

Раздел 2. Самотечная канализация К1

30	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	*м3 грунта*	180,9	6,84
31	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	*м3 грунта*	5,42	218,93
32	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,68	2,68	210,83
33	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	*км трубопровода*	0,067	60947,33
34	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	*м3 конструкций колодцев*	1,62	3150,68
35	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	*м3 конструкций колодцев*	4,25	2498,85
41	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	*т стальных элементов*	0,25456	32870,25
42	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	*врезка*	1	879,75
43	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	*м3 грунта*	219,24	2,1

Локальная смета №2-3-2 Жироуловитель

1	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	*м3 грунта*	13,46	1431
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	*м3 грунта*	13,46	8,67
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	*м3*	0,33	220,68
4	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	*м3*	7	1405,94

8	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	*т*	0,07	11760,75
13	Е10-67-3	Изготовление щитов деревянных	*м2 перегородок (без вычета проемов)*	1,8	68,83
16	Е10-28-7	Обивка щитовой оцинкованной сталью с двух сторон	*м2 проемов*	1,8	237,98
17	Е7-32-8	Укладка плит покрытия	1	1	399,42
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	*м2 поверхности*	23,43	38,79
23	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	*м3 грунта*	4,2	2,1

Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории

Раздел 1. Подготовительные работы

1	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	*дерево*	3	20,04

Раздел 2. Земляные работы

2	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	*м3 грунта*	158	1431
3	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	*м3 грунта*	1352	9,5

Технадзор Директор
ТОО «Восток Инжиниринг"» Бурмистрова Л.Н.

Директор
ТОО «Өскемен-пласт» Набиев С.Ч.

Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт» Хан К.В.

Инженер-сметчик Романцева Г.П.

Инженер ПТО Малинкина Е.Н.