Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование объекта: Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул.Машиностроителей,14 в г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область

СПРАВКА №4
стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор №107 доп.соглашение №1 доп.соглашение №2 доп.соглашение№3	14.10.2016г 31.10.2016г. 06.12.2016г. 31.01.2017г.	местный бюджет	004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №4	63752857,29	9053677,03	20342854	3199199		43824	358116		1086441,24	10 140 118,27

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2017 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор Директор
М.П. ТОО "Восток Инжиниринг" _____ Л.Н.Бурмистрова _____2017 года

ф-2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

Наименование: Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул.Машиностроителей,14 в г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область

Договор: №107 от 14.10.2016г., доп.соглашение №1 от 31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 06.12.2016г., доп.соглашение №3 от 31.01.17г

Акт №4
приемки выполненных работ за май 2017 года

29.05.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-2-1 Теплотрасса								
		Раздел 1.Теплотрасса								
1	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	49,95	2648,7	1217,7	132303	60824	80770	8,55	427
		м3 грунта		1431	–	71478	–	113	–	–
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,5	218,93	–	328	–	371	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	328	–	113	–	–
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,7	5853,25	66,01	15804	178	626	1,35	4
		м3		195,75	24,93	529	67	105	0,1218	–
4	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0216	60859,08	327,33	1315	7	46	11,6	–

	т		1890	123,75	41	3	105	0,6	–
5 Е6-1-1	Устройство бетонных пригрузов	1,5	5377,93	66,01	8067	99	348	1,35	2
	м3		195,75	24,93	294	37	105	0,1218	–
7 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	5,08	1986,57	564,43	10092	2867	5422	3,33	17
	м3 сборных конструкций		567	195,49	2880	993	140	0,7533	4
11 Е6-35-3	Устройство лотков (Лм-1) при толщине стен более 100 мм	5	10454,44	1092,57	52272	5463	10680	10,03	50
	м3		1658,25	375,98	8291	1880	105	1,4188	7
12 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0485	67700		3283				
	т								
23 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н3)	0,22	5377,93	66,01	1183	15	50	1,35	–
	м3		195,75	24,93	43	5	105	0,1218	–
24 Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона (Н3)	0,44	9731,51	248,05	4282	109	875	7,85	3
	м3 конструкций		1329,75	91,83	585	40	140	0,427	–
25 30-18-140	Плита покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н3)	0,08	19300		1544				
	м3								
26 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,01132	18837,97	11119,34	213	126	141	42,5	–
	т		7560	4200,75	86	48	105	20,52	–
27 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,01132	70000		792				
	т								

30	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	75	665,48	8,23	49911	617	7501	0,468	35
		м2 поверхности		81,68	3,08	6126	231	118	0,0151	1
31	Е23-14-3	Устройство кирпичной кладки торцов угловых лотков и обкладка монолитного лотка	1,9	7152,06	228,01	13589	433	4622	10,603	20
		м3 конструкций колодцев		1785,6	85,5	3393	162	130	0,417	1
33	Е6-1-1	Устройство опорной подушки ОП-2	0,272	5377,93	66,01	1463	18	63	1,35	–
		м3		195,75	24,93	53	7	105	0,1218	–
34	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (Ум-1)	0,14	5377,93	66,01	753	9	32	1,35	–
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,1218	–
35	Е7-62-2	Устройство монолитного участка	0,2	10760,65	418,23	2152	84	406	7,92	2
		м3 конструкций		1296	152,98	259	31	140	0,6901	–
36	Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,044	477465,95	46655,79	21009	2053	5374	428	19
		км трубопровода		76950	16999,5	3386	748	130	88,32	4
37	2-1-262	Опоры скользящие	0,0218	107900		2352				
		т								
38	2-1-263	Опоры неподвижные	0,0006	107900		65				
		т								
40	Е22-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,044	135684,99	16619,36	5970	731	1521	116	5
		км трубопровода		20317,5	6277,5	894	276	130	30,66	1
41	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	44	184,51	8,47	8118	373	2277	0,281	12
		м трубопровода								

			48,6	3,15	2138	139	100	0,015	1
42 9-4-72	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	4	7475		29900				
	шт								
43 9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3074		12296				
	шт								
45 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	415	–	1660	–	276	0,31	1
	комплект								
			54	–	216	–	128	–	–
46 9-1-5	Отборное устройство ЗКЧ-46-87 (прим)	4	1230		4920				
	шт								
47 9-1-5	Бобышка для термометра	4	1230		4920				
	шт								
48 8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,5	333		167				
	м								
Раздел 3. Дренажный колодец									
66 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,126	8002,68	1879,87	9011	2117	2889	8,86	10
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	1616	606	130	2,061	2
67 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,7	4773		12887				
	м								
68 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,12	23900		2868				
	м3								
69 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,6	3209		1925				

		м								
71	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
72	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0203	151200		3069				
		т								
73	1-1-773	Скобы ходовые	2	221		442				
		шт								
74	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,01	588087,14	47716,89	5881	477	1257	440	4
		км трубопровода		79650	17008,5	797	170	130	88,36	1
75	9-1-133	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5761-2005	2	14279		28558				
		шт								
76	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272		544				
		шт								

Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории

Раздел 2. Земляные работы

2	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	258,1156	2648,7	1217,7	683671	314307	417380	8,55	2207
		м3 грунта		1431	–	369363	–	113	–	–
3	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	258,1156	29,26	29,26	7552	7552	2378	–	–
		м3 грунта		–	9,5	–	2452	97	0,0364	9
4	Е1-16-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4314,1	25,97	25,16	112037	108543	34063	0,00539	23
		м3 грунта		0,78	7,36	3365	31752	97	0,02613	113

5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	7549,675	108,2	108,2	816875	816875	163375	–	–
		т		–	21,64	–	163375	100	0,04544	343

Локальная смета №2-3-1 Водопровод, канализация

Раздел 2. Самотечная канализация, К1

39	11-4-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	8	9260		74080				
		комплект								

Всего прямые затраты	**2158183**	**1323877**	**2843**
	476188	**203025**	**487**
В том числе стоимость: материалов, тенге	358116		
Накладные расходы, тенге	742743		
- заработная плата, тенге	111411		
- трудоемкость, чел-ч	371		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	174056		
Всего	**3074982**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	55350		
- сметная заработная плата, тенге	7804		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	68867		
- сметная заработная плата, тенге	31679		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	193		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31303		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12521		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3243023**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**8876153,95**		
- материалы, тенге	980163		
- сметная заработная плата, тенге	2391949		

Налог (2 %)	177523,08
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9053677,03**
НДС (12 %)	1086441,24
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10140118,27**

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2017 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор Директор
МП ТОО "Восток Инжиниринг" _____ Л.Н.Бурмистрова _____2017 года

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование объекта: Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул.Машиностроителей,14 в г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область
Договор: №107 от 14.10.2016г., доп.соглашение №1 от 31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 06.12.2016г., доп.соглашение №3 от 31.01.17г

Акт №4
приемки выполненных объемов работ за май 2017 года

29.05.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета №2-2-1 Теплотрасса						
	Раздел 1.Теплотрасса						
1	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	*м3 грунта*	49,95	1431	71478	
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	*м3 грунта*	1,5	218,93	328	
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	*м3*	2,7	220,68	596	
4	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,0216	2013,75	43	
5	Е6-1-1	Устройство бетонных пригрузов	*м3*	1,5	220,68	331	
7	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	*м3 сборных конструкций*	5,08	762,49	3873	
11	Е6-35-3	Устройство лотков (Лм-1) при толщине стен более 100 мм	*м3*	5	2034,23	10171	
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н3)	*м3*	0,22	220,68		
24	Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона (Н3)	*м3 конструкций*	0,44	1421,58		
26	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	*т*	0,01132	11760,75		

30	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	*м2 поверхности*	75	#ССЫЛКА!
31	Е23-14-3	Устройство кирпичной кладки торцов угловых лотков и обкладка монолитного лотка	*м3 конструкций колодцев*	1,9	1871,1
33	Е6-1-1	Устройство опорной подушки ОП-2	*м3*	0,272	220,68
34	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (Ум-1)	*м3*	0,14	220,68
35	Е7-62-2	Устройство монолитного участка	*м3 конструкций*	0,2	1448,98
36	Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	*км трубопровода*	0,044	93949,5
40	Е22-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	*км трубопровода*	0,044	26595
41	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м трубопровода*	44	51,95
45	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	*комплект*	4	54
	Раздел 3. Дренажный колодец				
66	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	*м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,126	1973,93
74	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	*км трубопровода*	0,01	96658,5
	Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории				
	Раздел 2. Земляные работы				
2	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	*м3 грунта*	258,1156	1431
3	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	*м3 грунта*	258,1156	9,5
4	Е1-16-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	4314,1	8,14

5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	т	7549,675	21,64

Технадзор Директор
ТОО «Восток Инжиниринг"»

Бурмистрова Л.Н.

Директор
ТОО «Өскемен-пласт»

Набиев С.Ч.

Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт»

Хан К.В.

Инженер-сметчик

Романцева Г.П.

Инженер ПТО

Малинкина Е.Н.