Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование объекта: Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул.Машиностроителей,14 в г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор №107 доп.соглашение №1 доп.соглашение №2 доп.соглашение№3	14.10.2016г 31.10.2016г. 06.12.2016г. 31.01.2017г.	местный бюджет	004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №5	116613498,14	47197000,76	36899845	15584464	928703	392777	9089985		5663640,09	52 860 640,85

Заказчик : Руководитель
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2017 года
М.П.

Подрядчик Директор
ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года
М.П.

Технадзор Директор
ТОО "Восток Инжиниринг" _____ Л.Н.Бурмистрова _____2017 года
М.П.

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование объекта: Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул.Машиностроителей,14 в г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область
Договор: №107 от 14.10.2016г., доп.соглашение №1 от 31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 06.12.2016г., доп.соглашение №3 от 31.01.17г

Акт №5
приемки выполненных объемов работ за июнь 2017 года

20.06.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 Электроснабжение								
2	75-3-90	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630кВА,класс напряжения 6/10кВ, типа Alageum Electric *шт*	1	790431		790431				
4	80-1-1(пл)	Панель распределительная щитовая, устанавливаемая дополнительно *шт*	1	138272		138272				
15	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	54	60,4	15,6	3262	842	2180	0,24	13
				38,7	3,8	2090	205	95	0,022	1
17	Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	44	46,7	8,5	2055	374	1472	0,21	9

		м кабеля		33,5	1,7	1474	75	95	0,01	–
19	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	152	32,4	23,7	4925	3602	2094	0,06	9
		м кабеля		8,6	5,9	1307	897	95	0,034	5
20	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,306	14954		4576				
		1000шт								

Техническое решение

Локальная смета №2-1-1д Электроснабжение

1	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,1416	58881,69	25695,31	8338	3638	7342	194	27
		км трубопровода		33075	6813,45	4683	965	130	26,38	4
2	99-1-1(пл)	Труба гофрировання диам.110мм	143,02	252,17		36065				
		м								
3	16-1-552	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х240 мм2	0,46	1757900		808634				
		1000м								

Локальная смета №2-1-2 Электроснабжение (вынос сетей)

14	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	48	6,48	6,48	311	311	98	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	101	97	0,00806	–

Техническое решение

Локальная смета №2-1-2д Электроснабжение (вынос сетей)

1	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0826	58881,69	25695,31	4864	2122	4284	194	16
		км трубопровода								

2	99-1-1(пл)	Труба гофрирования диам.110мм	83,426	33075 252,17	6813,45	2732 21038	563	130	26,38	2
		м								

Локальная смета №2-1-3 Сети связи

1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	27,915	33,67	32,1	940	896	376	0,0109	–
		м3 грунта		1,57	12,33	44	344	97	0,0498	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,8	218,93	–	175	–	198	1,54	1
		м3 грунта		218,93	–	175	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	76	36,7	27,8	2789	2113	1133	0,06	5
		м кабеля		8,8	6,9	669	524	95	0,04	3
4	30-8-92	Песок природный	5,79	606		3509				
		м3								
10	Е34-106-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных в заводских условиях, ККС-2	2	14056,05	575,55	28112	1151	1519	3,01	6
		колодец		544,5	146,03	1089	292	110	0,59	1
11	11-4-5	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*	2	16500		33000				
		комплект								
12	1-4-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	12	411		4932				
		шт								
13	8-10-209	Консоль двухместная (прим)К=2,000;	12	583		6996				
		шт								
14	1-7-3	Болт консольный (прим)К=2,000;	0,12	7120		854				
		100шт								

15 1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 ммК=2,000; *шт*	24	30,96		743				
16 Е7-61-2	Устройство непроходных одноячейковых каналов, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов *м3 сборных конструкций*	3,36	20105,36	534,92	67554	1797	3042	2,56	9
			461,25	185,47	1550	623	140	0,7173	2
17 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	22,125	6,48	6,48	143	143	45	–	–
			–	2,1	–	46	97	0,00806	–

Техническое решение

Локальная смета №2-1-3д Сети связи

1 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,062	58881,69	25695,31	3651	1593	3215	194	12
			33075	6813,45	2051	422	130	26,38	2
2 99-1-1(пл)	Труба гофрировання диам.110мм *м*	62,62	252,17		15791				

Локальная смета №2-2-1 Теплотрасса

Раздел 1. Теплотрасса

44 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	4	858,7	1,57	3435	6	207	0,22	1
			40,5	–	162	–	128	–	–
49 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	202,22	6,48	6,48	1310	1310	412	–	–
			–	2,1	–	425	97	0,00806	2

50	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	202,22	21,55	4,52	4358	914	3341	0,108	22
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3444	–	97	–	–
	Раздел 2. Тепловая камера									
60	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	11500		23000				
		комплект								
61	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм с церезитом	2,7	227,39	9,95	614	27	186	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	141	10	123	0,0182	–
62	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	13,3	254,21	3,39	3381	45	1644	0,65	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1556	10	105	0,0505	1
64	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементная	2,7	205,08	4,19	554	11	190	0,382	1
		м2 поверхности		58,05	1,58	157	4	118	0,0076	–
65	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,44	5377,93	66,01	2366	29	102	1,35	1
		м3		195,75	24,93	86	11	105	0,1218	–
	Раздел 3. Дренажный колодец									
70	Е22-42-1	Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в сухих грунтах	0,34	8860,58	193,35	3013	66	582	7,57	3
		м3 конструкций колодца		1246,5	71,47	424	24	130	0,344	–
77	8-10-73	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм(прим)	2	2140		4280				
		шт								

Локальная смета №2-3-1 Водопровод, канализация

Раздел 1. Водопровод В1

1	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками								
		м3 грунта	171,75	2648,7	1217,7	454914	209140	277725	8,55	1468
				1431	–	245774	–	113	–	–
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	171,75	29,64	28,03	5091	4814	1445	0,0112	2
				1,61	7,06	277	1213	97	0,0245	4
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	4,5	972,8	152,52	4378	686	1234	1,02	5
				153,68	57,15	692	257	130	0,279	1
4	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм								
		км трубопровода	0,098	380061,69	25695,31	37246	2518	5082	194	19
				33075	6813,45	3241	668	130	26,38	3
5	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм								
		км трубопровода	0,0165	215832,26	20326,01	3561	335	776	179	3
				30825	5353,43	509	88	130	20,64	–
6	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм								
		задвижка или клапан	2	405,4	16,15	811	32	610	1,36	3
				227,25	6,75	455	14	130	0,03	–
7	9-2-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002								
		шт	2	11886		23772				
8	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм								
		задвижка или клапан	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1

9	9-2-64			144	2,25	144	2	130	0,01	–
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002								
		шт	2	7386		14772				
10	8-10-156	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 219х8-159х6 мм								
		шт	1	2080		2080				
11	8-10-149	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 89х6-57х4 мм								
		шт	1	680		680				
12	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80								
		шт	3	272		816				
13	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт	2	202		404				
14	Е22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм								
		врезка	1	1487,06	318,13	1487	318	887	2,81	3
15	Е22-41-1			562,5	119,25	563	119	130	0,59	1
		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	5,3	8002,68	1879,87	42414	9963	13601	8,86	47
				1435,5	538,43	7608	2854	130	2,061	11

16	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	2,48	23900		59272				
17	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	4,2	7576		31819				
18	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	2,7	12329		33288				
19	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	1,5	3209		4814				
20	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	3	8060		24180				
21	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,06	151200		9072				
22	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок *т стальных элементов*	0,0856	89308,57	2434,57	7645	208	3940	170	15
				31950	920,25	2735	79	140	4,49	–
23	8-6-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм *м*	0,3	3460		1038				
24	8-6-125	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	0,6	5646		3388				

25	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	314,875	6,48	6,48	2040	2040	641	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	661	97	0,00806	3
		Техническое решение								
		Локальная смета №2-3-1д Водопровод, канализация								
1	Е12-14-2	Утепление трубопровода водоснабжения керамзитом	6	5675,22	245,72	34051	1474	3390	2,71	16
		м3 утеплителя		382,5	92,25	2295	554	119	0,45	3
		Локальная смета №2-3-1 Водопровод, канализация								
		Раздел 2. Самотечная канализация								
43	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	219,24	6,48	6,48	1421	1421	446	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	460	97	0,00806	2
		Техническое решение								
		Локальная смета №2-3-1д Водопровод, канализация								
2	Е12-14-2	Утепление трубопровода канализации керамзитом	20	5675,22	245,72	113504	4914	11299	2,71	54
		м3 утеплителя		382,5	92,25	7650	1845	119	0,45	9
		Локальная смета №2-3-2 Жироуловитель								
11	8-6-85	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,3	968		290				
		м								
12	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,3	629		189				
		м								

20	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	14,28	240,61	3,39	3436	48	1765	0,65	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1671	10	105	0,0505	1
21	Е6-36-4	Железнение поверхности	14,28	57,48	0,23	821	3	771	0,289	4
		м2 поверхности		51,3	0,09	733	1	105	0,0004	–
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,18	5377,93	66,01	968	12	41	1,35	–
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,1218	–
24	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	9,9	42,26	2,62	418	26	140	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	104	10	123	0,0048	–
25	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,5	5853,25	66,01	8780	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,1218	–

Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории

Раздел 2. Земляные работы

3	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1093,8844	29,26	29,26	32007	32007	10080	–	–
		м3 грунта		–	9,5	–	10392	97	0,0364	40
4	Е1-16-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4314,1	25,97	25,16	112037	108543	34063	0,00539	23
		м3 грунта		0,78	7,36	3365	31752	97	0,02613	113
5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	7549,675	108,2	108,2	816875	816875	163375	–	–
		т		–	21,64	–	163375	100	0,04544	343

6	Е1-16-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (плодородный грунт)	24,5	20,59	19,95	504	489	153	0,00427	–
		м3 грунта		0,62	5,85	15	143	97	0,02072	1
7	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	29,4	108,2	108,2	3181	3181	636	–	–
		т		–	21,64	–	636	100	0,04544	1
8	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (покрытия и газон)	2143,8	9,24	9,24	19809	19809	6238	–	–
		м3 грунта		–	3	–	6431	97	0,0115	25
		Техническое решение								
		Локальная смета №2-4-1д Благоустройство территории								
1	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	156,2925	2648,7	1217,7	413972	190317	252730	8,55	1336
		м3 грунта		1431	–	223655	–	113	–	–
2	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	156,2925	29,26	29,26	4573	4573	1440	–	–
		м3 грунта		–	9,5	–	1485	97	0,0364	6
		Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории								
		Раздел 3. Покрытия								
		3.1. Тип 1								
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	336,93	655,46	73,75	220844	24849	14811	0,144	49
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	7204	3932	133	0,041	14

10	Е27-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом *м2 покрытия и основания*	1796,96	269,2	13,75	483742	24708	28489	0,0519	93
				7,88	4,04	14160	7260	133	0,01451	26
11	Е27-49-3	Добавлять к расценкам 27-49-1, 27-49-2 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=5,000; *м2 покрытия и основания*	8984,8	48,71	0,39	437650	3504	2510	0,0003	3
				0,05	0,16	449	1438	133	0,00066	6
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	1796,96	700,33	15,35	1258465	27583	26290	0,0336	60
				5,94	5,06	10674	9093	133	0,01766	32
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	819	1169,88	6,63	958132	5430	120299	0,698	572
				108,68	1,76	89009	1441	133	0,0061	5
		3.2. Тип 2								
14	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	33,735	655,46	73,75	22112	2488	1483	0,144	5
				21,38	11,67	721	394	133	0,041	1
		3.3. Тип 3								
16	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	73,72	655,46	73,75	48321	5437	3240	0,144	11
				21,38	11,67	1576	860	133	0,041	3
17	Е27-21-1	Устройство каменных высевок (прим) *м2 основания или покрытий*	737,2	74,85	–	55179	–	6284	0,0416	31
				6,41	–	4725	–	133	0,01827	13

18	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	615	706,13	6,63	434270	4077	90334	0,698	429
		м бортового камня		108,68	1,76	66838	1082	133	0,0061	4
		Раздел 4. Малые архитектурные формы								
19	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	11	9155,54	432,17	100711	4754	16622	7,9	87
		скамья		1295,25	143,82	14248	1582	105	0,702	8
20	Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	14	1343,73	16,59	18812	232	2557	1	14
		урна		168,3	5,64	2356	79	105	0,028	–
21	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	14	1471,62	2,5	20603	35	5225	2,1	29
		урна		355,42	–	4976	–	105	–	–
22	Т1-4-1	Домик деревянный– строительные работы (прим)	7	37206,96	957,42	260449	6702	91136	64	448
		беседка		10593	256,62	74151	1796	120	1,3	9
23	Т1-3-18	Машина деревянная – строительные работы (прим)	2	32960,85	4481,85	65922	8964	18343	39	78
		кабина		6501	1142,1	13002	2284	120	5,6	11
24	Т1-42-4	Стол со скамьями, тип I – строительные работы	5	5334,76	87,76	26674	439	6061	5,9	30
		стол		973,5	36,66	4868	183	120	0,179	1
25	Т1-38-5	Песочница деревянная, тип II – строительные работы	7	18808,78	429,52	131661	3007	29800	21	147
		песочница		3432	115,62	24024	809	120	0,565	4
26	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы	7	4588,3	7,3	32118	51	16130	13	91
		грибок		2194,5	–	15362	–	105	–	–
27	Т1-28-2	Грибок теневой – монтаж металлоконструкций	7	5053,65	6,87	35376	48	5210	4,8	34
		грибок								

28	Т1-19-11			825,08	1,87	5776	13	90	0,007	–
	Качалка, тип IV – строительные работы	5	13004,26	1223,68	65021	6118	11660	11	55
	качалка		1815	406,08	9075	2030	105	2	10
29	Т1-19-12								
	Качалка, тип IV – монтаж металлоконструкций	5	15075	22,48	75375	112	6698	8,6	43
	качалка		1480,92	7,48	7405	37	90	0,028	–
30	Т1-9-16								
	Лиана для лазания, тип III – строительные работы	5	3857,2	222,97	19286	1115	2577	2,5	13
	лиана		417,45	73,32	2087	367	105	0,358	2
31	Т1-9-17								
	Лиана для лазания, тип III – монтаж металлоконструкций	5	6637,37	13,74	33187	69	4549	5,9	30
	лиана		1007,03	3,74	5035	19	90	0,014	–
32	Т1-1-6								
	Теневой навес – строительные работы (прим)	7	358334,9	11354,3	2508344	79480	401225	270	1890
	навес		44550	3214,8	311850	22504	120	16	112
33	Е1-165-2								
	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	14,1	402,75	–	5679	–	6417	2,8	39
	м3 грунта		402,75	–	5679	–	113	–	–
34	Е6-1-13								
	Устройство бетонных фундаментов-столбов	14,1	7957,98	95,97	112208	1353	11963	4,9	69
	м3		771,75	36,25	10882	511	105	0,1771	2
35	Е7-24-8								
	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	370	645,23	214,15	238735	79236	208604	2,01	744
	м оград		344,25	58,46	127373	21630	140	0,2111	78
36	99-4-1(пл)								
	Ограждение	1	977770		977770				
	к-т								

Раздел 1 .Озеленение

49	Е47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	35	23,16	6,06	811	212	900	0,119	4
		м траншеи		17,1	2,84	599	99	129	0,01	–
52	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	140	316,04	–	44246	–	12289	0,467	65
		м2		68,04	–	9526	–	129	–	–
53	Е47-28-2	Исключать на каждые 5см изменения толщины слоя растительного грунта под цветник К=4,000	-560	69,9	–	-39144	–	-5707	0,467	-30
		м2		7,9	–	-4424	–	129	–	–
57	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	4789	6,1	0,34	29213	1628	36388	0,0406	194
		м2		5,76	0,13	27585	623	129	0,0005	2
		Всего прямые затраты				**13052722**	**1726428**			**8474**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1390884**	**308687**			**933**
		оборудования, тенге				9006705				
						928703				
		Накладные расходы, тенге				2007451				
		- заработная плата, тенге				301118				
		- трудоемкость, чел-ч				1004				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				847888				
		Всего				**15908061**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				269628				
		- сметная заработная плата, тенге				38018				

	- нормативная трудоемкость, чел-ч	216
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	335478
	- сметная заработная плата, тенге	154320
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	939
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	152490
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	60996
СН РК 8.02-(	Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населенич, проживающего в зонах радиационного риска	84100
СН РК 8.02-(	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	95191
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16905944**
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**46271569,37**
	- материалы, тенге	24673398
	- оборудование, тенге	2541860
	- сметная заработная плата, тенге	6602501
	Налог (2 %)	925431,39
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**47197000,76**
	НДС (12 %)	5663640,09
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**52860640,85**

Заказчик : Руководитель
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
М.П. _____ Б.М.Кудияров _____2017 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор Директор
МП ТОО "Восток Инжиниринг" _____ Л.Н.Бурмистрова _____2017 года