Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«29» 11 2019 г.

Подрядчик ТОО «Фирма «Еламан» с.Коксай Земельный участок 6385
наименование организации, юридический адрес

В лице Директора Торе Р.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство врачебной амбулатории на 100 посещений в смену в с.Туймебаева Илийского района Алматинской области».**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: ***ГУ «Управление строительства Алматинской области».***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Проект «Аида» гос. лицензии №14005637 от 21.04.2014 г.;
ТОО «Arch Stroy Invest» гос.лицензии №15011248 от 04.12.2015 г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО «ПСК Градцентр» гос.лицензия №14006378 от 05.05.2014 года. Номер проекта 437/10/14 «Строительство врачебной амбулатории на 100 посещений в смену в с.Туймебаева Илийского района Алматинской области».**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ***ГУ «Управление строительства Алматинской области».***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	Пос. в смену	100		100	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	$м^2$	974,33	974,33
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	5803,712	5803,712
В том числе подземной части	$м^3$	277,64	277,64
В том числе надземной части	$м^3$	5526,072	5526,072

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические решения:

Технологическая часть проекта разработана на основании медико-технологического задания, задания на проектирование, архитектурно-планировочному решению и в соответствии с действующими строительными нормами и правилами РК.

Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену предназначена для оказания квалифицированной медицинской помощи непосредственно в амбулатории или на дому населению села, а также для осуществления комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний.

Врачебная амбулатория располагается в отдельно стоящем здании и имеет удобные для посетителей подходы и подъезды к зданию.

Набор функциональных подразделений амбулатории, их оснащение в целом отвечают требованиям, предъявляемым с СВА.

Здание амбулатории запроектировано двухэтажным.

В составе амбулатории предусмотрены отделения приема взрослого населения и детей, функциональная направленность которых и состав помещений принят согласно СНиП РК 3.02-08-2010*.

Размещение соответствующих групп помещений обеспечивают наименьшее пересечение потоков взрослых посетителей и детей.

В составе амбулатории предусмотрены следующие основные группы помещений: отделение приема взрослых; отделение приема детей; дневной стационар; скорая помощь; служебные и бытовые помещения.

Взрослое отделение расположено на двух этажах здания и имеет в своем составе: кабинет терапевта, кабинет доврачебного приема, кабинет гинеколога, смотровой кабинет, кабинет подготовки беременных к родам, процедурный кабинет, кабинет физиолечения, кабинет ЭКГ, кабинет УЗИ, прием противотуберкулезных препаратов, помещения забора крови, помещение приема анализов, помещение пробоподготовки, регистратура, гардероб.

Запроектирован изолятор для содержания больных с высокой температурой, невыясненным диагнозом или до госпитализации в стационар.

Для профилактики заболеваний и реабилитации запроектирован кабинет физиолечения. Физиотерапевтические методы лечения применяются в комплексной терапии широкого спектра заболеваний и помогают ускорить выздоровление, оказывая профилактическое воздействие на весь организм.

Предусмотрен смотровой кабинет для обязательного прохождения пациентами перед врачебным приемом.
Кабинет для подготовки беременных к родам предназначен для физической и психологической тренировки перед родами. Демонстрируется методика подготовки женщин к появлению ребенка и поддержки в родовой деятельности. Проводятся практические занятия.
В помещение пробоподготовки проводится прием биоматериалов, хранение, центрифугирование и подготовка материала для транспортировки в медицинскую лабораторию.
Транспортировка биоматериала осуществляется с соблюдением правил тройной упаковки и температурного режима в соответствии с действующими стандартами.
Моечная и стерилизационная предназначены для стерилизации хирургических инструментов, перевязочных материалов и изделий медицинского назначения. Помещения оснащены необходимым моечным и стерилизационным оборудованием с учетом требований санитарных правил.
Дневной стационар расположен на 2 этаже и имеет в своем составе: палата на 2 койки (2 шт.), кабинет врача, процедурная, санузел. Дневной стационар предназначен для пребывания в течение нескольких часов больных, которым последовательно проводится несколько лечебных процедур или диагностических исследований.
На 1 этаже в изолированной торцевой части здания расположено детское отделение.
Состав помещений детского отделения: кабинет педиатра (2шт.), прививочный кабинет, процедурный кабинет, кабинет здорового ребенка, фильтр-бокс. Фильтр-бокс для детей предназначен для больных детей с неустановленным диагнозом или диагнозом инфекционного заболевания. Из изоляторов предусмотрен отдельный выход для транспортировки в специализированную больницу.
Скорая помощь размещена на 1 этаже здания с удобным подъездом для машин скорой помощи и предназначена для круглосуточной экстренной специализированной медицинской помощи гражданам, находящимся вне лечебного учреждения, состояние которых угрожает их здоровью и жизни. В составе помещений скорой помощи предусмотрены: диспетчерская, аптечная комната, комната отдыха и приема пищи, комната фельдшера, процедурно-перевязочный кабинет, ожидальная зона. Бригада скорой медицинской помощи - фельдшерская. Режим работы - круглосуточный. Ориентировочный штат скорой помощи – 4 человека.
Служебно-бытовые помещения расположены на всех этажах здания и имеют в своем составе: кабинет главного врача, приемная, заведующий хозяйством, комната совещаний, комната персонала с душевой, помещение для уборочного инвентаря, санузлы, бельевая, кабинет медицинской сестры по выдаче рецептурных медикаментов, по гарантированному объему медицинской помощи, кабинет главной медсестры, комната хранения медикаментов, гардероб для посетителей, охрана, медицинский архив, комната временного хранения медотходов, санузел для маломобильных групп населения.
Комната для совещаний расположена на 2 этаже (блок 2а) и предназначена для проведения лекций, симпозиумов, обсуждения тематических планов.
Для хранения медицинских отходов запроектировано отдельное помещение. Отходы собирают в одноразовые ёмкости (баки, пакеты) и после их заполнения

доставляют в помещения хранения отходов. Помещение оборудовано умывальником, моечной ванной, морозильником, бактерицидной лампой. С территории амбулатории отходы вывозятся на договорных условиях специализированной организацией.
Все кабинеты врачей, процедурные оснащены современным медицинским оборудованием и мебелью отечественного производства.
Режим работы амбулатории - 2 смены.
Ориентировочный список работающих - 37 человек.

Архитектурно-планировочные решения:

Здание амбулатории:

Здание двухэтажное, с частичным подвалом, имеет прямоугольную форму в плане, с размерами в осях «1-8», «А-Д» - 36,8х13,88 м. Высота этажей от пола до пола составляет 3,3 м, подвала – 3,0м, чердака - переменная.
В подвале расположены: электрощитовая, коридор, технические помещения.
На первом этаже расположены:
взрослое отделение - центральная входная группа с тамбуром, вестибюлем, гардеробной, комнатой охраны, регистратурой, помещение забора крови, приема анализов, помещение пробоподготовки, главная медсестра, комната хранения медикаментов, медархив, зона ожидания, комната грязного белья, санузел для маломобильного населения;
помещение приема противотуберкулезных препаратов с отдельным входом, тамбуром, комнатой забора мокроты, санузлом;
изолятор с отдельным входом, тамбуром, санузлом;
помещение медотходов
скорая помощь с тамбуром, комнатой диспетчера, комнатой фельдшера, процедурно-перевязочным кабинетом, аптекой, кабинет медсестры по выдаче рецептурных медикаментов по гарантированному объему медицинской помощи, комната отдыха и приема пищи;
коридоры, санузлы для посетителей и персонала, помещение для уборочного инвентаря, лестничная клетка;
детское отделение – тамбур, коридор, два кабинета педиатра, кабинет здорового ребенка, фильтр-бокс для приема детей с санузлом и отдельным входом, процедурный, прививочный кабинеты, санузлы, лестничная клетка.
На втором этаже расположены:
дневной стационар на две койки, кабинет врача с процедурной, санузел, коридор;
кабинеты ЭКГ, УЗИ, кабинет гинеколога, процедурная с гинекологическим креслом, стерилизационная, кабинет подготовки беременных к родам, доврачебный кабинет, кабинет главврача с приемной, комната совещаний, комната завхоза, комната персонала с душевой и санузлом, кабинет физиолечения, смотровая, комната хранения дезинфицирующих средств, процедурная, доврачебный кабинет, бельевая, помещение уборочного инвентаря, санузлы, коридор, две лестничные клетки.
Планировочное решение обеспечивает межэтажное сообщение по двум внутренним лестницам. На первом этаже имеются восемь выходов, ведущих непосредственно наружу.

Внутренняя отделка:

Во внутренней отделке помещений, с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, используются современные отделочные материалы.

Стены и перегородки – штукатурка, левкас с последующей водоэмульсионной покраской, облицовка керамической плиткой на всю высоту.
Потолки – сплошное выравнивание, левкас, водоэмульсионная покраска.
Полы – напольная керамическая плитка, линолеум, цементно-песчаная стяжка в технических помещениях.

Наружная отделка:

Наружные стены – утеплитель минераловатные плиты, толщиной 70 мм, улучшенная штукатурка по сетке, левкас, окраска фасадной краской.
Цоколь – облицовка керамогранитными плитками.
Оконные блоки – металлопластиковые с энергосберегающим стеклопакетом, витражи - металлопластиковые с энергосберегающим стеклопакетом из закаленного безопасного стекла.
Наружные двери – металлопластиковые, металлические, утепленные; внутренние – металлические, металлопластиковые, деревянные; витражи - металлопластиковые.
Входные группы: козырек – монолитная плита перекрытия, крыша скатная с покрытием кровли оцинкованной сталью по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям, с организованным водоотводом; потолок, парапет – обшивка металлическим сайдингом. Крыша входа в подвал – скатная с покрытием кровли полигалью по металлическим конструкциям.
Крыльца – облицовка керамогранитными плитами с рифленой поверхностью, покрытие пандуса, ступеней крыльца – резиновое, против скольжения; ограждение металлическое.
Крыша чердачная, двускатная, с наружным организованным водостоком, с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям. Утеплитель по чердачному перекрытию – минераловатные плиты «Izover», толщиной 150 мм. Подшивка карнизов вагонкой.

Эвакуация людей осуществляется:

из подвала - по лестнице, расположенной в приямке, непосредственно наружу;
с первого этажа - по коридору с выходами через вестибюль и тамбуры наружу;
со второго этажа - по коридору, через лестничные клетки, вестибюль и тамбуры наружу.
По вертикали этажи соединяются закрытыми обычными лестничными клетками, обеспеченными выходами наружу и естественным освещением. Выходы на чердак решены из лестничных клеток по закрепленным стальным лестницам-стремянкам через люки 2 типа. Выход на кровлю через слуховые окна.
Высота чердачного пространства обеспечивает условия прохода согласно п. 4.11 СНиП РК 3.02-06-2009.
Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон.
Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов.
Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых витражей и окон со стеклопакетом и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий.
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий выполнен на основании проектных решений с использованием эффективных теплоизоляционных материалов с соблюдением нормативных требований, согласно СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий».

Проектом предусмотрены условия беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по зданию согласно МСН 3.02-05-2003. Для доступа на этаж во входной группе предусмотрен пандус, а также в здании предусмотрен санузел для МГН с дверным проемом шириной 1,0 м.

Гараж на 1 автомобиль:

Здание одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях «1-2», «А-В» - 6,0х8,0 м. Высота до низа плиты покрытия 3,2 м.
Гараж предусмотрен на 1 автомобиль со смотровой ямой, глубиной 1,4 м.
Внутренняя отделка: стены - штукатурка, с последующей побелкой за 2 раза, потолок – металлосайдинг, полы - бетонные.
Окно металлопластиковое, дверь, ворота металлические.
Наружная отделка: штукатурка, с последующей окраской фасадной краской.
Цоколь – штукатурка, покраска кузбасслаком.
Крыша – чердачная, скатная с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и металлическим конструкциям.
Крыльцо, пандус – цементно-песчаная стяжка.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотреннчые проектом, выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2019 год;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2019 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 8;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 8;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник «РЭС Отеген Батыр» _____ Куандык Ж.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Директор ПК «Ащыбулак Су» _____ Тургунбаева Р.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Начальник Илийского ЛТЦ _____ Мырзаев Б.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство врачебной амбулатории на 100 посещений в смену в с.Туймебаева Илийского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Фирма «Еламан» Директор Торе Р.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата 29.11.2019
М.П. ФИРМАСЫ

Субподрядчик:
ТОО «Проект «Аида» Директор Камалов З.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата 29.11.2019
М.П.

Субподрядчик:
ТОО «Arch Stroy Invest» Директор Омарханов А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата 29.11.2019
М.П.

Прошнуровано и
пронумероваго
18 листов