Форма 3
от 26 марта 2025 г

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
ИИКKZ63070103KSN3004000
КОД 4582281
БИК KKMFKZ2A
ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик : **ТОО "Қазақ жолы 2050"**
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пригородная ,6/2
БИН 131240005541
ИИК KZ9496509F0007751597
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Договор № 65 от 2024-06-11
Дополнительное соглашение №65/1 от 24-06-13
Дополнительное соглашение №65/2 от 24-06-28
Дополнительное соглашение №65/3 от 25-02-05

АКТ № 14
выполненных работ за январь-март 2025 года

Объект:Услуги по содержанию /эксплуатации/очистке ливневой канализации/водоотводной канавы

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма в тенге
1.	Общая стоимость договора	**1 109 999 999,36**
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**770 000 000,00**
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	
4	Виды исполняемых работ	Услуги по содержанию /эксплуатации/очистке ливневой канализации/водоотводной канавы
5	Суммы ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	
6	Сумма удержанная ранее перечисленного аванса	
7	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	841 000 000,00
8	Сумма выполненных работ за январь-март 2025 г	**71 000 000,00**
9	Сумма, требуемая к перечислению подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**71 000 000,00**
10	в том числе без НДС НДС	63 392 857,14 7 607 142,86

Заказчик : **Кокушев Е.Е.** Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Подрядчик : **Е.Абдыков**(Директор ТОО "Қазақ жолы 2050")

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы.

Договор : № 65 от 2024-06-11, доп.соглашение №65/1 от 24-06-13 , №65/2 от 24-06-28, № 65/3 от 25-02-05

АКТ приемки выполненных работ №14

за январь-март 2025 года

(Локальный сметный расчет)

на *Устройство водопропускной трубы микрорайон Таугуль*

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**81586689**
		Раздел 2. Монтажные работы				**35920802**
8	241-702-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1200, 3,4,5 группы по несущей способности	м	153	234 642	35920802
		Раздел 3. Коллектор				**45 665 887**
13	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство смотровых колодцев	$м^3$	47,768	77 002	3 678 232
16	225-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ6пл (Блок № 40пл)	шт.	2	152 951	305 902
17	1123-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	26,974	118 620	3 199 656
18	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,31584	3 799	16 396
19	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,805296	24 504	68 741
20	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,3487	23 094	31 147
21	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0431584	95 869	4 138
22	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0191515	31 387	601
23	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0006744	64 965	44
24	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,0018882	40	

1	2	3	4	5	6	7
25	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,53948	861	464
26	233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,377636	25 928	9 791
27	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	4	41 165	164 660
28	225-109-0207 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	шт.	1	146 832	146 832
29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	37 944	151 776
30	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	28 933	578 660
22	1101-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет.	м3 грунта	3 040,408	12 271	37308847
		ИТОГО по акту				81586689
		Сметная прибыль 5%				85 666 023,16
		скидка подрядчика 26%				63 392 857,14
		НДС 12%				7 607 142,86
		ИТОГО С НДС 12%				71 000 000,00

Подрядчик
ТОО "Казак жолы 2050"
Директор _____Абдыков Е.Ж.

Заказчик
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Заместитель руководителя _____Ботнарь Г.В.

Заведущий сектором коммунального хозяйства Бекбаев Т.М.

Заведущий сектором автомобильных дорог _____Кожанов М.М.