Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"**
Подрядчик: **ТОО «Дос Строй Проект»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Муканшы Коксуского района области Жетiсу"**

Форма № КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
доп.соглашение №1 от 18.07.2024 к дог.№181/24	26.06.2024		071-015-431		

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Муканшы Коксуского района области Жетiсу	39 847 525,47	35 578 147,74	35 578 147,74					4 269 377,73	39 847 525,47
Удержание тендерной скидки 2%	796 950,51	711 562,95						85 387,55	796 950,51
Итого к оплате	**39 050 574,96**	**34 866 584,79**						**4 183 990,17**	**39 050 574,96**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"
Руководитель
_____ **Бекетаев А.Х.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "AKB Service"
Директор
_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Дос Строй Проект"
Директор
_____ **Мырзаев К.А.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Дос Строй Проект»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Муканшы,Коксуского района, Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **22-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Муканшы,Коксуского района, Жетисуйской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№181/24** от **26.06.2024**

Форма по приложению 3-1
приказа Комитета по индустрии и инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Газопровод низкого давления										
			Раздел 2: Надземный газопровод низкого давления										
			Подраздел 12: Крепление горизонтального газопровода Д108х4,0мм на стойке из труб Д76х4,0мм Н=2,2м -46шт										
1	302	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,11044	142 135,0	20 453,0	157 832,0	22 712,0	26 382,0		157 832,0	
						97 923,0	4 635,0	108 738,0	5 147,0				
2	303	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,11044	1 160 797,0		1 288 995,0		1 288 995,0		1 288 995,0	
3	304	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,13202	142 135,0	20 453,0	18 765,0	2 700,0	3 137,0		18 765,0	
						97 923,0	4 635,0	12 928,0	612,0				
4	305	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	132,02	708,0		93 470,0		93 470,0		93 470,0	
5	306	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	5,06	55 238,0	4 241,0	279 504,0	21 460,0	148 875,0		279 504,0	
						21 575,0	849,0	109 169,0	4 296,0				
6	307	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	м^3	9,332687	11 848,0	0,0	110 574,0	0,0			110 574,0	
						11 848,0	0,0	110 574,0	0,0				
7	308	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	9,332687	3 574,0	0,0	33 355,0	0,0			33 355,0	
						3 574,0	0,0	33 355,0	0,0				
			Итого по подразделу 12: Крепление горизонтального газопровода Д108х4,0мм на стойке из труб Д76х4,0мм Н=2,2м -46шт					1 982 495	46 872	1 560 859	0	1 982 495	
								374 764	10 055	0	0		
			Подраздел 14: Крепление горизонтального газопровода Д89х4,5мм на стойке из труб Д76х4,0мм Н=2,2м -36шт										
8	320	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,86904	142 135,0	20 453,0	123 521,0	17 774,0	20 648,0		123 521,0	
						97 923,0	4 635,0	85 099,0	4 028,0				
9	321	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,86904	1 160 797,0		1 008 779,0		1 008 779,0		1 008 779,0	
10	322	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,10332	142 135,0	20 453,0	14 685,0	2 113,0	2 455,0		14 685,0	
						97 923,0	4 635,0	10 117,0	479,0				
11	323	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	103,32	708,0		73 151,0		73 151,0		73 151,0	

12	324	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	3,96	55 238,0	4 241,0	218 742,0	16 794,0	116 511,0		218 742,0	
						21 575,0	849,0	85 437,0	3 362,0				
13	325	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	м^3	7,303842	11 848,0	0,0	86 536,0	0,0			86 536,0	
						11 848,0	0,0	86 536,0	0,0				
14	326	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	7,303842	3 574,0	0,0	26 104,0	0,0			26 104,0	
						3 574,0	0,0	26 104,0	0,0				
			Итого по подразделу 14: Крепление горизонтального газопровода Д89х4,5мм на стойке из труб Д76х4,0мм Н=2,2м -36шт					1 551 518	36 681	1 221 544	0	1 551 518	
								293 293	7 869	0	0		
			Подраздел 17: Крепление горизонтального газопровода Д76х4,0мм на стойке из труб Д76х4,0мм Н=2,2м -78шт										
15	347	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,88292	142 135,0	20 453,0	267 629,0	38 511,0	44 737,0		267 629,0	
						97 923,0	4 635,0	184 381,0	8 727,0				
16	348	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,88292	1 160 797,0		2 185 688,0		2 185 688,0		2 185 688,0	
17	349	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,22386	142 135,0	20 453,0	31 818,0	4 579,0	5 318,0		31 818,0	
						97 923,0	4 635,0	21 921,0	1 038,0				
18	350	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	223,86	708,0		158 493,0		158 493,0		158 493,0	
19	351	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	8,58	55 238,0	4 241,0	473 942,0	36 387,0	252 441,0		473 942,0	
						21 575,0	849,0	185 114,0	7 284,0				
20	352	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	м^3	15,824991	11 848,0	0,0	187 494,0	0,0			187 494,0	
						11 848,0	0,0	187 494,0	0,0				
21	353	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	15,824991	3 574,0	0,0	56 559,0	0,0			56 559,0	
						3 574,0	0,0	56 559,0	0,0				
			Итого по подразделу 17: Крепление горизонтального газопровода Д76х4,0мм на стойке из труб Д76х4,0мм Н=2,2м -78шт					3 361 623	79 477	2 646 677	0	3 361 623	
								635 469	17 049	0	0		
			Подраздел 20: Крепление горизонтального газопровода Д57х3,5мм на стойке из труб Д57х3,0мм Н=2,2м -572шт										
22	374	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	7,7792	142 135,0	20 453,0	1 105 697,0	159 108,0	184 826,0		1 105 697,0	
						97 923,0	4 635,0	761 763,0	36 057,0				
23	375	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,7792	1 160 797,0		9 030 072,0		9 030 072,0		9 030 072,0	
24	376	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,1726	142 135,0	20 453,0	166 668,0	23 983,0	27 860,0		166 668,0	
						97 923,0	4 635,0	114 825,0	5 435,0				
25	377	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1 172,6	708,0		830 201,0		830 201,0		830 201,0	
26	378	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	62,92	55 238,0	4 241,0	3 475 575,0	266 844,0	1 851 232,0		3 475 575,0	
						21 575,0	849,0	1 357 499,0	53 419,0				
27	379	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	м^3	116,049934	11 848,0	0,0	1 374 960,0	0,0			1 374 960,0	
						11 848,0	0,0	1 374 960,0	0,0				
28	380	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	116,049934	3 574,0	0,0	414 762,0	0,0			414 762,0	
						3 574,0	0,0	414 762,0	0,0				
			Итого по подразделу 20: Крепление горизонтального газопровода Д57х3,5мм на стойке из труб Д57х3,0мм Н=2,2м -572шт					16 397 935	449 935	11 924 191	0	16 397 935	
								4 023 809	94 911	0	0		
			Итого по разделу 2: Наземный газопровод низкого давления					23 293 571	612 965	17 353 271	0	23 293 571	
								5 327 335	129 884	0	0		

			ИТОГО по локальной смете 02-01-01					23 293 571	612 965	17 353 271	0	23 293 571	
								5 327 335	129 884	0	0		
			02-02-01 Газопровод среднего давления										
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	614,25	444,0 0,0	444,0 97,0	272 727,0 0,0	272 727,0 59 582,0			272 727,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	3,9	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	29 332,0 29 332,0	0,0 0,0			29 332,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с) группа грунта 2	м³	472,5	94,0 0,0	94,0 23,0	44 415,0 0,0	44 416,0 10 868,0			44 415,0	
4	4	6101-0107-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 40 см	м³	472,5	340,0 0,0	340,0 65,0	160 650,0 0,0	160 650,0 30 712,0			160 650,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	94,5	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	370 912,0 370 912,0	0,0 0,0			370 912,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	47,25	8 125,0 4 681,0	438,0 102,0	383 906,0 221 177,0	20 696,0 4 820,0	142 034,0		383 906,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					1 261 942 621 421	498 489 105 982	142 034 0	0 0	1261 942	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,63	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	888 570,0 588 686,0	299 885,0 75 645,0			888 570,0	
8	8	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	636,3	2 539,0		1 615 566,0		1 615 566,0		1615 566,0	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					2 504 136 588 686	299 885 75 645	1 615 566 0	0 0	2 504 136	
			Подраздел 3: ПЭ фитинги										
9	9	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0	
10	10	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	6 210,0		12 420,0		12 420,0		12 420,0	
11	11	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0	
12	12	241-210-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	1 959,0		1 959,0		1 959,0		1 959,0	
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					27 861 6 822	6 660 1 656	14 379 0	0 0	27 861	
			Подраздел 4: Вход в землю с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d90/DN89 -1шт										
13	13	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм/+Патрубок/	км	0,001885	3 189 761,0 2 307 191,0	769 109,0 238 286,0	6 013,0 4 349,0	1 450,0 449,0	214,0		6 013,0	
14	14	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1,89254	2 687,0		5 085,0		5 085,0		5 085,0	
15	15	6121-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,001885	832 022,0 433 777,0	126 967,0 36 828,0	1 568,0 818,0	239,0 69,0	511,0		1 568,0	
16	16	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм/+Фут.тип/	км	0,0005	3 238 619,0 2 359 627,0	624 891,0 177 686,0	1 619,0 1 180,0	313,0 89,0	127,0		1 619,0	
17	17	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,502	6 472,0		3 249,0		3 249,0		3 249,0	

18	18	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж /пластина/	м										
				т конструкций	0,00857	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	2 032,0 1 954,0	49,0 9,0	29,0		2 032,0		
19	19	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00857	416 762,0		3 572,0		3 572,0		3 572,0		
20	20	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0006	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	846,0 561,0	286,0 72,0			846,0		
21	21	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	0,606	2 539,0		1 539,0		1 539,0		1 539,0		
22	22	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350/90 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,0006	266 485,0 70 306,0	190 370,0 41 435,0	160,0 42,0	114,0 25,0	4,0		160,0		
23	23	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0		
24	24	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	7 186,0		7 186,0		7 186,0		7 186,0		
25	25	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0		
26	26	241-210-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	1	1 508,0		1 508,0		1 508,0		1 508,0		
27	27	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0		
28	28	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0		
29	29	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	10 168,0 8 136,0	1 248,0 27,0	10 168,0 8 136,0	1 248,0 27,0	784,0		10 168,0		
30	30	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/98 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0		
31	31	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,630763	849,0		536,0		536,0		536,0		
32	32	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3/В7,5/	м^3	0,005	52 669,0 21 575,0	4 241,0 849,0	263,0 108,0	21,0 4,0	134,0		263,0		
33	33	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	1	290,0 287,0	0,0 0,0	290,0 287,0	0,0 0,0	3,0		290,0		
34	34	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	458 511,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0		
			Итого по подразделу 4: Вход в землю с прим. переходов полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь d90/DN89 -1шт					63 345 24 257	10 380 2 400	28 710 0	0 0	63 345		
			Подраздел 5: Выход из земли с прим. переходов полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь d90/DN89 -2шт											
35	35	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм/+Патрубок/	км	0,001	3 189 761,0 2 307 191,0	769 109,0 238 286,0	3 190,0 2 307,0	769,0 238,0	113,0		3 190,0		
36	36	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1,004	2 687,0		2 698,0		2 698,0		2 698,0		
37	37	6121-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,001	832 022,0 433 777,0	126 967,0 36 828,0	832,0 434,0	127,0 37,0	271,0		832,0		
38	38	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм/+Футляр/		0,00116	3 238 619,0	624 891,0	3 757,0	725,0	295,0		3 757,0		

39	39	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	км	1,16464	2 359 627,0	177 686,0	2 737,0	206,0					
				м		6 472,0		7 538,0		7 538,0		7 538,0		
40	40	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,01714	237 084,0	5 748,0	4 064,0	98,0	58,0		4 064,0		
						227 986,0	1 052,0	3 908,0	18,0					
41	41	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01714	416 762,0		7 143,0		7 143,0		7 143,0		
42	42	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0022	1 410 429,0	476 007,0	3 103,0	1 047,0			3 103,0		
						934 422,0	120 071,0	2 056,0	264,0					
43	43	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2,222	2 539,0		5 642,0		5 642,0		5 642,0		
44	44	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350/90 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,0022	266 485,0	190 370,0	586,0	419,0	12,0		586,0		
						70 306,0	41 435,0	155,0	91,0					
45	45	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 494,0	2 220,0	8 988,0	4 440,0			8 988,0		
						2 274,0	552,0	4 548,0	1 104,0					
46	46	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	7 186,0		14 372,0		14 372,0		14 372,0		
47	47	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 494,0	2 220,0	8 988,0	4 440,0			8 988,0		
						2 274,0	552,0	4 548,0	1 104,0					
48	48	241-210-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	2	1 508,0		3 016,0		3 016,0		3 016,0		
49	49	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 494,0	2 220,0	8 988,0	4 440,0			8 988,0		
						2 274,0	552,0	4 548,0	1 104,0					
50	50	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0		
51	51	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	10 168,0	1 248,0	20 336,0	2 496,0	1 568,0		20 336,0		
						8 136,0	27,0	16 272,0	54,0					
52	52	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/98 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793,0		230,0		230,0		230,0		
53	53	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,261526	849,0		1 071,0		1 071,0		1 071,0		
54	54	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³/В7,5/	м³	0,01	30 688,0	4 241,0	307,0	42,0	49,0		307,0		
						21 575,0	849,0	216,0	8,0					
55	55	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0102	21 550,0		220,0		220,0		220,0		
56	56	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	2	290,0	0,0	580,0	0,0	6,0		580,0		
						287,0	0,0	574,0	0,0					
57	57	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	458 511,0		2 879,0		2 879,0		2 879,0		
			Итого по подразделу 5: Выход из земли с прим. переходов полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь d90/DN89 -2шт					113 876	19 043	52 529	0	113 876		
								42 303	4 228	0	0			
			Подраздел 6: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 21м.(2шт.)/Пр..лист 8353.16 СБ/											
58	58	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,021	1 616 799,0	581 201,0	33 953,0	12 205,0			33 953,0		
						1 035 598,0	138 863,0	21 748,0	2 916,0					
59	59	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	21,21	6 190,0		131 290,0		131 290,0		131 290,0		

60	60	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	45 058,0 31 710,0	12 256,0 3 416,0	1 092,0		45 058,0	
61	61	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	926,0		2 222,0		2 222,0		2 222,0	
62	62	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0	
63	63	241-215-0306 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	2	11 732,0		23 464,0		23 464,0		23 464,0	
64	64	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0	
65	65	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0	
66	66	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0	
67	67	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	1 108,0		2 216,0		2 216,0		2 216,0	
68	68	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0	
69	69	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	2	442,0		884,0		884,0		884,0	
70	70	4122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /140мм/	футляр	2	9 270,0 6 174,0	947,0 21,0	18 540,0 12 348,0	1 894,0 42,0	4 298,0		18 540,0	
71	71	234-305-2208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лет 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор µ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 25 мм/=Вилатерм-25/	м	2,26	772,0		1 745,0		1 745,0		1 745,0	
72	72	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,422371	849,0		1 208,0		1 208,0		1 208,0	
73	73	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,04	8 125,0 4 681,0	438,0 102,0	325,0 187,0	17,0 4,0	120,0		325,0	
			Итого по подразделу 6: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 21м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 С					296 038	39 692	176 708	0	296 038	
								79 637	9 690	0	0		
			Подраздел 7: Узел выхода сигнального провода на поверхность -3шт,см.ГСН12										
74	74	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000159	1 510 113,0		240,0		240,0		240,0	
75	75	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	3	11 102,0 8 136,0	1 248,0 27,0	33 306,0 24 408,0	3 744,0 81,0	5 154,0		33 306,0	
			Итого по подразделу 7: Узел выхода сигнального провода на поверхность -3шт,см.ГСН12					33 546	3 744	5 394	0	33 546	
								24 408	81	0	0		
			Подраздел 8: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -10шт										
76	76	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,002	1 166 577,0 984 273,0	181 542,0 46 029,0	2 333,0 1 969,0	363,0 92,0	2,0		2 333,0	
77	77	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	2	343,0		686,0		686,0		686,0	
			Итого по подразделу 8: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -10шт					3 019	363	688	0	3 019	
								1 969	92	0	0		
			Подраздел 9: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -2шт,см ГСН13										
78	78	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных		0,94	18 377,0	5 099,0	17 274,0	4 794,0	5,0		17 274,0	

79	79	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,94	13 273,0 2 295,0	1 541,0	12 477,0 2 157,0	1 449,0	2 157,0		2 157,0	
80	80	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	23 139,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	46 278,0 31 710,0	12 256,0 3 416,0	2 312,0		46 278,0	
81	81	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3,2	926,0		2 963,0		2 963,0		2 963,0	
82	82	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0024	3 478 441,0 1 174 688,0	62 344,0 291,0	8 348,0 2 819,0	150,0 1,0	5 379,0		8 348,0	
83	83	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³/=В12,5,F50,W6.сси/	м³	0,028	54 567,0 21 575,0	4 241,0 849,0	1 528,0 604,0	119,0 24,0	805,0		1 528,0	
84	84	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0	
85	85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	1 510 113,0		130,0		130,0		130,0	
86	86	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/	т	0,00826	1 469 264,0 268 902,0	15 627,0 2 997,0	12 136,0 2 221,0	129,0 25,0	9 786,0		12 136,0	
87	87	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	2	442,0		884,0		884,0		884,0	
88	88	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колена, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колена, патрубки, переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0	8 988,0		8 988,0	
89	89	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	902,0		1 804,0		1 804,0		1 804,0	
90	90	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,024	531,0 374,0	9,0 2,0	13,0 9,0	0,0 0,0	4,0		13,0	
91	91	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,024	407,0 218,0	7,0 2,0	10,0 5,0	0,0 0,0	4,0		10,0	
			Итого по подразделу 9: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -2шт,см ГСН13					108 512 54 393	21 888 6 019	32 232 0	0 0	108 512	
			Подраздел 10: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 1шт,см.ГСН11										
92	92	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,001	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 410,0 934,0	476,0 120,0			1 410,0	
93	93	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	1	343,0		343,0		343,0		343,0	
94	94	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м³	0,06	18 752,0 12 802,0	2 884,0 840,0	1 125,0 768,0	173,0 50,0	184,0		1 125,0	
95	95	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³/=В12,5,F100,W4/	м³	0,056	54 567,0 21 575,0	4 241,0 849,0	3 056,0 1 208,0	238,0 48,0	1 610,0		3 056,0	
96	96	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг /пластауголок 50х50х5/. Установка	т	0,00412	1 068 016,0 1 064 068,0	3 948,0 1 234,0	4 400,0 4 384,0	16,0 5,0			4 400,0	
97	97	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,00036	380 001,0		137,0		137,0		137,0	
98	98	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм	т	0,00376	470 520,0		1 769,0		1 769,0		1 769,0	
99	99	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка стального ковера		0,009134	3 658 419,0	1 274 937,0	33 416,0	11 645,0	1 366,0		33 416,0	

				т фасонных частей		2 233 992,0	326 793,0	20 405,0	2 985,0					
100	100	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	1	532,0		532,0		532,0		532,0		
101	101	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т	0,00011	320 806,0		35,0		35,0		35,0		
102	102	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,00085	1 293,0		1,0		1,0		1,0		
103	103	261-107-0648 *РСНБ РК 2022*	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,16	258,0		41,0		41,0		41,0		
104	104	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	642,0	3,0	2 568,0	12,0					
105	105	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	639,0 1 510 113,0	1,0	2 556,0 151,0	4,0	151,0		2 568,0 151,0		
106	106	1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022*	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м²	0,02	1 725,0	449,0	35,0	9,0	1,0		35,0		
107	107	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00038	1 250,0 79 643,0	139,0	25,0 30,0	3,0	30,0		30,0		
108	108	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м³	0,201996	18 752,0	2 884,0	3 788,0	583,0	619,0		3 788,0		
109	109	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	2,019962	12 802,0 7 769,0	840,0 853,0	2 586,0 15 693,0	170,0 1 723,0	9 340,0		15 693,0		
			Итого по подразделу 10: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 1шт.см.ГСИ11			2 292,0	214,0	4 630,0 68 530	432,0 14 875	16 159	0	68 530		
			Подраздел 12: Прокладка сигнальной ленты					37 496	3 817	0	0			
110	118	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	609	23,0	2,0	14 007,0	1 218,0			14 007,0		
111	119	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	609	21,0 17,0	1,0	12 789,0 10 353,0	609,0	10 353,0		10 353,0		
112	120	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,63	201 905,0	77 747,0	127 200,0	48 981,0			127 200,0		
113	121	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	0,63	124 158,0 284 437,0	21 189,0	78 220,0 179 195,0	13 349,0	179 195,0		179 195,0		
			Итого по подразделу 12: Прокладка сигнальной ленты					330 755	50 199	189 548	0	330 755		
			Подраздел 13: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=7,2м²					91 009	13 958	0	0			
114	122	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	м³	2,16	1 040,0	566,0	2 246,0	1 223,0			2 246,0		
115	123	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	2,16	474,0 11 444,0	118,0 2 584,0	1 024,0 24 719,0	255,0 5 582,0	17 768,0		24 719,0		
			Итого по подразделу 13: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=7,2м²			634,0	522,0	1 369,0 26 965	1 128,0 6 805	17 768	0	26 965		
			Подраздел 14: Вывоз мусора					2 393	1 383	0	0			
116	124	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,456	254,0		878,0				878,0		
117	125	412-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	6,912	121,0		836,0				836,0		
			Итого по подразделу 14: Вывоз мусора					1 714	0	0	0	1 714		
			Подраздел 15: Испытание и контроль					0	0	0	0			

118	126	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	54	3 153,0 2 999,0	31,0 0,0	170 262,0 161 946,0	1 674,0 0,0	6 642,0		170 262,0	
			Итого по подразделу 15: Испытание и контроль					170 262 161 946	1 674 0	6 642 0	0 0	170 262	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					5 010 501 1 736 740	973 697 224 951	2 298 357 0	0 0	5 010 501	
			ИТОГО по локальной смете 02-02-01					5 010 501 1 736 740	973 697 224 951	2 298 357 0	0 0	5 010 501	
			Итого по локальным сметам									28 304 072	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами в стройке в целом			6,3%		25 076 728				30 087 229	
			Сметная прибыль			5%		1 504 361				31 591 590	
			Непредвиденные работы и затраты			5%		1 504 361				33 095 951	
			В текущих ценах на 2024 год, К=1,075					2 482 196				35 578 148	
			Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%		4 269 377,73				39 847 525,47	
			ИТОГО по акту									39 050 574,96	
			С учетом тендерной скидки			2%		796 950,51				*4 183 996,17*	
			В том числе НДС										

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
Руководитель

Бекетаев А.Х.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "AKB Service"

Эксперт

Ахметова Б.А.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор
ТОО "Redline Pro"

Эксперт

Әлібек О.Н.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Дос Строй Проект"

Директор

Мырзаев К.А.
(должность, Ф.И.О., подпись)