Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области",041400, Алматинская область, Кегенский район, Кегенский сельский округ, село Кеген, ул. Б МОМЫШҰЛЫ, ст-е 19, тел.: 87277721844**	**180540005422**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Баймен",Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, с. Коянкус, ул. Абая, дом № 202 А, тел.: +7 (727) 239-05-58**	**000240000294**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) *Доп. согл. №01 от 13/06/2024 Доп. согл. №02 от 12/08/2024 Доп. согл. №03 от 14/08/2024*
Доп. согл. №03 от 14/08/2024 к договору № 180540005422/240075/00 от 15/03/2024

Номер документа	Дата составления
34	**28.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области			работа			74 922 975,00	8 027 461,61
				Итого		x	74 922 975,00	8 027 461,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика Всего выполнено работ-1 на сумму -74922975
Семьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать две тысячи девятьсот семьдесят пять тенге 00 тиын

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Байменов Ж.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **октябрь(2) 2024 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	номер	дата	наименование		код
		180540005422/240075/00	15.03.2024 г.	№01	13.06.2024 г			
				№02	12.08.2024г.			
				№03	14.08.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь2) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области	**786 227 086,19**	**66 895 513,39**							**8 027 461,61**	**74 922 975,00**
	ИТОГО по справке	**786 227 086,19**	**66 895 513,39**								**74 922 975,00**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Масимханов М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Бектаев Г. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/240075/00** от **15.03.2024 г., Дополнительное соглашение №01 от 13.06.2024 г., №02 от 12.08.2024г., №03 от 14.08.2024**

Акт выполненных работ №7

за **октябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 09.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-1 Ремонтные работы									
			Раздел 4: Кровля									
1	154	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	1700,9	1607,08 929,97	95,40 23,33	2733482,00 1581786,00	162266,00 39682,00	989431,00	1167464,00 312081,00	4213027,00
2	187	222-519-0101 РСНБ РК 2022	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	1,55	1139868,00		1766795,00		1766795,00	141344,00	1908139,00
			Итого по разделу 4: Кровля					4500277,00 1581786,00	162266,00 39682,00	2756226,00 0,00	1167464,00 453425,00	6121166,00
			Раздел 5: ПРОЕМЫ									
3	236	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	7,56	4846,56 4102,80	84,81 38,31	36640,00 31017,00	642,00 290,00	4982,00	22541,00 4734,00	63915,00
4	237	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	7,56	55181,00		417168,00		417168,00	33373,00	450541,00
5	238	223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	7	2760,00		19320,00		19320,00	1546,00	20866,00
6	240	223-203-0505 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный**	$м^2$	14,4	62998,00		907171,00		907171,00	72574,00	979745,00
7	243	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П**	$м^2$	98,28	7373,00		724618,00		724618,00	57969,00	782587,00
8	244	223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	$м^2$	5,46	10242,00		55921,00		55921,00	4474,00	60395,00
9	245	223-201-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П/ДГ 21-15П/**	$м^2$	9,45	9065,00		85664,00		85664,00	6853,00	92517,00
10	246	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П**	$м^2$	4,83	9366,00		45238,00		45238,00	3619,00	48857,00
11	247	223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС 400,РС500,РС600**	пара	60	4001,00		240060,00		240060,00	19205,00	259265,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 5: ПРОЕМЫ					2531800,00	642,00	2500142,00	22541,00	2758688,00
								31017,00	290,00	0,00	204347,00	
			Раздел 6: ПОЛЫ									
12	281	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	61	4716,02	121,32	287677,00	7400,00	153295,00	94191,00	412417,00
						2081,66	62,94	126981,00	3839,00		30549,00	
13	282	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	60,2	2508,25	21,41	150997,00	1289,00	121490,00	20677,00	185408,00
						468,74	8,30	28218,00	500,00		13734,00	
14	296	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	61	4716,02	121,32	287677,00	7400,00	153295,00	94191,00	412417,00
						2081,66	62,94	126981,00	3839,00		30549,00	
15	297	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	60,2	2508,25	21,41	150997,00	1289,00	121490,00	20677,00	185408,00
						468,74	8,30	28218,00	500,00		13734,00	
			Итого по разделу 6: ПОЛЫ					877348,00	17378,00	549570,00	229736,00	1195650,00
								310398,00	8678,00	0,00	88566,00	
			Раздел 7: Внутренняя отделка									
16	305	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	37,44	5489,68	27,02	205534,00	1012,00	88630,00	83783,00	312462,00
						3095,40	12,65	115892,00	474,00		23145,00	
17	315	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	23,88	5489,68	27,02	131094,00	645,00	56530,00	53439,00	199296,00
						3095,40	12,65	73918,00	302,00		14763,00	
18	325	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	23,88	5489,68	27,02	131094,00	645,00	56530,00	53439,00	199296,00
						3095,40	12,65	73918,00	302,00		14763,00	
19	326	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	442,03	4768,28	67,62	2107723,00	29890,00	378249,00	1237167,00	3612482,00
						3844,95	42,31	1699583,00	18702,00		267592,00	
20	327	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	442,03	2636,30	34,52	1165324,00	15259,00	393548,00	548656,00	1851098,00
						1711,46	12,45	756517,00	5503,00		137118,00	
21	328	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	442,03	1003,40	8,53	443533,00	3771,00	88433,00	254260,00	753617,00
						794,81	4,09	351330,00	1808,00		55824,00	
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					4184302,00	51222,00	1061920,00	2230744,00	6928251,00
								3071158,00	27091,00	0,00	513205,00	
			Раздел 9: Разные работы									
22	350	241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	43,2	2087,00		90158,00		90158,00		97371,00
											7213,00	
23	351	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	23,24	6285,00		146063,00		146063,00		157748,00
											11685,00	
24	352	241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	14,4	9043,00		130219,00		130219,00		140637,00
											10418,00	
25	353	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели,фланцы,крышки,заглушки	шт.	84	527,00		44268,00		44268,00		47809,00
											3541,00	
26	355	241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	4,5	2087,00		9392,00		9392,00		10143,00
											751,00	
27	356	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	1,66	6285,00		10433,00		10433,00		11268,00
											835,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	357	241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	1,5	9043,00		13565,00		13565,00	1085,00	14650,00
29	358	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели,фланцы,крышки,заглушки	шт.	6	527,00		3162,00		3162,00	253,00	3415,00
30	366	241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	2,2	2087,00		4591,00		4591,00	367,00	4958,00
31	367	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	1,8	6285,00		11313,00		11313,00	905,00	12218,00
32	368	241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	1,1	9043,00		9947,00		9947,00	796,00	10743,00
33	369	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели,фланцы,крышки,заглушки	шт.	8	527,00		4216,00		4216,00	337,00	4553,00
34	377	241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	15	2087,00		31305,00		31305,00	2504,00	33809,00
35	378	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	9	6285,00		56565,00		56565,00	4525,00	61090,00
36	379	241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	7,5	9043,00		67823,00		67823,00	5426,00	73249,00
37	380	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели,фланцы,крышки,заглушки	шт.	34	527,00		17918,00		17918,00	1433,00	19351,00
38	382	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0928	1018274,00		94496,00		94496,00	7560,00	102056,00
39	383	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01264	973520,00		12305,00		12305,00	984,00	13289,00
40	402	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02913	1004968,00		29275,00		29275,00	2342,00	31617,00
41	406	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	10,8	3310,00		35748,00		35748,00	2860,00	38608,00
42	427	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	76,8	17399,00		1336243,00		1336243,00	106899,00	1443142,00
43	431	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004668	813201,00		3796,00		3796,00	304,00	4100,00
44	433	232-101-0501 РСНБ РК 2022	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	$м^2$	9	3806,00		34254,00		34254,00	2740,00	36994,00
45	436	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08008	1018274,00		81543,00		81543,00	6523,00	88066,00
46	437	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01001	973520,00		9745,00		9745,00	780,00	10525,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	439	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /ДВГ 15-9П/**	$м^2$	13,261	7373,00		97773,00		97773,00	7822,00	105595,00
48	442	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,014004	813201,00		11388,00		11388,00	911,00	12299,00
			Итого по разделу 9: Разные работы					2397504,00	0,00	2397504,00	0,00	2589303,00
								0,00	0,00	0,00	191799,00	
			ИТОГО по акту					14491231,00	231508,00	9265362,00	3650485,00	19593058,00
								4994359,00	75741,00	0,00	1451342,00	
			2-1-2 Водопровод и канализация									
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	52	241-114-0106 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	шт.	4	591,00		2364,00		2364,00	189,00	2553,00
2	53	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п /15ч8р2/ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	1	1051,00		1051,00		1051,00	84,00	1135,00
3	54	242-101-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	17163,00		17163,00		17163,00	1373,00	18536,00
4	55	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,001296	813201,00		1054,00		1054,00	84,00	1138,00
5	56	242-404-0106 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	1	30110,00		30110,00		30110,00	2409,00	32519,00
6	57	242-203-1206 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	46008,00		92016,00		92016,00	7361,00	99377,00
7	58	241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	2226,00		8904,00		8904,00	712,00	9616,00
8	59	261-107-0741 РСНБ РК 2022	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,082	589,00		48,00		48,00	4,00	52,00
9	60	245-405-0608 РСНБ РК 2022	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50**	шт.	2	26823,00		53646,00		53646,00	4292,00	57938,00
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					206356,00	0,00	206356,00	0,00	222864,00
								0,00	0,00	0,00	16508,00	
			Раздел 2: Водопровод В2									
10	62	248-307-0105 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**	шт.	10	23463,00		234630,00		234630,00	18770,00	253400,00
11	63	248-305-0106 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	20	15934,00		318680,00		318680,00	25494,00	344174,00
12	64	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	30	3125,29	169,15	93759,00	5075,00	9110,00	58141,00	164052,00
						2652,47	39,25	79574,00	1178,00		12152,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	65	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	30	17163,00		514890,00		514890,00	41191,00	556081,00
14	66	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	20	931,00		18620,00		18620,00	1490,00	20110,00
15	67	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	10	600,00		6000,00		6000,00	480,00	6480,00
16	68	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	2226,00		44520,00		44520,00	3562,00	48082,00
17	69	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	24	5454,82	73,65	130916,00	1768,00	104684,00	18110,00	160948,00
						1019,34	28,71	24464,00	689,00		11922,00	
18	70	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	195	3606,19	55,08	703207,00	10740,00	526765,00	122363,00	891617,00
						849,75	21,78	165701,00	4247,00		66047,00	
19	71	1113-0301-1413 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	$м^2$	17	362,31	2,72	6159,00	46,00	5693,00	310,00	6986,00
						24,72	0,59	420,00	10,00		517,00	
20	72	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	17	270,21	6,31	4594,00	107,00	2251,00	1619,00	6710,00
						131,50	0,78	2236,00	13,00		497,00	
21	73	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	24	938,24	109,00	22518,00	2616,00	9182,00	8598,00	33605,00
						446,64	50,95	10719,00	1223,00		2489,00	
22	74	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	26,4	799,00		21094,00		21094,00	1687,00	22781,00
23	75	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	195	128,31	1,54	25020,00	300,00	456,00	17470,00	45889,00
						124,43	0,00	24264,00	0,00		3399,00	
24	76	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	133,63	1,54	3207,00	37,00	184,00	2150,00	5786,00
						124,43	0,00	2986,00	0,00		429,00	
25	77	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,219	90281,17	0,00	19772,00	0,00	526,00	13857,00	36319,00
						87879,60	0,00	19246,00	0,00		2690,00	
26	78	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,6	708,00		7505,00		7505,00	600,00	8105,00
			Итого по разделу 2: Водопровод В2					2175091,00	20689,00	1824790,00	242618,00	2611125,00
								329610,00	7360,00	0,00	193416,00	
			ИТОГО по акту					2381447,00	20689,00	2031146,00	242618,00	2833989,00
								329610,00	7360,00	0,00	209924,00	
			2-1-3 Отопление и вентиляция									
			Раздел 1: Отопление									
1	1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1079	1706,78	15,50	1841616,00	16724,00	12516,00	1305061,00	3398408,00
						1679,68	0,19	1812375,00	205,00		251731,00	
2	3	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	95	1821,19	18,56	173013,00	1763,00	1109,00	122518,00	319174,00
						1790,96	0,24	170141,00	23,00		23643,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	5	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	78	1962,80	21,70	153098,00	1693,00	1011,00	108305,00	282316,00
						1928,14	0,38	150395,00	30,00		20913,00	
4	7	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	89	2158,42	25,59	192099,00	2278,00	1765,00	135438,00	353740,00
						2113,00	0,57	188057,00	51,00		26203,00	
5	9	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	169,6	1024,05	20,67	173679,00	3506,00		123528,00	320983,00
						1003,38	8,22	170173,00	1394,00		23776,00	
6	11	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	340	408,61	0,84	138927,00	286,00	3315,00	97532,00	255377,00
						398,02	0,39	135327,00	133,00		18918,00	
7	14	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	170	400,83	0,00	68141,00	0,00	23715,00	31987,00	108138,00
						261,33	0,00	44426,00	0,00		8010,00	
8	16	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	287	2114,81	27,33	606950,00	7844,00	431826,00	122592,00	787906,00
						582,86	10,40	167281,00	2985,00		58364,00	
9	17	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	58	2400,65	27,33	139238,00	1585,00	103847,00	24775,00	177134,00
						582,86	10,40	33806,00	603,00		13121,00	
10	18	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	79	2563,14	66,87	202488,00	5283,00	109789,00	64156,00	287976,00
						1106,53	21,39	87416,00	1690,00		21332,00	
11	19	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	125	3913,02	66,87	489128,00	8359,00	342453,00	101513,00	637892,00
						1106,53	21,39	138316,00	2674,00		47251,00	
12	20	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	14	4676,61	81,38	65473,00	1139,00	45956,00	13483,00	85273,00
						1312,63	25,01	18377,00	350,00		6317,00	
13	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	442	116,65	3,15	51559,00	1392,00	21106,00	21048,00	78415,00
						65,75	0,39	29062,00	172,00		5808,00	
14	24	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	442	319,35	8,17	141153,00	3612,00	112020,00	18750,00	172694,00
						57,74	1,18	25521,00	522,00		12791,00	
15	25	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	428	1269,09	1,52	543171,00	651,00	61452,00	346599,00	960951,00
						1123,99	0,75	481068,00	321,00		71181,00	
16	26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1890	126,72	1,54	239501,00	2911,00	1418,00	169325,00	441523,00
						124,43	0,00	235173,00	0,00		32697,00	
17	27	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	127,59	1,54	1786,00	22,00	23,00	1254,00	3283,00
						124,43	0,00	1742,00	0,00		243,00	
18	28	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,904	90281,17	0,00	171895,00	0,00	4573,00	120472,00	315756,00
						87879,60	0,00	167323,00	0,00		23389,00	
			Итого по разделу 1: Отопление					5392915,00	59048,00	1277894,00	2928336,00	8986939,00
								4055979,00	11153,00	0,00	665688,00	
			Раздел 4: Вентиляция									
19	38	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс $м^3$/час.Установка	камера	1	88587,33	4412,97	88587,00	4413,00	6843,00	56635,00	156840,00
						77331,72	1327,68	77332,00	1328,00		11618,00	
20	39	514-401-0406 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS100-R-FHVS расход воздуха 10000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	3484732,00		3484732,00				3484732,00
										3484732,00		
21	41	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 $м^2$. Установка		2	3264,15	150,99	6528,00	302,00	1053,00	3797,00	11151,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				решетка		2586,46	50,04	5173,00	100,00		826,00	
22	42	246-304-0961 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	2	31228,00		62456,00		62456,00		67452,00
											4996,00	
23	75	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14266,19	1611,10	14266,00	1611,00	2290,00	7948,00	23991,00
						10364,83	674,14	10365,00	674,00		1777,00	
24	77	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	3	10110,88	192,63	30333,00	578,00	24787,00	3755,00	36815,00
						1655,92	82,43	4968,00	247,00		2727,00	
25	78	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	8466,78	122,39	8467,00	123,00	728,00	5499,00	15083,00
						7616,37	20,60	7616,00	21,00		1117,00	
26	79	246-306-0503 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	18487,00		18487,00		18487,00		19966,00
			Итого по разделу 4: Вентиляция								1479,00	
								3713856,00	7027,00	116644,00	77634,00	3816030,00
								105454,00	2370,00	3484732,00	24540,00	
			ИТОГО по акту					9106771,00	66075,00	1394538,00	3005970,00	12802969,00
								4161433,00	13523,00	3484732,00	690228,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3484732,00		
			2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование									
			Раздел 1: Электроосвещение									
1	58	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	83	390,00		32370,00		32370,00		34960,00
											2590,00	
2	59	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	56	438,00		24528,00		24528,00		26490,00
											1962,00	
3	60	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	142	500,00		71000,00		71000,00		76680,00
											5680,00	
4	61	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	7	354,02	0,42	2478,00	3,00	89,00	1719,00	4533,00
						340,83	0,18	2386,00	1,00		336,00	
5	62	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	7	434,00		3038,00		3038,00		3281,00
											243,00	
6	63	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44 /У195/	шт.	493	778,00		383554,00		383554,00		414238,00
											30684,00	
7	64	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /КМ40001/	шт.	288	170,00		48960,00		48960,00		52877,00
			Итого по разделу 1: Электроосвещение								3917,00	
								565928,00	3,00	563539,00	1719,00	613059,00
								2386,00	1,00	0,00	45412,00	
			Раздел 2: Электрооборудование									
8	69	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Установка на полу	шт.	1	43000,79	4818,65	43001,00	4819,00	29872,00	7418,00	54452,00
						8310,40	1991,77	8310,00	1992,00		4033,00	
9	70	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10/ВРУ1-11-20/ (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084,00		1748084,00				1748084,00
			Итого по разделу 2: Электрооборудование							1748084,00		
								1791085,00	4819,00	29872,00	7418,00	1802536,00
								8310,00	1992,00	1748084,00	4033,00	
			ИТОГО по акту					2357013,00	4822,00	593411,00	9137,00	2415595,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:					10696,00	1993,00	1748084,00	49445,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1748084,00		
			2-1-6 Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация,Видеонаблюдение									
			Раздел 2: Видеонаблюдение									
1	17	248-402-0431 СпрСЦ 11.2022	**IP видеокамера модели RV1 RVi-IPC52Z4i V.2, объектив 2,7 ~ 11мм, 2 Мп /Hikvision DS-2CE79D3T-IT3ZF/**	шт.	18	50910,00		916380,00		916380,00	73310,00	989690,00
2	19	248-402-0206 РСНБ РК 2022	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF40-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп /Hikvision DS-2CE16D3T-I3F(3.6 мм)/**	шт.	6	35225,00		211350,00		211350,00	16908,00	228258,00
3	21	ТИП "GRAND"	**Цифровой 24-х канальный видеорегистратор. Компрессия H.264; Скорость 25 к/с (720р), видеовыходы: воспроизведение - 1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF DS-8124HUHI-K8 HD-TVI**	шт.	1	1355357,14		1355357,00		1355357,00		1355357,00
4	22	248-404-0201 РСНБ РК 2022	**Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"**	шт.	1	99411,00		99411,00		99411,00	7953,00	107364,00
5	23	248-404-0302 РСНБ РК 2022	**Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб**	шт.	2	29619,00		59238,00		59238,00	4739,00	63977,00
6	24	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования**	шт.	2	10920,67 10774,90	2,07 0,00	21841,00 21550,00	4,00 0,00	287,00	15516,00 2989,00	40346,00
7	25	ТТОО "Торговый дом Intant"	**Импульсный источник питания, DC12V, 4A, световая индикация режимов, SIWD1212-16C**	шт	2	24247,34		48495,00		48495,00		48495,00
8	28	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм 2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1630	122,07 96,83	1,11 0,49	198974,00 157833,00	1810,00 799,00	39332,00	114214,00 25053,00	338241,00
9	29	243-304-0126 РСНБ РК 2022	**Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,75 /КВК-В 2-2x0,75/**	км	1,63	3318910,00		5409823,00		5409823,00	432786,00	5842609,00
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдение					8320869,00 179383,00	1814,00 799,00	6735821,00 1403852,00	129730,00 563738,00	9014337,00
			ИТОГО по акту					8320869,00 179383,00	1814,00 799,00	6735821,00 1403852,00	129730,00 563738,00	9014337,00
			В том числе:							1403852,00		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			4-1 Наружные электро освещения									
			Раздел 2: Опора наружного освещения									
1	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1	9704,81 217,41	1455,19 366,83	9705,00 217,00	1455,00 367,00	8032,00	421,00 810,00	10936,00
2	16	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой.Устройство**	$м^3$	17	38058,97 2525,47	32,40 0,00	647002,00 42933,00	551,00 0,00	603519,00	30912,00 54233,00	732147,00
3	17	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м**	опора	40	13919,40 4605,79	9313,61 4143,30	556776,00 184232,00	372544,00 165732,00		251974,00 64700,00	873450,00
4	22	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом более 20 кг /КМ-3-22/4/.Установка**	т	1,36	999059,63 37476,00	1961,63 864,72	1358721,00 50967,00	2668,00 1176,00	1305086,00	37543,00 111701,00	1507965,00
5	23	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	400	122,07 96,83	1,11 0,49	48828,00 38732,00	444,00 196,00	9652,00	28028,00 6148,00	83004,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	28	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	671,75 561,62	43,41 16,03	53740,00 44930,00	3472,00 1282,00	5338,00	33273,00 6961,00	93974,00
7	29	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	80	143,00		11440,00		11440,00	915,00	12355,00
			Итого по разделу 2: Опора наружного освещения					2686212,00 362011,00	381134,00 168753,00	1943067,00 0,00	382151,00 245468,00	3313831,00
			ИТОГО по акту					2686212,00 362011,00	381134,00 168753,00	1943067,00 0,00	382151,00 245468,00	3313831,00
			7-1 Благоустройство территории									
			Раздел 1: Покрытия									
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	761,8375	9704,81 217,41	1455,19 366,83	7393488,00 165631,00	1108618,00 279465,00	6119239,00	320467,00 617119,00	8331074,00
2	5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	276,754299	3289,70 1169,21	44,28 18,58	910438,60 323583,88	12254,41 5141,96	574600,01	236683,06 91768,82	1238890,48
3	24	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный 70%	$м^3$	108,9614	8268,00		900892,86		900892,86	72071,48	972964,34
			Итого по разделу 1: Покрытия					9204819,46 489214,88	1120872,41 284606,96	7594731,87 0,00	557150,06 780959,30	10542928,82
			ИТОГО по акту					9204819,46 489214,88	1120872,41 284606,96	7594731,87 0,00	557150,06 780959,30	10542928,82
										6636668,0		60 516 708
												53 880 040
	НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 2,32%					2,32%				1 250 017
												55 130 057
	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%					0,7%				385 910
												55 515 967
	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%					2,00%				1 110 319
												63 262 954
	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079					1,079				68 260 728
			Скидка 2%					2,00%				1 365 215
												66 895 513
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					12,00%				8 027 461,60
												74 922 975

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Масимханов М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Бектаев Г. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байменов Ж. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

М.П.