Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области",041400, Алматинская область, Кегенский район, Кегенский сельский округ, село Кеген, ул. Б МОМЫШҰЛЫ, ст-е 19, тел.: 87277721844** — **180540005422**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Баймен",Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, с. Коянкус, ул. Абая, дом № 202 А, тел.: +7 (727) 239-05-58** — **000240000294**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №180540005422/240075/00 от 15/03/24, Доп. согл. №01 от 13/06/2024 к договору № 180540005422/240075/00 от 15/03/2024, Доп. согл. №02 от 12/08/2024 к договору № 180540005422/240075/00 от 15/03/2024, Доп. согл. №03 от 14/08/2024 к договору № 180540005422/240075/00 от 15/03/2024

Номер документа	Дата составления
39	18.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области			работа			103 234 086,00	11 060 794,93
				Итого		x	103 234 086,00	11 060 794,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика всего выполненно -1 на сумму 103234086,00

Сто три миллиона двести тридцать четыре тысячи восемьдесят шесть тенге 00 тиын

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Байменов Ж.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области**

23

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		180540005422/240075/00	15.03.2024 г.	№01	13.06.2024 г		
				№02	12.08.2024г.		
				№03	14.08.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области	**889 461 172,19**	**92 173 291,07**							**11 060 794,93**	**103 234 086,00**
	ИТОГО по справке	**889 461 172,19**	**92 173 291,07**								**103 234 086,00**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"
(наименование организации)

Масимханов М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Бектаев Г. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/240075/00** от **15.03.2024 г., Дополнительное соглашение №01 от 13.06.2024 г., №02 от 12.08.2024г., №03 от 14.08.2024**

Акт выполненных работ №8

за **ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 09.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-1 Ремонтные работы									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	47	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	**Цоколь и ФАСАД. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	1420,5	325,81	0,00	462813,00	0,00		333221,00	859715,00
						325,81	0,00	462813,00	0,00		63681,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					462813,00	0,00	0,00	333221,00	859715,00
								462813,00	0,00	0,00	63681,00	
			Раздел 7: Внутренняя отделка									
2	299	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1358,98	1208,08	7,66	1641757,00	10410,00	414027,00	879219,00	2722649,00
						895,76	2,81	1217320,00	3819,00		201673,00	
3	300	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1358,98	1226,56	9,05	1666871,00	12299,00	297481,00	981347,00	2860069,00
						998,61	4,34	1357091,00	5898,00		211851,00	
4	308	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	350	1048,49	9,85	366972,00	3448,00	48381,00	228456,00	643063,00
						900,41	6,16	315144,00	2156,00		47635,00	
5	309	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	350	1208,08	7,66	422828,00	2681,00	106631,00	226440,00	701208,00
						895,76	2,81	313516,00	984,00		51940,00	
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					4098428,00	28838,00	866520,00	2315462,00	6926989,00
								3203071,00	12857,00	0,00	513099,00	
			Раздел 9: Разные работы									
6	416	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	18,85464	103,00	2,87	1942,00	54,00	1055,00	607,00	2753,00
						44,20	0,49	833,00	9,00		204,00	
7	419	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	11,27868	103,00	2,87	1162,00	33,00	631,00	363,00	1647,00
						44,20	0,49	499,00	6,00		122,00	
8	420	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	29,75	6249,37	40,51	185919,00	1206,00	126123,00	42361,00	246542,00
						1969,43	8,19	58591,00	244,00		18262,00	
			Итого по разделу 9: Разные работы					189023,00	1293,00	127809,00	43331,00	250942,00
								59923,00	259,00	0,00	18588,00	
			ИТОГО по акту					4750264,00	30131,00	994329,00	2692014,00	8037646,00
								3725807,00	13116,00	0,00	595368,00	
			2-1-2 Водопровод и канализация									
			Раздел 3: Водопровод ТЗ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	79	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		55	2075,24	18,47	114138,00	1016,00	221,00	81294,00	211067,00
				м трубопровода		2052,75	0,14	112901,00	8,00		15635,00	
2	80	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм		54,45	485,00		26408,00		26408,00		28521,00
				м							2113,00	
3	81	РК 2022	водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		55	128,31	1,54	7057,00	85,00	129,00	4927,00	12943,00
				м трубопровода		124,43	0,00	6844,00	0,00		959,00	
4	82	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,055	90281,17	0,00	4965,00	0,00	132,00	3480,00	9121,00
				км трубопровода		87879,60	0,00	4833,00	0,00		676,00	
5	84	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм		90	8,00		720,00		720,00		778,00
				шт.							58,00	
6	85	241-601-0503 РСНБ РК 2022	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		28	1407,00		39396,00		39396,00		42548,00
				шт.							3152,00	
7	86	241-609-1102 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		30	1088,00		32640,00		32640,00		35251,00
				шт.							2611,00	
			Итого по разделу 3: Водопровод Т3					225324,00	1101,00	99646,00	89701,00	340229,00
								124578,00	8,00	0,00	25204,00	
			Раздел 4: Канализация К1									
8	124	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,B 340 мм		12	19691,00		236292,00		236292,00		255195,00
				комплект							18903,00	
9	125	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		12	14807,00		177684,00		177684,00		191899,00
				комплект							14215,00	
10	126	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		12	1783,00		21396,00		21396,00		23108,00
				шт.							1712,00	
11	128	РК 2022	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм		1	24358,00		24358,00		24358,00		26307,00
				комплект							1949,00	
12	129	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ		1	966,00		966,00		966,00		1043,00
				шт.							77,00	
13	131	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм		2	20963,00		41926,00		41926,00		45280,00
				комплект							3354,00	
14	132	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ		2	966,00		1932,00		1932,00		2087,00
				шт.							155,00	
			Итого по разделу 4: Канализация К1					504554,00	0,00	504554,00	0,00	544919,00
								0,00	0,00	0,00	40365,00	
			ИТОГО по акту					729878,00	1101,00	604200,00	89701,00	885148,00
								124578,00	8,00	0,00	65569,00	
			2-1-3 Отопление и вентиляция									
			Раздел 2: Блочный тепловой пункт									
1	29	1118-0801-0303 РСНБ РК 2022	Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг.Установка в тепловом пункте		1	14773,37	527,73	14773,00	528,00		10368,00	27152,00
				теплообменник		14245,64	154,63	14246,00	155,00		2011,00	
2	30	513-201-0302 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		1	5968740,00		5968740,00				5968740,00
				комплект						5968740,00		
			Итого по разделу 2: Блочный тепловой пункт					5983513,00	528,00	0,00	10368,00	5995892,00
								14246,00	155,00	5968740,00	2011,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Вентиляция									
3	62	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	25	790,00		19750,00		19750,00	1580,00	21330,00
4	74	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	5	790,00		3950,00		3950,00	316,00	4266,00
			Итого по разделу 4: Вентиляция					23700,00	0,00	23700,00	0,00	25596,00
								0,00	0,00	0,00	1896,00	
			ИТОГО по акту					6007213,00	528,00	23700,00	10368,00	6021488,00
								14246,00	155,00	5968740,00	3907,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5968740,00		
			2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование									
			Раздел 1: Электроосвещение									
1	45	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	664	835,22	5,67	554586,00	3765,00	61593,00	353427,00	980655,00
						736,79	2,47	489229,00	1640,00		72642,00	
2	54	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	16	1055,16	23,64	16883,00	378,00	138,00	11898,00	31083,00
						1022,88	9,90	16366,00	158,00		2302,00	
3	55	248-304-0141 СпрСЦ 11.2022	**Оповещатель световой Янтарь С-01 "Выход"**	шт.	16	2196,00		35136,00		35136,00	2811,00	37947,00
			Итого по разделу 1: Электроосвещение					606605,00	4143,00	96867,00	365325,00	1049685,00
								505595,00	1798,00	0,00	77755,00	
			Раздел 2: Электрооборудование									
4	81	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6717,81	163,24	6718,00	163,00	1987,00	3337,00	10859,00
						4567,28	67,32	4567,00	67,00		804,00	
5	82	247-201-0205 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	12129,00		12129,00		12129,00	970,00	13099,00
6	83	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	3812,54	32,88	38125,00	329,00	18102,00	14180,00	56490,00
						1969,48	0,00	19695,00	0,00		4185,00	
7	84	247-204-1840 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"**	шт.	1	9862,00		9862,00		9862,00	789,00	10651,00
8	85	247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1669,00		1669,00		1669,00	134,00	1803,00
9	86	247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	536,00		536,00		536,00	43,00	579,00
10	87	247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	7	3627,00		25389,00		25389,00	2031,00	27420,00
11	88	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	шт.	1	6255,51	1934,20	6256,00	1934,00	166,00	3553,00	10594,00
						4155,20	780,11	4155,00	780,00		785,00	
12	89	515-301-0142 РСНБ РК 2022	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5413-2974 /Я 5414-2274/ УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 10 А,тепловое реле 8 А**	шт.	1	618495,00		618495,00		618495,00		618495,00
13	93	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6717,81	163,24	6718,00	163,00	1987,00	3337,00	10859,00
						4567,28	67,32	4567,00	67,00		804,00	
14	94	247-201-0203 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31**		1	8235,00		8235,00		8235,00		8894,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							659,00	
15	95	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		3	3812,54	32,88	11438,00	99,00	5431,00	4254,00	16947,00
				шт.		1969,48	0,00	5908,00	0,00		1255,00	
16	96	247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"		1	9862,00		9862,00		9862,00		10651,00
				шт.							789,00	
17	97	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		1	536,00		536,00		536,00		579,00
				шт.							43,00	
18	98	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		1	3627,00		3627,00		3627,00		3917,00
				шт.							290,00	
19	99	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6717,81	163,24	6718,00	163,00	1987,00	3337,00	10859,00
				шкаф		4567,28	67,32	4567,00	67,00		804,00	
20	100	247-201-0204 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31		1	10078,00		10078,00		10078,00		10884,00
				шт.							806,00	
21	101	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		5	3812,54	32,88	19063,00	164,00	9051,00	7090,00	28245,00
				шт.		1969,48	0,00	9847,00	0,00		2092,00	
22	102	247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"		1	9862,00		9862,00		9862,00		10651,00
				шт.							789,00	
23	103	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		1	1669,00		1669,00		1669,00		1803,00
				шт.							134,00	
24	104	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		3	536,00		1608,00		1608,00		1737,00
				шт.							129,00	
25	105	1308-0303-0901 РСНБ РК 2022	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции		2	16455,38	172,67	32911,00	345,00	20100,00	9045,00	45312,00
				шт.		6232,80	48,58	12466,00	97,00		3356,00	
26	106	247-208-0140 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 22511, 25 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		1	5576,00		5576,00		5576,00		6022,00
				шт.							446,00	
27	107	247-208-0202 РСНБ РК 2022	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		1	10579,00		10579,00		10579,00		11425,00
				шт.							846,00	
28	115	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		2110	291,69	2,30	615466,00	4853,00	48382,00	404951,00	1102053,00
				м		266,46	0,09	562231,00	190,00		81636,00	
29	116	243-106-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66		0,01	17805465,00		178055,00		178055,00		192299,00
				км							14244,00	
30	117	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66		0,12	2160751,00		259290,00		259290,00		280033,00
				км							20743,00	
31	118	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66		0,6	1496269,00		897761,00		897761,00		969582,00
				км							71821,00	
32	119	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66		0,17	956170,00		162549,00		162549,00		175553,00
				км							13004,00	
33	120	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		0,7	574495,00		402147,00		402147,00		434319,00
				км							32172,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	121	243-201-4003 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66**	км	0,51	625914,00		319216,00		319216,00	25537,00	344753,00
35	122	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	1393,8	88,00		122654,00		122654,00	9812,00	132466,00
36	123	241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	727,2	111,00		80719,00		80719,00	6458,00	87177,00
37	124	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	10,1	331,00		3343,00		3343,00	267,00	3610,00
38	125	252-207-0439 РСНБ РК 2022	**Наконечник кабельный типа М50 мм2, медный, длиной 63 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80**	шт.	40	217,00		8680,00		8680,00	694,00	9374,00
39	126	261-107-0622 РСНБ РК 2022	**Скобы металлические для крепления проводов**	10 шт.	5,7	505,00		2879,00		2879,00	230,00	3109,00
			Итого по разделу 2: Электрооборудование					3910418,00	8213,00	2655703,00	453084,00	4663103,00
								628003,00	1268,00	618495,00	299601,00	
			ИТОГО по акту					4517023,00	12356,00	2752570,00	818409,00	5712788,00
								1133598,00	3066,00	618495,00	377356,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							618495,00		
			2-1-5 Пожарная сигнализация									
			Раздел 1: Пожарная сигнализация									
1	2	248-303-0206 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12**	шт.	1	26220,00		26220,00		26220,00	2098,00	28318,00
2	4	248-302-0202 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М**	шт.	90	3943,00		354870,00		354870,00	28390,00	383260,00
3	6	248-302-0102 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	26	399,00		10374,00		10374,00	830,00	11204,00
4	8	248-304-0212 РСНБ РК 2022	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	шт.	6	2890,00		17340,00		17340,00	1387,00	18727,00
5	10	248-302-0501 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	12	1153,00		13836,00		13836,00	1107,00	14943,00
6	11	ТИП "GRAND"	**Тестирующее устройство (для ИП -212-41) Тестер-1**	шт	1	3162,50		3163,00		3163,00		3163,00
7	12	261-404-0590 РСНБ РК 2022	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 / МЛТ-0,25/**	шт.	8	63,00		504,00		504,00	40,00	544,00
8	17	243-907-0102 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	1635	98,00		160230,00		160230,00	12818,00	173048,00
9	19	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	240	88,00		21120,00		21120,00	1690,00	22810,00
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация					607657,00	0,00	604494,00	0,00	656017,00
								0,00	0,00	3163,00	48360,00	
			Раздел 2: Оповещение о пожаре									
10	21	248-202-0402 СпрСЦ 11.2022	**Усилитель ITC T-240D, мощность 240W**	шт.	1	165341,00		165341,00		165341,00	13227,00	178568,00
11	23	ТИП "GRAND"	**Модуль цифровой AM/FM тюнера на 99 станций ITC T-6222 AM/FM Tuner**		1	70478,57		70479,00				70479,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	24	ТТОО "Торговый дом Intant"	Проигрыватель CD\MP3 с SD флеш картой 4GB ITC T-2221	шт	1	146009,01		146009,00		70479,00		146009,00
13	25	ТТОО "Торговый дом Intant"	Микрофонный пульт с конденсаторным микрофоном на гибкой шее ITC T-218	шт	1	64805,05		64805,00		146009,00		64805,00
14	26	ТИП "GRAND"	Микрофон проводной ITC TS-331	шт	1	37918,38		37918,00		64805,00		37918,00
15	27	ТТОО "Торговый дом Intant"	Аварийная панель, 30 зонная мультиголосовая панель оповещения ITC T-6223A	шт	1	283443,13		283443,00		37918,00		283443,00
16	28	248-202-0106 СпрСЦ 11.2022	Динамик потолочный ITC T-105, мощность 1,5-6W	шт.	60	5082,00		304920,00		283443,00		329314,00
17	30	245-405-3101 РСНБ РК 2022	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50 /APC SUA 2000j Smart-UPS/	шт.	1	175733,00		175733,00		304920,00	24394,00	189792,00
18	32	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	85	203,00		17255,00		175733,00	14059,00	18635,00
19	34	243-303-0407 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 14х0,4 /КПСВВ 2х2х1,5/	км	0,53	251847,00		133479,00		17255,00	1380,00	144157,00
			Итого по разделу 2: Оповещение о пожаре					1399382,00	0,00	133479,00	10678,00	1463120,00
			ИТОГО по акту					0,00	0,00	796728,00	0,00	
								2007039,00	0,00	602654,00	63738,00	2119137,00
			В том числе:					0,00	0,00	1401222,00	0,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							605817,00	112098,00	
			2-1-6 Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация,Видеонаблюдение									
			Раздел 1: Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация							605817,00		
1	2	ТТОО "Nettech"	Часы электрические, цифровые, кварцевые первичные школьное расписание и выход на звонки 220 В. Р10	шт	1	75538,57		75539,00				75539,00
2	4	ТТОО "Nettech"	Часы электрические, вторичные,стрелочные УЧС-344	шт	12	9216,43		110597,00		75539,00		110597,00
3	6	ТТОО "Nettech"	Звонок школьный громкого боя М3-1	шт	12	12288,57		147463,00		110597,00		147463,00
4	8	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	55	203,00		11165,00		147463,00		12058,00
5	10	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 2х0,5 /КПСВВ 1х2х1,0/	км	0,405	47824,00		19369,00		11165,00	893,00	20918,00
6	11	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,405	371741,00		150555,00		19369,00	1549,00	162599,00
7	13	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	810	65,00		52650,00		150555,00	12044,00	56862,00
8	15	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	15	172,00		2580,00		52650,00	4212,00	2786,00
			Итого по разделу 1: Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация					569918,00	0,00	2580,00	206,00	588822,00
								0,00	0,00	236319,00	0,00	
			Раздел 2: Видеонаблюдение							333599,00	18904,00	
9	26	ТТОО "Торговый дом Intant"	Разъем питания штекер 2,1х5,5 под клемму (SR-JDC-PV)	шт	48	138,25		6636,00		6636,00		6636,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	27	ТТОО "Торговый дом Intant"	Разъем соединительный под винт BNC	шт	48	487,93		23421,00		23421,00		23421,00
11	31	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм	м	1630	98,00		159740,00		159740,00	12779,00	172519,00
12	33	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	25	65,00		1625,00		1625,00	130,00	1755,00
13	34	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	400	549,00		219600,00		219600,00	17568,00	237168,00
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдение					411022,00	0,00	380965,00	0,00	441499,00
								0,00	0,00	30057,00	30477,00	
			ИТОГО по акту					980940,00	0,00	617284,00	0,00	1030321,00
								0,00	0,00	363656,00	49381,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							363656,00		
			4-1 Наружные электро освещения									
			Раздел 1: Сети КЛ-0,4кВ									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	112,5	2536,38	0,00	285343,00	0,00		205446,00	530053,00
						2536,38	0,00	285343,00	0,00		39264,00	
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	75	1205,26	0,00	90395,00	0,00		65084,00	167917,00
						1205,26	0,00	90395,00	0,00		12438,00	
3	3	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	37,5	15265,95	1495,33	572473,00	56075,00	347430,00	137553,00	766828,00
						4505,81	588,74	168968,00	22078,00		56802,00	
4	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	625	333,54	213,53	208463,00	133456,00		98919,00	331970,00
						120,01	99,81	75006,00	62381,00		24588,00	
5	5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	625	312,45	192,44	195281,00	120275,00		91825,00	310075,00
						120,01	84,04	75006,00	52525,00		22969,00	
6	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,095	231351,88	0,00	21978,00	0,00	814,00	15239,00	40194,00
						222785,64	0,00	21165,00	0,00		2977,00	
7	8	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерниаясо структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	95	1335,00		126825,00		126825,00	10146,00	136971,00
8	9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	530	474,12	197,45	251284,00	104648,00	30025,00	111766,00	392094,00
						220,02	72,87	116611,00	38621,00		29044,00	
9	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	95	444,25	186,93	42204,00	17758,00	5444,00	18414,00	65468,00
						200,02	69,19	19002,00	6573,00		4850,00	
10	11	243-113-0620 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	км	0,625	844046,00		527529,00		527529,00	42202,00	569731,00
			Итого по разделу 1: Сети КЛ-0,4кВ					2321775,00	432212,00	1038067,00	744246,00	3311301,00
								851496,00	182178,00	0,00	245280,00	
			ИТОГО по акту					2321775,00	432212,00	1038067,00	744246,00	3311301,00
								851496,00	182178,00	0,00	245280,00	
			7-1 Благоустройство территории									
			Раздел 1: Покрытия									
1	2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство		3047,35	2039,43	232,90	6214857,00	709727,00	5400514,00	156603,00	6881190,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² покрытия		34,33	37,05	104616,00	112904,00		509730,00	
2	3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		3047,35	891,00	0,09	2715189,00	274,00	2678042,00	26542,00	2961079,00
				м² покрытия		12,10	0,00	36873,00	0,00		219348,00	
3	4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство		3047,35	2073,44	244,08	6318497,00	743797,00	5470085,00	154623,00	6990956,00
				м² покрытия		34,33	36,14	104616,00	110131,00		517836,00	
4	7	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	50,48	5504,50	2153,70	277867,00	108718,00	152379,00	31873,00	334519,00
						332,19	544,74	16769,00	27498,00		24779,00	
5	8	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой		504,8	3147,15	249,16	1588681,00	125776,00	208765,00	940089,00	2731074,00
				м²		2484,43	102,10	1254140,00	51540,00		202304,00	
6	10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	484	2489,18	44,28	1204763,00	21432,00	617434,00	413922,00	1748179,00
						1169,21	18,58	565898,00	8993,00		129494,00	
7	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	357	9704,81	1455,19	3464617,00	519503,00	2867499,00	150172,00	3903973,00
						217,41	366,83	77615,00	130958,00		289184,00	
8	13	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство		1190	2039,43	232,90	2426922,00	277152,00	2108918,00	61154,00	2687127,00
				м² покрытия		34,33	37,05	40853,00	44090,00		199051,00	
9	14	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		1190	891,00	0,09	1060290,00	107,00	1045784,00	10365,00	1156311,00
				м² покрытия		12,10	0,00	14399,00	0,00		85656,00	
10	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство		1190	2073,44	244,08	2467394,00	290456,00	2136086,00	60381,00	2729992,00
				м² покрытия		34,33	36,14	40853,00	43007,00		202217,00	
11	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	392	2489,18	44,28	975759,00	17357,00	500070,00	335242,00	1415881,00
						1169,21	18,58	458330,00	7283,00		104880,00	
12	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	450	9704,81	1455,19	4367165,00	654836,00	3614495,00	189293,00	4920976,00
						217,41	366,83	97835,00	165074,00		364518,00	
13	19	1127-0403-0502 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12/20 см из щебня фракции свыше 70 мм,двухслойные,верхний слой.Устройство		1800	455,19	312,89	819342,00	563202,00	144036,00	200862,00	1101816,00
				м² основания		62,28	92,71	112104,00	166878,00		81612,00	
14	20	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501,1127-0403-0502		1800	187,92	140,28	338256,00	252504,00	71748,00	67770,00	438516,00
				м² основания		7,78	44,51	14004,00	80118,00		32490,00	
15	21	1127-0403-0504 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12/10 см из щебня фракции свыше 70 мм,двухслойные,нижний слой.Устройство		1800	1470,97	216,18	2647746,00	389124,00	2198070,00	130842,00	3000870,00
				м² основания		33,64	67,32	60552,00	121176,00		222282,00	
16	22	1127-0403-0505 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504		1800	243,36	-37,51	-438048,00	-67518,00	-366642,00	-18270,00	-492822,00
				м² основания		-2,16	-11,94	-3888,00	-21492,00		-36504,00	
17	24	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный70%		143,038599	8268,00		1182643,14		1182643,14		1277254,66
				м³							94611,52	
18	25	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Торф+30%		108	1950,00		210600,00		210600,00		227448,00
				м³							16848,00	
19	35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	50,495	246,46	117,45	12445,00	5930,00		6636,00	20607,00
						129,01	53,50	6514,00	2701,00		1526,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	182,4	2489,18	44,28	454026,00	8077,00	232686,00	155990,00	658817,00
			Итого по разделу 1: Покрытия			1169,21	18,58	213264,00	3389,00		48801,00	
								38309011,14	4620454,00	30473212,14	3074089,00	44693763,66
								3215347,00	1054248,00	0,00	3310663,52	
			Раздел 3: МАФ									
21	43	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	15	41004,00	35,00	615060,00	525,00	612375,00	1663,00	666061,00
						144,00	10,00	2160,00	150,00		49338,00	
22	44	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	15	54926,00	224,00	823890,00	3360,00	699075,00	88204,00	985062,00
						8097,00	70,00	121455,00	1050,00		72968,00	
23	45	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные,сиденья со спинкой**	комплект	1	275361,00	550,00	275361,00	550,00	246030,00	20833,00	319890,00
						28781,00	154,00	28781,00	154,00		23696,00	
24	46	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2021	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"**	комплект	1	121436,00	248,00	121436,00	248,00	110859,00	7494,00	139244,00
						10329,00	80,00	10329,00	80,00		10314,00	
25	47	8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2021	**Модульные конструкции горок,скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"**	комплект	4	314206,00	324,00	1256824,00	1296,00	1217800,00	27446,00	1387012,00
						9432,00	98,00	37728,00	392,00		102742,00	
26	48	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2021	**Прочие конструкции для лазания,поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	шт.	1	65773,00	230,00	65773,00	230,00	59266,00	4566,00	75966,00
						6277,00	65,00	6277,00	65,00		5627,00	
27	49	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий**	комплект	2	186319,00	358,00	372638,00	716,00	357328,00	10657,00	413959,00
						7297,00	104,00	14594,00	208,00		30664,00	
28	50	8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2021	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником**	комплект	2	937570,00	11593,00	1875140,00	23186,00	1776260,00	60470,00	2090459,00
						37847,00	4146,00	75694,00	8292,00		154849,00	
29	51	8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2021	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная**	комплект	2	258995,00	2629,00	517990,00	5258,00	496198,00	13260,00	573750,00
						8267,00	941,00	16534,00	1882,00		42500,00	
30	52	8601-0201-0104 УСН РК 8.02-03-2021	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)**	комплект	2	430126,00	7426,00	860252,00	14852,00	789550,00	44028,00	976622,00
						27925,00	2650,00	55850,00	5300,00		72342,00	
31	53	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции ворот футбольных,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (малые)**	комплект	2	253022,00	2141,00	506044,00	4282,00	485496,00	12815,00	560368,00
						8133,00	766,00	16266,00	1532,00		41509,00	
32	54	8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2021	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом**	комплект	2	227680,00	2986,00	455360,00	5972,00	423730,00	19984,00	513372,00
						12829,00	1049,00	25658,00	2098,00		38028,00	
33	55	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2021	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м**	комплект	1	170040,00	2351,00	170040,00	2351,00	152440,00	11550,00	196117,00
						15249,00	793,00	15249,00	793,00		14527,00	
34	56	8601-0215-0101 УСН РК 8.02-03-2021	**Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам: Вышка судейская (2,26х1,0х0,68)**	шт.	1	100873,00	394,00	100873,00	394,00	94018,00	4735,00	114057,00
						6461,00	115,00	6461,00	115,00		8449,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	57	8601-0216-0202 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции уличных тренажеров,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий	шт.	1	31542,00	123,00	31542,00	123,00	28802,00	1909,00	36127,00
						2617,00	34,00	2617,00	34,00		2676,00	
36	58	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров,с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	254656,00	2742,00	254656,00	2742,00	238330,00	10467,00	286333,00
						13584,00	954,00	13584,00	954,00		21210,00	
37	59	8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров,с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	1	165968,00	1348,00	165968,00	1348,00	154890,00	7331,00	187163,00
						9730,00	452,00	9730,00	452,00		13864,00	
38	60	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Модульная конструкция брусьев параллельных.Брусья параллельные,при высоте -1,7 м	шт.	1	117918,00	163,00	117918,00	163,00	115881,00	1385,00	128847,00
						1874,00	49,00	1874,00	49,00		9544,00	
39	61	8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная	комплект	1	258995,00	2629,00	258995,00	2629,00	248099,00	6630,00	286875,00
						8267,00	941,00	8267,00	941,00		21250,00	
40	62	8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров,с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	186106,00	2198,00	186106,00	2198,00	169919,00	10616,00	212460,00
						13989,00	756,00	13989,00	756,00		15738,00	
41	63	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров,с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	238368,00	2651,00	238368,00	2651,00	221879,00	10626,00	268914,00
						13838,00	921,00	13838,00	921,00		19920,00	
42	64	8601-0402-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции зонтов теневых,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Теневой зонт "Ромашка"	шт.	1	58517,00	159,00	58517,00	159,00	55200,00	2298,00	65680,00
						3158,00	34,00	3158,00	34,00		4865,00	
43	65	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	408798,00	14308,00	408798,00	14308,00	362668,00	26610,00	470241,00
						31822,00	5136,00	31822,00	5136,00		34833,00	
44	66	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	141236,00		423708,00		423708,00		457605,00
											33897,00	
45	67	1109-0606-0112 РСНБ РК 2022	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж/Монтаж корыта для мытья обуви из 1/2 трубы 325х8/	т конструкций	0,05759	169054,27	25421,43	9736,00	1464,00	620,00	5558,00	16518,00
						132874,99	1173,37	7652,00	68,00		1224,00	
46	68	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Настил стальной профилированный.Резка	м реза	1,5	637,09	11,38	956,00	17,00		676,00	1763,00
						625,71	0,00	939,00	0,00		131,00	
47	69	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/труба 325х8мм/	т	0,047369	1018274,00		48235,00		48235,00		52094,00
											3859,00	
48	70	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/лист 8мм/	т	0,010221	973520,00		9951,00		9951,00		10747,00
											796,00	
49	71	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,65	787,13	1,52	1299,00	2,00	237,00	764,00	2228,00
						642,03	0,75	1059,00	1,00		165,00	
			Итого по разделу 3: МАФ					10231434,00	91024,00	9598844,00	412575,00	11495534,00
								541565,00	31457,00	0,00	851525,00	
			ИТОГО по акту					48540445,14	4711478,00	40072056,14	3486664,00	56189297,66
								3756912,00	1085705,00	0,00	4162188,52	
											7556708,00	83307126,66
												75 750 419
	НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 2,32%					2,32%				1 757 410

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												77 507 828
	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3		**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%**					0,7%				542 555
												78 050 383
	ГН ОССС		**Непредвиденные работы и затраты-2%**					2,00%				1 561 008
												87 168 099
	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы		**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079**					1,079				94 054 379
			Скидка 2%					2,00%				1 881 088
												92 173 291
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					12,00%				11 060 794,93
												103 234 086

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Масимханов М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Байменов Ж. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Бектаев Г. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Redline Pro"

Әлібек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

М.П.