Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«18» 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ДосСтройПроект», РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Мерей 24Б, кв17, БИН110440011309**
наименование организации, юридический адрес

в лице: Руководитель Мырзаев Канат Абуович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Муканшы Коксуского района области Жетiсу»**

По адресу: **РК, область Жетiсу, Коксуский район, Жарлыозекский с.о., с.Муканшы**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу", руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «КазСтройЭлит», ТОО «Баспана курылыс 2022», ТОО «SENIM GROUP STROY».**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Redline Pro», Рабочий проект № 22-2023
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу", № 17-нк от 12.01.2024 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода низкого давления	п.м	4963		4963	
Труба ст Ø89х4,5 мм	п.м	225		225	
Труба ст Ø159х4,5 мм	п.м	159		159	
Труба ст Ø57х3,0 мм	п.м	3134		3134	
Труба ст Ø108х4,0 мм	п.м	350		350	
Труба ст Ø76х4,0 мм	п.м	462		462	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø 90х8,2мм	п.м	633		633	
ГРПШ	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Scanned with CamScanner

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для газоснабжения природным газом с. Муканшы Коксуского района области Жетiсу запроектирован газопровод среднего и низкого давления. Газоснабжение села предусматривается из проектируемый газопровод среднего давления ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0. Давление в точке подключение - Р=0,25 МПа. Для снижения давления газа с среднего на низкое и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка ГРПШ-13-2Н-У1 с двойной линией редуцирования с регулятором давления РДГ-50Н (седло 30) со встроенным узлом учета расхода газа CGT-02-DN80-G250 PN16 с электронным корректором miniELCOR -1компл. При входе 0,2 Мпа пропускная способность ГРПШ-13-2Н-У1 с регулятором давления газа РДГ- 50Н (седло 30) 650 м3/ч. Проектом предусматривается выход из земли с установкой ГРПШ для группы потребителей жилых домов. Согласно гидравлического расчета запроектирован: а) Газопровод среднего давления III-категорий из стальных электросварных труб Ø89х4,5мм по ГОСТ 10704-91 из марки стали ВСт3сп. б) Газопровод среднего давления III-категорий из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø90х8,2мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2. в) Газопровод низкого давления IV-категорий из стальных электросварных труб Ø159х4,5мм, Ø108х4,0мм, Ø89х4,5мм, Ø76х4,0мм и Ø57х3,0мм по ГОСТ 10704-91 из марки стали вСт3сп. г) Газопровод низкого давления IV-категорий из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø110х10,0мм, Ø90х8,2мм и Ø63х5,8мм по СТ РК ГОСТ Р50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2. Газопровод среднего давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 630,0 пм, в том числе: диаметром 90х8,2 мм – 630,0 п.м; Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 13,0 пм, в том числе: диаметром 89х4,5 мм составляет 13,0 пм. (электросварное) Газопровод низкого давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Архитектурно-строительные решения

Рабочий проект архитектурно строительный решения выполнен согласно технических условии за №5 от 24.02.2023 года выданных ГКП на ПХВ "ЖетiсуГазСервис, утвержденному задании на проектирование, разделу ГСН, а также в соответствии требованиями СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101- 013, МСП 4.03-103-2005 и «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения» от 9 октября 2017 года № 673. Категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности-Д; Класс конструктивной пожарной опасности здания -С0 Класс пожарной опасности строительных конструкций-К3 Уровень ответственности- технический сложный II уровень ответственности Отметка условная за нулевую принято вверх площадки для ГРПШ-13-2Н(В)У-1 ГРПШ №1-537.65 Раздел конструктивное решение выполнена согласно разделу ГСН. Под опоры ГРПШ выполняется рама из уголков по ГОСТ 8509-93. Габаритные размеры ГРПШ-13-2Н(В)У-1, мм (длина/ширина/высота) 1650/870/1000h-1шт. Для ГРПШ выполняется металлическое сетчатое ограждение высотой 1,5м. Размеры ограждения для площадки 4,0мх3,0м. Стойки из трубы Ø76х3 по ГОСТ 10704-91. Обрамление стальными уголки по ГОСТу 8509-93. Фундаменты столбчатые из бетона С12/15, по морозостойкости F75, по водонепроницаемости W4. Монтажную сварку производить по ГОСТ 5264-80* электродами типа Э-42А по ГОСТ 9467-75*, h=6мм, но не более толщины свариваемых элементов.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «22» 07 2024 года;

окончание работ: «22» 11 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:___

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3

фактически, месяц: 4

Scanned with CamScanner

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации 100% и фактический применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных замеров (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Муканшы Коксуского района области Жетісу» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «ДосСтройПроект»

Мырзаев Канат Абуович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Scanned with CamScanner