Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области",041400, Алматинская область, Кегенский район, Кегенский сельский округ, село Кеген, ул. Б МОМЫШҰЛЫ, ст-е 19, тел.: 87277721844 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	180540005422
Исполнитель	ТОО "Баймен",Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, с. Коянкус, ул. Абая, дом № 202 А, тел.: +7 (727) 239-05-58 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000240000294
Договор (контракт)	Договор №180540005422/240075/00 от 15/03/24, Доп. согл. №01 от 13/06/2024 , Доп. согл. №02 от 12/08/2024 , Доп. согл. №03 от 14/08/2024	

Номер документа	Дата составления
48	23.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области			работа			51 285 854,23	5 494 912,95
				Итого		x	51 285 854,23	5 494 912,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика всего выполненно -1 на сумму- 51285854,23
Пятьдесят один миллион двести восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре тенге 23 тиын

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)	Принял (Заказчик)
Директор / подпись / Байменов Ж.Е.	руководитель / подпись / М. Касымханов
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*	*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*
М.П.	Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____
	М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь (2) 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		180540005422/240075/00	15.03.2024 г.	№01	13.06.2024 г		
				№02	12.08.2024г.		
				№03	14.08.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области	**1 025 132 907,14**	**45 790 941,28**							**5 494 912,95**	**51 285 854,23**
	ИТОГО по справке	**1 025 132 907,14**	**45 790 941,28**								**51 285 854,23**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"
(наименование организации)

Масимханов М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Бектаев Г. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту здания школы Тасашы села Тасашы Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/240075/00 от 15.03.2024 г., Дополнительное соглашение №01 от 13.06.2024 г., №02 от 12.08.2024г., №03 от 14.08.2024**

Акт выполненных работ №10

за **декабрь(2) 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-3 Отопление и вентиляция									
			Раздел 4: Вентиляция									
1	84	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	5	34283,92 / 28707,26	2230,92 / 1039,36	171420,00 / 143536,00	11155,00 / 5197,00	16729,00	107088,00 / 22281,00	300789,00
2	95	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	3	34283,92 / 28707,26	2230,92 / 1039,36	102852,00 / 86122,00	6693,00 / 3118,00	10037,00	64253,00 / 13368,00	180473,00
3	96	234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	$м^3$	3,24	22818,00		73930,00		73930,00	5914,00	79844,00
			Итого по разделу 4: Вентиляция					348202,00 / 229658,00	17848,00 / 8315,00	100696,00 / 0,00	171341,00 / 41563,00	561106,00
			ИТОГО по акту					348202,00 / 229658,00	17848,00 / 8315,00	100696,00 / 0,00	171341,00 / 41563,00	561106,00
			2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование									
			Раздел 1: Электроосвещение									
1	52	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	16	3381,81 / 1599,79	22,67 / 9,90	54109,00 / 25597,00	362,00 / 158,00	28150,00	18544,00 / 5812,00	78465,00
2	56	261-303-0124 РСНБ РК 2022	**Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 /L 8W (Osram)/**	шт.	16	435,00		6960,00		6960,00	557,00	7517,00
3	57	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	шт.	281	433,42 / 388,65	0,48 / 0,22	121791,00 / 109211,00	135,00 / 62,00	12445,00	78677,00 / 16037,00	216505,00
4	68	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	7463,8	88,00		656814,05		656814,05	52545,02	709359,07
			Итого по разделу 1: Электроосвещение					839674,05 / 134808,00	497,00 / 220,00	704369,05 / 0,00	97221,00 / 74951,02	1011846,07
			Раздел 2: Электрооборудование									
5	71	1308-0101-0601 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	6	60770,70 / 32003,52	13449,18 / 5683,94	364624,00 / 192021,00	80695,00 / 34104,00	91908,00	162810,00 / 42195,00	569629,00
6	72	247-302-0114 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 125/5А 5ВА**	шт.	6	4078,00		24468,00		24468,00	1957,00	26425,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	73	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	2	1956,01	111,24	3912,00	222,00	75,00	2673,00	7112,00
						1807,51	48,58	3615,00	97,00		527,00	
8	74	247-301-0350 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G,3x230/400 В,5(10) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS) /(АСКУЭ) ЦЭ 6850М/	шт.	2	81981,00		163962,00		163962,00		177079,00
											13117,00	
9	75	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	6255,51	1934,20	6256,00	1934,00	166,00	3553,00	10594,00
						4155,20	780,11	4155,00	780,00		785,00	
10	76	515-301-0239 РСНБ РК 2022	Устройство автоматического включения резерва на два ввода АВР-101-10 (10А)	шт.	1	357003,00		357003,00				357003,00
										357003,00		
11	77	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм.Установка на полу	шт.	1	43000,79	4818,65	43001,00	4819,00	29872,00	7418,00	54452,00
						8310,40	1991,77	8310,00	1992,00		4033,00	
12	78	515-301-0311 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-45-00/ВРУ1-46-00/ (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2x250+7x100 А	шт.	1	1386728,00		1386728,00				1386728,00
										1386728,00		
13	79	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	6255,51	1934,20	6256,00	1934,00	166,00	3553,00	10594,00
						4155,20	780,11	4155,00	780,00		785,00	
14	80	ТТОО "Электрокомплект"	Ящик управления наружным освещением Iн=25А, IP 54 ЯУОН9602-3474-54-УХЛ4	шт.	1	69078,04		69078,00				69078,00
										69078,00		
15	90	1308-0303-1201 РСНБ РК 2022	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка на конструкции на полу	шт.	28	8793,50	4,39	246218,00	123,00	135804,00	79409,00	351677,00
						3938,96	0,00	110291,00	0,00		26050,00	
16	91	247-209-0103 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	14	666,00		9324,00		9324,00		10070,00
											746,00	
17	92	ТТОО "Электрокомплект"	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая	шт	14	652,07		9129,00		9129,00		9859,00
											730,00	
18	108	ТИП "GRAND"	Симисторный регулятор ~220В. СРМ/3А	шт	2	13205,36		26411,00		26411,00		28524,00
											2113,00	
19	109	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	7	354,02	0,42	2478,00	3,00	89,00	1719,00	4533,00
						340,83	0,18	2386,00	1,00		336,00	
20	110	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/IP44	шт.	7	418,00		2926,00		2926,00		3160,00
											234,00	
21	111	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	2	433,42	0,48	867,00	1,00	89,00	560,00	1541,00
						388,65	0,22	777,00	0,00		114,00	
22	112	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	2	500,00		1000,00		1000,00		1080,00
											80,00	
23	113	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм x 35 мм,IP44 /У195/	шт.	15	778,00		11670,00		11670,00		12604,00
											934,00	
24	114	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм /КМ40001/	шт.	9	170,00		1530,00		1530,00		1652,00
											122,00	
25	127	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	75	769,96	29,47	57747,00	2210,00	32297,00	17231,00	80977,00
						309,86	9,23	23240,00	692,00		5999,00	
			Итого по разделу 2: Электрооборудование					2794588,00	91941,00	540886,00	278926,00	3174371,00
								348950,00	38446,00	1812809,00	100857,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**3634262,05**	**92438,00**	**1245255,05**	**376147,00**	**4186217,07**
								483758,00	**38666,00**	**1812809,00**	**175808,02**	
			2-1-5 Пожарная сигнализация									
			Раздел 1: Пожарная сигнализация									
1	**1**	**1310-0701-0103 РСНБ РК 2022**	**Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования**		**12**	**3614,97**	**0,25**	**43380,00**	**3,00**	**994,00**	**30516,00**	**79808,00**
				луч		**3531,92**	**0,00**	**42383,00**	**0,00**		**5912,00**	
2	**3**	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2022**	**Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования**		**90**	**4068,84**	**2,54**	**366196,00**	**229,00**	**5927,00**	**259229,00**	**675459,00**
				шт.		**4000,44**	**0,00**	**360040,00**	**0,00**		**50034,00**	
3	**5**	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2022**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования**		**26**	**2042,99**	**0,95**	**53118,00**	**25,00**	**1087,00**	**37444,00**	**97807,00**
				шт.		**2000,22**	**0,00**	**52006,00**	**0,00**		**7245,00**	
4	**7**	**1310-0701-0601 РСНБ РК 2022**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования**		**6**	**1133,54**	**5,94**	**6801,00**	**36,00**	**49,00**	**4845,00**	**12578,00**
				шт.		**1119,46**	**2,00**	**6717,00**	**12,00**		**932,00**	
5	**9**	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2022**	**Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования**		**12**	**4068,84**	**2,54**	**48826,00**	**30,00**	**790,00**	**34564,00**	**90061,00**
				шт.		**4000,44**	**0,00**	**48005,00**	**0,00**		**6671,00**	
6	**16**	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2022**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**		**1635**	**339,05**	**2,46**	**554347,00**	**4022,00**	**25768,00**	**377881,00**	**1006800,00**
				м		**320,83**	**0,17**	**524557,00**	**278,00**		**74572,00**	
7	**18**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2022**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами**		**240**	**511,09**	**18,93**	**122662,00**	**4544,00**	**15864,00**	**74546,00**	**212986,00**
				м		**426,06**	**5,34**	**102254,00**	**1282,00**		**15778,00**	
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация					**1195330,00**	**8889,00**	**50479,00**	**819025,00**	**2175499,00**
								1135962,00	**1572,00**	**0,00**	**161144,00**	
			Раздел 2: Оповещение о пожаре									
8	**20**	**1310-0202-0207 РСНБ РК 2022**	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования**		**1**	**32884,58**	**3877,53**	**32885,00**	**3877,00**	**311,00**	**21453,00**	**58685,00**
				шт.		**28696,32**	**1100,12**	**28696,00**	**1100,00**		**4347,00**	
9	**22**	**1310-0411-0207 РСНБ РК 2022**	**Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении**		**65**	**3945,27**	**0,00**	**256443,00**	**0,00**	**17360,00**	**172140,00**	**462870,00**
				шт.		**3678,20**	**0,00**	**239083,00**	**0,00**		**34287,00**	
10	**29**	**1310-0701-0303 РСНБ РК 2022**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования**		**1**	**10920,67**	**2,07**	**10921,00**	**2,00**	**144,00**	**7758,00**	**20173,00**
				шт.		**10774,90**	**0,00**	**10775,00**	**0,00**		**1494,00**	
11	**31**	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2022**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**		**85**	**1031,56**	**0,00**	**87683,00**	**0,00**	**1006,00**	**62407,00**	**162097,00**
				шт.		**1019,72**	**0,00**	**86676,00**	**0,00**		**12007,00**	
12	**33**	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2022**	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**		**530**	**917,78**	**493,31**	**486423,00**	**261455,00**	**76553,00**	**187270,00**	**727589,00**
				м кабеля		**280,03**	**210,72**	**148416,00**	**111682,00**		**53896,00**	
			Итого по разделу 2: Оповещение о пожаре					**874355,00**	**265334,00**	**95374,00**	**451028,00**	**1431414,00**
								513646,00	**112782,00**	**0,00**	**106031,00**	
			ИТОГО по акту					**2069685,00**	**274223,00**	**145853,00**	**1270053,00**	**3606913,00**
								1649608,00	**114354,00**	**0,00**	**267175,00**	
			2-1-6 Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация,Видеонаблюдение									
			Раздел 1: Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация									
1	**1**	**1310-0702-0101 РСНБ РК 2022**	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1.Монтаж оборудования**		**1**	**6720,75**	**0,00**	**6721,00**	**0,00**	**24,00**	**4822,00**	**12466,00**
				шт.		**6697,08**	**0,00**	**6697,00**	**0,00**		**923,00**	
2	**3**	**1310-0702-0201 РСНБ РК 2022**	**Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене**		**12**	**3703,62**	**0,00**	**44443,00**	**0,00**	**305,00**	**31780,00**	**82321,00**
				шт		**3678,20**	**0,00**	**44138,00**	**0,00**		**6098,00**	
3	**5**	**1310-0408-0505 РСНБ РК 2022**	**Звонок.Монтаж оборудования**		**12**	**1866,12**	**0,00**	**22393,00**	**0,00**	**324,00**	**15890,00**	**41346,00**
				шт.		**1839,10**	**0,00**	**22069,00**	**0,00**		**3063,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	7	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная.Монтаж на стене	шт.	55	1031,56	0,00	56736,00	0,00	651,00	40381,00	104886,00
						1019,72	0,00	56085,00	0,00		7769,00	
5	9	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	810	122,07	1,11	98877,00	899,00	19545,00	56757,00	168084,00
						96,83	0,49	78432,00	397,00		12450,00	
6	12	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами	м	810	511,09	18,93	413983,00	15333,00	53541,00	251594,00	718826,00
						426,06	5,34	345109,00	4325,00		53249,00	
7	14	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	671,75	43,41	10076,00	651,00	1001,00	6239,00	17620,00
						561,62	16,03	8424,00	240,00		1305,00	
			Итого по разделу 1: Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация					653229,00	16883,00	75391,00	407463,00	1145549,00
								560954,00	4962,00	0,00	84857,00	
			Раздел 2: Видеонаблюдение									
8	16	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	18	6278,09	6,37	113006,00	115,00		81282,00	209831,00
						6271,72	0,00	112891,00	0,00		15543,00	
9	18	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	6	7316,63	11,36	43900,00	68,00		31559,00	81496,00
						7305,27	0,00	43832,00	0,00		6037,00	
10	20	1310-0410-0114 РСНБ РК 2022	Устройство цифровой регистрации.Монтаж оборудования	устройство	1	14916,85	0,00	14917,00	0,00	204,00	10593,00	27551,00
						14712,80	0,00	14713,00	0,00		2041,00	
11	30	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	1630	339,05	2,46	552652,00	4010,00	25689,00	376726,00	1003722,00
						320,83	0,17	522953,00	277,00		74344,00	
12	32	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами	м	25	511,09	18,93	12777,00	474,00	1652,00	7765,00	22185,00
						426,06	5,34	10652,00	134,00		1643,00	
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдение					737252,00	4667,00	27545,00	507925,00	1344785,00
								705041,00	411,00	0,00	99608,00	
			ИТОГО по акту					1390481,00	21550,00	102936,00	915388,00	2490334,00
								1265995,00	5373,00	0,00	184465,00	
			4-1 Наружные электро освещения									
			Раздел 1: Сети КЛ-0,4кВ									
1	6	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,5	66289,00		165723,00		165723,00		178981,00
2	12	1122-1401-0201 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	10	12645,06	8828,44	126451,00	88284,00	140,00	13258,00	207884,00
						3802,59	5368,82	38026,00	53688,00		66034,00	
3	13	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1945,24	11,64	19452,00	117,00	2136,00	15399,00	34410,00
						1720,04	3,46	17200,00	35,00		12409,00	
4	14	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10,04	4695,00		47138,00		47138,00		50909,00
											2549,00	
			Итого по разделу 1: Сети КЛ-0,4кВ					358764,00	88401,00	215137,00	3771,00	472184,00
								55226,00	53723,00	0,00	78443,00	
			Раздел 2: Опора наружного освещения								34977,00	
5	25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	3812,54	32,88	152502,00	1315,00	72407,00	56721,00	225961,00
						1969,48	0,00	78779,00	0,00		16738,00	
6	26	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	40	536,00		21440,00		21440,00		23155,00
											1715,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	27	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа У733	шт.	160	1732,00		277120,00		277120,00		299290,00
											22170,00	
			Итого по разделу 2: Опора наружного освещения					451062,00	1315,00	370967,00	56721,00	548406,00
								78779,00	0,00	0,00	40623,00	
			ИТОГО по акту					809826,00	89716,00	586104,00	135164,00	1020590,00
								134005,00	53723,00	0,00	75600,00	
			7-1 Благоустройство территории									
			Раздел 1: Покрытия									
1	23	1127-1001-0501 РСНБ РК 2022	Приготовление спецсмеси	$м^3$ смеси (в рыхлом состоянии)	360	1044,31	949,61	375952,00	341859,00	1217,00	102406,00	516626,00
						91,32	303,77	32875,00	109357,00		38268,00	
2	26	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную	$м^2$	1800	376,93	219,75	678474,00	395550,00	124632,00	186336,00	934002,00
						87,94	55,84	158292,00	100512,00		69192,00	
3	27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	10,4	10714,34	1400,58	111429,00	14566,00	94602,00	4263,00	124947,00
						217,41	351,95	2261,00	3660,00		9255,00	
4	28	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	10,4	5504,50	2153,70	57247,00	22398,00	31394,00	6566,00	68918,00
						332,19	544,74	3455,00	5665,00		5105,00	
5	29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,1352	192381,58	3059,34	26010,00	414,00	25596,00	138,00	28240,00
						0,00	1413,16	0,00	191,00		2092,00	
6	30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	104	2057,72	244,08	214003,00	25385,00	185048,00	5277,00	236823,00
						34,33	36,14	3570,00	3759,00		17543,00	
7	31	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	104	447,30	0,05	46519,00	5,00	45885,00	453,00	50730,00
						6,05	0,00	629,00	0,00		3758,00	
8	32	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия спортивные толщиной 12 мм.Устройство на бетонное основание	$м^2$ покрытия	104	12211,91	34,16	1270039,00	3553,00	1162309,00	75938,00	1453655,00
						1001,70	12,43	104177,00	1293,00		107678,00	
9	33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	2489,18	44,28	104546,00	1859,00	53579,00	35919,00	151702,00
						1169,21	18,58	49107,00	780,00		11237,00	
			Итого по разделу 1: Покрытия					2884219,00	805589,00	1724262,00	417296,00	3565643,00
								354366,00	225217,00	0,00	264128,00	
			Раздел 2: Озеленение территории									
10	38	1147-0104-0107 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	17	2956,86	0,00	50267,00	0,00	6723,00	31352,00	88149,00
						2561,40	0,00	43544,00	0,00		6530,00	
11	39	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	17	2035,12	216,54	34597,00	3681,00	2472,00	21153,00	60210,00
						1673,17	55,02	28444,00	935,00		4460,00	
12	40	254-102-0704 РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	17	4134,00		70278,00		70278,00		75900,00
											5622,00	
13	41	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	1603,35	703,46	13,85	1127893,00	22206,00	468980,00	462903,00	1718054,00
						397,11	3,87	636706,00	6205,00		127258,00	
14	42	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022	Газоны луговые.Посев тракторной сеялкой	га	0,160335	669168,40	6566,00	107291,00	1053,00	106046,00	452,00	116362,00
						1202,40	2710,49	193,00	435,00		8619,00	
			Итого по разделу 2: Озеленение территории					1390326,00	26940,00	654499,00	515860,00	2058675,00
								708887,00	7575,00	0,00	152489,00	
			Раздел 4: Ограждение территории									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	72	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками,и металлическими стойками,тип 3 D,размеры секции 2,5 м х 2,03 м		234,4	54846,00	8859,00	12855902,00	2076549,00	9291850,00	1666922,00	15684651,00
				секция		6346,00	3531,00	1487502,00	827666,00		1161827,00	
16	73	8601-0605-0207 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м,с металлическими стойками		3	458539,00	6023,00	1375617,00	18069,00	1254144,00	79989,00	1572054,00
				комплект		34468,00	2564,00	103404,00	7692,00		116448,00	
17	74	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м,с металлическими стойками		3	152424,00	198,00	457272,00	594,00	409857,00	33875,00	530439,00
				комплект		15607,00	76,00	46821,00	228,00		39292,00	
			Итого по разделу 4: Ограждение территории					14688791,00	2095212,00	10955851,00	1780786,00	17787144,00
								1637727,00	835586,00	0,00	1317567,00	
			Раздел 5: Турникет-2шт									
18	75	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство		0,1	47838,15	1732,17	4784,00	173,00	3774,00	631,00	5848,00
				$м^3$		8361,36	407,94	836,00	41,00		433,00	
19	76	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж		0,09306	36172,39	15268,86	3366,00	1421,00	286,00	1524,00	5281,00
				т конструкций		17833,07	4917,55	1660,00	458,00		391,00	
20	77	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже		0,09306	4547,62	649,64	423,00	60,00	35,00	236,00	712,00
				т		3521,04	2,04	328,00	0,00		53,00	
21	78	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,08662	1018274,00		88203,00		88203,00		95259,00
				т							7056,00	
22	79	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00644	349794,00		2253,00		2253,00		2433,00
				т							180,00	
23	80	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,32	2536,38	0,00	812,00	0,00		584,00	1508,00
				$м^3$ грунта		2536,38	0,00	812,00	0,00		112,00	
24	81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,12	1323,75	0,00	159,00	0,00		114,00	295,00
				$м^3$ грунта		1323,75	0,00	159,00	0,00		22,00	
25	82	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство		0,2	47838,15	1732,17	9568,00	347,00	7549,00	1263,00	11697,00
				$м^3$		8361,36	407,94	1672,00	82,00		866,00	
26	83	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня.Установка		8	1035,65	121,38	8285,00	971,00	763,00	5013,00	14362,00
				м ограждения		818,86	51,52	6551,00	412,00		1064,00	
27	84	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,06528	1004968,00		65604,00		65604,00		70852,00
				т							5248,00	
28	85	1115-0403-1002 РСНБ РК 2022	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,89312	355,72	1,52	673,00	2,00	305,00	264,00	1012,00
						193,13	0,75	366,00	1,00		75,00	
			Итого по разделу 5: Турникет-2шт					184130,00	2974,00	168772,00	9629,00	209259,00
								12384,00	994,00	0,00	15500,00	
			Раздел 6: Ограждения 2х3,35									
29	86	1101-0205-0401 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 1. #Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		19,224	2842,67	0,00	54647,00	0,00		39346,00	101512,00
				$м^3$ грунта		2842,67	0,00	54647,00	0,00		7519,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	87	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншея,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	19,224	1205,26 1205,26	0,00 0,00	23170,00 23170,00	0,00 0,00		16682,00 3188,00	43040,00
31	88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	2,67	38940,49 1927,48	1651,33 369,48	103971,00 5146,00	4410,00 987,00	94416,00	4416,00 8671,00	117058,00
32	89	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	4,45	48760,23 8361,36	1732,17 407,94	216983,00 37208,00	7708,00 1815,00	172067,00	28097,00 19606,00	264686,00
33	90	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	4,61376	39105,44 10821,08	17021,62 5364,24	180423,00 49926,00	78533,00 24749,00	51964,00	53766,00 18735,00	252924,00
34	91	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,41262	1018274,00		4493256,00		4493256,00		4852716,00
35	92	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,20114	973520,00		195814,00		195814,00	359460,00	211479,00
36	93	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладнарматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	0,08544	414349,24 373258,80	17498,28 2180,62	35402,00 31891,00	1495,00 186,00	2016,00	15665,00 23096,00 4680,00	63178,00
37	94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08544	349794,00		29886,00		29886,00		32277,00
38	95	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж ограждений	т	3,5464	109056,08 57024,32	36227,60 12831,86	386756,00 202231,00	128478,00 45507,00	56048,00	2391,00 178371,00 45210,00	610337,00
39	96	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,7952	973588,00		2721373,00		2721373,00		2939083,00
40	97	214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	$м^2$	308	1123,00		345884,00		345884,00	217710,00	373555,00
41	98	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж ограждений	т	0,03142	109056,08 57024,32	36227,60 12831,86	3427,00 1792,00	1138,00 403,00	497,00	27671,00 1580,00 401,00	5408,00
42	99	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0284	973588,00		27650,00		27650,00		29862,00
43	100	214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	$м^2$	1,24	1123,00		1393,00		1393,00	2212,00	1504,00
44	101	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж ограждений	т	0,06724	109056,08 57024,32	36227,60 12831,86	7333,00 3834,00	2436,00 863,00	1063,00	111,00 3382,00 857,00	11572,00
45	102	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0548	973588,00		53353,00		53353,00		57621,00
46	103	214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	$м^2$	5,1	1123,00		5727,00		5727,00	4268,00	6185,00
47	104	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	16865,48 16616,88	164,92 61,87	33731,00 33234,00	330,00 124,00	167,00	458,00 24017,00 4620,00	62368,00
48	105	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000296	1018274,00		301,00		301,00	24,00	325,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	106	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04344	973588,00		42293,00		42293,00	3383,00	45676,00
50	107	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00048	973520,00		467,00		467,00	37,00	504,00
51	108	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,002048	356318,00		730,00		730,00	58,00	788,00
52	109	214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	$м^2$	3,52	1123,00		3953,00		3953,00	316,00	4269,00
53	110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	105,70674	193,34	4,60	20437,00	486,00	11824,00	5911,00	28456,00
						76,88	0,78	8127,00	82,00		2108,00	
			Итого по разделу 6: Ограждения 2х3,35					8988360,00	225014,00	8312142,00	378664,00	10116383,00
								451206,00	74716,00	0,00	749359,00	
			ИТОГО по акту					28135826,00	3155729,00	21815526,00	3102235,00	33737104,00
								3164570,00	1144088,00	0,00	2499043,00	
			2-1-1 Ремонтные работы Исключаемые из ф-2 работы									
			Раздел 8: Наружняя отделка									
1	331	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	-645,366	-345,33	-0,37	-222864,30	-238,80	-184058,40	-27854,10	-270776,40
2	333	234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	-79,9944	-59,76	-0,18	-38567,10	-116,10		-20058,00	
						-46445,00		-3715339,93		-3715339,93		-4012567,12
			Итого по разделу 8: Наружняя отделка								-297227,19	
								-3938204,23	-238,80	-3899398,33	-27854,10	-4310109,91
			ИТОГО по основной смете					-38567,10	-116,10	0,00	-317285,19	
										1812809,00		41 292 154,16
			2-1-1 Ремонтные работы				Исключить из АВР исключенные работы					
			Раздел 3: Парапет									
1	131	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кладка из кирпича.Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	-41,2	-513,26	0,00	21146,00	0,00		15225,00	39281,00
			Итого по разделу 3: Парапет			513,26	0,00	21146,00	0,00		2910,00	
								21146,00	0,00	0,00	15225,00	39281,00
								21146,00	0,00	0,00	2910,00	
			Раздел 4: Кровля									
2	209	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	-128,8	-898,00		-115662,00		-115662,00	-9253,00	-124915,00
3	211	224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	-408,13	-785,00		-320382,00		-320382,00	-25631,00	-346013,00
4	212	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	-164	-1052,00		-172528,00		-172528,00	-13802,00	-186330,00
5	213	РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	-14	-1578,00		-22092,00		-22092,00	-1767,00	-23859,00
6	214	РК 2022	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	-176	-418,00		-73568,00		-73568,00	-5885,00	-79453,00
7	215	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	-46	-1562,00		-71852,00		-71852,00	-5748,00	-77600,00
8	216	РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	-176	-500,00		-88000,00		-88000,00	-7040,00	-95040,00
9	217	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	-352	-623,00		-219296,00		-219296,00	-17544,00	-236840,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	218	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	-92	-880,00		-80960,00		-80960,00		-87437,00
11	219	РК 2022	диаметром 85 мм	шт.	-46	-1038,00		-47748,00		-47748,00	-6477,00	-51568,00
			Итого по разделу 4: Кровля					-1212088,00	0,00	-1212088,00	-3820,00	-1309055,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 5: ПРОЕМЫ								-96967,00	
12	225	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	-104,94	-3729,92	-303,25	-391418,00	-31823,00	-159708,00	-155656,00	-590840,00
13	226	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	-104,94	-1904,77	-155,36	-199887,00	-16303,00		-43766,00	
14	227	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	-9,1	-26924,00		-2825405,00		-2825405,00		-3051437,00
15	228	223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	-8,4	-5263,29	-303,36	-47896,00	-2761,00	-19484,00	-226032,00	-72774,00
16	229	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	-0,7	-2818,81	-155,36	-25651,00	-1414,00		-5391,00	
17	231	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	-326,3	-26444,00		-222130,00		-222130,00		-239900,00
18	239	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	-14,4	-25501,00		-17851,00		-17851,00	-17770,00	-19279,00
19	240	223-203-0505 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	м²	-14,4	-2280,00		-743964,00		-743964,00	-1428,00	-803481,00
20	242	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²	-9,45	-2473,30	-319,14	-35616,00	-4595,00	-9186,00	-59517,00	-57293,00
21	243	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м²	-98,28	-1516,27	-165,17	-21834,00	-2378,00		-17433,00	
22	244	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	-5,46	-62998,00		-907171,00		-907171,00	-4244,00	-979745,00
23	245	223-201-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П/ДГ 21-15П/	м²	-9,45	-2396,42	-207,67	-22646,00	-1962,00	-4667,00	-72574,00	-37610,00
24	246	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	м²	-4,83	-1694,93	-94,95	-16017,00	-897,00		-12178,00	
25	248	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтаж на "чистый" пол	м² перегородок (за вычетом проемов)	-17,2253	-9373,00		-724618,00		-724618,00	-2786,00	-782587,00
26	249	1110-0502-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м².Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки,дополнительно к норме 1110-0502-0101	м²	-1,9747	-10242,00		-55921,00		-55921,00	-57969,00	-60395,00
						-88239,64	-33,13	-1519954,00	-571,00	-1494605,00	-4474,00	-92517,00
						-1438,51	-9,86	-24779,00	-170,00		-17963,00	
						-9065,00		-85664,00		-85664,00	-6853,00	-48857,00
						-1349,14	-58,73	-2664,00	-116,00		-123033,00	
						-9366,00		-45238,00		-45238,00	-3619,00	-1660950,00
						-1290,41	-18,60	-2548,00	-37,00		-1861,00	-4887,00
											-362,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	250	223-205-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	$м^2$	-1,9747	-100438,00		-198335,00		-198335,00	-15867,00	-214202,00
28	251	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	-18	-2400,17 -2018,49	-5,06 0,00	-43203,00 -36333,00	-91,00 0,00	-6779,00	-26160,00 -5549,00	-74912,00
29	252	223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	-18	-26444,00		-475992,00		-475992,00	-38079,00	-514071,00
30	254	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	-0,8418	-977889,00		-823187,00		-823187,00	-65855,00	-889042,00
			Итого по разделу 5: ПРОЕМЫ					-9188873,00 -327049,00	-41919,00 -21199,00	-8819905,00 0,00	-250738,00 -755168,00	-10194779,00
			Раздел 6: ПОЛЫ									
31	264	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	-673	-4590,20 -844,69	-37,39 -15,21	-3089205,00 -568476,00	-25163,00 -10236,00	-2495565,00	-416674,00 -280473,00	-3786352,00
32	265	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	-673	-9773,18 -1135,70	-84,86 -42,59	-6577350,00 -764326,00	-57111,00 -28663,00	-5755913,00	-570953,00 -571862,00	-7720165,00
33	266	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-673	-1226,19 -969,05	-6,43 -3,11	-825226,00 -652171,00	-4327,00 -2093,00	-168728,00	-471073,00 -103703,00	-1400002,00
34	267	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	-333,83	-416,20 -206,87	-1,57 -0,74	-138940,00 -69059,00	-524,00 -247,00	-69357,00	-49901,00 -15106,00	-203947,00
35	270	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки/Пергамин насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	-465	-66,24 -65,19	-1,05 -0,49	-30802,00 -30313,00	-488,00 -228,00		-21990,00 -4222,00	-57014,00
36	271	235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	-465	-148,00		-68820,00		-68820,00	-5506,00	-74326,00
37	272	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	-465	-9773,18 -1135,70	-84,86 -42,59	-4544529,00 -528101,00	-39460,00 -19804,00	-3976968,00	-394492,00 -395120,00	-5334141,00
38	273	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-465	-1226,19 -969,05	-6,43 -3,11	-570178,00 -450608,00	-2990,00 -1446,00	-116580,00	-325481,00 -71652,00	-967311,00
39	274	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	-278,82	-442,63 -144,56	-4,20 -1,96	-123414,00 -40306,00	-1171,00 -546,00	-81937,00	-29413,00 -12226,00	-165053,00
40	285	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки/Пергамин насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	-465	-66,24 -65,19	-1,05 -0,49	-30802,00 -30313,00	-488,00 -228,00		-21990,00 -4222,00	-57014,00
41	286	235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	-465	-148,00		-68820,00		-68820,00	-5506,00	-74326,00
42	287	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	-465	-9773,18 -1135,70	-84,86 -42,59	-4544529,00 -528101,00	-39460,00 -19804,00	-3976968,00	-394492,00 -395120,00	-5334141,00
43	288	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-465	-1226,19 -969,05	-6,43 -3,11	-570178,00 -450608,00	-2990,00 -1446,00	-116580,00	-325481,00 -71652,00	-967311,00
44	289	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	-278,82	-442,63 -144,56	-4,20 -1,96	-123414,00 -40306,00	-1171,00 -546,00	-81937,00	-29413,00 -12226,00	-165053,00
			Итого по разделу 6: ПОЛЫ					-21306207,00 -4152688,00	-175343,00 -85287,00	-16978173,00 0,00	-3051353,00 -1948596,00	-26306156,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: Внутренняя отделка									
45	298	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	-1358,98	-1048,49 -900,41	-9,85 -6,16	-1424877,00 -1223639,00	-13386,00 -8371,00	-187852,00	-887047,00 -184957,00	-2496881,00
46	304	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-926,56	-1255,18 -971,13	-6,10 -2,90	-1163000,00 -899810,00	-5652,00 -2687,00	-257537,00	-649797,00 -145025,00	-1957822,00
47	308	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	-350	-1048,49 -900,41	-9,85 -6,16	-366972,00 -315144,00	-3448,00 -2156,00	-48381,00	-228456,00 -47635,00	-643063,00
48	314	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-344,56	-1255,18 -971,13	-6,10 -2,90	-432485,00 -334613,00	-2102,00 -999,00	-95770,00	-241640,00 -53931,00	-728056,00
49	318	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	-350	-1048,49 -900,41	-9,85 -6,16	-366972,00 -315144,00	-3448,00 -2156,00	-48381,00	-228456,00 -47635,00	-643063,00
50	321	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	-1371,68	-2193,88 -1616,97	-138,10 -113,79	-3009301,00 -2217965,00	-189429,00 -156083,00	-601907,00	-1709319,00 -377486,00	-5096106,00
51	324	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-344,56	-1255,18 -971,13	-6,10 -2,90	-432485,00 -334613,00	-2102,00 -999,00	-95770,00	-241640,00 -53931,00	-728056,00
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					-7196092,00 -5640928,00	-219567,00 -173451,00	-1335598,00 0,00	-4186355,00 -910600,00	-12293047,00
			Раздел 9: Разные работы									
52	343	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	-0,936	-58910,77 -42616,12	-2040,59 -917,08	-55140,00 -39889,00	-1910,00 -858,00	-13342,00	-29338,00 -6758,00	-91236,00
53	344	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	-0,936	-138824,00		-129939,00		-129939,00	-10395,00	-140334,00
54	345	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	-10,8	-969,86 -726,31	-30,60 -14,27	-10474,00 -7844,00	-330,00 -154,00	-2300,00	-5759,00 -1299,00	-17532,00
55	346	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	-0,162	-125068,00		-20261,00		-20261,00	-1621,00	-21882,00
56	347	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Огнезащита деревянных конструкций	$м^3$	-1,098	-18759,71 -3834,00	-78,47 -34,94	-20598,00 -4210,00	-86,00 -38,00	-16302,00	-3059,00 -1893,00	-25550,00
57	348	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных решеток	$м^2$	-108	-1329,92 -1103,93	-4,53 -2,17	-143631,00 -119224,00	-489,00 -234,00	-23918,00	-86010,00 -18371,00	-248012,00
58	349	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	-14,4	-2901,90 -2725,90	-6,74 0,00	-41787,00 -39253,00	-97,00 0,00	-2437,00	-28262,00 -5604,00	-75653,00
59	350	241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	-43,2	-2087,00		-90158,00		-90158,00	-7213,00	-97371,00
60	351	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	-23,24	-6285,00		-146063,00		-146063,00	-11685,00	-157748,00
61	352	241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	-14,4	-9043,00		-130219,00		-130219,00	-10418,00	-140637,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	353	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели,фланцы,крышки,заглушки	шт.	-84	-527,00		-44268,00		-44268,00	-3541,00	-47809,00
63	354	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	-1,5	-2901,90 -2725,90	-6,74 0,00	-4353,00 -4089,00	-10,00 0,00	-254,00	-2944,00 -584,00	-7881,00
64	355	241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	-4,5	-2087,00		-9392,00		-9392,00	-751,00	-10143,00
65	356	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	-1,66	-6285,00		-10433,00		-10433,00	-835,00	-11268,00
66	357	241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	-1,5	-9043,00		-13565,00		-13565,00	-1085,00	-14650,00
67	358	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели,фланцы,крышки,заглушки	шт.	-6	-527,00		-3162,00		-3162,00	-253,00	-3415,00
68	365	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	-1,1	-2901,90 -2725,90	-6,74 0,00	-3192,00 -2998,00	-7,00 0,00	-186,00	-2159,00 -428,00	-5779,00
69	366	241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	-2,2	-2087,00		-4591,00		-4591,00	-367,00	-4958,00
70	367	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	-1,8	-6285,00		-11313,00		-11313,00	-905,00	-12218,00
71	368	241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	-1,1	-9043,00		-9947,00		-9947,00	-796,00	-10743,00
72	369	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели,фланцы,крышки,заглушки	шт.	-8	-527,00		-4216,00		-4216,00	-337,00	-4553,00
73	376	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	-7,5	-2901,90 -2725,90	-6,74 0,00	-21764,00 -20444,00	-51,00 0,00	-1269,00	-14720,00 -2919,00	-39403,00
74	377	241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	-15	-2087,00		-31305,00		-31305,00	-2504,00	-33809,00
75	378	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	-9	-6285,00		-56565,00		-56565,00	-4525,00	-61090,00
76	379	241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	-7,5	-9043,00		-67823,00		-67823,00	-5426,00	-73249,00
77	380	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели,фланцы,крышки,заглушки	шт.	-34	-527,00		-17918,00		-17918,00	-1433,00	-19351,00
78	426	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	-76,8	-2901,90 -2725,90	-6,74 0,00	-222866,00 -209349,00	-518,00 0,00	-12999,00	-150732,00 -29887,00	-403485,00
79	427	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	-76,8	-17399,00		-1336243,00		-1336243,00	-106899,00	-1443142,00
80	429	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		-0,018355	-1160763,50	-12326,32	-21306,00	-226,00	-19101,00	-1460,00	-24587,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т стальных элементов		-107816,90	-2623,87	-1979,00	-48,00		-1821,00	
81	430	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-0,532295	-1438,07	-1,90	-765,00	-2,00	-76,00	-496,00	-1362,00
						-1292,59	-0,94	-688,00	-1,00		-101,00	
82	431	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	-0,004668	-813201,00		-3796,00		-3796,00		-4100,00
											-304,00	
83	432	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	-9	-1590,20	-26,87	-14312,00	-242,00	-249,00	-10032,00	-26292,00
						-1535,65	-12,48	-13821,00	-112,00		-1948,00	
84	433	232-101-0501 РСНБ РК 2022	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	$м^2$	-9	-3806,00		-34254,00		-34254,00		-36994,00
											-2740,00	
85	434	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	-0,09009	-42664,56	-19086,07	-3844,00	-1720,00	-277,00	-1729,00	-6019,00
						-20508,03	-6146,94	-1848,00	-554,00		-446,00	
86	435	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	-0,09009	-5238,18	-812,05	-472,00	-73,00	-34,00	-263,00	-794,00
						-4049,19	-2,55	-365,00	0,00		-59,00	
87	436	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-0,08008	-1018274,00		-81543,00		-81543,00		-88066,00
											-6523,00	
88	437	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	-0,01001	-973520,00		-9745,00		-9745,00		-10525,00
											-780,00	
89	438	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных рубленных стенах. Установка блоков	$м^2$ проемов	-13,261	-5578,58	-212,55	-73978,00	-2818,00	-38331,00	-24585,00	-106448,00
						-2475,52	-99,35	-32828,00	-1317,00		-7885,00	
90	439	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /ДВГ 15-9П/	$м^2$	-13,261	-7373,00		-97773,00		-97773,00		-105595,00
											-7822,00	
91	440	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	-0,06448	-1160763,50	-12326,32	-74846,00	-795,00	-67099,00	-5127,00	-86371,00
						-107816,90	-2623,87	-6952,00	-169,00		-6398,00	
92	441	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-1,86992	-1438,07	-1,90	-2689,00	-4,00	-268,00	-1742,00	-4785,00
						-1292,59	-0,94	-2417,00	-2,00		-354,00	
93	442	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	-0,014004	-813201,00		-11388,00		-11388,00		-12299,00
											-911,00	
			Итого по разделу 9: Разные работы					-3091897,00	-9378,00	-2574322,00	-368417,00	-3737138,00
								-508198,00	-3487,00	0,00	-276824,00	
			ИТОГО по акту					-41974011,00	-446207,00	-30920086,00	-7841638,00	-53800894,00
								-10607717,00	-283424,00	0,00	-3985245,00	
			2-1-2 Водопровод и канализация									
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	47	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	-1	-26152,62	-664,44	-26153,00	-665,00	-10151,00	-11168,00	-40307,00
						-15337,40	-173,83	-15337,00	-174,00		-2986,00	
2	48	244-301-0703 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	-1	-143852,00		-143852,00		-143852,00		-155360,00
											-11508,00	
3	49	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		-1	-2870,00		-2870,00		-2870,00		-3100,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							-230,00	
4	50	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм /патрубок/	м	-0,925	-1779,00		-1646,00		-1646,00	-132,00	-1778,00
5	51	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм /патрубок/	м	-0,2	-781,00		-156,00		-156,00	-12,00	-168,00
6	52	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	-4	-591,00		-2364,00		-2364,00	-189,00	-2553,00
7	53	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18и(р),15кч33и /15ч8р2/ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	-1	-1051,00		-1051,00		-1051,00	-84,00	-1135,00
8	54	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	-1	-17163,00		-17163,00		-17163,00	-1373,00	-18536,00
9	55	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	-0,001296	-813201,00		-1054,00		-1054,00	-84,00	-1138,00
10	56	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	-1	-30110,00		-30110,00		-30110,00	-2409,00	-32519,00
11	57	242-203-1206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	-2	-46008,00		-92016,00		-92016,00	-7361,00	-99377,00
12	58	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	-4	-2226,00		-8904,00		-8904,00	-712,00	-9616,00
13	59	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,082	-589,00		-48,00		-48,00	-4,00	-52,00
14	60	245-405-0608 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	-2	-26823,00		-53646,00		-53646,00	-4292,00	-57938,00
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					-381033,00	-665,00	-365031,00	-11168,00	-423577,00
								-15337,00	-174,00	0,00	-31376,00	
			Раздел 4: Канализация К1									
15	115	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	-17	-4381,59	-126,82	-74487,20	-2156,02	-7274,72	-47630,60	-131887,28
						-3826,84	-64,54	-65056,45	-1097,35		-9769,48	
16	116	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	комплект	-17	-9912,00		-168504,00		-168504,00	-13480,15	-181984,15
17	117	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	-17	-5326,00		-90542,00		-90542,00	-7243,27	-97785,27
18	118	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	-17	-1435,00		-24395,00		-24395,00	-1951,60	-26346,60
19	119	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с подводками в раздельных отверстиях,настенный/застенный,излив с аэратором	шт.	-17	-6577,00		-111809,00		-111809,00	-8944,55	-120753,55
20	120	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	-4	-2070,98	-25,89	-8284,00	-104,00	-1141,00	-5103,00	-14458,00
						-1759,87	-11,98	-7039,00	-48,00		-1071,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	121	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	-4	-6557,00		-26228,00		-26228,00	-2098,00	-28326,00
22	122	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	-4	-922,00		-3688,00		-3688,00	-295,00	-3983,00
23	123	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	-2	-3382,36 -3016,05	-83,13 -39,71	-6764,67 -6032,17	-166,33 -79,50	-566,33	-4400,33 -893,17	-12058,17
24	124	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,B 340 мм	комплект	-2	-19691,00		-39382,00		-39382,00	-3150,50	-42532,50
25	125	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	-2	-14807,00		-29614,00		-29614,00	-2369,17	-31983,17
26	126	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	-2	-1783,00		-3566,00		-3566,00	-285,33	-3851,33
27	127	1117-0101-0108 РСНБ РК 2022	Биде. Установка	комплект	-1	-2455,50 -2119,67	-50,61 -24,13	-2456,00 -2120,00	-50,00 -24,00	-285,00	-1544,00 -320,00	-4320,00
28	128	244-101-0801 РСНБ РК 2022	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	комплект	-1	-24358,00		-24358,00		-24358,00	-1949,00	-26307,00
29	129	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	-1	-966,00		-966,00		-966,00	-77,00	-1043,00
			Итого по разделу 4: Канализация К1					-615043,87 -80247,62	-2476,36 -1248,85	-532319,05 0,00	-58677,93 -53897,22	-727619,02
			ИТОГО по акту					-996076,87 -95584,62	-3141,36 -1422,85	-897350,05 0,00	-69845,93 -85273,22	-1151196,02
			2-1-3 Отопление и вентиляция									
			Раздел 1: Отопление									
1	11	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	-340	-408,61 -398,02	-0,84 -0,39	-138927,00 -135327,00	-286,00 -133,00	-3315,00	-97532,00 -18918,00	-255377,00
2	12	245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	-170	-7362,00		-1251540,00		-1251540,00	-100123,00	-1351663,00
3	13	245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	-170	-4951,00		-841670,00		-841670,00	-67334,00	-909004,00
			Итого по разделу 1: Отопление					-2232137,00 -135327,00	-286,00 -133,00	-2096525,00 0,00	-97532,00 -186375,00	-2516044,00
			Раздел 3: Теплоснабжение вент. систем П1 и П2									
4	31	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	-25	-2400,65 -582,86	-27,33 -10,40	-60016,00 -14572,00	-683,00 -260,00	-44762,00	-10679,00 -5656,00	-76351,00
5	32	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-5	-708,00		-3540,00		-3540,00	-283,00	-3823,00
6	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	-19	-116,65 -65,75	-3,15 -0,39	-2216,00 -1249,00	-59,00 -7,00	-907,00	-905,00 -250,00	-3371,00
7	34	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	-19	-319,35 -57,74	-8,17 -1,18	-6068,00 -1097,00	-155,00 -22,00	-4815,00	-806,00 -550,00	-7424,00
8	35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-19	-1269,09 -1123,99	-1,52 -0,75	-24113,00 -21356,00	-29,00 -14,00	-2728,00	-15386,00 -3160,00	-42659,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	-25	-126,72	-1,54	-3168,00	-39,00	-19,00	-2240,00	-5841,00
						-124,43	0,00	-3111,00	0,00		-433,00	
10	37	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	-0,025	-90281,17	0,00	-2257,00	0,00	-60,00	-1582,00	-4146,00
						-87879,60	0,00	-2197,00	0,00		-307,00	
			Итого по разделу 3: Теплоснабжение вент. систем П1 и П2					-101378,00	-965,00	-56831,00	-31598,00	-143615,00
								-43582,00	-303,00	0,00	-10639,00	
			ИТОГО по акту					-2333515,00	-1251,00	-2153356,00	-129130,00	-2659659,00
								-178909,00	-436,00	0,00	-197014,00	
			2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование									
			Раздел 2: Электрооборудование									
1	77	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Установка на полу	шт.	-1	-43000,79	-4818,65	-43001,00	-4819,00	-29872,00	-7418,00	-54452,00
						-8310,40	-1991,77	-8310,00	-1992,00		-4033,00	
2	78	515-301-0311 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-45-00/ВРУ1-46-00/ (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А	шт.	-1	-1386728,00		-1386728,00				-1386728,00
										-1386728,00		
3	79	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	-1	-6255,51	-1934,20	-6256,00	-1934,00	-166,00	-3553,00	-10594,00
						-4155,20	-780,11	-4155,00	-780,00		-785,00	
4	80	ТТОО "Электрокомплект"	Ящик управления наружным освещением Iн=25А, IP 54 ЯУОН9602-3474-54-УХЛ4	шт.	-1	-69078,04		-69078,00				-69078,00
										-69078,00		
			Итого по разделу 2: Электрооборудование					-1505063,00	-6753,00	-30038,00	-10971,00	-1520852,00
								-12465,00	-2772,00	-1455806,00	-4818,00	
			ИТОГО по акту					-1505063,00	-6753,00	-30038,00	-10971,00	-1520852,00
								-12465,00	-2772,00	-1455806,00	-4818,00	
			7-1 Благоустройство территории									
			Раздел 1: Покрытия									
1	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	-357	-9704,81	-1455,19	-3464617,00	-519503,00	-2867499,00	-150172,00	-3903973,00
						-217,41	-366,83	-77615,00	-130958,00		-289184,00	
2	13	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	-1190	-2039,43	-232,90	-2426922,00	-277152,00	-2108918,00	-61154,00	-2687127,00
						-34,33	-37,05	-40853,00	-44090,00		-199051,00	
3	14	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	-1190	-891,00	-0,09	-1060290,00	-107,00	-1045784,00	-10365,00	-1156311,00
						-12,10	0,00	-14399,00	0,00		-85656,00	
4	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	-1190	-2073,44	-244,08	-2467394,00	-290456,00	-2136086,00	-60381,00	-2729992,00
						-34,33	-36,14	-40853,00	-43007,00		-202217,00	
5	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	-392	-2489,18	-44,28	-975759,00	-17357,00	-500070,00	-335242,00	-1415881,00
						-1169,21	-18,58	-458330,00	-7283,00		-104880,00	
6	17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	-6,272	-70779,00		-443926,00		-443926,00		-479440,00
											-35514,00	
7	19	1127-0403-0502 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12/20 см из щебня фракции свыше 70 мм,двухслойные,верхний слой.Устройство	$м^2$ основания	-1800	-455,19	-312,89	-819342,00	-563202,00	-144036,00	-200862,00	-1101816,00
						-62,28	-92,71	-112104,00	-166878,00		-81612,00	
8	20	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство,добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501,1127-0403-0502	$м^2$ основания	-1800	-187,92	-140,28	-338256,00	-252504,00	-71748,00	-67770,00	-438516,00
						-7,78	-44,51	-14004,00	-80118,00		-32490,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	21	1127-0403-0504 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12/10 см из щебня фракции свыше 70 мм,двухслойные,нижний слой.Устройство	м² основания	-1800	-1470,97	-216,18	-2647746,00	-389124,00	-2198070,00	-130842,00	-3000870,00
						-33,64	-67,32	-60552,00	-121176,00		-222282,00	
10	22	1127-0403-0505 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основании толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504	м² основания	-1800	-243,36	37,51	438048,00	67518,00	366642,00	18270,00	492822,00
						2,16	11,94	3888,00	21492,00		36504,00	
11	23	1127-1001-0501 РСНБ РК 2022	Приготовление спецсмеси	м³ смеси (в рыхлом состоянии)	-360	-1044,31	-949,61	-375952,00	-341859,00	-1217,00	-102406,00	-516626,00
						-91,32	-303,77	-32875,00	-109357,00		-38268,00	
12	24	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный70%	м³	-252	-8268,00		-2083536,00		-2083536,00		-2250219,00
											-166683,00	
13	25	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Торф+30%	м³	-108	-1950,00		-210600,00		-210600,00		-227448,00
											-16848,00	
14	26	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м²	-1800	-376,93	-219,75	-678474,00	-395550,00	-124632,00	-186336,00	-934002,00
						-87,94	-55,84	-158292,00	-100512,00		-69192,00	
15	27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	-10,4	-10714,34	-1400,58	-111429,00	-14566,00	-94602,00	-4263,00	-124947,00
						-217,41	-351,95	-2261,00	-3660,00		-9255,00	
16	28	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	-10,4	-5504,50	-2153,70	-57247,00	-22398,00	-31394,00	-6566,00	-68918,00
						-332,19	-544,74	-3455,00	-5665,00		-5105,00	
17	29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	-0,1352	-192381,58	-3059,34	-26010,00	-414,00	-25596,00	-138,00	-28240,00
						0,00	-1413,16	0,00	-191,00		-2092,00	
18	30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство	м² покрытия	-104	-2057,72	-244,08	-214003,00	-25385,00	-185048,00	-5277,00	-236823,00
						-34,33	-36,14	-3570,00	-3759,00		-17543,00	
19	31	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	-104	-447,30	-0,05	-46519,00	-5,00	-45885,00	-453,00	-50730,00
						-6,05	0,00	-629,00	0,00		-3758,00	
20	32	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия спортивные толщиной 12 мм.Устройство на бетонное основание	м² покрытия	-104	-12211,91	-34,16	-1270039,00	-3553,00	-1162309,00	-75938,00	-1453655,00
						-1001,70	-12,43	-104177,00	-1293,00		-107678,00	
			Итого по разделу 1: Покрытия					-19280013,00	-3045617,00	-15114314,00	-1379895,00	-22312712,00
								-1120081,00	-796455,00	0,00	-1652804,00	
			Раздел 2: Озеленение территории									
21	38	1147-0104-0107 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	-17	-2956,86	0,00	-50267,00	0,00	-6723,00	-31352,00	-88149,00
						-2561,40	0,00	-43544,00	0,00		-6530,00	
22	39	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	-17	-2035,12	-216,54	-34597,00	-3681,00	-2472,00	-21153,00	-60210,00
						-1673,17	-55,02	-28444,00	-935,00		-4460,00	
23	40	254-102-0704 РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	-17	-4134,00		-70278,00		-70278,00		-75900,00
											-5622,00	
24	41	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	-1603,35	-703,46	-13,85	-1127893,00	-22206,00	-468980,00	-462903,00	-1718054,00
						-397,11	-3,87	-636706,00	-6205,00		-127258,00	
25	42	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022	Газоны луговые.Посев тракторной сеялкой	га	-0,160335	-669168,40	-6566,00	-107291,00	-1053,00	-106046,00	-452,00	-116362,00
						-1202,40	-2710,49	-193,00	-435,00		-8619,00	
			Итого по разделу 2: Озеленение территории					-1390326,00	-26940,00	-654499,00	-515860,00	-2058675,00
								-708887,00	-7575,00	0,00	-152489,00	
			Раздел 3: МАФ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	67	1109-0606-0112 РСНБ РК 2022	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж/Монтаж корыта для мытья обуви из 1/2 трубы 325х8/	т конструкций	-0,05759	-169054,27	-25421,43	-9736,00	-1464,00	-620,00	-5558,00	-16518,00
						-132874,99	-1173,37	-7652,00	-68,00		-1224,00	
27	68	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Настил стальной профилированный.Резка	м реза	-1,5	-637,09	-11,38	-956,00	-17,00		-676,00	-1763,00
						-625,71	0,00	-939,00	0,00		-131,00	
28	69	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/труба 325х8мм/	т	-0,047369	-1018274,00		-48235,00		-48235,00		-52094,00
											-3859,00	
29	70	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/лист 8мм/	т	-0,010221	-973520,00		-9951,00		-9951,00		-10747,00
											-796,00	
30	71	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-1,65	-787,13	-1,52	-1299,00	-2,00	-237,00	-764,00	-2228,00
						-642,03	-0,75	-1059,00	-1,00		-165,00	
			Итого по разделу 3: МАФ					-70177,00	-1483,00	-59043,00	-6998,00	-83350,00
								-9650,00	-69,00	0,00	-6175,00	
			Раздел 4: Ограждение территории									
31	72	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками,и металлическими стойками,тип 3 D,размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	-234,4	-54846,00	-8859,00	-12855902,00	-2076549,00	-9291850,00	-1666922,00	-15684651,00
						-6346,00	-3531,00	-1487502,00	-827666,00		-1161827,00	
32	73	8601-0605-0207 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м,с металлическими стойками	комплект	-3	-458539,00	-6023,00	-1375617,00	-18069,00	-1254144,00	-79989,00	-1572054,00
						-34468,00	-2564,00	-103404,00	-7692,00		-116448,00	
33	74	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м,с металлическими стойками	комплект	-3	-152424,00	-198,00	-457272,00	-594,00	-409857,00	-33875,00	-530439,00
						-15607,00	-76,00	-46821,00	-228,00		-39292,00	
			Итого по разделу 4: Ограждение территории					-14688791,00	-2095212,00	-10955851,00	-1780786,00	-17787144,00
								-1637727,00	-835586,00	0,00	-1317567,00	
			Раздел 5: Турникет-2шт									
34	75	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	-0,1	-47838,15	-1732,17	-4784,00	-173,00	-3774,00	-631,00	-5848,00
						-8361,36	-407,94	-836,00	-41,00		-433,00	
35	76	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	-0,09306	-36172,39	-15268,86	-3366,00	-1421,00	-286,00	-1524,00	-5281,00
						-17833,07	-4917,55	-1660,00	-458,00		-391,00	
36	77	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	-0,09306	-4547,62	-649,64	-423,00	-60,00	-35,00	-236,00	-712,00
						-3521,04	-2,04	-328,00	0,00		-53,00	
37	78	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-0,08662	-1018274,00		-88203,00		-88203,00		-95259,00
											-7056,00	
38	79	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,00644	-349794,00		-2253,00		-2253,00		-2433,00
											-180,00	
39	80	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	-0,32	-2536,38	0,00	-812,00	0,00		-584,00	-1508,00
						-2536,38	0,00	-812,00	0,00		-112,00	
40	81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	-0,12	-1323,75	0,00	-159,00	0,00		-114,00	-295,00
						-1323,75	0,00	-159,00	0,00		-22,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	82	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	-0,2	-47838,15 -8361,36	-1732,17 -407,94	-9568,00 -1672,00	-347,00 -82,00	-7549,00	-1263,00 -866,00	-11697,00
42	83	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	-8	-1035,65 -818,86	-121,38 -51,52	-8285,00 -6551,00	-971,00 -412,00	-763,00	-5013,00 -1064,00	-14362,00
43	84	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	-0,06528	-1004968,00		-65604,00		-65604,00	-5248,00	-70852,00
44	85	1115-0403-1002 РСНБ РК 2022	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-1,89312	-355,72 -193,13	-1,52 -0,75	-673,00 -366,00	-2,00 -1,00	-305,00	-264,00 -75,00	-1012,00
			Итого по разделу 5: Турникет-2шт					-184130,00 -12384,00	-2974,00 -994,00	-168772,00 0,00	-9629,00 -15500,00	-209259,00
			Раздел 6: Ограждения 2х3,35									
45	86	1101-0205-0401 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 1. #Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	$м^3$ грунта	-19,224	-2842,67 -2842,67	0,00 0,00	-54647,00 -54647,00	0,00 0,00		-39346,00 -7519,00	-101512,00
46	87	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	-19,224	-1205,26 -1205,26	0,00 0,00	-23170,00 -23170,00	0,00 0,00		-16682,00 -3188,00	-43040,00
47	88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	-2,67	-38940,49 -1927,48	-1651,33 -369,48	-103971,00 -5146,00	-4410,00 -987,00	-94416,00	-4416,00 -8671,00	-117058,00
48	89	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	-4,45	-48760,23 -8361,36	-1732,17 -407,94	-216983,00 -37208,00	-7708,00 -1815,00	-172067,00	-28097,00 -19606,00	-264686,00
49	90	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	-4,61376	-39105,44 -10821,08	-17021,62 -5364,24	-180423,00 -49926,00	-78533,00 -24749,00	-51964,00	-53766,00 -18735,00	-252924,00
50	91	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-4,41262	-1018274,00		-4493256,00		-4493256,00	-359460,00	-4852716,00
51	92	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	-0,20114	-973520,00		-195814,00		-195814,00	-15665,00	-211479,00
52	93	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладкиарматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	-0,08544	-414349,24 -373258,80	-17498,28 -2180,62	-35402,00 -31891,00	-1495,00 -186,00	-2016,00	-23096,00 -4680,00	-63178,00
53	94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,08544	-349794,00		-29886,00		-29886,00	-2391,00	-32277,00
54	95	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж ограждений	т	-3,5464	-109056,08 -57024,32	-36227,60 -12831,86	-386756,00 -202231,00	-128478,00 -45507,00	-56048,00	-178371,00 -45210,00	-610337,00
55	96	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-2,7952	-973588,00		-2721373,00		-2721373,00	-217710,00	-2939083,00
56	97	214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	$м^2$	-308	-1123,00		-345884,00		-345884,00	-27671,00	-373555,00
57	98	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж ограждений	т	-0,03142	-109056,08 -57024,32	-36227,60 -12831,86	-3427,00 -1792,00	-1138,00 -403,00	-497,00	-1580,00 -401,00	-5408,00
58	99	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-0,0284	-973588,00		-27650,00		-27650,00	-2212,00	-29862,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	100	214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	$м^2$	-1,24	-1123,00		-1393,00		-1393,00		-1504,00
											-111,00	
60	101	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж ограждений	т	-0,06724	-109056,08	-36227,60	-7333,00	-2436,00	-1063,00	-3382,00	-11572,00
						-57024,32	-12831,86	-3834,00	-863,00		-857,00	
61	102	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-0,0548	-973588,00		-53353,00		-53353,00		-57621,00
											-4268,00	
62	103	214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	$м^2$	-5,1	-1123,00		-5727,00		-5727,00		-6185,00
											-458,00	
63	104	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических	шт.	-2	-16865,48	-164,92	-33731,00	-330,00	-167,00	-24017,00	-62368,00
						-16616,88	-61,87	-33234,00	-124,00		-4620,00	
64	105	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-0,000296	-1018274,00		-301,00		-301,00		-325,00
											-24,00	
65	106	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-0,04344	-973588,00		-42293,00		-42293,00		-45676,00
											-3383,00	
66	107	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	-0,00048	-973520,00		-467,00		-467,00		-504,00
											-37,00	
67	108	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	-0,002048	-356318,00		-730,00		-730,00		-788,00
											-58,00	
68	109	214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	$м^2$	-3,52	-1123,00		-3953,00		-3953,00		-4269,00
											-316,00	
69	110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	-105,70674	-193,34	-4,60	-20437,00	-486,00	-11824,00	-5911,00	-28456,00
						-76,88	-0,78	-8127,00	-82,00		-2108,00	
			Итого по разделу 6: Ограждения 2х3,35					-8988360,00	-225014,00	-8312142,00	-378664,00	-10116383,00
								-451206,00	-74716,00	0,00	-749359,00	
			ИТОГО по акту					-44601797,00	-5397240,00	-35264621,00	-4071832,00	-52567523,00
								-3939935,00	-1715395,00	0,00	-3893894,00	
			ИТОГО исключаемые из АВР							- 1 455 806,00		- 111 700 124,02
			Добавляемые работы									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	ДЕМОНТАЖ. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	191,6	5230,93	2135,55	1002246,00	409172,00		643341,00	1777233,00
						3095,38	554,33	593075,00	106210,00		131646,00	
2	2	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	180	3310,00		595800,00		595800,00		643464,00
											47664,00	
3	3	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	408,13	2557,00		1043588,00		1043588,00		1127075,00
											83487,00	
4	4	224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	164	2195,00		359980,00		359980,00		388778,00
											28798,00	
5	5	224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	14	5986,00		83804,00		83804,00		90508,00
											6704,00	
6	6	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		176	1717,00		302192,00		302192,00		326367,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	46	3680,00		169280,00		169280,00	24175,00	182822,00
8	8	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	352	1426,00		501952,00		501952,00	13542,00	542108,00
9	9	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	92	3330,00		306360,00		306360,00	40156,00	330869,00
10	10	224-106-0111 РСНБ РК 2022	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	46	3667,00		168682,00		168682,00	24509,00	182177,00
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					4533884,00	409172,00	3531638,00	13495,00	643341,00
								593075,00	106210,00	0,00	414176,00	5591401,00
			Раздел 2: ПРОЕМЫ									
11	11	223-501-0119 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	326,3	3302,00		1077443,00		1077443,00	86195,00	1163638,00
12	12	223-201-0402 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	98,28	27879,00		2739948,00		2739948,00	219196,00	2959144,00
13	13	223-201-0403 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	$м^2$	10,29	35608,00		366406,00		366406,00	29313,00	395719,00
			Итого по разделу 2: ПРОЕМЫ					4183797,00	0,00	4183797,00	0,00	4518501,00
								0,00	0,00	0,00	334704,00	
			Раздел 3: Обвязочный пояс									
14	14	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	1,2	62301,20	7035,10	74761,00	8442,00	48100,00	18197,00	100395,00
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0512	15182,64	1480,99	18219,00	1777,00		7437,00	20803,00
						376202,00		19262,00		19262,00		
16	16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11392	349794,00		39849,00		39849,00	1541,00	43037,00
			Итого по разделу 3: Обвязочный пояс					133872,00	8442,00	107211,00	3188,00	164235,00
								18219,00	1777,00	0,00	18197,00	
			Раздел 4: Обрамление проема окон ОПОдоп								12166,00	
17	17	1108-0201-0301 РСНБ РК 2022	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	46,172	66429,60	4030,05	3067187,00	186075,00	2201471,00	673196,00	4039614,00
18	18	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами	т	3,784	14719,77	957,84	679641,00	44225,00		299231,00	3118604,00
						435033,58	51058,02	1646167,00	193204,00	41739,00	1241429,00	
19	19	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,064	372945,08	17618,29	1411224,00	66668,00		231008,00	1586226,00
						479350,00		1468728,00		1468728,00	117498,00	
20	20	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,72	578162,00		416277,00		416277,00	33302,00	449579,00
			Итого по разделу 4: Обрамление проема окон ОПОдоп					6598359,00	379279,00	4128215,00	1914625,00	9194023,00
								2090865,00	110893,00	0,00	681039,00	
			Раздел 5: Потолки									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	700	4053,08	20,18	2837156,00	14126,00	1517439,00	1180333,00	4338887,00
						1865,13	8,41	1305591,00	5887,00		321398,00	
22	22	1115-0108-2101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.Армстронг	м²	1561	13143,79	17,30	20517456,00	27006,00	8977592,00	9216316,00	32112471,00
						7375,31	4,83	11512859,00	7540,00		2378699,00	
			Итого по разделу 5: Потолки					23354612,00	41132,00	10495031,00	10396649,00	36451358,00
								12818450,00	13427,00	0,00	2700097,00	
			Раздел 6: Перегородки									
23	23	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	20	5191,51	39,69	103830,00	794,00	65388,00	34187,00	149058,00
						1882,42	16,83	37648,00	337,00		11041,00	
			Итого по разделу 6: Перегородки					103830,00	794,00	65388,00	34187,00	149058,00
								37648,00	337,00	0,00	11041,00	
			Раздел 7: Внутренняя отделка									
24	24	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	204,8	5080,54	21,62	1040495,00	4428,00	484815,00	442659,00	1601807,00
						2691,66	10,12	551252,00	2073,00		118653,00	
25	25	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1615,68	898,02	6,82	1450913,00	11019,00	323233,00	897559,00	2536343,00
						691,14	3,27	1116661,00	5283,00		187871,00	
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					2491408,00	15447,00	808048,00	1340218,00	4138150,00
								1667913,00	7356,00	0,00	306524,00	
			Раздел 8: Полы									
26	26	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	1207,8	4405,36	97,06	5320794,00	117229,00	3017278,00	2112273,00	8027715,00
						1810,14	50,35	2186287,00	60813,00		594648,00	
27	27	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	694,65	3657,43	60,39	2540634,00	41950,00	2233175,00	266211,00	3031391,00
						382,22	25,47	265509,00	17693,00		224546,00	
28	28	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	278,07	388,91	1,26	108144,00	350,00	57772,00	47175,00	167743,00
						179,89	0,59	50022,00	164,00		12424,00	
29	29	1111-0101-3701 РСНБ РК 2022	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	152	23180,97	31,29	3523507,00	4756,00	3414796,00	100022,00	3913411,00
						683,92	16,12	103956,00	2450,00		289882,00	
			Итого по разделу 8: Полы					11493079,00	164285,00	8723021,00	2525681,00	15140260,00
								2605774,00	81120,00	0,00	1121500,00	
			Раздел 9: Фасад									
30	30	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м² поверхности облицовки	293,8	337,47	0,30	99149,00	88,00	83792,00	12249,00	120309,00
						51,97	0,14	15269,00	41,00		8911,00	
31	31	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	293,8	5163,23	17,22	1516957,00	5059,00	644068,00	695160,00	2389087,00
						2953,81	3,81	867829,00	1119,00		176970,00	
32	32	234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м³	м³	95,7	46445,00		4444787,00		4444787,00		4800370,00
											355583,00	
33	33	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	323,18	3621,00		1170235,00		1170235,00		1263854,00
											93619,00	
34	34	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов /Откосы/	м² поверхности облицовки	170,1	3688,18	11,00	627359,00	1871,00	297382,00	262808,00	961381,00
						1928,90	2,38	328106,00	405,00		71214,00	
35	35	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	187,11	3621,00		677525,00		677525,00		731727,00
											54202,00	
			Итого по разделу 9: Фасад					8536012,00	7018,00	7317789,00	970217,00	10266728,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1211204,00	1565,00	0,00	760499,00	
			Раздел 10: ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ-5шт.									
36	36	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	13,974	88045,39	26,51	1230346,00	370,00	1212496,00	15831,00	1345871,00
						1250,88	7,89	17480,00	110,00		99694,00	
37	37	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	7,728	67854,92	4,04	524383,00	31,00	510787,00	12208,00	579518,00
						1755,21	0,00	13564,00	0,00		42927,00	
			Итого по разделу 10: ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ-5шт.					1754729,00	401,00	1723283,00	28039,00	1925389,00
								31044,00	110,00	0,00	142621,00	
			Раздел 11: Душевые									
38	38	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	27,03	88045,39	26,51	2379867,00	716,00	2345339,00	30622,00	2603328,00
						1250,88	7,89	33811,00	213,00		192839,00	
39	39	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	3,6	67854,92	4,04	244278,00	15,00	237944,00	5687,00	269962,00
						1755,21	0,00	6319,00	0,00		19997,00	
			Итого по разделу 11: Душевые					2624145,00	731,00	2583283,00	36309,00	2873290,00
								40130,00	213,00	0,00	212836,00	
			Раздел 12: Парапет									
40	40	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	56,92	46980,22	4387,77	2674114,00	249752,00	1864812,00	578206,00	3512506,00
						9830,47	1092,35	559550,00	62177,00		260186,00	
41	41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,166072	561061,92	3439,14	93177,00	571,00	75682,00	15909,00	117813,00
						101905,78	1100,50	16924,00	183,00		8727,00	
			Итого по разделу 12: Парапет					2767291,00	250323,00	1940494,00	594115,00	3630319,00
								576474,00	62360,00	0,00	268913,00	
			Раздел 13: Охранный пункт									
42	42	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	14,028	65291,39	26,51	915908,00	372,00	897988,00	15892,00	1006344,00
						1250,88	7,89	17547,00	111,00		74544,00	
			Итого по разделу 13: Охранный пункт					915908,00	372,00	897988,00	15892,00	1006344,00
								17547,00	111,00	0,00	74544,00	
			Раздел 14: Входная группа									
43	43	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	45	155825,77	53,01	7012160,00	2385,00	6897195,00	101961,00	7683250,00
						2501,76	15,78	112579,00	710,00		569129,00	
44	44	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной металлосайдингом. Устройство на прямых подвесах. применительно	$м^2$ потолка	30	3364,01	20,18	100920,00	605,00	44361,00	50586,00	163627,00
						1865,13	8,41	55954,00	252,00		12121,00	
45	45	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	33	3621,00		119493,00		119493,00		129052,00
											9559,00	
			Итого по разделу 14: Входная группа					7232573,00	2990,00	7061049,00	152547,00	7975929,00
								168533,00	962,00	0,00	590809,00	
			Раздел 15: Ограждение лестницы									
46	46	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек. Установка	м	47,5	2545,00	5,39	120888,00	256,00	8040,00	132858,00	274046,00
						2370,35	0,00	112592,00	0,00		20300,00	
47	47	222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм (применительно)	м	47,5	28571,43		1357143,00		1357143,00		1465714,00
											108571,00	
			Итого по разделу 15: Ограждение лестницы					1478031,00	256,00	1365183,00	132858,00	1739760,00
								112592,00	0,00	0,00	128871,00	
			Раздел 16: Водопровод и канализация									
48	48	513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	57722,00		57722,00		57722,00		57722,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 16: Водопровод и канализация					57722,00	0,00	0,00	0,00	57722,00
								0,00	0,00	57722,00	0,00	
			Раздел 17: Отопление и вентиляция									
49	49	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	340	9308,00		3164720,00		3164720,00		3417898,00
			Итого по разделу 17: Отопление и вентиляция								253178,00	
								3164720,00	0,00	3164720,00	0,00	3417898,00
								0,00	0,00	0,00	253178,00	
			Раздел 18: Благоустройство									
50	50	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	346	2746,97	249,16	950452,00	86210,00	4629,00	787548,00	1877040,00
						2484,43	102,10	859613,00	35327,00		139040,00	
51	51	255-102-0207 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	191,12944	7339,00		1402698,96		1402698,96		1514915,14
			Итого по разделу 18: Благоустройство								112216,18	
								2353150,96	86210,00	1407327,96	787548,00	3391955,14
								859613,00	35327,00	0,00	251256,18	
			ИТОГО по акту					83777122,96	1366852,00	59503465,96	19590423,00	111632320,11
			ВСЕГО					22849081,00	421768,00	57722,00	8264774,18	
										414 725,00		41 224 350,25
НДЗ РК 8.04-05-2015			Временные здания и сооружения 2,32%	2,32%								40 809 625,25
												946 783,31
ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	0,7%								41 756 408,56
												292 294,86
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	2,00%								42 048 703,42
												840 974,07
НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1,079								43 304 402,48
			Скидка 2%	2,00%								46 725 450,28
												934 509,01
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,00%								45 790 941,27
ВСЕГО												5 494 912,95
												51 285 854,23

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Масимханов М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байменов Ж. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Бектаев Г. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

М.П.