Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
Наименование строительства и его адрес: «Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
50240007370	**21140006937**	**10**	**20**	**32**	**23.02.2024 г.**	«За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»	003-020-431, 003-034-431, 003-034-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (апрель) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	1 468 057 893,44	464 207 433	207 223 209	192 495 365			24 866 785,00	232 089 994

Заказчик:

И.о.руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370 Утебаев С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039 Мукашев М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)46-08-18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 23.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9

за апрель 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета№02-01-03. Конструкции железобетонные. Выше 0,000 м										
			РАЗДЕЛ 1. Пилоны										
					Высота от 16 до 35 м								
1	9	**Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	137,544	4515,08	1850,44	621022	254517	148197	251749	942593	
			НР - 91%; СП - 8%			1587,19	424,15	218308	58339		69822		
2	10	**Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	7,21248	40060,19	1720,56	288933	12409	10137	244878	576516	
			НР - 91%; СП - 8%			36934,19	375,75	266387	2710		42705		
3	11	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,21248	22329,80	1409,66	161053	10168	2076	138233	323229	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	148809	3096		23943		
4	14	**Е11-061904-0401 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	41,272	38122,46	4955,18	1573390	204511	1261098	140350	1850839	
			НР - 91%; СП - 8%			2611,48	1125,45	107781	46450		137099		
5	15	**Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	137,544	2531,90	1325,60	348247	182328	--	189081	580315	
			НР - 91%; СП - 8%			1206,30	304,36	165919	41863		42986		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2992645	663933	1421508	964291	4273492	
								907204	152458	--	316555		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2992645					
		Материалы		Тенге				1421510					
		Всего заработная плата		Тенге					1059662				

			Накладные расходы	Тенге				964291					
			Сметная прибыль	Тенге				316555					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4273491					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762	
			Сметная заработная плата	Тенге					1059662				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4273491					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762	
			Сметная заработная плата	Тенге					1059662				
			РАЗДЕЛ 2. Шахта лифта										
					Высота от 16 до 35 м								
6	24	**Е11-061910-0201 1106-1910-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м2**	**52,528**	**1646,34**	**339,07**	**86479**	**17811**	**44021**	**27739**	**123356**	
			НР - 91%; СП - 85%			**469,22**	**111,10**	**24647**	**5836**		**9137**		
7	25	**Е11-061910-0101 1106-1910-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**т**	**1,65505**	**44899,85**	**2843,81**	**74312**	**4706**	**2388**	**62176**	**147407**	
			НР - 91%; СП - 85%			**40613,64**	**668,98**	**67218**	**1107**		**10919**		
8	26	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,65505**	**22329,80**	**1409,66**	**36957**	**2333**	**477**	**31720**	**74172**	
			НР - 91%; СП - 85%			**20632,14**	**429,20**	**34147**	**710**		**5494**		
9	30	**Е11-061910-0401 1106-1910-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**34,24345**	**33595,75**	**1621,50**	**1150435**	**55525**	**1046534**	**55553**	**1302467**	
			НР - 91%; СП - 85%			**1412,70**	**370,04**	**48376**	**12671**		**96479**		
10	31	**Е11-061910-0301 1106-1910-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м2**	**52,528**	**305,29**	**160,38**	**16036**	**8424**	**--**	**8687**	**26701**	
			НР - 91%; СП - 85%			**144,91**	**36,82**	**7612**	**1934**		**1978**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1364219**	**88799**	**1093420**	**185875**	**1674103**	
								182000	**22258**	**--**	**124007**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1364219**					
		Материалы		Тенге				**1093418**					
		Всего заработная плата		Тенге					**204258**				
			Накладные расходы	Тенге				**185875**					
			Сметная прибыль	Тенге				**124007**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1674101**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145	
			Сметная заработная плата	Тенге					204258				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1674101					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145	
			Сметная заработная плата	Тенге					204258				
			РАЗДЕЛ 3. Монолитные стены										
					Высота от 16 до 35 м								

11	41	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	85,956	4515,08	1850,44	388098	159056	92614	157327	589059	
			НР - 91%; СП - 8%			1587,19	424,15	136428	36458		43634		
12	42	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,94155	40060,19	1720,56	77779	3341	2728	65920	155194	
			НР - 91%; СП - 8%			36934,19	375,75	71710	730		11496		
13	43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,94155	22329,80	1409,66	43354	2737	559	37211	87011	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	40058	833		6445		
14	46	Е11-061904-0401 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	25,792	38122,46	4955,18	983255	127804	788096	87708	1156641	
			НР - 91%; СП - 8%			2611,48	1125,45	67355	29028		85677		
15	47	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	85,956	2531,90	1325,60	217632	113944	--	118163	362659	
			НР - 91%; СП - 8%			1206,30	304,36	103688	26162		26864		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1710118	406882	883997	466329	2350564	
								419239	93211	--	174116		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1710118					
		Материалы		Тенге				883996					
		Всего заработная плата		Тенге					512450				
			Накладные расходы	Тенге				466329					
			Сметная прибыль	Тенге				174116					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2350563					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366	
			Сметная заработная плата	Тенге					512450				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2350563					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366	
			Сметная заработная плата	Тенге					512450				
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия										
					Высота от 16 до 35 м								
16	57	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2 перекрытия	1281,7675	2613,61	62,27	3350034	79815	1110191	1982107	5758713	
			НР - 91%; СП - 82%			1685,20	14,13	2160028	18111		426571		

17	58	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	41,19167	32690,04	1185,84	1346557	48847	334123	887005	2412247	
			НР - 91%; СП - 8%			23392,76	270,54	963587	11144		178685		
18	59	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,16859	22329,80	1409,66	70754	4467	912	60729	142001	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	65375	1360		10519		
19	63	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06552	974026,55	1454,55	63818	96	58474	4814	74122	
			НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	5248	42		5491		
20	64	Е11-061906-0501 1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	19,7195	34561,41	2672,32	681534	52697	604014	33480	772215	
			НР - 91%; СП - 8%			1258,81	606,91	24823	11968		57201		
21	65	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	1281,7675	1021,06	31,42	1308766	40274	--	1162738	2669224	
			НР - 91%; СП - 8%			989,64	7,21	1268492	9242		197720		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6821463	226196	2107714	4130873	11828522	
								4487553	51867	--	876187		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6821463					
		Материалы		Тенге				2107716					
		Всего заработная плата		Тенге					4539420				
			Накладные расходы	Тенге				4130873					
			Сметная прибыль	Тенге				876187					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11828523					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3444	
			Сметная заработная плата	Тенге					4539420				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11828523					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3444	
			Сметная заработная плата	Тенге					4539420				
			РАЗДЕЛ 5. Парапеты										
					Высота от 16 до 35 м								
22	66	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	148,8	4515,08	1850,44	671843	275346	160324	272351	1019729	
			НР - 91%; СП - 8%			1587,19	424,15	236173	63114		75536		

23	67	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,9414	40060,19	1720,56	157893	6781	5540	133819	315049	
			НР - 91%; СП - 82%			36934,19	375,75	145572	1481		23337		
24	68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,9414	22329,80	1409,66	88011	5556	1135	75540	176635	
			НР - 91%; СП - 82%			20632,14	429,20	81320	1692		13084		
25	71	Е11-061904-0401 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	29,76	38122,46	4955,18	1134524	147466	909340	101202	1334584	
			НР - 91%; СП - 8%			2611,48	1125,45	77718	33493		98858		
26	72	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	148,8	2531,90	1325,60	376746	197250	--	204555	627805	
			НР - 91%; СП - 8%			1206,30	304,36	179497	45289		46504		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2429017	632399	1076339	787467	3473802	
								720280	145069	--	257319		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2429017					
		Материалы		Тенге				1076340					
		Всего заработная плата		Тенге					865349				
			Накладные расходы	Тенге				787467					
			Сметная прибыль	Тенге				257319					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3473803					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620	
			Сметная заработная плата	Тенге					865349				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3473803					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620	
			Сметная заработная плата	Тенге					865349				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-03	**Тенге**				15317462	2018209	6582978	6534835	23600483	
								6716276	464863	--	1748184		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15317462					
		Материалы		Тенге				6582980					
		Всего заработная плата		Тенге					7181139				
			Накладные расходы	Тенге				6534835					
			Сметная прибыль	Тенге				1748184					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23600481					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5337	
			Сметная заработная плата	Тенге					7181139				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-03	Тенге				23600481					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5337	
			Сметная заработная плата	Тенге					7181139				

Локальная смета№02-01-04. Общестроительные работы

ОТДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть. Чертежи АС

РАЗДЕЛ 1. Устройство внутренних стен и перегородки

Подраздел 1. Подвал

27	2	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,51001	22562,33	1039,29	11507	530	147	10025	23254	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	10830	186		1723		
28	3	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,51001	392319,00	–	200087	–	200087	–	216094	
			СП - 8%			–	–	–	–		16007		
29	5	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,62	8123,51	506,18	61901	3857	9026	46524	117099	
			НР - 93%; СП - 8%			6432,86	132,26	49018	1008		8674		
30	6	С1213-301-0103 213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600. Стоимость принята по Кызылжарскому району СКО (Код района 15.08)	м3	7,4676	19352,58	–	144517	–	144517	–	156078	
			СП - 8%			–	–	–	–		11561		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				59848					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4387				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1194				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						353777			
		Накладные расходы		Тенге							56549		
		Сметная прибыль		Тенге							37965		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								512526	
			Подраздел 2. Этаж 1										
31	8	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,67058	22329,80	1409,66	37304	2355	481	32018	74868	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	34468	717		5546		
32	10	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной (Расход по прим.3 - 60мл на 1м. АС-7)	м стыка	99,9404762	337,08	0,10	33688	10	13688	18595	56466	
			НР - 93%; СП - 8%			200,02	0,05	19990	5		4183		
33	12	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,8465	77544,42	2419,62	143186	4468	–	130401	295474	
			НР - 93%; СП - 8%			75124,80	811,62	138718	1499		21887		
34	13	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,231	22562,33	1039,29	27774	1279	355	24196	56128	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	26140	449		4158		
35	16	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	85,1	8123,51	506,18	691311	43076	100799	519583	1307766	
			НР - 93%; СП - 8%			6432,86	132,26	547436	11255		96872		

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				766752					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51188				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					13925				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						115322			
		Накладные расходы		Тенге							724793		
		Сметная прибыль		Тенге							132646		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1790702	
			Подраздел 3. Этаж 2-9										
36	**19**	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**15,85715**	**22562,33**	**1039,29**	**357774**	**16480**	**4567**	**311686**	**723017**	
			НР - 91%; СП - 83%			**21235,04**	**364,82**	**336727**	**5785**		**53557**		
37	**23**	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**10,1285**	**77544,42**	**2419,62**	**785409**	**24507**	**--**	**715283**	**1620748**	
			НР - 93%; СП - 8%			**75124,80**	**811,62**	**760902**	**8220**		**120055**		
38	**24**	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**10,1285**	**22562,33**	**1039,29**	**228523**	**10526**	**2918**	**199085**	**461816**	
			НР - 91%; СП - 83%			**21235,04**	**364,82**	**215079**	**3695**		**34209**		
39	**27**	**Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**553,4048**	**8123,51**	**506,18**	**4495589**	**280122**	**655491**	**3378847**	**8504391**	
			НР - 93%; СП - 8%			**6432,86**	**132,26**	**3559976**	**73193**		**629955**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				4872684					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					331635				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					90893				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						662975			
		Накладные расходы		Тенге							4604901		
		Сметная прибыль		Тенге							837776		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								11309972	
			Подраздел 4. Закладные детали М-1 и М-2										
40	**29**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**1,85088**	**959988,55**	**1454,55**	**1776824**	**2692**	**1268031**	**461626**	**2417526**	
			НР - 91%; СП - 83%			**273438,00**	**637,53**	**506101**	**1180**		**179076**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				506101					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2692				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1180				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1268030			
		Накладные расходы		Тенге							461626		
		Сметная прибыль		Тенге							179076		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								2417526	
			Подраздел 5. Технический этаж										

41	30	**Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**84,34**	**8123,51**	**506,18**	**685137**	**42691**	**99899**	**514943**	**1296086**	
			НР - 93%; СП - 8%			**6432,86**	**132,26**	**542547**	**11155**		**96006**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**542547**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**42691**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**11155**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**99898**			
		Накладные расходы		Тенге							**514943**		
		Сметная прибыль		Тенге							**96006**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								**1296086**	
			Подраздел 6. Деформационный шов										
42	32	**Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	**651**	**133,74**	**0,24**	**87065**	**157**	**61018**	**20770**	**116461**	
			НР - 80%; СП - 8%			**39,77**	**0,11**	**25890**	**72**		**8627**		
43	33	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**651**	**405,77**	**3,50**	**264156**	**2278**	**65165**	**157974**	**455901**	
			НР - 80%; СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**196713**	**755**		**33770**		
44	34	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2015**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм**	**шт.**	**7415**	**28,00**	**–**	**207620**	**–**	**207620**	**–**	**224230**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**16610**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**222603**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2435**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**827**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**333803**			
		Накладные расходы		Тенге							**178744**		
		Сметная прибыль		Тенге							**59007**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								**796592**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10239372**	**435028**	**2833809**	**6541556**	**18123403**	
								6970535	**119174**	**–**	**1342476**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10239372**					
		Материалы		Тенге				**2281581**					
		Всего заработная плата		Тенге					**7089709**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**407707**					
		Местные материалы		Тенге				**144517**					
			Накладные расходы	Тенге				**6541556**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1342476**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18123404**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5264**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**7089709**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18123404**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5264**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**7089709**				
			РАЗДЕЛ 2. Перемычки										

45	36	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	775	655,19	248,74	507772	192774	165291	231497	798410	
			НР - 118%; СП - 8%			193,17	59,97	149707	46477		59142		
46	41	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Перемычка из уголков)	т конструкций	2,12835	33775,21	10656,30	71885	22680	9982	31975	112168	
			НР - 69%; СП - 8%			18428,70	3344,01	39223	7117		8309		
47	43	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	420	30,00	--	12600	--	12600	--	13608	
			СП - 8%			--	--	--	--		1008		
48	44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	63,8505	164,77	3,80	10521	242	6522	2619	14191	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	3757	38		1051		
49	45	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Перемычки из арматуры)	т металлических изделий	0,066192	469863,42	2419,62	31101	160	25968	4675	38638	
			НР - 93%; СП - 8%			75124,80	811,62	4973	54		2862		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				633879	215856	220363	270766	977015	
								197660	53686	--	72372		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				561994					
		Материалы		Тенге				197781					
		Всего заработная плата		Тенге					205006				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12600					
			Накладные расходы	Тенге				238791					
			Сметная прибыль	Тенге				64063					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				864848					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153	
			Сметная заработная плата	Тенге					205006				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71885					
		Материалы		Тенге				9982					
		Всего заработная плата		Тенге					46340				
			Накладные расходы	Тенге				31975					
			Сметная прибыль	Тенге				8309					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				112169					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					46340				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				977017					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186	
			Сметная заработная плата	Тенге					251346				
			РАЗДЕЛ 3. Лестничные марши										
50	46	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,9067865	81843,29	27049,86	401588	132728	62532	174391	622057	
			НР - 69%; СП - 8%			42049,50	9458,90	206328	46413		46078		
51	51	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	513	1591,53	58,93	816455	30232	21094	918525	1873778	
			НР - 118%; СП - 8%			1491,48	25,89	765129	13282		138798		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1218043	162960	83626	1092916	2495835	
								971457	59695	--	184876		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				816455					

		Материалы		Тенге				21095						
		Всего заработная плата		Тенге					778411					
			Накладные расходы	Тенге				918525						
			Сметная прибыль	Тенге				138798						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1873778						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									562	
			Сметная заработная плата	Тенге					778411					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				401588						
		Материалы		Тенге				62532						
		Всего заработная плата		Тенге					252741					
			Накладные расходы	Тенге				174391						
			Сметная прибыль	Тенге				46078						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				622057						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168	
			Сметная заработная плата	Тенге					252741					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2495835						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									730	
			Сметная заработная плата	Тенге					1031152					
			РАЗДЕЛ 4. Люки ЛК-1											
52	**55**	**Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,54928**	**110627,83**	**5147,75**	**60766**	**2827**	**1208**	**39959**	**108782**		
			НР - 69%; СП - 8%			**103281,80**	**2148,73**	**56731**	**1180**		**8058**			
53	**56**	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,54928**	**818975,00**	**--**	**449847**	**--**	**449847**	**--**	**485835**		
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35988**			
54	**57**	**С1234-101-0209 234-101-0209 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 (Прим. ПТ-300)**	**м3**	**0,162**	**74484,00**	**--**	**12066**	**--**	**12066**	**--**	**13031**		
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**965**			
55	**58**	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**32**	**295,00**	**--**	**9440**	**--**	**9440**	**--**	**10195**		
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**755**			
56	**59**	**С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	**м2**	**15,2**	**2729,00**	**--**	**41481**	**--**	**41481**	**--**	**44799**		
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3318**			
57	**60**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**16,4784**	**164,77**	**3,80**	**2715**	**63**	**1682**	**676**	**3662**		
			НР - 69%; СП - 8%			**58,84**	**0,60**	**970**	**10**		**271**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**576315**	**2890**	**515724**	**40635**	**666304**		
								57701	**1190**	**--**	**49355**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65702**						
		Материалы		Тенге				**1683**						
		Всего заработная плата		Тенге					**980**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**62987**						
			Накладные расходы	Тенге				**676**						
			Сметная прибыль	Тенге				**5309**						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**71687**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**980**					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**510613**						
		Материалы		Тенге				**1207**						

		Всего заработная плата		Тенге						57911				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					449847					
			Накладные расходы	Тенге					39959					
			Сметная прибыль	Тенге					44046					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					594618					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46	
			Сметная заработная плата	Тенге						57911				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					666305					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47	
			Сметная заработная плата	Тенге						58891				
		РАЗДЕЛ 5. Металлическая лестница Лм-1, Лм-2												
58	**61**	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=1**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1335529**	**80750,76**	**27028,36**	**10784**	**3609**	**1559**	**4747**	**16773**		
			НР - 69%; СП - 8%			**42049,50**	**9458,90**	**5616**	**1263**		**1242**			
59	**62**	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,1335529**	**887579,00**	**--**	**118539**	**--**	**118539**	**--**	**128022**		
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9483**			
60	**63**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя**	**м2**	**4,0065882**	**164,77**	**3,80**	**660**	**15**	**409**	**164**	**890**		
			НР - 69%; СП - 8%			**58,84**	**0,60**	**236**	**2**		**66**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**129983**	**3624**	**120507**	**4911**	**145685**		
								5852	**1265**	**--**	**10791**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**660**						
		Материалы		Тенге				**409**						
		Всего заработная плата		Тенге					**238**					
			Накладные расходы	Тенге				**164**						
			Сметная прибыль	Тенге				**66**						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**890**						
			Сметная заработная плата	Тенге					**238**					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**129323**						
		Материалы		Тенге				**1559**						
		Всего заработная плата		Тенге					**6879**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**118539**						
			Накладные расходы	Тенге				**4747**						
			Сметная прибыль	Тенге				**10725**						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**144795**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**6879**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**145685**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**7117**					
		РАЗДЕЛ 6. Декоративные элементы кровли												
61	**64**	**Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**6,2856975**	**80173,67**	**21183,83**	**503947**	**133156**	**152965**	**177815**	**736303**		
			НР - 69%; СП - 8%			**34654,20**	**6344,01**	**217826**	**39877**		**54541**			
62	**65**	**С1222-509-0806 222-509-0806 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой свыше 5 т**	**т**	**14,982**	**818379,00**	**--**	**12260954**	**--**	**12260954**	**--**	**13241830**		
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**980876**			

63	66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	188,570925	164,77	3,80	31071	716	19259	7734	41909	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	11096	113		3104		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12795972	133872	12433178	185549	14020042	
								228922	39990	--	1038521		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31071					
		Материалы		Тенге				19259					
		Всего заработная плата		Тенге					11209				
			Накладные расходы	Тенге				7734					
			Сметная прибыль	Тенге				3104					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41909					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					11209				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12764901					
		Материалы		Тенге				152966					
		Всего заработная плата		Тенге					257703				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12260954					
			Накладные расходы	Тенге				177815					
			Сметная прибыль	Тенге				1035417					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13978133					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162	
			Сметная заработная плата	Тенге					257703				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14020042					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170	
			Сметная заработная плата	Тенге					268912				
		ОТДЕЛ 2. Архитектурная часть. Чертежи АР											
		РАЗДЕЛ 11. Проемы											
		Подраздел 1. Окна											
64	245	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	165,6558	4001,68	204,47	662902	33871	350251	265205	1002355	
			НР - 90%; СП - 8%			1682,89	95,93	278780	15891		74248		
65	247	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	501,0516	2443,28	194,83	1224209	97620	591882	523134	1887130	
			НР - 90%; СП - 8%			1067,17	92,91	534707	46553		139787		
66	249	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	65,076	3851,82	197,12	250661	12828	127007	105111	384234	
			НР - 90%; СП - 8%			1703,02	91,65	110826	5964		28462		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				924313					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144319				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					68408				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1069139			
		Накладные расходы		Тенге							893450		
		Сметная прибыль		Тенге							242497		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								3273719	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2137772	144319	1069140	893450	3273719	
								924313	68408	--	242497		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2137772					
		Материалы		Тенге				1069139					

		Всего заработная плата		Тенге					992721					
			Накладные расходы	Тенге				893450						
			Сметная прибыль	Тенге				242497						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3273719						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									756	
			Сметная заработная плата	Тенге					992721					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3273719						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									756	
			Сметная заработная плата	Тенге					992721					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	**Тенге**				27731336	1098549	17276347	9029783	39702003		
								9356440	343408	–	2940888			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13853026						
		Материалы		Тенге				3590947						
		Всего заработная плата		Тенге					9078274					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				483294						
		Местные материалы		Тенге				144517						
			Накладные расходы	Тенге				8600896						
			Сметная прибыль	Тенге				1796313						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24250235						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6744	
			Сметная заработная плата	Тенге					9078274					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13878310						
		Материалы		Тенге				228246						
		Всего заработная плата		Тенге					621574					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12829340						
			Накладные расходы	Тенге				428887						
			Сметная прибыль	Тенге				1144575						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15451772						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									414	
			Сметная заработная плата	Тенге					621574					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	Тенге				39702007						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7158	
			Сметная заработная плата	Тенге					9699848					
		Локальная смета№02-01-05. Отделочные работы												
		РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений												
		Подраздел 1. 1 этаж												
					Стены									
67	**63**	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**141,78**	**540,87**	**3,50**	**76685**	**496**	**33347**	**34405**	**119977**		
			НР - 80%; СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**42842**	**164**		**8887**			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**42842**						
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**496**					
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**164**					
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**33347**				
		Накладные расходы		Тенге							**34405**			
		Сметная прибыль		Тенге							**8887**			
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**119977**		
		Подраздел 2. 2-9 этажи												
					Стены									
68	**76**	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**888,18**	**540,87**	**3,50**	**480390**	**3108**	**208901**	**215529**	**751593**		
			НР - 80%; СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**268381**	**1030**		**55674**			

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				268381					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3108				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1030				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						208900			
		Накладные расходы		Тенге							215529		
		Сметная прибыль		Тенге							55674		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								751593	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				557075	3604	242248	249934	871570	
								311223	1194	--	64561		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				557075					
		Материалы		Тенге				242247					
		Всего заработная плата		Тенге					312417				
			Накладные расходы	Тенге				249934					
			Сметная прибыль	Тенге				64561					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				871570					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242	
			Сметная заработная плата	Тенге					312417				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				871570					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242	
			Сметная заработная плата	Тенге					312417				
			РАЗДЕЛ 3. Фасады										
69	**98**	**Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**1675**	**5730,37**	**497,07**	**9598370**	**832592**	**822995**	**6369382**	**17245172**	
			НР - 80%; СП - 8%			**4741,96**	**11,31**	**7942783**	**18944**		**1277420**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9598370**	**832592**	**822995**	**6369382**	**17245172**	
								7942783	**18944**	**--**	**1277420**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9598370**					
		Материалы		Тенге				**822994**					
		Всего заработная плата		Тенге					**7961727**				
			Накладные расходы	Тенге				**6369382**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1277420**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17245172**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5295**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**7961727**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**17245172**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5295**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**7961727**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	**Тенге**				**10155445**	**836196**	**1065243**	**6619316**	**18116742**	
								8254006	**20138**	**--**	**1341981**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10155445**					
		Материалы		Тенге				**1065241**					
		Всего заработная плата		Тенге					**8274144**				
			Накладные расходы	Тенге				**6619316**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1341981**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18116742**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5537**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**8274144**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	Тенге				**18116742**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5537**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**8274144**				
			Локальная смета №02-01-06. Водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод										

			Подраздел 1. В1. 1 Зона.									
70	16	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	170,45	1837,68	23,04	313233	3928	222970	86165	431350	
			НР - 98%; СП - 83%			506,51	9,32	86335	1589		31952		
71	17	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	135,38	2122,41	23,04	287332	3119	215642	68436	384230	
			НР - 98%; СП - 83%			506,51	9,32	68571	1262		28461		
72	18	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	130,34	2384,70	23,04	310822	3003	241800	65889	406847	
			НР - 98%; СП - 83%			506,51	9,32	66019	1215		30137		
73	19	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17,15	2892,55	23,04	49607	395	40525	8670	62939	
			НР - 98%; СП - 83%			506,51	9,32	8687	160		4662		
74	20	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	29,96	2971,11	43,98	89014	1318	62314	25355	123519	
			НР - 98%; СП - 83%			847,20	16,38	25382	491		9150		
75	21	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,29	2971,11	43,98	9775	145	6843	2784	13564	
			НР - 98%; СП - 83%			847,20	16,38	2787	54		1005		
76	22	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	16,1	3551,25	52,65	57175	847	40148	16159	79201	
			НР - 98%; СП - 83%			1004,99	19,15	16180	308		5867		
77	23	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,12	4368,39	76,37	4893	86	3563	1249	6633	
			НР - 98%; СП - 83%			1110,70	27,25	1244	31		491		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				275205					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12841				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5110				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						833805			
		Накладные расходы		Тенге							274707		
		Сметная прибыль		Тенге							111725		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1508283	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1121851	12841	833805	274707	1508283	
								275205	5110	--	111725		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1121851					
		Материалы		Тенге				833805					
		Всего заработная плата		Тенге					280315				
			Накладные расходы	Тенге				274707					
			Сметная прибыль	Тенге				111725					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1508283					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187	

			Сметная заработная плата	Тенге					280315				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1508283					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187	
			Сметная заработная плата	Тенге					280315				
			РАЗДЕЛ 3. Т3,Т4. 1 Зона										
78	**52**	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**300,44**	**1837,68**	**23,04**	**552113**	**6922**	**393015**	**151876**	**760309**	
			НР - 98%; СП - 8%			**506,51**	**9,32**	**152176**	**2800**		**56319**		
79	**53**	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**370,72**	**2122,41**	**23,04**	**786820**	**8541**	**590506**	**187404**	**1052162**	
			НР - 98%; СП - 8%			**506,51**	**9,32**	**187773**	**3455**		**77938**		
80	**54**	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**627,76**	**2384,70**	**23,04**	**1497019**	**14464**	**1164588**	**317341**	**1959509**	
			НР - 98%; СП - 8%			**506,51**	**9,32**	**317967**	**5851**		**145149**		
81	**55**	**Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**47,04**	**2892,55**	**23,04**	**136066**	**1083**	**111157**	**23779**	**172633**	
			НР - 98%; СП - 8%			**506,51**	**9,32**	**23826**	**438**		**12788**		
82	**56**	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,34**	**3274,24**	**40,62**	**82969**	**1030**	**65448**	**16576**	**107508**	
			НР - 98%; СП - 8%			**650,80**	**16,68**	**16491**	**423**		**7964**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3054987**	**32040**	**2324714**	**696976**	**4052121**	
								698233	**12967**	**--**	**300158**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3054987**					
		Материалы		Тенге				**2324714**					
		Всего заработная плата		Тенге					**711200**				
			Накладные расходы	Тенге				**696976**					
			Сметная прибыль	Тенге				**300158**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4052121**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**473**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**711200**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4052121**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**473**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**711200**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-06	**Тенге**				**4176838**	**44881**	**3158519**	**971683**	**5560404**	
								973438	**18077**	**--**	**411883**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4176838**					
		Материалы		Тенге				**3158519**					
		Всего заработная плата		Тенге					**991515**				
			Накладные расходы	Тенге				**971683**					
			Сметная прибыль	Тенге				**411883**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5560404**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**660**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**991515**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-06	Тенге				**5560404**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**660**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**991515**				
			Локальная смета №02-01-07. Отопление и вентиляция.										
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										

83	38	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	329,07	1542,54	20,11	507604	6618	354092	146526	706460	
			НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	146894	2623		52330		
84	39	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	85,19	1667,10	20,11	142020	1713	102279	37933	194349	
			НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	38028	679		14396		
85	40	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	139,3	1364,83	20,11	190121	2801	125138	62027	272319	
			НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	62182	1110		20172		
86	41	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	54,18	1959,12	20,11	106145	1090	80870	24125	140691	
			НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	24185	432		10422		
87	42	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20,09	2092,97	20,11	42048	404	32676	8946	55073	
			НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	8968	160		4079		
88	43	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	43,4	2971,11	43,98	128946	1909	90269	36730	178930	
			НР - 98%; СП - 8%			847,20	16,38	36768	711		13254		
89	44	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	201,46	3551,25	52,65	715435	10607	502363	202197	991042	
			НР - 98%; СП - 8%			1004,99	19,15	202465	3858		73411		
90	45	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10,29	5359,99	76,37	55154	785	42940	11475	71960	
			НР - 98%; СП - 8%			1110,70	27,25	11429	280		5330		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1887473	25927	1330627	529959	2610824	
								530919	9853	--	193394		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1887473					
		Материалы		Тенге				1330625					
		Всего заработная плата		Тенге					540772				
			Накладные расходы	Тенге				529959					
			Сметная прибыль	Тенге				193394					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2610826					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354	
			Сметная заработная плата	Тенге					540772				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2610826					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354	
			Сметная заработная плата	Тенге					540772				
			РАЗДЕЛ 3. Вентиляция										
91	85	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	153,8985	7817,28	58,26	1203068	8967	868849	322370	1647473	

			НР - 98%; СП - 8%			2113,42	24,02	325252	3697		122035		
92	86	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	175,294	7626,73	46,21	1336921	8101	989624	335654	1806381	
			НР - 98%; СП - 8%			1935,01	18,87	339196	3308		133806		
93	87	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	140,5915	9149,21	43,07	1286301	6055	1044858	233099	1640952	
			НР - 98%; СП - 8%			1674,27	17,56	235388	2468		121552		
94	88	Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,634	8719,48	38,79	162479	723	138280	23245	200582	
			НР - 98%; СП - 8%			1259,82	13,09	23476	244		14858		
			Отводы,Врезки,Переходы										
95	100	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (отводы)	м2 поверхности воздуховодов	57,91555	7817,28	58,26	452742	3374	326968	121315	619982	
			НР - 98%; СП - 8%			2113,42	24,02	122400	1391		45925		
96	101	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховодыкласса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61,37215	7626,73	46,21	468069	2836	346477	117516	632431	
			НР - 98%; СП - 8%			1935,01	18,87	118756	1158		46847		
97	102	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ВоздуховодыклассаН (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,91395	9149,21	43,07	118152	556	95975	21411	150728	
			НР - 98%; СП - 8%			1674,27	17,56	21621	227		11165		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5027732	30612	3811031	1174610	6698529	
								1186089	12493	--	496188		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5027732					
		Материалы		Тенге				3811031					
		Всего заработная плата		Тенге					1198582				
		Сдача и испытание		Тенге				57937					
			Накладные расходы	Тенге				1174610					
			Сметная прибыль	Тенге				496188					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6698530					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916	
			Сметная заработная плата	Тенге					1198582				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6698530					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916	
			Сметная заработная плата	Тенге					1198582				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-07	Тенге				6915205	56539	5141658	1704569	9309353	
								1717008	22346	--	689582		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6915205					
		Материалы		Тенге				5141656					
		Всего заработная плата		Тенге					1739354				
		Сдача и испытание		Тенге				57937					
			Накладные расходы	Тенге				1704569					
			Сметная прибыль	Тенге				689582					

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9309356					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1270	
			Сметная заработная плата	Тенге					1739354				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-07	Тенге				9309356					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1270	
			Сметная заработная плата	Тенге					1739354				
		Локальная смета №02-01-11. Лифты и подъемники											
98	**4**	**516-101-0303 516-101-0303 РСНБ РК 2015**	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь**	**комплект**	**3**	**8452491,00**	**--**	**25357473**	**--**		**--**	**25357473**	
						--	**--**	**--**	**--**	**25357473**	**--**		
99	**5**	**СЦ СТСЦ РК 8.04-09-2020, П. 2.1 таб.1**	**Доплата на каждую дополнительную остановку к расценке на лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9**	**остановка**	**3**	**222000,00**	**--**	**666000**	**--**	**666000**	**--**	**719280**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53280**		
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-11	**Тенге**				**26023473**	**--**	**666000**	**--**	**26076753**	
								--	**--**	**25357473**	**53280**		
		Стоимость оборудования		Тенге				25357473					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				25357473					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				666000					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				666000					
			Сметная прибыль	Тенге				53280					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				719280					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-11	Тенге				26076753					
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2											
		Отдел 1. Архитектурно-строительная часть. Чертежи АС											
		РАЗДЕЛ 2. Устройство внутренних стен и перегородки											
		Подраздел 4. Этаж 1											
100	**3**	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**504**	**2911,96**	**274,77**	**1467628**	**138484**	**193773**	**1089919**	**2762151**	
			НР - 93%; СП - 8%			**2252,72**	**72,59**	**1135371**	**36585**		**204604**		
101	**4**	**С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**28,2072**	**99168,00**	**--**	**2797252**	**--**	**2797252**	**--**	**3021032**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**223780**		
102	**5**	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**52,4**	**13878,08**	**2990,29**	**727211**	**156691**	**210243**	**374317**	**1189650**	
			НР - 93%; СП - 8%			**6875,52**	**805,61**	**360277**	**42214**		**88122**		
103	**6**	**С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**22,192**	**99168,00**	**--**	**2200736**	**--**	**2200736**	**--**	**2376795**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**176059**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1495648					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					295175				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					78799				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						5402004			
		Накладные расходы		Тенге							1464236		

		Сметная прибыль		Тенге								692565	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									9349628
				Подраздел 5. Этаж 2-9									
104	**7**	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**3678**	**2911,96**	**274,77**	**10710189**	**1010604**	**1414081**	**7953816**	**20157125**	
			НР - 93% СП - 85%			**2252,72**	**72,59**	**8285504**	**266986**		**1493120**		
105	**8**	**С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**184,5**	**99168,00**	**--**	**18296496**	**--**	**18296496**	**--**	**19760216**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1463720**		
106	**9**	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**333**	**13878,08**	**2990,29**	**4621401**	**995766**	**1336087**	**2378769**	**7560184**	
			НР - 93% СП - 85%			**6875,52**	**805,61**	**2289548**	**268268**		**560014**		
107	**10**	**С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**124,20439**	**99168,00**	**--**	**12317101**	**--**	**12317101**	**--**	**13302469**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**985368**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10575052**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2006370**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**535254**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**33363764**			
		Накладные расходы		Тенге							**10332585**		
		Сметная прибыль		Тенге							**4502222**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									**60779994**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**53138014**	**2301545**	**38765769**	**11796821**	**70129622**	
								12070700	**614053**	**--**	**5194787**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53138014**					
		Материалы		Тенге				**3154183**					
		Всего заработная плата		Тенге					**12684753**				
		Местные материалы		Тенге				**35611585**					
			Накладные расходы	Тенге				**11796821**					
			Сметная прибыль	Тенге				**5194787**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**70129622**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9344**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12684753**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**70129622**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9344**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12684753**				
			ИТОГО ПО ПЗ№2	**Тенге**				**53138014**	**2301545**	**38765769**	**11796821**	**70129622**	
								12070700	**614053**	**--**	**5194787**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53138014**					
		Материалы		Тенге				**3154183**					
		Всего заработная плата		Тенге					**12684753**				
		Местные материалы		Тенге				**35611585**					
			Накладные расходы	Тенге				**11796821**					
			Сметная прибыль	Тенге				**5194787**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**70129622**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9344**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12684753**				

			ИТОГО ПО ПЗ№2	Тенге				70129622					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9344	
			Сметная заработная плата	Тенге					12684753				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								192495365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39087868					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6355919				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1482885				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72656508			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						25357473			
			- Накладные расходы	Тенге							36657007		
			- Сметная прибыль	Тенге							12380585		
			Временные здания и сооружения, (0,9%)	Тенге	**0,90%**							1504241	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								193999606	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)в зимнее время	Тенге	**1,54%**							2597089	
			Итого с дополнительными затратыми в зимнее время	Тенге								196596695	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**2%**							3424784	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								200021479	
			Итого по сметному расчету на 2022 г. К=1,0500514 85%	85%	**1,0500514**							178527909	
			Итого по сметному расчету на 2023 г. К=1,0973603 15%	15%	**1,0973603**							32924345	
			Итого к текущих ценах									211452254	
			НДС 12%	Тенге	**12%**							25374270	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								236826524	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 2%	Тенге	0,98							207 223 209	
			НДС 12%	Тенге	**12%**							24 866 785	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	Тенге								232 089 994	

Заказчик:

И.о.руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370

_____Утебаев С.С.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039

_____Мукашев М.К.

Авторский надзор:

Инженер авторского надзора ТОО «НИИТЭП (Институт Жилища)" БИН 050940001702 приказ № 40-П от 20.11.2024г.

_____Ким В.А.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____Е.С. Макиня

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ СМЕТЧИК

Согласовано без ограничения по стоимости, при условии согласования Заказчиком.