Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на Электроснабжение жилого массива "Южный" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА N1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№43	от 16.09.2016г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	3 388 627,68		1 608 001	3 322 184,00		66 443,68	406 635,32	3 795 263,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		3 388 627,68	1 608 001	3 322 184,00		66 443,68	406 635,32	**3 795 263,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Карбалин Ш.О.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель Жулумбетов У.Ж.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на Электроснабжение жилого массива "Южный"

в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Договор №43 от 16.09.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года
(локальная смета 4-1-1)

на наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Воздушная линия 10 кВ								
		Промежуточная опора П10-2								
1	Е33-103-1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ *опора*	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	3,36	13,91	0,07	47	–	24	0,04	–
				8,06	0,02	27	–	90	–	–
3	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	3,36	12,08	0,05	41	–	24	0,04	–
				8,06	0,02	27	–	90	–	–
4	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	21500		21500				

5	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	*шт*	1,2	196		235			
6	С Прайс	Траверсы стальные ТМ 3	*кг*	1	3640,32		3640			
			шт							
		Анкерная концевая опора А 10-1								
11	Е33-103-3	Установка анкерных концевых железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	*опора*	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9,00	36
					1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15
12	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	13,44	13,91	0,07	187	1	98	0,04	1
					8,06	0,02	108	–	90	–	–
13	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	13,44	12,08	0,05	162	1	98	0,04	1
					8,06	0,02	108	–	90	–	–
14	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	*шт*	4	21500		86000				
15	Е33-107-5	Установка плит П-3и	*шт*	4	502,85	325,1	2011	1300	1120	1,01	4
					177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
16	30-14-3	Плиты опорные плоские П-3и	*м3*	0,176	19600		3450				
17	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	*м3*	0,176	285		50				
18	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	*м3*	0,176	153		27				
19	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	*кг*	2,4	196		470				
20	С Прайс	Траверсы стальные ТМ 6	*шт*	1	3900,61		3901				

	Всего по разделу 1:				**142 601**	**14 929**	**12 042**		**45**
					7 391	**4 116**			**17**
Раздел 2 Воздушная линия 0,4 кВ									
		Промежуточная опора П1-4							
71 Е33-103-1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
	опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
72 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	3,36	13,91	0,07	47	–	24	0,04	–
	м2		8,06	0,02	27	–	90	–	–
73 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	3,36	12,08	0,05	41	–	24	0,04	–
	м2		8,06	0,02	27	–	90	–	–
74 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	1	13200		13200				
	шт								
75 С Прайс	Траверсы стальные ТН 2	2	1456,72		2913				
	шт								
76 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	2,4	196		470				
	кг								
		Промежуточная опора П1-5							
83 Е33-103-1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	30	1534,11	878,23	46023	26347	23709	3,06	92
	опора		506,25	246,42	15188	7393	105	1,03	31
84 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	30	13200		396000				
	шт								
85 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	100,8	13,91	0,07	1402	7	733	0,04	4
	м2		8,06	0,02	812	2	90	–	–

86	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	100,8	12,08	0,05	1218	5	733	0,04	4
		м2		8,06	0,02	812	2	90	–	–
87	С Прайс	Траверсы стальные ТН 1	30	746,37		22391				
		шт								
88	С Прайс	Траверсы стальные ТН 2	30	1456,72		43702				
		шт								
89	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	72	196		14112				
		кг								
		Концевая опора К1-4								
96	Е33-103-2	Установка концевых анкерных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
97	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	10,08	13,91	0,07	140	1	73	0,04	–
		м2		8,06	0,02	81	–	90	–	–
98	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	10,08	12,08	0,05	122	1	73	0,04	–
		м2		8,06	0,02	81	–	90	–	–
99	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	3	21500		64500				
		шт								
100	С Прайс	Траверсы стальные ТН 2	6	1456,72		8740				
		шт								
101	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	7,2	196		1411				
		кг								
		Концевая опора К1-5								
108	Е33-103-2	Установка концевых анкерных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
109	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	10,08	13,91	0,07	140	1	73	0,04	–

		м2							
			8,06	0,02	81	–	90	–	–
110 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	10,08	12,08	0,05	122	1	73	0,04	–
		м2							
			8,06	0,02	81	–	90	–	–
111 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	3	21500		64500				
		шт							
112 С Прайс	Траверсы стальные ТН 2	6	1456,72		8740				
		шт							
113 1-7-35	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	0,0078	125300		977				
		т							
114 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	7,2	196		1411				
		кг							
			Переходная промежуточная опора ПП1-5						
121 Е33-103-3	Установка переходных ответвительных анкерных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора							
			1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
122 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	3,36	13,91	0,07	47	–	24	0,04	–
		м2							
			8,06	0,02	27	–	90	–	–
123 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	3,36	12,08	0,05	41	–	24	0,04	–
		м2							
			8,06	0,02	27	–	90	–	–
124 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	21500		21500				
		шт							
125 С Прайс	Траверсы стальные ТН 4	1	1377,97		1378				
		шт							
126 С Прайс	Траверсы стальные ТН 5	1	1574,89		1575				
		шт							

Переходная угловая анкерная опора ПУА 1-5

134	Е33-103-3	Установка переходных угловых анкерных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
135	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,72	13,91	0,07	93	–	49	0,04	–
		м2		8,06	0,02	54	–	90	–	–
136	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,72	12,08	0,05	81	–	49	0,04	–
		м2		8,06	0,02	54	–	90	–	–
137	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	21500		43000				
		шт								
138	Е33-107-5	Установка плит П-3и	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
		шт		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
139	30-14-3	Плиты опорные плоские П-3и	0,088	19600		1725				
		м3								
140	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,088	285		25				
		м3								
141	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,088	153		13				
		м3								
142	С Прайс	Траверсы стальные ТН 4	2	1377,97		2756				
		шт								
143	С Прайс	Траверсы стальные ТН 5	2	1574,89		3150				
		шт								

Переходная ответвительная анкерная опора ПОА 3-5

152	Е33-103-3	Установка переходных ответвительных анкерных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	4836,53	3187,28	38692	25498	19777	9,00	72
		опора		1476	878,4	11808	7027	105	3,63	29

153	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	26,88	13,91	0,07	374	2	195	0,04	1
		м2		8,06	0,02	217	1	90	–	–
154	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	26,88	12,08	0,05	325	1	195	0,04	1
		м2		8,06	0,02	217	1	90	–	–
155	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	8	21500		172000				
		шт								
156	Е33-107-5	Установка плит П-3и	8	502,85	325,1	4023	2601	2241	1,01	8
		шт		177,75	89,01	1422	712	105	0,33	3
157	30-14-3	Плиты опорные плоские П-3и	0,352	19600		6899				
		м3								
158	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,352	285		100				
		м3								
159	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,352	153		54				
		м3								
160	С Прайс	Траверсы стальные ТН 4	12	1377,97		16536				
		шт								
161	С Прайс	Траверсы стальные ТН 5	12	1574,89		18899				
		шт								
		Переходная концевая опора ПК 1-5								
170	Е33-103-3	Установка переходных концевых железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9,00	36
		опора		1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15
171	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	13,44	13,91	0,07	187	1	98	0,04	1
		м2		8,06	0,02	108	–	90	–	–
172	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	13,44	12,08	0,05	162	1	98	0,04	1

		м2							
			8,06	0,02	108	–	90	–	–
173	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	21500		86000			
		шт							
174	Е33-107-5	Установка плит П-3и	4	502,85	325,1	2011	1300	1120	1,01	4
		шт							
				177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
175	30-14-3	Плиты опорные плоские П-3и	0,176	19600		3450			
		м3							
176	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,176	285		50			
		м3							
177	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,176	153		27			
		м3							
178	С Прайс	Траверсы стальные ТН 4	4	1377,97		5512			
		шт							
179	С Прайс	Траверсы стальные ТН 5	4	1574,89		6300			
		шт							
	Всего по разделу 2:					**1 184 637**	**91 548**	**77 713**	**292**
						49 051	**25 367**		**106**
	Всего прямые затраты					**1 327 238**	**106 477**	89 755	**337**
						56 442	**29 483**		**123**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					1 164 319			
	Накладные расходы, тенге					89 755			
	- заработная плата, тенге					13 463			
	- трудоемкость, чел-ч					45			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					85 020			
	Всего					**1 502 013**			

Временные здания и сооружения (2,8 %)	42 056
- сметная заработная плата, тенге	5 930
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	42 315
- сметная заработная плата, тенге	19 465
- нормативная трудоемкость, чел-ч	118
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15 441
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6 176
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 608 001**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)	**3 591 551**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, с учетом k договорной стоимости k=0,925	**3 322 184,00**
Налог (2 %)	66 443,68
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 388 627,68**
НДС (12 %)	406 635,32
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 795 263,00**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на Электроснабжение жилого массива "Южный" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№43	от 16.09.2016г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	8 675 861,75		4 116 950	6 015 126,81	2 490 620,00	170 114,94	1 041 103,41	9 716 965,16
В т.ч. за отчетный м-ц.		5 287 234,07	2 508 949	2 692 942,81	2 490 620,00	103 671,26	634 468,09	**5 921 702,16**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Карабалин Ш.О.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на Электроснабжение жилого массива "Южный"
в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области
Договор №43 от 16.09.2016г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 4-1-1)
на наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Воздушная линия 10 кВ								
		Промежуточная опора П10-2								
7	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ10-Г / *100шт*	0,06	6500		390				
8	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 / *шт*	6	12		72				
9	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 / *шт*	1	155		155				
10	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 / *шт*	6	42		252				
		Анкерная концевая опора А 10-1								
21	1-5-172	Накладки к кронштейнам / *шт*	6	133		798				

[illegible] 353-1	Кронштейн "Переход" на опоре	шт	2	251,12	54,84	502	110	318	0,86	2
				157,55	9,59	315	19	95	0,06	–
23 1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	т	0,014	139600		1954				
24 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	4	78,3	2,1	313	8	247	0,39	2
				64,6	0,3	258	1	95	–	–
25 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	т	0,0036	584100		2103				
26 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,024	149300		3583				
27 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ10-Г	100шт	0,02	6500		130				
28 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	2	12		24				
29 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	155		620				
30 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	42		252				
31 18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт	6	389		2334				
32 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ПФ70-В	100шт	0,12	6500		780				
33 18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	241		1446				
	Установка устройства ответвлений УОК									
34 Е33-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1

35 Спрайс	Траверсы стальные ТМ 2		1	213,75	32,13	214	32	105	0,13	–
36 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	шт	1,2	1878,21		1878				
37 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	кг	2	196		235				
38 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	м		78,3 / 64,6	2,1 / 0,3	157 / 129	4 / 1	123 / 95	0,39 / –	1 / –
39 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ10-Г	т	0,0018	584100		1051				
40 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	100шт	0,02	6500		130				
41 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	12		24				
42 Е33-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	6	42		252				

Установка устройства ответвлений УОП

43 Спрайс	Траверсы стальные ТМ 2		1	392,74 / 213,75	154,24 / 32,13	393 / 214	154 / 32	258 / 105	1,27 / 0,13	1 / –
44 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	шт	1,2	1878,21		1878				
45 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	кг	1	196		235				
46 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	м		78,3 / 64,6	2,1 / 0,3	78 / 65	2 / –	62 / 95	0,39 / –	– / –
			0,0009	584100		526				

47 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ10-Г	*т*	0,03	6500		195			
48 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	*100шт*	3	12		36			
49 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	6	42		252			
	Установка КР-1								
50 Ц8-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	*т*	0,0188	97791	1561	1838	29	286	85,00	2
				15550	457	292	9	95	2,65	–
51 1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	*т*	0,0188	139600		2624				
52 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (вал привода РА 3)	*т*	0,024	147100		3530				
53 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	*кг*	2,9	196		568				
54 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	*м*	4,5	78,3	2,1	352	9	277	0,39	2
				64,6	0,3	291	1	95	–	–
55 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	*т*	0,00405	584100		2366				
56 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ10-Г	*100шт*	0,04	6500		260				
57 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	*шт*	4	12		48				
58 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	3	42		126				

[illegible] Е43-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
	шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
60 Спрайс лист	Разъединитель РЛНД1-1-10/400У1 (в т.ч.привод ПРН3-10У1, вал привода РА-3)	1	18086,64		18087				
	шт								
61 16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0006	165875		100				
	т								
62 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00088	149300		131				
	т								
63 Ц8-82-1	Зажим	6	85,4	0,2	512	1	404	0,40	2
	шт		70,9	–	425	–	95	–	–
64 18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	348		2088				
	шт								
65 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,27	7259,41	4310,78	1960	1164	1110	16,10	4
	км линии		2745	1169,46	741	316	105	4,45	1
66 16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0527	165875		8742				
	т								
67 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,70	2
	шт		116	2,5	348	7	95	0,01	–
68 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0247	44300		1094				
	т								
69 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	10,2	51,7	2,8	527	29	269	0,16	2
	м		27,5	0,3	281	3	95	–	–

[illegible]	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0126	45800		577			
	Всего по разделу 1:					**72 209**	**2 508**	**5 655**	**28**
	в том числе стоимость оборудования					**4 960**	**659**		**3**
	Раздел 2 Воздушная линия 0,4 кВ					18 087			
		Промежуточная опора П1-4							
77 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	1,6	78,3	2,1	125	3	99	0,39	1
78 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2			64,6	0,3	103	–	95	–	–
79 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	т	0,0008	584100		467				
80 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	100шт	0,04	6500		260				
81 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	8		32				
82 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	155		155				
		шт	1	42		42				
		Промежуточная опора П1-5							
90 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	46	78,3	2,1	3602	97	2836	0,39	18
91 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2			64,6	0,3	2972	14	95	–	–
92 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	т	0,023	584100		13434				
			1,5	6500		9750				

93 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	*100шт*	150	8		1200			
94 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	30	155		4650			
95 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	30	42		1260			
102 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	*м*	1,6	78,3	2,1	125	3	99	0,39	1
103 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	*т*	0,0008	584100		467			
104 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	*100шт*	0,12	6500		780			
105 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	*шт*	12	8		96			
106 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	3	155		465			
107 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	15	42		630			
	Концевая опора К1-4								
115 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	*м*	10	78,3	2,1	783	21	617	0,39	4
116 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	*т*	0,005	584100		2921			
117 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20		0,15	6500		975			

			64,6	0,3	103	–	95	–	–
	Концевая опора К1-5								
			64,6	0,3	646	3	95	–	–

[illegible] 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	*100шт*	15	8		120				
119 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	3	155		465				
120 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	18	42		756				
	Переходная промежуточная опора ПП1-5									
127 1-7-31	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, тип 2, марка КС-1780-71	*шт*	1	7470		7470				
128 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	*м*	0,5	78,3	2,1	39	1	31	0,39	–
129 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	*т*	0,00025	584100	64,6	146	0,3	32	–	95	–	–
130 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	*100шт*	0,1	6500		650				
131 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	*шт*	10	8		80				
132 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	1	155		155				
133 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	11	42		462				
	Переходная угловая анкерная опора ПУА 1-5									
144 1-7-31	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, тип 2, марка КС-1780-71	*шт*	1	7470		7470				
145 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	*м*	1,5	78,3	2,1	117	3	92	0,39	1

146 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2		64,6	0,3	97	–	95	–	–
		м 0,00075	584100		438				
147 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (Крепление подкоса У1 и крепление плиты Г4)								
		т 0,032	147100		4707				
148 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20								
		100шт 0,15	6500		975				
149 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
		шт 15	8		120				
150 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт 2	155		310				
151 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт 26	42		1092				
	Переходная ответвительная анкерная опора ПОА 3-5								
162 1-7-31	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, тип 2, марка КС-1780-71								
		шт 4	7470		29880				
163 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода								
		м 8	78,3	2,1	626	17	493	0,39	3
164 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2		64,6	0,3	517	2	95	–	–
		т 0,004	584100		2336				
165 2-1-41	Крепление подкоса У1 и крепление плиты Г4								
		т 0,128	147100		18829				
166 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20								
		100шт 0,8	6500		5200				
167 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
		шт 80	8		640				
168 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98								
		8	155		1240				

		шт								
[illegible]	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	144	42		6048				
		шт								
		Переходная концевая опора ПК 1-5								
180	1-7-31	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, тип 2, марка КС-1780-71	2	7470		14940				
		шт								
181	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	1,7	78,3	2,1	133	4	105	0,39	1
		м								
				64,6	0,3	110	1	95	–	–
182	16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	0,00085	584100		496				
		т								
183	2-1-41	Крепление подкоса У1 и крепление плиты Г4	0,064	147100		9414				
		т								
184	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,3	6500		1950				
		100шт								
185	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	30	8		240				
		шт								
186	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	155		620				
		шт								
187	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	52	42		2184				
		шт								
		Установка уличного светильника на опоре								
188	Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	25	2143,44	1530,15	53586	38254	19319	2,73	68
		шт								
				492,76	320,67	12319	8017	95	1,86	46
189	1-7-32	Кронштейн, марка КС-1	25	7900		197500				
		шт								
190	Ц8-305-1	Хомут на опоре	25	410,8	377	10270	9425	2781	–	–
		шт								

			33,8	83,3	845	2082	95	0,48	12
191 1-7-63	Хомут для крепления кронштейнов	0,0108	147300		1591				
	т								
192 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	21	78,3	2,1	1644	44	1295	0,39	8
	м								
			64,6	0,3	1357	6	95	–	–
193 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	0,0105	584100		6133				
	т								
194 Ц8-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий	25	826,26	407,15	20657	10179	6243	0,92	23
	шт								
			178,48	84,37	4462	2109	95	0,49	12
195 17-3-9	Светильники, тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	25	8370		209250				
	шт								
196 17-6-93	Лампы высокого давления, тип ДНаТ-150	25	862		21550				
	шт								
197 1-7-6	Зажим плашечный	0,5	7100		3550				
	100шт								
198 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	113	10,6	0,1	1198	11	955	0,06	7
	м								
			8,8	0,1	994	11	95	–	–
199 16-7-98	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,113	2008		227				
	км								
200 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	6,96	7259,41	4310,78	50526	30003	28607	16,10	112
	км линии								
			2745	1169,46	19105	8139	105	4,45	31
201 16-7-26	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,277	167721		46459				
	т								

	10-7-20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,819	165875		135852			
		т							
203	Ц8-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	13	1265	–	16445	–	6669	3,00	39
		шт		540	–	7020	–	95	–	–
204	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-8 мм ГОСТ 5781-82	0,1068	44300		4731			
		т							
		Всего по разделу 2:				**943 738**	**88 065**	**70 244**		**287**
						50 683	**20 387**			**101**
	Раздел 3 Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ									
205	Е1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	24	19,4	–	466	–	452	0,12	3
		м2		19,4	–	466	–	97	–	–
206	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,11	1
		м3		17,03	–	102	–	97	–	–
207	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2	2518,77	100,89	5038	202	382	0,85	2
		м3		123,75	38,25	248	77	118	0,18	–
208	Е7-42-4	Установка блоков фундаментных массой более 1,5 т	4	1090,46	598,4	4362	2394	2294	1,18	5
		шт		195,53	214,16	782	857	140	0,91	4
209	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	3,456	11800		40781			
		м3							
210	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12

	шт								
			2191,5	441,68	2192	442	105	1,90	2
211 75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	1	761500		761500				
	шт								
212 75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	1	323400		323400				
	шт								
213 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,90	7
	шт								
			149	2,9	1192	23	95	0,02	–
214 1-4-85	Сталь угловая 50x50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0755	47200		3564				
	т								
215 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	55	61,9	3,3	3405	182	1223	0,14	8
	м								
			23	0,4	1265	22	95	0,00	–
216 1-4-83	Сталь полосовая 40x4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0695	46400		3225				
	т								
217 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,3577	27935,09	9375,11	9992	3353	5952	91,00	33
	т								
			16380	2107,33	5859	754	90	7,36	3
218 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2564	59500		15256				
	т								
219 8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50x3,5 мм	24	306		7344				

		м							
220 E7-24-0	Установка оград металлических по металлическим столбам из сетки высотой до 2,2 м	16	1311	217,18	20976	3475	9853	2,23	36
	м		380,25	59,61	6084	954	140	0,22	3
221 E13-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	41,6579	60,75	–	2531	–	2278	0,34	14
	м2		60,75	–	2531	–	90	–	–
222 E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,6579	21,8	0,05	908	2	219	0,03	1
	м2		5,81	0,02	242	1	90	0,00	–
223 E13-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	41,6579	40,72	0,04	1696	2	312	0,04	2
	м2		8,32	–	347	–	90	–	–
224 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1,00	1
	шт		158	2,3	158	2	95	0,01	–
225 Спрайс лист	Прибор учета электроэнергии 3 ф., 10-100 А, Меркурий 230.ART-02 PQRSIN	1	12110,01		12110				
	ШТ								
	Всего по разделу 3:				**1 224 399**	**11 274**	**27 134**		**123**
					21 466	**3 131**			**12**
	в том числе стоимость оборудования				1 097 010				
	Всего прямые затраты				**2 240 346**	**101 847**	**103 033**		**438**
					77 109	**24 177**			**116**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				946 293				
	оборудования, тенге				1 115 097				
	Накладные расходы, тенге				103 033				
	- заработная плата, тенге				15 455				
	- трудоемкость, чел-ч				52				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	73 697
Всего	**2 417 076**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	36 455
- сметная заработная плата, тенге	5 140
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	36 680
- сметная заработная плата, тенге	16 873
- нормативная трудоемкость, чел-ч	103
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13 384
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5 354
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 508 949**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)	**5 603 851,69**
В том числе стоимость оборудования, тенге	2 490 620,00
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, с учетом k договорной стоимости k=0,925	**5 183 562,82**
Налог (2 %)	103 671,26
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5 287 234,07**
НДС (12 %)	634 468,09
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 921 702,16**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____