Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на Электроснабжение жилого массива "Жагалау" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№42	от 15.09.2016г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	4 998 598,21		2 437 867	4 900 586,48		98 011,73	599 831,79	5 598 430,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		4 998 598,21	2 437 867	4 900 586,48		98 011,73	599 831,79	**5 598 430,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Карабалин Ш.О.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель Жулумбетов У.Ж.

М.П.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на Электроснабжение жилого массива "Жагалау"
в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области
Договор №42 от 15.09.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года
(локальная смета 4-1-1)
на наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Воздушная линия 10 кВ								
		Промежуточная опора П10-2								
1	Е33-103-1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ *опора*	4	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	6136 / 2025	3513 / 986	3161 / 105	3,06 / 1,03	12 / 4
2	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	13,44	13,91 / 8,06	0,07 / 0,02	187 / 108	1 / –	98 / 90	0,04 / –	1 / –
3	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	13,44	12,08 / 8,06	0,05 / 0,02	162 / 108	1 / –	98 / 90	0,04 / –	1 / –
4	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	4	21500		86000				

5 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	4,8	196		941					
	кг									
6 С Прайс	Траверсы стальные ТМ 3	4	3640,32		14561					
	шт									
	Анкерная концевая опора А10-1									
11 Е33-103-3	Установка анкерных концевых железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9,00	36
	опора								
			1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15
12 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	13,44	13,91	0,07	187	1	98	0,04	1
	м2								
			8,06	0,02	108	–	90	–	–
13 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	13,44	12,08	0,05	162	1	98	0,04	1
	м2								
			8,06	0,02	108	–	90	–	–
14 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	21500		86000				
	шт								
15 Е33-107-5	Установка плит П-3и	4	502,85	325,1	2011	1300	1120	1,01	4
	шт								
			177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
16 30-14-3	Плиты опорные плоские П-3и	0,176	19600		3450				
	м3								
17 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,176	285		50				
	м3								
18 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,176	153		27				
	м3								
19 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	2,4	196		470				
	кг								
20 С Прайс	Траверсы стальные ТМ 6	2	3900,61		7801				
	шт								
	Переходная промежуточная опора ПП 10-2								

34 Е33-103-1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
	опора								
			506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
35 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	3,36	13,91	0,07	47	–	24	0,04	–
	м2								
			8,06	0,02	27	–	90	–	–
36 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	3,36	12,08	0,05	41	–	24	0,04	–
	м2								
			8,06	0,02	27	–	90	–	–
37 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	21500		21500				
	шт								
	Ответвительная анкерная опора ОА10-1								
44 Е33-103-3	Установка анкерных ответвительных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
	опора								
			1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
45 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,72	13,91	0,07	93	–	49	0,04	–
	м2								
			8,06	0,02	54	–	90	–	–
46 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,72	12,08	0,05	81	–	49	0,04	–
	м2								
			8,06	0,02	54	–	90	–	–
47 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	21500		43000				
	шт								
48 Е33-107-5	Установка плит П-3и	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
	шт								
			177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
49 30-14-3	Плиты опорные плоские П-3и	0,088	19600		1725				
	м3								

50	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	*м3*	0,088	285		25			
51	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	*м3*	0,088	153		13			
52	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	*кг*	2,4	196		470			
53	С Прайс	Траверсы стальные ТМ 3	*шт*	1	3640,32		3640			
54	С Прайс	Траверсы стальные ТМ 6	*шт*	1	3900,61		3901			
69	Е33-103-3	Переходная анкерная опора ПА10-5 Установка анкерных переходных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	*опора*	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
70	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	6,72	1476 13,91	878,4 0,07	2952 93	1757 –	105 49	3,63 0,04	7 –
71	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	6,72	8,06 12,08	0,02 0,05	54 81	– –	90 49	– 0,04	– –
72	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	*шт*	2	8,06 58400	0,02	54 116800	–	90	–	–
73	Е33-107-5	Установка плит П-3и	*шт*	1	502,85	325,1	503	325	280	1,01	1
74	30-14-3	Плиты опорные плоские П-3и	*м3*	0,044	177,75 19600	89,01	178 862	89	105	0,33	–
75	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		0,044	285		13				

		м3							
76 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,044	153		7				
		м3							
77 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	49	196		9604				
		кг							
	Всего по разделу 1:				**451 876**	**32 169**	**26 323**		**98**
					16 286	**8 883**			**36**
Раздел 2 Воздушная линия 0,4 кВ									
		Промежуточная опора П1-5							
130 Е33-103-1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	44	1534,11	878,23	67501	38642	34773	3,06	135
	опора		506,25	246,42	22275	10842	105	1,03	45
131 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	147,84	13,91	0,07	2056	10	1075	0,04	6
	м2		8,06	0,02	1192	3	90	–	–
132 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	147,84	12,08	0,05	1786	7	1075	0,04	6
	м2		8,06	0,02	1192	3	90	–	–
133 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	44	13200		580800				
	шт								
134 С Прайс	Траверсы стальные ТН 1	44	746,37		32840				
	шт								
135 С Прайс	Траверсы стальные ТН 2	44	1456,72		64096				
	шт								
136 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	105,6	196		20698				
	кг								
		Концевая опора К1-4							
143 Е33-103-2	Установка концевых анкерных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6

		опора								
144	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		м2	3,36	13,91	0,07	47	–	24	0,04	–
145	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей		8,06	0,02	27	–	90	–	–
		м2	3,36	12,08	0,05	41	–	24	0,04	–
146	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105		8,06	0,02	27	–	90	–	–
		шт	1	21500		21500				
147	С Прайс	Траверсы стальные ТН 2								
		шт	2	1456,72		2913				
148	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения								
		кг	2,4	196		470				
		Концевая опора К1-5								
155	Е33-103-2	Установка концевых анкерных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
156	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей		985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
		м2	20,16	13,91	0,07	280	1	147	0,04	1
157	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей		8,06	0,02	162	–	90	–	–
		м2	20,16	12,08	0,05	244	1	147	0,04	1
158	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105		8,06	0,02	162	–	90	–	–
		шт	6	21500		129000				
159	С Прайс	Траверсы стальные ТН 2								
		шт	12	1456,72		17481				
160	1-7-35	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	0,0156	125300		1955				

161	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	*т*	15,6	196		3058			
			кг							
		Угловая анкерная опора УА 1-5								
168	Е33-103-3	Установка угловых анкерных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	*опора*	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9,00	27
					1476	878,4	4428	2635	105	3,63	11
169	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	10,08	13,91	0,07	140	1	73	0,04	–
					8,06	0,02	81	–	90	–	–
170	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	10,08	12,08	0,05	122	1	73	0,04	–
					8,06	0,02	81	–	90	–	–
171	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	*шт*	3	21500		64500			
172	С Прайс	Траверсы стальные ТН 2	*шт*	12	1456,72		17481			
173	1-7-35	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	*т*	0,0078	125300		977			
174	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	*кг*	7,8	196		1529			
		Переходная угловая анкерная опора ПУА 1-5								
181	Е33-103-3	Установка переходных угловых анкерных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	*опора*	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
					1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
182	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	6,72	13,91	0,07	93	–	49	0,04	–
					8,06	0,02	54	–	90	–	–

183	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,72	12,08	0,05	81	–	49	0,04	–
		м2		8,06	0,02	54	–	90	–	–
184	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	21500		43000				
		шт								
185	Е33-107-5	Установка плит П-3и	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
		шт		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
186	30-14-3	Плиты опорные плоские П-3и	0,088	19600		1725				
		м3								
187	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,088	285		25				
		м3								
188	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,088	153		13				
		м3								
189	С Прайс	Траверсы стальные ТН 4	2	1377,97		2756				
		шт								
190	С Прайс	Траверсы стальные ТН 5	2	1574,89		3150				
		шт								
		Переходная ответвительная анкерная опора ПОА 3-5								
199	Е33-103-3	Установка переходных ответвительных анкерных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	4836,53	3187,28	29019	19124	14833	9,00	54
		опора		1476	878,4	8856	5270	105	3,63	22
200	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	20,16	13,91	0,07	280	1	147	0,04	1
		м2		8,06	0,02	162	–	90	–	–
201	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	20,16	12,08	0,05	244	1	147	0,04	1
		м2		8,06	0,02	162	–	90	–	–

202	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	6	21500		129000				
203	Е33-107-5	Установка плит П-3и	шт	6	502,85	325,1	3017	1951	1681	1,01	6
					177,75	89,01	1067	534	105	0,33	2
204	30-14-3	Плиты опорные плоские П-3и	м3	0,264	19600		5174				
205	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,264	285		75				
206	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,264	153		40				
207	С Прайс	Траверсы стальные ТН 4	шт	9	1377,97		12402				
208	С Прайс	Траверсы стальные ТН 5	шт	9	1574,89		14174				
		Переходная концевая опора ПК 1-5									
217	Е33-103-3	Установка переходных концевых железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	8	4836,53	3187,28	38692	25498	19777	9,00	72
					1476	878,4	11808	7027	105	3,63	29
218	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	26,88	13,91	0,07	374	2	195	0,04	1
					8,06	0,02	217	1	90	–	–
219	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	26,88	12,08	0,05	325	1	195	0,04	1
					8,06	0,02	217	1	90	–	–
220	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	8	21500		172000				
221	Е33-107-5	Установка плит П-3и	шт	8	502,85	325,1	4023	2601	2241	1,01	8

				177,75	89,01	1422	712	105	0,33	3
222 30-14-3	Плиты опорные плоские П-3и	м3	0,352	19600		6899				
223 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,352	285		100				
224 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,352	153		54				
225 С Прайс	Траверсы стальные ТН 4	шт	8	1377,97		11024				
226 С Прайс	Траверсы стальные ТН 5	шт	8	1574,89		12599				
	Всего по разделу 2:					**1 569 153**	**118 361**	**100 930**		**382**
						63 853	**32 812**			**136**
	Всего прямые затраты					**2 021 029**	**150 530**	**127 253**		**480**
						80 139	**41 695**			**172**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					1 790 360				
	Накладные расходы, тенге					127 253				
	- заработная плата, тенге					19 088				
	- трудоемкость, чел-ч					64				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					128 897				
	Всего					**2 277 179**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)					63 761				
	- сметная заработная плата, тенге					8 990				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					51				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)					64 153				
	- сметная заработная плата, тенге					29 511				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					180				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					23 409				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					9 364				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 437 867**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)	**5 445 096,09**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, с учетом k договорной стоимости k=0,9	**4 900 586,48**
Налог (2 %)	98 011,73
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 998 598,21**
НДС (12 %)	599 831,79
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 598 430,00**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на Электроснабжение жилого массива "Жагалау" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№42	от 15.09.2016г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	14 492 070,00		7 067 933	9 582 951,76	4 624 960,00	284 158,24	1 739 048,40	16 231 118,40
В т.ч. за отчетный м-ц.		9 493 471,79	4 630 066	4 682 365,28	4 624 960,00	186 146,51	1 139 216,61	**10 632 688,40**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Карабалин Ш.О.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на Электроснабжение жилого массива "Жагалау"

в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Договор №42 от 15.09.2016г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 4-1-1)

на наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Воздушная линия 10 кВ								
		Промежуточная опора П10-2								
7	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ10-Г *100шт*	0,24	6500		1560				
8	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	24	12		288				
9	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	4	155		620				
10	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	24	42		1008				
		Анкерная концевая опора А10-1								
21	1-5-172	Накладки к кронштейнам *шт*	6	133		798				

22 Ц8-353-1	Кронштейн "Переход" на опоре	2	251,12	54,84	502	110	318	0,86	2
	шт		157,55	9,59	315	19	95	0,06	–
23 1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,014	139600		1954				
	т								
24 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	4	78,3	2,1	313	8	247	0,39	2
	м		64,6	0,3	258	1	95	–	–
25 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	0,0036	584100		2103				
	т								
26 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,024	149300		3583				
	т								
27 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ10-Г	0,02	6500		130				
	100шт								
28 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12		24				
	шт								
29 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	155		620				
	шт								
30 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42		252				
	шт								
31 18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	6	389		2334				
	шт								
32 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ПФ70-В	0,12	6500		780				
	100шт								
33 18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	241		1446				
	шт								
	Переходная промежуточная опора ПП 10-2								
38 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	2,4	196		470				
	кг								

39 1-7-31	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, тип 2, марка КС-1780-71	1	7470		7470				
	шт								
40 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ10-Г	0,06	6500		390				
	100шт								
41 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	12		72				
	шт								
42 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	155		155				
	шт								
43 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42		252				
	шт								
	Ответвительная анкерная опора ОА10-1								
55 Ц8-353-1	Кронштейн "Переход" на опоре	1	251,12	54,84	251	55	159	0,86	1
	шт		157,55	9,59	158	10	95	0,06	–
56 1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,007	139600		977				
	т								
57 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	1,7	78,3	2,1	133	4	105	0,39	1
	м		64,6	0,3	110	1	95	–	–
58 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	0,00153	584100		894				
	т								
59 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0114	149300		1702				
	т								
60 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ10-Г	0,07	6500		455				
	100шт								
61 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	7	12		84				
	шт								
62 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155		310				
	шт								

63 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	9	42		378				
	шт								
64 18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	3	389		1167				
	шт								
65 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ПФ70-В	0,06	6500		390				
	100шт								
66 18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	241		723				
	шт								
67 18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145		290				
	шт								
68 18-4-1369	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	128		128				
	шт								
	Переходная анкерная опора ПА10-5								
78 Ц8-353-1	Кронштейн "Переход" на опоре	3	251,12	54,84	753	165	476	0,86	3
	шт		157,55	9,59	473	29	95	0,06	–
79 1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,0328	139600		4579				
	т								
80 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	1,9	78,3	2,1	149	4	117	0,39	1
	м		64,6	0,3	123	1	95	–	–
81 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	0,00171	584100		999				
	т								
82 1-7-35	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	0,0147	125300		1842				
	т								
83 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0045	149300		672				
	т								
84 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ10-Г	0,01	6500		65				
	100шт								
85 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	12		12				

86	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	3	42		126			
87	18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *шт*	–	6		–			
88	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ПФ70-В *100шт*	0,18	6500		1170			
89	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	3	241		723			
90	18-4-1380	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	6	344		2064			
91	18-4-1493	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	3	1137		3411			
92	18-4-1557	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	3	365		1095			
		Установка устройства ответвления УОП							
93	Е33-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/ *шт*	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1
				213,75	32,13	214	32	105	0,13	–
94	С Прайс	Траверсы стальные ТМ 2 *шт*	1	1878,21		1878				
95	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения *кг*	1,2	196		235				
96	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода *м*	1	78,3	2,1	78	2	62	0,39	–
				64,6	0,3	65	–	95	–	–
97	16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2 *т*	0,0009	584100		526				

98 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ10-Г	0,03	6500		195				
	100шт								
99 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	12		36				
	шт								
100 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42		252				
	шт								
	Установка устройства ответвления УОК								
101 Е33-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	2	392,74	154,24	785	308	516	1,27	3
	шт		213,75	32,13	428	64	105	0,13	–
102 С Прайс	Траверсы стальные ТМ 2	2	1878,21		3756				
	шт								
103 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	2,4	196		470				
	кг								
104 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	4	78,3	2,1	313	8	247	0,39	2
	м		64,6	0,3	258	1	95	–	–
105 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	0,0036	584100		2103				
	т								
106 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ10-Г	0,04	6500		260				
	100шт								
107 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	12		48				
	шт								
108 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	12	42		504				
	шт								
	Установка КР-1								
109 Ц8-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	0,0564	97791	1561	5515	88	858	85,00	5
	т		15550	457	877	26	95	2,65	–

110 1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	т	0,0564	139600		7873				
111 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (вал привода РА 3)	т	0,072	147100		10591				
112 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг	8,7	196		1705				
113 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	13,5	78,3	2,1	1057	28	832	0,39	5
				64,6	0,3	872	4	95	–	–
114 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	т	0,01215	584100		7097				
115 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ10-Г	100шт	0,12	6500		780				
116 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	12	12		144				
117 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	42		378				
118 Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	3	2263,89	769,89	6792	2310	5111	7,42	22
				1386	236,48	4158	709	105	1,03	3
119 Спрайс лист	Разъединитель РЛНД1-1-10/400У1 (в т.ч.привод ПРН3-10У1, вал привода РА-3)	шт	3	18086,64		54260				
120 16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0018	165875		299				
121 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00264	149300		394				
122 Ц8-82-1	Зажим		18	85,4	0,2	1537	4	1212	0,40	7

		шт								
123	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98		70,9	–	1276	–	95	–	–
		шт	18	348		6264				
124	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов								
		км линии	1,245	7259,41	4310,78	9038	5367	5117	16,10	20
125	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80		2745	1169,46	3418	1456	105	4,45	6
		т	0,243	165875		40308				
126	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	9	330,1	24,1	2971	217	1013	0,70	6
127	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм		116	2,5	1044	23	95	0,01	–
		т	0,074	44300		3278				
128	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм								
		м	30,5	51,7	2,8	1577	85	806	0,16	5
129	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		27,5	0,3	839	9	95	0,00	–
		т	0,0377	45800		1727				
		Всего по разделу 1:				**228 088**	**8 918**	**17 455**		**85**
		в том числе стоимость оборудования				**14 886**	**2 386**			**10**
						54 260				

Раздел 2 Воздушная линия 0,4 кВ

Промежуточная опора П1-5

137	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода								
		м	66	78,3	2,1	5168	139	4069	0,39	26
				64,6	0,3	4264	20	95	–	–

138 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	*т*	0,033	584100		19275				
139 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	*100шт*	2,2	6500		14300				
140 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	*шт*	220	8		1760				
141 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	44	155		6820				
142 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	44	42		1848				
	<u>Концевая опора К1-4</u>									
149 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	*м*	1,6	78,3 / 64,6	2,1 / 0,3	125 / 103	3 / –	99 / 95	0,39 / –	1 / –
150 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	*т*	0,0008	584100		467				
151 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	*100шт*	0,04	6500		260				
152 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	*шт*	4	8		32				
153 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	1	155		155				
154 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	5	42		210				
	<u>Концевая опора К1-5</u>									
162 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	*м*	19,5	78,3 / 64,6	2,1 / 0,3	1527 / 1260	41 / 6	1202 / 95	0,39 / –	8 / –

163	16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	0,00975	584100		5695				
		т								
164	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,3	6500		1950				
		100шт								
165	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	30	8		240				
		шт								
166	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	155		930				
		шт								
167	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	36	42		1512				
		шт								
		Угловая анкерная опора УА 1-5								
175	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	4,8	78,3	2,1	376	10	296	0,39	2
		м								
176	16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	0,0024	64,6	0,3	310	1	95	–	–
		т		584100		1402				
177	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,3	6500		1950				
		100шт								
178	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	30	8		240				
		шт								
179	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	155		465				
		шт								
180	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	48	42		2016				
		шт								
		Переходная угловая анкерная опора ПУА 1-5								
191	1-7-31	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, тип 2, марка КС-1780-71	1	7470		7470				
		шт								

192 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	1,5	78,3	2,1	117	3	92	0,39	1
	м		64,6	0,3	97	–	95	–	–
193 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	0,00075	584100		438				
	т								
194 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (Крепление подкоса У1 и крепление плиты Г4)	0,032	147100		4707				
	т								
195 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,15	6500		975				
	100шт								
196 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	15	8		120				
	шт								
197 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155		310				
	шт								
198 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	26	42		1092				
	шт								
	Переходная ответвительная анкерная опора ПОА 3-5								
209 1-7-31	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, тип 2, марка КС-1780-71	3	7470		22410				
	шт								
210 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	6	78,3	2,1	470	13	370	0,39	2
	м		64,6	0,3	388	2	95	–	–
211 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	0,003	584100		1752				
	т								
212 2-1-41	Крепление подкоса У1 и крепление плиты Г4	0,096	147100		14122				
	т								
213 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,6	6500		3900				
	100шт								
214 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	60	8		480				

215 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт 6	155		930					
216 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт 108	42		4536					
		шт								
	Переходная концевая опора ПК 1-5									
227 1-7-31	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, тип 2, марка КС-1780-71	4	7470		29880					
228 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	шт 3,4	78,3	2,1	266	7	210	0,39	1	
		м	64,6	0,3	220	1	95	–	–	
229 16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2	0,0017	584100		993					
230 2-1-41	Крепление подкоса У1 и крепление плиты Г4	т 0,128	147100		18829					
231 1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	т 0,6	6500		3900					
232 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	100шт 60	8		480					
233 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт 8	155		1240					
234 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт 104	42		4368					
		шт								
	Установка уличного светильник на опоре									
235 Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	52	2143,44	1530,15	111459	79568	40183	2,73	142	
		шт	492,76	320,67	25624	16675	95	1,87	97	
236 1-7-32	Кронштейн, марка КС-1	52	7900		410800					
		шт								

237	Ц8-305-1	Хомут на опоре	52	410,8	377	21362	19604	5785	–	–
		шт								
238	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов		33,8	83,3	1758	4332	95	0,48	25
		т	0,0221	147300		3255				
239	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	42	78,3	2,1	3289	88	2590	0,39	16
		м								
240	16-7-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 1,5 мм2		64,6	0,3	2713	13	95	–	–
		т	0,021	584100		12266				
241	Ц8-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий	52	826,26	407,15	42966	21172	12985	0,92	48
		шт								
242	17-3-9	Светильники, тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1		178,48	84,37	9281	4387	95	0,49	26
		шт	52	8370		435240				
243	17-6-93	Лампы высокого давления, тип ДНаТ-150	52	862		44824				
		шт								
244	1-7-6	Зажим плашечный	1,04	7100		7384				
		100шт								
245	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	234	10,6	0,1	2480	23	1978	0,06	14
		м								
246	16-7-98	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79		8,8	0,1	2059	23	95	–	–
		км	0,234	2008		470				
247	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	9,589	7259,41	4310,78	69610	41336	39413	16,10	154
		1км								
248	16-7-26	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80		2745	1169,46	26322	11214	105	4,45	43
			0,395	167721		66250				

249 16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	*т*	1,103	165875		182960				
250 Ц8-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	*т*	18	1265	–	22770	–	9234	3,00	54
		шт		540	–	9720	–	95	–	–
251 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-8 мм ГОСТ 5781-82	*т*	0,149	44300		6601				
	Всего по разделу 2:					**1 636 492**	**162 008**	**118 507**		**470**
	Раздел 3 Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ					**84 117**	**36 677**			**190**
252 Е1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	*м2*	48	19,4	–	931	–	903	0,12	6
				19,4	–	931	–	97	–	–
253 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	*м3*	12	21,55	4,52	259	54	198	0,11	1
				17,03	–	204	–	97	–	–
254 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	*м3*	4	2518,77	100,89	10075	404	765	0,85	3
				123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
255 Е7-42-4	Установка блоков фундаментных массой более 1,5 т	*шт*	8	1090,46	598,4	8724	4787	4589	1,18	9
				195,53	214,16	1564	1713	140	0,91	7
256 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	*м3*	6,912	11800		81562				

257 Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	2	4098,19	1460,06	8196	2920	5530	12,10	24
	шт		2191,5	441,68	4383	883	105	1,90	4
258 75-4-4	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	2	735100		1470200				
	шт								
259 75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6; 10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200x900x1550 мм	2	261000		522000				
	шт								
260 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	16	431,6	21,6	6906	346	2309	0,90	14
	шт		149	2,9	2384	46	95	0,02	–
261 1-4-85	Сталь угловая 50x50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,151	47200		7127				
	т								
262 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	110	61,9	3,3	6809	363	2445	0,14	15
	м		23	0,4	2530	44	95	–	–
263 1-4-83	Сталь полосовая 40x4 мм /ГОСТ 103-76/	0,139	46400		6450				
	т								
264 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,716	27935,09	9375,11	20002	6713	11913	91,00	65
	т		16380	2107,33	11728	1509	90	7,36	5
265 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,513	59500		30524				
	т								

266 8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм								
	м	48	306		14688				
267 Е7-24-9	Установка оград металлических по металлическим столбам из сетки высотой до 2,2 м								
	м	32	1311	217,18	41952	6950	19706	2,23	71
268 Е13-44-7	Очистка щетками металлоконструкций		380,25	59,61	12168	1908	140	0,22	7
	м2	83,332	60,75	–	5062	–	4556	0,34	28
269 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		60,75	–	5062	–	90	–	–
	м2	83,332	21,8	0,05	1816	4	437	0,03	2
270 Е13-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		5,81	0,02	484	2	90	–	–
	м2	83,332	40,72	0,04	3393	3	624	0,04	4
271 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный		8,32	–	693	–	90	–	–
	шт	2	166,9	5,4	334	11	305	1,00	2
272 Спрайс лист	Прибор учета электроэнергии 3 ф., 10-100 А, Меркурий 230.ART-02 PQRSIN		158	2,3	316	5	95	0,01	–
	ШТ	2	12110,01		24220				
	Всего по разделу 3:				**2 271 228**	**22 554**	**54 279**		**247**
	в том числе стоимость оборудования				**42 944**	**6 263**			**25**
					2 016 420				
	Всего прямые затраты				**4 135 808**	**193 480**	**190 241**		**802**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**141 947**	**45 326**			**225**
	оборудования, тенге				1 729 701				
					2 070 680				
	Накладные расходы, тенге				190 241				

- заработная плата, тенге	28 536
- трудоемкость, чел-ч	95
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	135 322
Всего	**4 461 371**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	66 938
- сметная заработная плата, тенге	9 438
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	67 349
- сметная заработная плата, тенге	30 981
- нормативная трудоемкость, чел-ч	189
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24 576
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9 831
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 630 066**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)	**10 341 472,53**
В том числе стоимость оборудования, тенге	4 624 960,00
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, с учетом k договорной стоимости k=0,9	**9 307 325,28**
Налог (2 %)	186 146,51
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 493 471,79**
НДС (12 %)	1 139 216,61
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 632 688,40**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____