Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** — **021040004800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Invest Pro Stroy",Республика Казахстан, Нур-Султан, Карталинская, дом № 5/1, корпус офис 4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** — **060140005282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №КЭИ-1746 от 05.05.2021

Номер документа	Дата составления
2	17.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь			Услуга	1	29 059 404,82	29 059 404,82	3 487 128,58	32 546 533,40
				Итого	1	x	29 059 404,82	3 487 128,58	32 546 533,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Есиль

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1746	05.05.2021г.				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	32 546 533									
	в том числе 2021г.	32 546 533	29 059 405							3 487 129	32 546 533

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Земляные работы ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_ ___
выполненных работ за июнь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РПроезжая и бульварная часть*					
14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	4661,59	95,59	445 587,84
15	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	4661,59	614,24	2 863 347,63
16	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4661,59	315,92	1 472 676,71
17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	10360,39	336,73	3 488 689,57
18	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4661,59	36,93	172 167,25
РСопутствующие земляные работы*					
19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	674,18	111,76	75 348,08
20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	674,18	70,96	47 839,17
21	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	674,18	126,15	85 047,97
22	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	674,18	111,76	75 348,08
23	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	674,18	30,41	20 502,55
24	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	674,18	126,15	85 047,97
25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материала основания в плотном теле	3215,28	2076,75	6 677 318,75
26	Дресва	м3	3922,64	448,35	1 758 694,44
27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	3922,64	676,86	2 655 085,32
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	7060,75	803,43	5 672 847,14
29	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3940,16	111,76	440 363,44
30	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	3940,16	70,96	279 590,15
31	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3940,16	126,15	497 053,60
32	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3940,16	111,76	440 363,44

33	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	3940,16	30,41	119 824,44
34	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3940,16	126,15	497 053,60
35	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12047,67	92,82	1 118 233,63
				итого:	28 988 030,79

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

г. Астана Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Защита сетей связи ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за июнь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РЗемляные работы (траншея - 711,9 м, котлованы под колодцы - 20 шт)*					
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под траншею/	м3 грунта	31,84156323	4 048,94	128 924,49
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м /под колодцы/	м3 грунта	28,09754377	7 782,37	218 665,50
3	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,07916018	11 539,98	116 313,32
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,16414851	2 112,60	78 512,95
5	Погрузкалишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,37454669	315,92	9 279,92
6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	51,40516675	336,73	17 309,87
13	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	78,08	3 324,82	259 602,05
14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,9472922	28 718,84	314 393,50
15	Укладка плит разгрузочных площадью до 10 м2	шт. сборных конструкций	65	12 368,20	803 932,75
16	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П12д-15, из бетона В25)	м3	11,4455516	54 420,86	622 876,77
17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	69,80282746	1 354,48	94 546,82
				итого:	2 664 357,95

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Айтымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Наружное электроосвещение ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за июнь 2021 года

	Ю"Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь'QJ/2019-1'04-13'Наружные сети электроснабжения и электроосвещения по ул. Есиль'РП'04'04-13-01'Наружное электроосвещение'QJ/2019-1-ЭН.СО-12"в ценах на 3 квартал 2020 года*				
	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	П2Прокладка кабеля*				
26	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	44,9	3943,769755	176 882,79
27	Устройство постели при одном кабеле в траншее /мелкой просеянной землей/	м	249,17	841,0868375	209 576,39
28	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	6,30	249,9163247	1 574,17
29	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,90	2057,727364	61 527,69
30	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,093	355833,6837	33 092,53
31	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	186,00	2194,253175	408 131,09
				Итого:	890 784,66

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Есиль

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1746	05.05.2021г.				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительнных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	11083780,87									
	в том числе 2021г.	11083780,87	9 896 233							1 187 548	11083780,87

Заказчик

Подрядчик

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** — **021040004800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Invest Pro Stroy",Республика Казахстан, Нур-Султан, Карталинская, дом № 5/1, корпус офис 4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** — **060140005282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №КЭИ-1746 от 05.05.2021

Номер документа	Дата составления
4	30.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь			Услуга	1	11 083 780,87	11 083 780,87	1 187 547,95
				Итого	1	x	11 083 780,87	1 187 547,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2021

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Земляные работы ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за июнь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РПроезжая и бульварная часть*					
1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	118,30	84,12	9 950,98
2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	118,30	541,12	64 014,34
3	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	118,30	256,88	30 388,80
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	198,13	336,73	66 717,15
5	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	145,76	30,26	4 410,99
9	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	397,37	105,15	41 781,73
10	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	397,37	636,18	252 798,78
11	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	397,37	413,41	164 275,88
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	984,09	336,73	331 374,88
13	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	397,37	36,93	14 676,24
РСопутствующие земляные работы*					
19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	64,80	111,76	7 241,69
20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	64,80	70,96	4 597,81
21	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	64,80	126,15	8 173,95
22	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	64,80	111,76	7 241,69
23	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	64,80	30,41	1 970,50
24	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	64,80	126,15	8 173,95
25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материала основания в плотном теле	309,02	2076,75	641 755,94
26	Дресва	м3	377,00	448,35	169 027,82
27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	377,00	676,86	255 179,79

28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	678,61	803,43	545 216,35
29	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	681,64	111,76	76 181,89
30	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	681,64	70,96	48 368,47
31	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	681,64	126,15	85 989,16
32	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	681,64	111,76	76 181,89
33	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	681,64	30,41	20 729,36
34	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	681,64	126,15	85 989,16
35	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1157,90	92,82	107 473,24
				итого:	**3 129 882,44**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Дорожные работы ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за июнь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РУстройство бортовых камней*					
62	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	11,14	10 043,67	111 921,60
63	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	371,50	3 341,42	1 241 337,32
66	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	15,69	10 043,68	157 552,58
67	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	471,60	3 417,48	1 611 682,67
				итого:	**3 122.494,17**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Устройство тротуаров по ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за июнь 2021 года

	Наименование работ	**ед.изм.**	**кол-во.**	**Цена**	**Сумма**
РУстройство транзитных тротуаров шириной 1.5 м, в томчисле площадки ТБО*					
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	54,6006	3 336,68	182 184,82
2	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	364	1 513,50	550 913,93
3	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,2006	3 336,68	60 729,63
4	Покрытия избрусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	364	3 254,63	1 184 685,11
				итого:	**1 978 513,50**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Защита сетей связи ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за июнь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РЗемляные работы (траншея - 711,9 м, котлованы под колодцы - 20 шт)*					
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под траншею/	м3 грунта	32,71393482	4 048,94	132 456,66
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м /под колодцы/	м3 грунта	28,86733949	7 782,37	224 656,34
3	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,35530156	11 539,98	119 499,99
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,18234436	2 112,60	80 663,99
5	Погрузкалишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,17932879	315,92	9 534,16
6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	52,81352748	336,73	17 784,12
13	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	92	3 324,82	305 883,56
14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,89896109	28 718,84	370 443,16
15	Укладка плит разгрузочных площадью до 10 м2	шт. сборных конструкций	55	12 368,20	680 250,79
16	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П12д-15, из бетона В25)	м3	9,684697509	54 420,86	527 049,57
17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	283,9962545	1 354,48	384 668,41
				итого:	**2 852 890,76**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040004800**
Исполнитель	**ТОО "Invest Pro Stroy",Республика Казахстан, Нур-Султан, Карталинская, дом № 5/1, корпус офис 4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005282**
Договор (контракт)	Договор №КЭИ-1746 от 05.05.2021	

Номер документа	Дата составления
6	31.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Есиль			Услуга	1	20 368 223,98	20 368 223,98	2 182 309,71
				Итого	1	x	20 368 223,98	2 182 309,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Есиль

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1746	05.05.2021г.				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	20 368 223,98									
	в том числе 2021г.	20 368 223,98	############							2 182 309,71	20 368 223,98

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Земляные работы ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за июль 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РПроезжая и бульварная часть*					
1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	346,56	84,12	29 151,41
2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	346,56	541,12	187 530,10
3	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	346,56	256,88	89 024,04
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	580,42	336,73	195 447,97
5	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	346,56	30,26	10 487,47
14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	2172,66	95,59	207 678,25
15	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	2172,66	614,24	1 334 540,55
16	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2172,66	315,92	686 380,78
17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	4828,74	336,73	1 625 998,05
18	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2172,66	36,93	80 243,20
РСопутствующие земляные работы*					
19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	216,92	111,76	24 243,80
20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	216,92	70,96	15 392,60
21	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	216,92	126,15	27 364,81
22	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	216,92	111,76	24 243,80
23	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	216,92	30,41	6 596,85
24	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	216,92	126,15	27 364,81
25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материала основания в плотном теле	1034,54	2076,75	2 148 476,44
26	Дресва	м3	1262,14	448,35	565 872,88
27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	1262,14	676,86	854 293,26

28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	2271,85	803,43	1 825 280,31
				итого:	9 965 611,39

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Айтымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Дорожные работы ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за июль 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РУстройство дорожной одежды по основной проезжей части улицы по типу 1*					
6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	1058,16	213,21	225 607,10
7	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 7 см/	м2 покрытия	1058,16	16,03	16 967,33
8	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,10	103 281,74	113 659,08
9	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	183,36	14 516,96	2 661 828,88
				итого:	3 018 062,38

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за июль 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
П2Прокладка кабеля*					
LТраншея Т1 - 684м*					
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18,85	4 048,94	76 322,48
2	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	66	863,52	56 992,04
3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	246,968	256,59	63 368,28
4	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,35	1 199,24	14 810,66
5	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	264	788,87	208 262,87
				итого:	419 756,33

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Защита сетей связи ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за июль 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РЗемляные работы (траншея - 711,9 м, котлованы под колодцы - 20 шт)*					
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под траншею/	м3 грунта	153,16	4 048,94	620 135,21
3	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	36	11 539,98	415 439,34
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	110,0143344	2 112,60	232 416,20
5	Погрузкалишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	86,95534091	315,92	27 470,67
6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	152,1709882	336,73	51 241,16
РСтроительные работы*				0,00	0,00
13	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	327	3 324,82	1 087 216,58
14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	45,84739432	28 718,84	1 316 683,84
15	Укладка плит разгрузочных площадью до 10 м2	шт. сборных конструкций	96	12 368,20	1 187 346,83
16	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П12д-15, из бетона В25)	м3	16,90419929	54 420,86	919 941,08
17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	817,2137119	1 354,48	1 106 902,98
				итого:	6 964 793,88

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Айтымов Б.Т.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040004800**
Исполнитель	**ТОО "Invest Pro Stroy",Республика Казахстан, Нур-Султан, Карталинская, дом № 5/1, корпус офис 4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005282**
Договор (контракт)	Договор №КЭИ-1746 от 05.05.2021	

Номер документа	Дата составления
9	**06.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Есиль			Услуга	1	8 419 132,92	8 419 132,92	902 049,96
				Итого	1	x	8 419 132,92	902 049,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Есиль

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1746	05.05.2021г.				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	8 419 132,92									
	в том числе 2021г.	8 419 132,92	7 517 082,96							902 049,96	8 419 132,92

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Дорожные работы ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за сентябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РУстройство транзитных тротуаров шириной 1.5 м, в томчисле площадки ТБО*					
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,76	3 336,68	89 289,60
2	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	183,1	1 513,50	277 121,82
3	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,15	3 336,68	30 530,64
4	Покрытия избрусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	183,1	3 254,63	595 922,65
				итого:	**992 864,70**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Дорожные работы ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за сентябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РУстройство дорожной одежды по основной проезжей части улицы по					
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	391,68	3 336,68	1 306 911,49
2	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	2274,55	116,27	264 461,93
4	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 16 см. Устройство	м2 дорожного основания	1958,40	167,98	328 963,64
5	Щебеночно-песчано-цементная смесь ЩПЦС	м3	404,20	9 376,40	3 789 942,07
РУстройство бортовых камней*					
62	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	8,03	10 043,67	80 650,67
63	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	204,80	3 341,42	684 322,70
66	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	11,75	10 043,68	118 013,19
67	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	249,60	3 417,48	853 002,53
				итого:	**7 426 268,22**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040004800**
Исполнитель	**ТОО "Invest Pro Stroy",Республика Казахстан, Нур-Султан, Карталинская, дом № 5/1, корпус офис 4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005282**
Договор (контракт)	Договор №КЭИ-1746 от 05.05.2021	

Номер документа	Дата составления
12	**29.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Есиль			Услуга	1	28 747 741,39	28 747 741,39	3 080 115,15
				Итого	1	x	28 747 741,39	3 080 115,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Есиль

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1746	05.05.2021г.				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	28 747 741,39									
	в том числе 2021г.	28 747 741,39	25 667 626,24							3 080 115,15	28 747 741,39

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Земляные работы ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за сентябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РПроезжая и бульварная часть*					
1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	578,69	84,12	48 677,74
2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	578,69	541,12	313 142,30
3	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	578,69	256,88	148 654,50
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	969,21	336,73	326 363,74
5	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	713,03	30,26	21 577,47
9	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96	м3 грунта	748,67	105,15	78 719,39
10	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	748,67	636,18	476 288,76
11	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	748,67	413,41	309 506,05
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	1854,06	336,73	624 323,89
13	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	748,67	36,93	27 650,96
14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	951,64	95,59	90 964,09
15	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	951,64	614,24	584 535,30
16	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	951,64	315,92	300 638,14
17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	2115,01	336,73	712 196,30
18	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	951,64	36,93	35 146,91
				итого:	**4 098 385,55**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Дорожные работы ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за сентябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РУстройство дорожной одежды по основной проезжей части улицы по					
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	84,00	3 336,68	280 281,26
2	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	445,20	116,27	51 763,40
4	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 16 см. Устройство	м2 дорожного основания	420,00	167,98	70 549,80
6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до	м2 покрытия	2387,28	213,21	508 984,76
7	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 7 см/	м2 покрытия	2387,28	16,03	38 279,43
8	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,94	103 281,74	200 477,25
9	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	402,75	14 516,96	5 846 645,58
стройство дорожной одежды на стоянках для автомобилей по типу 2*					
27	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	76,16	3 336,68	254 121,66
28	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	406,66	116,27	47 280,75
30	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 дорожного основания	341,93	167,97	57 435,61
31	Щебеночно-песчано-цементная смесь ЩПЦС	м3	51,29	9 376,41	480 916,06
РУстройство дорожной одежды на съездах во дворы по типу 3*					
53	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	535,06	3 336,68	1 785 324,87
54	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	2268,76	116,27	263 778,94
56	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство	м2 дорожного основания	2134,30	167,98	358 510,54
57	Щебеночно-песчано-цементная смесь ЩПЦС	м3	495,53	9 376,40	4 646 289,11
РУстройство бортовых камней*					
62	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	60,33	10 043,67	605 934,61
63	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	камня	325,50	3 341,42	1 087 632,03
67	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	камня	307,90	3 417,48	1 052 241,50
				итого:	**16 584 205,66**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Устройство тротуаров ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за сентябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	РУстройство транзитных тротуаров шириной 1.5 м, в томчисле площадки ТБО*				
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61,9	3 336,68	206 540,58
2	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	412,7	1 513,50	624 621,38
3	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,63	3 336,68	68 835,76
4	Покрытия избрусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	412,7	3 254,63	1 343 185,56
				итого:	**2 243 183,28**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь Благоустройство и озеленение ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за сентябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	РУстройство газонов*				
1	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	1078,2	227,387	245169,0554
2	Дренажный слой из песка толщиной 10 см	м3 материала основания в плотном теле	322,23	3250,01	1047252,145
3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3222,3	1154,2	3719178,787
4	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять /до толщины 22 см/	м2	3222,3	251,487	810366,916
				Итого:	**5 821 966,90**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040004800**
Исполнитель	**ТОО "Invest Pro Stroy",Республика Казахстан, Нур-Султан, Карталинская, дом № 5/1, корпус офис 4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005282**

Договор (контракт) Договор №КЭИ-1746 от 05.05.2021

Номер документа	Дата составления
13	**29.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Есиль			Услуга	1	15 238 867,73	15 238 867,73	1 632 735,83
				Итого	1	x	15 238 867,73	1 632 735,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Есиль

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1746	05.05.2021г.				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	15 238 867,73									
	в том числе 2021г.	15 238 867,73	13 606 131,90							1 632 735,83	15 238 867,73

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Земляные работы ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за сентябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РСопутствующие земляные работы*					
25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материала основания в плотном теле	1486,24	2076,75	3 086 542,45
26	Дресва	м3	1813,21	448,35	812 943,83
27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	1813,21	676,86	1 227 294,08
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	3263,78	803,43	2 622 232,77
29	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1821,31	111,76	203 554,83
30	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	1821,31	70,96	129 238,53
31	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1821,31	126,15	229 759,44
32	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1821,31	111,76	203 554,83
33	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	1821,31	30,41	55 387,98
34	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1821,31	126,15	229 759,44
				итого:	8 800 268,19

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Дорожные работы ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за сентябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РУстройство дорожной одежды по основной проезжей части улицы по					
5	Щебеночно-песчано-цементная смесь ЩПЦС	м3	86,68	9 376,40	812 746,61
РУстройство дорожной одежды на стоянках для автомобилей по типу 2*					
27	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,04	3 336,68	16 816,87
30	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 дорожного основания	41,72	167,97	7 007,91
31	Щебеночно-песчано-цементная смесь ЩПЦС	м3	22,03	9 376,41	206 562,31
РУстройство дорожной одежды на съездах во дворы по типу 3*					
57	Щебеночно-песчано-цементная смесь ЩПЦС	м3	495,53	9 376,40	4 646 289,11
РУстройство бортовых камней*					
66	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	26,05	10 043,68	261 637,76
				итого:	**5 951 060,57**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Благоустройство и озеленение ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за сентябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	РУстройство газонов*				
1	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	2144,09	227,387	487538,9724
				Итого:	487 538,97

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Айтымов Б.Т.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** — **021040004800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Invest Pro Stroy",Республика Казахстан, Нур-Султан, Карталинская, дом № 5/1, корпус офис 4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** — **060140005282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №КЭИ-1746 от 05.05.2021

Номер документа	Дата составления
17	**28.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона) в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Есиль			Услуга	1	13 065 798,17	13 065 798,17	1 399 906,95
				Итого	1	x	13 065 798,17	1 399 906,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Есиль

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1746	05.05.2021				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительн расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	13 065 798.17									
	в том числе 2021г.	13 065 798.17	11 665 891.22							1 399 906.95	13 065 798.17

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Наружное электроосвещение ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за октябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	П2Прокладка кабеля*				
26	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15	3 943,77	59 156,55
27	Устройство постели при одном кабеле в траншее /мелкой просеянной землей/	м	12,3	841,09	10 345,37
28	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2,11	249,92	526,47
29	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,11	2 057,73	4 334,74
30	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0667	355 833,68	23 734,11
31	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	133,4	2 194,25	292 713,37
				итого:	390 810,60

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Айтымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Земляные работы ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за октябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РПроезжая и бульварная часть*					
6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	799,21	95,59	76 393,89
7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 30 м в насыпь/	м3 грунта	799,21	136,50	109 091,06
8	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	597,75	36,93	22 077,06
РСопутствующие земляные работы*					
25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материала основания в плотном теле	462,48	2076,75	960 453,33
26	Дресва	м3	564,22	448,35	252 967,40
27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	564,22	676,86	381 902,63
				итого:	1 802 885,38

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Дорожные работы ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за октябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
РУстройство дорожной одежды по основной проезжей части улицы по					
10	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	3455,44	213,21	736 723,92
11	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 5 см/	м2 покрытия	3455,44	5,34	18 468,88
12	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,38	103 281,57	142 779,04
13	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	423,28	15 175,65	6 423 550,43
РУстройство дорожной одежды на съездах во дворы по типу 3*					
58	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	1676,20	213,21	357 377,35
59	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 5 см/	м2 покрытия	1676,20	5,34	8 959,09
60	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,67	103 281,84	69 289,00
61	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	205,26	15 175,65	3 114 954,48
				итого:	10 872 102,20

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Айтымов Б.Т.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021040004800
Исполнитель	ТОО "Invest Pro Stroy",Республика Казахстан, Нур-Султан, Карталинская, дом № 5/1, корпус офис 4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140005282
Договор (контракт)	Договор №КЭИ-1746 от 05.05.2021	

Номер документа	Дата составления
24	13.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона) в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Есиль			Услуга	1	3444861,28	3444861,28	369092,28
				Итого	1	x	3444861,28	369092,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Есиль

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

н -0

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1746	05.05.2021				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	3 444 861,28									
	в том числе 2021г.	3 444 861,28	3 075 769,00							369 092,28	3 444 861,28

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Защита сетей связи по ул. Есиль. Доп.1
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за декабрь 2021 года

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	РЗемляные работы (траншея - 454,4 м, котлованы под колодцы - 5 шт)*				
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под траншею/	м3 грунта	50,38	4 048,94	203 985,47
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м/под колодцы/	м3 грунта	11,21	7 782,37	87 240,32
3	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,592	11 539,98	133 771,43
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,3	1 923,53	35 200,59
5	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 грунта	18,3	1 199,26	21 946,45
6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,58	2 112,60	20 238,68
7	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	52,01	315,92	16 430,96
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	91,02	336,73	30 649,47
	РСтроительные работы*				
9	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	144	3 324,82	478 774,25
10	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,024	28 718,84	603 784,82
11	Укладка плит разгрузочных площадью до 10 м2	шт. сборных конструкций	47	12 368,19	581 305,14
12	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П12д-15, из бетона В25)	м3	8,46	71 654,32	606 195,57

13	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	461,68	1 354,48	625 338,12
				Итого:	3 444 861,28

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Айтымов Б.Т.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021040004800
Исполнитель	ТОО "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Карталинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140005282

Договор (контракт) Договор №КЭИ-1746 от 05.05.2021

Номер документа	Дата составления
25	22.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона) в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Есиль			Услуга	1	8 269 733,85	8 269 733,85	886 042,91
				Итого	1	x	8 269 733,85	886 042,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Есиль

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1746	05.05.2021				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	8 269 733,85									
	в том числе 2021г.	8 269 733,85	7 383 690,94							886 042,91	8 269 733,85

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения по ул. Есиль
Договор: № КЭИ-1746 от 05.05.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за декабрь 2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
1	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,575	16 469,21	9 469,80
2	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	23	14 600,10	335 802,41
3	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7975	18 875,59	166 057,96
4	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	23	6 186,46	142 288,65
5	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	23	892,72	20 532,65
6	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	46	2 564,60	117 971,78
7	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,4 мм ГОСТ 10705-80	м	46	699,13	32 160,06
8	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	23	18 073,57	415 692,22
9	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	23	83 523,56	1 921 041,87
10	Закладная деталь фундамента. Установка при бетонировании	т	0,4945	403 048,11	199 307,29
11	Закладная деталь фундамента	шт	23	10 829,35	249 075,03
12	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	46	22 257,05	1 023 824,49
13	Кронштейн горячего цинкования "ИВА" вылетом 2м	шт	46	6 631,93	305 068,60
14	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	23	4 634,03	106 582,64
15	Светильники с лампами. Установка	светильник	46	10 254,23	471 694,54
18	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	4 433,91	101 980,00
19	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	23	523,64	12 043,67
20	Монтаж DIN-рейки	шт.	23	530,02	12 190,53
21	DIN-рейка	шт.	23	126,60	2 911,84
22	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92	580,30	53 387,60
23	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	276	596,14	164 533,97

24	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м кабеля	230	611,98	140 754,92
25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,60996	260 956,83	159 173,23
	П2Прокладка кабеля*		0	0,00	0,00
26	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	41,45	3 943,77	163 469,26
27	Устройство постели при одном кабеле в траншее /мелкой просеянной землей/	м	294,43	841,09	247 641,20
29	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,42	2 057,73	105 808,34
32	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	549,4	678,87	372 973,30
33	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	298,81	831,90	248 581,47
34	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,84821	679 444,63	576 311,73
35	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	125	3 131,22	391 402,81
				итого:	8 269 733,85

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.