Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040004800**
Исполнитель	**ТОО "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Карталинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005282**

Договор (контракт) Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022

Номер документа	Дата составления
3	**20.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	20 857 317,00	20 857 317,00	2 234 713,00
				Итого	1	x	20 857 317,00	2 234 713,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2022

М.П.

Вознагр

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Наименование строительства и его адрес: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона). в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		КЭИ-1849.	17.02.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**20 857 317**									
в том числе в отчетном месяце		18 622 605							2 234 713	20 857 317

Заказчик _____ **Маматов Р. Н.**
БИН 021040004800

Подрядчик _____ **Айтымов Б.Т.**
БИН 060140005282

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 1 за май 2022 года

НА Водопонижение

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Водопонижение иглофильтрами В1. От ВК 474 до ПГ50				
1	1	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 2 группы	м бурения	1275,0	4 247,76	5 415 891,40
2	2	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	150	11 721,38	1 758 207,10
3	3	Иглофильтры	шт.	2	30 372,20	60 744,40
4	4	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	иглофильтр	150	5 515,31	827 296,04
5	5	Коллектор всасывающий.Монтаж	м коллектора	231	1 527,89	353 367,72
6	6	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,28	3 951,20	95 951,59
7	7	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	231	919,24	212 600,65
8	8	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	65 760,40	131 520,79
9	9	Насос дляводопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	48	765,04	36 398,42
10	10	Пространство межтрубноескважины. Засыпка песка	м3	40	35 078,92	1 413 973,92
ИТОГО						**10 305 952**

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**
М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**
М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ №2 за май 2022 года

НА Наружные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Водопровод В1. Земляные работы. От ВК 474 до ПГ50				
1	1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1820,9297	338,96	617 216,06
2	2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	242,54	5 587,53	1 355 201,73
3	3	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	29,41	4 524,57	133 067,67
4	4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	162,09	1 923,51	311 782,37
5	5	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	178,30	1 199,24	213 824,67
6	6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/	м3 грунта	87,28	25,37	2 214,04
7	7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 1	м3 грунта	87,28	12,52	1 092,97
8	8	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	96,01	1 199,24	115 136,30
9	9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	87,28	337,69	29 473,42
10	10	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/	м3 грунта	874,41	30,31	26 504,94
11	11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 2	м3 грунта	874,41	13,40	11 718,36
12	12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	874,41	337,69	295 277,73
13	13	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1189,06	417,92	496 937,24
14	14	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	2140,32	336,73	720 716,07
15	15	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1189,06	36,93	43 915,77
16	16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	1393,20	1 718,62	2 394 385,48
		Прокладка ПЭ трубопроводов. От ВК 474 до ПГ50				
17	38	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,2262	1 339 364,50	302 964,25
18	39	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	228,462	6 726,79	1 536 816,65
		Колодцы водопроводные Д=2,0м - 1 шт. От ВК 474 до ПГ49				

19	133	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,54	82 826,27	210 378,72
20	134	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	39 687,16	39 687,16
21	136	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24 632,65	24 632,65
22	137	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29 578,14	29 578,14
23	138	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	34 609,63	34 609,63
		Колодцы водопроводные Д=1,5м - 7 шт. От ВК 474 до ПГ50				
24	146	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,47	82 826,31	950 017,78
25	147	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	23 860,83	167 025,84
26	149	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	16 238,04	129 904,30
27	150	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	17 402,82	208 833,84
28	152	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	21 207,33	148 451,29
ИТОГО						**10 551 365**

Примечание:

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78**	**021040004800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Карталинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06**	**060140005282**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022

Номер документа	Дата составления
4	**20.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	19 963 298,00	19 963 298,00	2 138 924,79
				Итого	1	x	19 963 298,00	2 138 924,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Наименование строительства и его адрес: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона). в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		КЭИ-1849	17.02.2022						
Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитльно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**40 820 615**									
в том числе в отчетном месяце		17 824 373							2 138 925	19 963 298

Заказчик _____ **Маматов Р. Н.**
БИН 021040004800

Подрядчик _____ **Айтымов Б.Т.**
БИН 060140005282

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 3 за май 2022 года

НА Наружные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Канализация К1. Земляные работы. От КК 721 до КК730				
1	160	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1109,78	300,05	332 986,09
2	161	Грунты 2 группы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	192,20	5 587,53	1 073 938,82
3	162	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	26,21	4 524,57	118 589,07
4	163	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	166,46	1 923,51	320 186,85
5	164	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	183,11	1 199,24	219 588,67
6	165	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/	м3 грунта	66,48	25,37	1 686,36
7	166	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 1	м3 грунта	66,48	12,52	832,65
8	167	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	73,13	1 199,24	87 698,45
9	168	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,48	337,69	22 449,72
10	169	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/	м3 грунта	470,06	30,31	14 248,53
11	170	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 2	м3 грунта	470,06	13,40	6 299,14
12	171	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	470,06	337,69	158 733,36
13	172	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	831,92	417,92	347 679,80
14	173	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	1497,46	336,73	504 245,38
15	174	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	831,92	36,93	30 725,66
16	176	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	1209,6	1 718,62	2 078 846,30
		Устройство футляров. От КК 729/1 до КК730				
17	177	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /ФУТЛЯР/. Укладка	км трубопровода	0,015	4 418 641,16	66 279,62
18	178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	16 071,64	242 038,89
19	179	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	7 361 978,35	110 429,68
20	180	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	23 119,39	23 119,39
		Прокладка ПЭ трубопроводов. От КК 721 до КК730				
21	доп.1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,2016	1 512 214,50	304 862,44

22	доп.2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	201,6	13 040,05	2 628 874,84
		Колодец канализационный Д=1,5 м - 10 шт. От КК 721 до КК730				
23	208	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	15,025	75 158,24	1 129 252,59
24	209	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	23 860,82	238 608,19
25	210	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	16 238,03	81 190,13
26	211	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	17 402,82	313 250,76
27	212	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	21 207,31	212 073,09
ИТОГО						**10 668 714**

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 4 за май 2022 года

НА Водопонижение

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Водопонижение иглофильтрами К1. От КК721 до КК730				
1	11	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 2 группы	м бурения	1147,5	4 247,76	4 874 302,26
2	12	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	135	11 721,38	1 582 386,39
3	13	Иглофильтры	шт.	2	30 372,20	60 744,40
4	14	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	иглофильтр	135	5 515,31	744 566,44
5	15	Коллектор всасывающий.Монтаж	м коллектора	208,1	1 527,89	318 030,95
6	16	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,86	3 951,20	86 356,43
7	17	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	208,1	919,24	191 340,58
8	18	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	65 760,40	131 520,79
9	19	Насос дляводопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	43	765,04	32 758,58
10	20	Пространство межтрубнеоскважины. Засыпка песка	м3	36	35 078,92	1 272 576,53
ИТОГО						9 294 583

Примечание:

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040004800**
Исполнитель	**ТОО "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Карталинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005282**
Договор (контракт)	Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022	

Номер документа	Дата составления
5	25.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	19 314 704,00	19 314 704,00	2 069 432,57
				Итого	1	x	19 314 704,00	2 069 432,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Наименование строительства и его адрес: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона). в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		КЭИ-1849	17.02.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге, из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**60 135 319**									
в том числе в отчетном месяце		17 245 271							2 069 433	19 314 704

Заказчик _____ **Маматов Р. Н.**
БИН 021040004800

Подрядчик _____ **Айтымов Б.Т.**
БИН 060140005282

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ №5 за май 2022 года

НА Наружные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации

Номер по порядку	Номер позиции по прилож.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Водопровод В1. Земляные работы. От ВК 475 до ВК480				
1	1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	434,59	338,96	147 308,45
2	2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	57,89	5 587,53	323 440,49
3	3	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,21	4 524,57	46 195,88
4	4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	58,44	1 923,51	112 400,19
5	5	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64,28	1 199,24	77 085,61
6	6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/	м3 грунта	31,47	25,37	798,18
7	7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 1	м3 грунта	31,47	12,52	394,02
8	8	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	34,61	1 199,24	41 507,61
9	9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,47	337,69	10 625,42
10	10	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/	м3 грунта	208,69	30,31	6 325,83
11	11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 2	м3 грунта	208,69	13,40	2 796,77
12	12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	208,69	337,69	70 472,74
13	13	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	283,79	417,92	118 601,99
14	14	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	510,82	336,73	172 010,38
15	15	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	283,79	36,93	10 481,20
16	16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	453,84	1 718,62	779 979,83
		Устройство футляров. От ВК 475 до ВК480				
17	30	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм /ФУТЛЯР/. Укладка	км трубопровода	0,046	3 332 876,42	153 312,32
18	31	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46,18	7 075,35	326 767,83
19	32	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,046	5 329 030,08	245 135,38
20	33	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	16 741,60	66 966,40
		Прокладка ПЭ трубопроводов. От ВК 475 до ВК480				
21	44	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,07564	778 361,41	58 875,26
22	45	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	76,40	549,41	41 972,76

		Колодцы водопроводные Д=1,5м - 2 шт. От ВК 475 до ВК480				
23	146	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,7	82 826,31	306 457,35
24	147	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23 860,83	47 721,67
25	150	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	17 402,82	104 416,92
26	152	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21 207,33	42 414,65
		Канализация К1. Земляные работы. От КК 723 до КК729 (пересечки)				
27	160	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	364,36	300,05	109 324,44
28	161	Грунты 2 группы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	63,10	5 587,53	352 590,58
29	162	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,73	4 524,57	44 024,10
30	163	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	48,07	1 923,51	92 465,74
31	164	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	52,88	1 199,24	63 414,31
32	165	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/	м3 грунта	19,20	25,37	487,00
33	166	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 1	м3 грунта	19,20	12,52	240,46
34	167	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,12	1 199,24	25 326,16
35	168	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,20	337,69	6 483,18
36	169	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/	м3 грунта	154,33	30,31	4 678,01
37	170	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 2	м3 грунта	154,33	13,40	2 068,10
38	171	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	154,33	337,69	52 114,60
39	172	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	273,13	417,92	114 148,61
40	173	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	491,64	336,73	165 551,49
41	174	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	273,13	36,93	10 087,70
42	175	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	432,6	1 082,61	468 336,64
		Прокладка полимерных трубопроводов. От КК723 до КК729				
43	186	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0721	145 706,78	10 505,46
44	187	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	72,1	2 832,70	204 237,37
		Колодец канализационный Д=1,5 м - 3 шт. От КК723 до КК729				
45	208	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,35	75 158,24	326 938,35
46	209	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23 860,82	71 582,46
47	211	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	17 402,82	104 416,92
48	212	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	21 207,31	63 621,93

		Канализация К2. Земляные работы. От ЛК160 до ЛК165				
49	220	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	605,22	300,05	181 594,28
50	221	Грунты 2 группы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	141,27	5 587,53	789 362,61
51	222	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20,54	4 524,58	92 934,86
52	223	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	191,78	1 923,51	368 893,63
53	224	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	210,96	1 199,24	252 992,20
54	225	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/	м3 грунта	72,38	25,37	1 836,02
55	226	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 1	м3 грунта	72,38	12,52	906,27
56	227	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	79,62	1 199,24	95 479,03
57	228	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72,38	337,69	24 441,25
58	229	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	746,49	417,92	311 975,16
59	230	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	1343,68	336,73	452 462,76
60	231	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	746,49	36,93	27 570,33
61	232	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	912,9	1 082,61	988 313,41
		Прокладка ПЭ трубопроводов. От ЛК160 до ЛК165				
62	доп.3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,1522	2 200 226,67	334 874,50
63	доп.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	152,2	21 107,87	3 212 618,22
		Колодец канализационный Д=1,5 м - 6 шт. От ЛК160 до ЛК165				
64	254	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	7,1	75 158,22	533 623,38
65	255	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	23 860,84	143 165,07
66	257	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	17 402,82	139 222,56
67	258	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	21 207,28	127 243,70
ИТОГО						13 686 618

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**
М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**
М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1049 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ №6 за май 2022 года

НА Подготовительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по прилож.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Разборка существующей дорожной одежды. ПК от 0+20 до ПК 4+56				
1	1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм /7 см/	м2 покрытия	5388,21	214,24	1 154 357,88
2	2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /на базу заказчика/	т	678,91	229,41	155 750,18
3	3	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1077,64	712,26	767 555,62
4	4	Щебень. Погрузка	т	1724,23	227,44	392 163,78
5	5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /на базу заказчика/	т	2172,53	229,41	498 404,04
6	6	Покрытия и основания мостовой из брусчатки. Разборка	м3 конструкции	31,49	5 131,77	161 599,44
7	7	Брусчатка. Погрузка	т	56,69	227,44	12 893,71
8	8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	маш.-ч	56,69	336,73	19 089,40
9	9	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	532,52	130,81	69 658,69
10	10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /на базу заказчика/	т	47,93	229,41	10 995,62
11	11	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	79,88	712,26	56 895,34
12	12	Щебень. Погрузка	т	127,8	227,45	29 067,60
13	13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /на базу заказчика/	т	161,028	229,41	36 941,68
14	14	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	т	11,69	2 565,93	29 995,68
15	15	Мусор строительный. Погрузка	т	21,04	105,34	2 216,26
16	16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	21,04	336,72	7 084,57
17	17	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	921	2 234,53	2 058 003,57
18	18	Мусор строительный. Погрузка	т	216,166	105,35	22 773,45
19	19	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	216,166	336,73	72 790,26
20	20	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	8	7 476,36	59 810,85
21	21	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,09144	598,21	54,70
22	22	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /на базу заказчика//	т	0,09144	229,31	20,97
23	23	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,09144	598,21	54,70
24	24	Фундаменты. Демонтаж	м3	0,86	10 719,51	9 218,78
25	25	Мусор строительный. Погрузка	т	1,56	105,19	164,10
26	26	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	1,56	336,62	525,12
ИТОГО						5 628 086,00

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78**	**021040004800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Карталинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06**	**060140005282**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022	

Номер документа	Дата составления
11	**10.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	23 149 163,00	23 149 163,00	2 480 267,46
				Итого	1	x	23 149 163,00	2 480 267,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.06.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Наименование строительства и его адрес: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона). в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		КЭИ-1849	17.02.2022							
Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**86 740 842**									
в том числе в отчетном месяце		20 668 896							2 480 267,46	23 149 163

Заказчик _____ **Маматов Р. Н.**
БИН 021040004800

Подрядчик _____ **Айтымов Б.Т.**
БИН 060140005282

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ №__ за июнь 2022 года

НА Земляные работы

Номер по порядку	Номер позиции по прилож.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Проезжая и бульварная часть От ПК0+60 до ПК2+40				
1	1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	370,15	84,12	31 136
2	2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	370,15	541,12	200 295
3	3	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	370,15	256,88	95 084
4	4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	658,13	336,73	221 613
5	5	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	370,15	30,26	11 201
6	6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	68,06	95,59	6 506
7	7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 30 м в насыпь/	м3 грунта	68,06	136,50	9 290
8	8	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	68,06	36,93	2 514
9	9	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	116,89	105,15	12 290
10	10	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	116,89	636,18	74 363
11	11	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	116,89	413,41	48 323
12	12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	289,48	336,73	97 477
13	13	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	116,89	36,93	4 317
14	14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	1981,21	95,59	189 378
15	15	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	1981,21	614,24	1 216 944
16	16	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1981,21	315,92	625 898
17	17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	4403,24	336,73	1 482 718
18	18	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1981,21	36,93	73 172

		Сопутствующие земляные работы От ПК0+60 до ПК2+40				
19	19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	337,35	111,76	37 703
20	20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	337,35	70,96	23 938
21	21	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	337,35	126,15	42 557
22	22	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	337,35	111,76	37 703
23	23	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	337,35	30,41	10 259
24	24	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	337,35	126,15	42 557
25	25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материалаоснования в плотном теле	1335,6	2 076,75	2 773 701
26	26	Дресва	м3	1629,43	448,35	730 548
27	27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	1629,43	676,86	1 102 902
28	28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	2932,98	803,43	2 356 455
29	29	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первыйпроход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1403,66	111,76	156 877
30	30	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов поодному следу/	м3 уплотненного грунта	1403,66	70,96	99 602
31	31	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1403,66	126,15	177 072
32	32	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1403,66	111,76	156 877
33	33	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	1403,66	30,41	42 687
34	34	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1403,66	126,15	177 072
35	35	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3373,54	92,82	313 123
ИТОГО						**12 684 154**

Примечание:

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ №__ за июнь 2022 года

НА Наружные сети связи

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы (траншея - 381,2 м, котлованы под колодцы - 2 шт). От ПК1+40 до ПК2+50				
	1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под траншею/	м3 грунта	34,36	4 048,94	139 141
	3	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,09	11 539,99	139 518
	4	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,66	2 112,60	28 855
	5	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,71	315,92	6 542
	6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	36,24	336,73	12 202
		Строительные работы. От ПК1+40 до ПК2+50				
	13	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	108	3 324,82	359 081
	14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	15,77	28 718,84	452 839
	15	Укладка плит разгрузочных площадью до 10 м2	шт. сборных конструкций	33	12 368,19	408 150
	16	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П12д-15, из бетона В25)	м3	5,94	54 420,85	323 260
	17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	300,58	1 354,48	407 132
ИТОГО						**2 276 720**

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»
_____ **Айтымов Б.Т.**
М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»
_____ **Маматов Р. Н.**
М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ №__ за июнь 2022 года

НА Наружные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Канализация К1. Земляные работы. От КК 731 до КК735				
1	160	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	619,26	300,05	185 808
2	161	Грунты 2 группы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	107,25	5 587,53	599 262
3	162	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,9	4 524,57	49 318
4	163	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	69,21	1 923,51	133 125
5	164	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	76,13	1 199,24	91 299
6	165	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/	м3 грунта	27,64	25,37	701
7	166	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 1	м3 грунта	27,64	12,52	346
8	167	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30,40	1 199,24	36 463
9	168	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,64	337,69	9 334
10	169	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/	м3 грунта	425,25	30,31	12 890
11	170	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 2	м3 грунта	425,25	13,40	5 699
12	171	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	425,25	337,69	143 603
13	172	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	301,26	417,92	125 903
14	173	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	542,27	336,73	182 600
15	174	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	301,26	36,93	11 127
16	175	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	502,92	1 082,61	544 466
		Прокладка ПЭ трубопроводов. От КК 731 до КК735				
17	доп.1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0838	1 512 214,50	126 754
18	доп.2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	83,82	13 040,05	1 093 017
		Колодец канализационный Д=1,5 м - 5 шт. От КК731 до КК735				
19	208	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	7,25	75 158,24	544 897
20	209	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	23 860,82	119 304
21	211	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	17 402,82	174 028

22	212	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	21 207,31	106 037
ИТОГО						**4 295 979**

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**
М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**
М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ №__ за июнь 2022 года

НА Водопонижение

Номер по порядку	Номер позиции по прилож.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Водопонижение иглофильтрами К1. От КК731 до КК735				
1	11	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 2 группы	м бурения	484,5	4 247,76	2 058 039
2	12	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	57	11 721,38	668 119
3	13	Иглофильтры	шт.	2	30 372,20	60 744
4	14	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	иглофильтр	57	5 515,31	314 372
5	15	Коллектор всасывающий.Монтаж	м коллектора	83,8	1 527,89	128 068
6	16	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,80	3 951,20	34 775
7	17	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	83,8	919,24	77 051
8	19	Насос дляводопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	18	765,04	13 831
9	20	Пространство межтрубноескважины. Засыпка песка	м3	15	35 078,92	537 310
ИТОГО						**3 892 310**

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78**	**021040004800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Карталинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06**	**060140005282**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022	

Номер документа	Дата составления
12	**10.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	3 323 743,00	3 323 743,00	356 115,32
				Итого	1	x	3 323 743,00	356 115,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.06.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Наименование строительства и его адрес: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона). в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		КЭИ-1849.	17.02.2022							
Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**90 064 585**									
в том числе в отчетном месяце		2 967 628							356 115,32	3 323 743

Заказчик _____ **Маматов Р. Н.**
БИН 021040004800

Подрядчик _____ **Айтымов Б.Т.**
БИН 060140005282

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022

Акт выполненных работ №__ за июнь 2022 года

НА Усиление газопровода ул.Едиль (дорожное полотно, заезды) промежуток от ул.Абылай-хана до ул.Хантау 160м

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Траншея - 96,2 м. От ПК1+20 до ПК2+60 (Доп.работа)				
1	1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	42,76	4 398	188 057
2	2	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	7,13	7 331	52 237
3	3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песком)	м3	21,38	2 089	44 652
4	4	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	23,52	3 500	82 306
5	5	Плиты разгрузочные, площадью до 10 м2. Укладка	шт	65	13 965	907 751
6	6	Плита П12д-15 (740х1480х160) (прайс)	шт	65	27 135	1 763 775
7	7	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	188,552	1 511	284 965
ИТОГО						**3 323 743**

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.
М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040004800**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Карталинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005282**

Договор (контракт) Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022

Номер документа	Дата составления
20	**24.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	7 868 144,00	7 868 144,00	843 015,43
				Итого	1	x	7 868 144,00	843 015,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Наименование строительства и его адрес: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона). в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		КЭИ-1849	17.02.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитльно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**141 367 946**									
в том числе в отчетном месяце		7 025 129							843 015	7 868 144

Заказчик _____ **Маматов Р. Н.**
БИН 021040004800

Подрядчик _____ **Айтымов Б.Т.**
БИН 060140005282

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 22 за июль 2022 года

НА Земляные работы

Номер по порядку	Номер позиции по прилож.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: кол-во	Выполнено работ: Цена за единицу	Выполнено работ: Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Проезжая и бульварная часть От ПК1+00 до ПК2+50 от оси правая сторона				
1	1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	156,78	84,12	13 188
2	2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	156,78	541,12	84 835
3	3	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	156,78	256,88	40 273
4	4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	278,75	336,73	93 865
5	5	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	156,78	30,26	4 744
6	6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	28,83	95,59	2 756
7	7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 30 м в насыпь/	м3 грунта	28,83	136,50	3 935
8	8	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,83	36,93	1 065
9	9	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	49,51	105,15	5 206
10	10	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	49,51	636,18	31 498
11	11	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	49,51	413,41	20 468
12	12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	122,61	336,73	41 288
13	13	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	49,51	36,93	1 829
14	14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	839,15	95,59	80 212
15	15	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	839,15	614,24	515 440
16	16	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	839,15	315,92	265 101
17	17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	1865,01	336,73	628 010

18	18	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	839,15	36,93	30 992
		Сопутствующие земляные работы От ПК1+00 до ПК2+50 от оси правая сторона				
19	19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	142,89	111,76	15 969
20	20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	142,89	70,96	10 139
21	21	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	142,89	126,15	18 025
22	22	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	142,89	111,76	15 969
23	23	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	142,89	30,41	4 345
24	24	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	142,89	126,15	18 025
25	25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материалаосновани я в плотном теле	480,97	2 076,75	998 863
26	26	Дресва	м3	586,79	448,35	263 084
27	27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	586,79	676,86	397 176
28	28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	1056,22	803,43	848 604
29	29	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	509,80	111,76	56 977
30	30	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов поодному следу/	м3 уплотненного грунта	509,80	70,96	36 175
31	31	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	509,80	126,15	64 312
32	32	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	509,80	111,76	56 977
33	33	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	509,80	30,41	15 504
34	34	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	509,80	126,15	64 312
35	35	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1428,86	92,82	132 623
ИТОГО						**4 881 784**

Примечание:

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 23 за июль 2022 года

НА Наружные сети связи

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы (траншея - 381,2 м, котлованы под колодцы - 2 шт). От ПК1+00 до ПК2+50 от оси правая сторона				
	1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под траншею/	м3 грунта	45,82	4 048,94	185 522
	3	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,85	11 539,99	136 759
	4	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,21	2 112,60	38 473
	5	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	27,61	315,92	8 722
	6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	48,32	336,73	16 269
		Строительные работы. От ПК1+00 до ПК2+50 от оси праая сторона				
	13	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	144	3 324,82	478 774
	14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,02	28 718,84	603 785
	15	Укладка плит разгрузочных площадью до 10 м2	шт. сборных конструкций	44	12 368,19	544 201
	16	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П12д-15, из бетона В25)	м3	7,92	54 420,85	431 013
	17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	400,77	1 354,48	542 843
ИТОГО						**2 986 360**

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»
_____ **Айтымов Б.Т.**
М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»
_____ **Маматов Р. Н.**
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040004800**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Карталинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005282**

Договор (контракт) Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022

Номер документа	Дата составления
21	**24.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	702 573,00	702 573,00	75 275,68
				Итого	1	x	702 573,00	75 275,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Наименование строительства и его адрес: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона). в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		КЭИ-1849	17.02.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитльно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**142 070 519**									
в том числе в отчетном месяце		627 297							75 276	702 573

Заказчик _____ **Маматов Р. Н.**
БИН 021040004800

Подрядчик _____ **Айтымов Б.Т.**
БИН 060140005282

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № 1849 от 17.02.2022

Акт выполненных работ № 24 за июль 2022 года

НА Усиление газопровода ул.Едиль (дорожное полотно, заезды) промежуток от ул.Абылай-хана до ул.Хантау 160м

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Траншея - 20,72 м. От ПК1+60 до ПК2+10 (Доп.работа)				
1	1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,67	4 398	33 720
2	2	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	1,55	7 331	11 392
3	3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песком)	м3	3,48	2 089	7 273
4	4	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,83	3 500	13 406
5	5	Плиты разгрузочные, площадью до 10 м2. Укладка	шт	14	13 965	195 515
6	6	Плита П12д-15 (740х1480х160) (прайс)	шт	14	27 135	379 890
7	7	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	40,6112	1 511	61 377
ИТОГО						702 573

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78**	**021040004800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Картапинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06**	**060140005282**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022

Номер документа	Дата составления
24	**30.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	1 320 822,00	1 320 822,00	141 516,64
				Итого	1	x	1 320 822,00	141 516,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Наименование строительства и его адрес: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона). в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		КЭИ-1849	17.02.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**143 391 341**									
в том числе в отчетном месяце		1 179 305							141 517	1 320 822

Заказчик _____ **Маматов Р. Н.**
БИН 021040004800

Подрядчик _____ **Айтымов Б.Т.**
БИН 060140005282

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № 1849 от 17.02.2022

Акт выполненных работ № 25 за июль 2022 года

НА Усиление существующего кабеля связи в трубах (9 линий) ул.Едиль

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Траншея - 12 м. ПК0+40 (Доп.работа)				
1	1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	36,96	4049	149 649
2	2	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,50	11540	98 090
3	3	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	3325	86 445
4	4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,80	28719	109 017
5	5	Укладка плит разгрузочных площадью до 10 м2	шт. сборных конструкций	8	12368	98 946
6	6	Плита П24-5 1/2 (2780х1490х180) (прайс)	шт	8	74340	594 720
7	7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	135,81	1354	183 956
ИТОГО						**1 320 822**

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** — **021040004800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Карталинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** — **060140005282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022

Номер документа	Дата составления
25	08.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	18 192 131,00	18 192 131,00	1 949 156,89
				Итого	1	x	18 192 131,00	1 949 156,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Наименование строительства и его адрес: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона). в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		КЭИ-1849	17.02.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	161 583 472								1 949 157	18 192 131
в том числе в отчетном месяце		16 242 974								

Заказчик _____ **Маматов Р. Н.**
БИН 021040004800

Подрядчик _____ **Айтымов Б.Т.**
БИН 060140005282

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона)
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Елдиз
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г

Акт выполненных работ № 26 за август 2022 года

НА Земляные работы

Номер по порядку	Номер по смете по прилож.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: кол-во	Выполнено работ: Цена за единицу	Выполнено работ: Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Проезжая и бульварная часть От ПК2+80 до ПК4+60,2				
1	1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	375,05	84,12	31 547
2	2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	375,05	541,12	202 944
3	3	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	375,05	256,88	96 341
4	4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	666,83	336,73	224 544
5	5	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	375,05	30,26	11 350
6	6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	68,96	95,59	6 592
7	7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 30 м в насыпь/	м3 грунта	68,96	136,50	9 413
8	8	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	68,96	36,93	2 547
9	9	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	118,44	105,15	12 453
10	10	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	118,44	636,18	75 349
11	11	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	118,44	413,41	48 964
12	12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	293,32	336,73	98 769
13	13	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	118,44	36,93	4 374
14	14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	2007,42	95,59	191 883
15	15	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	2007,42	614,24	1 233 113
16	16	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2007,42	315,92	634 179
17	17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	4461,49	336,73	1 502 333

18	18	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2007,42	36,93	74 140
		Сопутствующие земляные работы От ПК1+00 до ПК2+50 от оси правая сторона				
19	19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	341,82	111,76	38 202
20	20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	341,82	70,96	24 255
21	21	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	341,82	126,15	43 120
22	22	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	341,82	111,76	38 202
23	23	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	341,82	30,41	10 395
24	24	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	341,82	126,15	43 120
25	25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материалаоснования в плотном теле	1337,08	2 076,75	2 776 775
26	26	Дресва	м3	1631,24	448,35	731 357
27	27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	1631,24	676,86	1 104 124
28	28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	2936,23	803,43	2 359 066
29	29	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1406,04	111,76	157 143
30	30	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов поодному следу/	м3 уплотненного грунта	1406,04	70,96	99 771
31	31	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1406,04	126,15	177 373
32	32	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1406,04	111,76	157 143
33	33	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	1406,04	30,41	42 759
34	34	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1406,04	126,15	177 373
35	35	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3418,15	92,82	317 263
ИТОГО						**12 758 210**

Примечание:

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Елиль
Договор подряда (контракт): № КЭН-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 27 за август 2022 года

НА Наружные сети водоснабжения, канализации, дождевой канализации

Номер по порядку	Номер позиции по прилож.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Водопровод В1. **Земляные работы. От ВК 483 до ВК 486**				
1	3	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,84	4 524,57	58 096
2	4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	73,56	1 923,51	141 489
3	5	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	80,91	1 199,24	97 035
4	6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/	м3 грунта	39,10	25,37	992
5	7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (1 до 30 м). Группа грунтов 1	м3 грунта	39,10	12,52	490
6	8	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	43,01	1 199,24	51 582
7	9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,10	337,69	13 204
8	16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	463,14	1 718,62	795 963
		Устройство футляров. От ВК 481 до ВК 487				
9	30	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм /ФУТЛЯР/ Укладка	км трубопровода	0,025	3 332 876,42	83 322
10	31	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,10	7 075,35	177 591
11	32	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	5 329 030,08	133 226
12	33	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	16 743,60	50 225
		Прокладка ПЭ трубопроводов. От ВК 483 до ВК 486				
13	44	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,05936	778 361,41	46 204
14	45	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59,9536	549,41	32 939
15	46	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,038	740 681,82	28 146
16	47	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,38	197,92	7 596
		Колодцы водопроводные Д=1,5м - 4 шт. От ВК 490 до ВК 493				
17	146	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,15	82 826,33	343 729
18	147	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	4	23 860,83	95 443
19	151	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	5	17 402,82	87 014
20	152	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	21 207,33	84 829
		Канализация К1. **Земляные работы. От КК 731 до КК739**				
21	162	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22,59	4 524,57	102 210
22	163	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	111,49	1 923,51	214 413
23	164	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	122,63	1 199,24	147 068

24	165	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/	м3 грунта	44,52	25,37	1 129
25	166	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 1	м3 грунта	44,52	12,52	558
26	167	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	48,98	1 199,24	58 735
27	168	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,52	337,69	15 036
28	172	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	322,52	417,92	134 789
29	173	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	580,54	336,73	195 486
30	174	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	322,52	36,93	11 912
31	176	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	1003,8	1 718,62	1 725 154
		Прокладка полимерных трубопроводов. От КК 7351 до КК739				
32	186	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1673	145 706,78	24 376,75
33	187	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	167,3	2 832,70	473 910,02
ИТОГО						**5 433 921**

Примечание:

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78**	**021040004800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Карталинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06**	**060140005282**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022

Номер документа	Дата составления
26	**08.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	6 366 941,00	6 366 941,00	682 172,25
				Итого	1	x	6 366 941,00	682 172,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2022

М.П. ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Наименование строительства и его адрес: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона). в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		КЭИ-1849	17.02.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**167 950 413**								682 172	6 366 941
в том числе в отчетном месяце		5 684 769								

Заказчик _____ **Маматов Р. Н.**
БИН 021040004800

Подрядчик _____ **Айтымов Б.Т.**
БИН 060140005282

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КОИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 28 за август 2022 года

НА Наружные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации

Номер по порядку	Номер позиции по прилож.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Водопровод В1. **Земляные работы. От ВК 483 до ВК 486 (Доп.работа)**				
1	1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	763,26	338,96	258 711
2	2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	101,66	5 587,53	568 044
3	3	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,56	4 524,57	20 632
4	4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	26,35	1 923,51	50 675
5	5	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	28,98	1 199,24	34 754
6	6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/	м3 грунта	14,00	25,37	355
7	7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 1	м3 грунта	14,00	12,52	175
8	8	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,41	1 199,24	18 475
9	9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,00	337,69	4 729
10	10	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/	м3 грунта	679,98	30,31	20 612
11	11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 2	м3 грунта	679,98	13,40	9 113
12	12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	679,98	337,69	229 622
13	13	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	184,94	417,92	77 291
14	14	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	332,89	336,73	112 096
15	15	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	184,94	36,93	6 830
		Устройство футляров. От ВК 483 до ВК 486				
16	30	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм /ФУТЛЯР/ Укладка	км трубопровода	0,05339	3 332 876,42	177 912
17	31	Трубы стальные электросварные прямошовные, Ø 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53,60	7 075,35	379 264
18	32	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,053	5 329 030,08	281 517
19	33	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	16 741,60	133 933
		Прокладка ПЭ трубопроводов. От ВК 483 до ВК 486				
20	44	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм Укладка	км трубопровода	0,0575464	778 361,41	44 792
21	45	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,121864	549,41	31 933
22	46	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм Укладка	км трубопровода	0,016	740 681,82	11 851

23	47	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	197,92	3 198
		Колодцы водопроводные Д=1,5м. От ВК 490 до ВК 493				
24	146	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7	82 826,31	579 784
25	147	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23 860,83	95 443
26	150	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	17 402,82	191 431
27	152	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	21 207,33	84 829
		Канализация К1. Земляные работы. От КК 731 до КК739				
28	160	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	817,81	300,05	245 383
29	161	Грунты 2 группы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	141,64	5 587,53	791 403
30	169	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/	м3 грунта	636,93	30,31	19 307
31	170	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 2	м3 грунта	636,93	13,40	8 535
32	171	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	636,93	337,69	215 085
		Устройство футляров. От КК 731 до КК 739				
33	1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм /ФУТЛЯР/. Укладка	км трубопровода	0,084	3 332 876,42	279 962
34	2	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	84,34	7 075,35	596 706
35	3	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,084	5 329 030,08	447 639
36	4	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	16 741,60	133 933
		Колодец канализационный Д=1,0 м - 2 шт. От КК747 до КК748				
37	1	Колодцы дождеприемные круглыедля дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,46	80 486,35	117 510,08
38	2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12 507,37	25 014,75
39	4	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10 002,57	40 010,27
40	5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7 711,38	15 422,76
ИТОГО						**6 366 941**

Примечание:

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040004800**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Картапинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005282**

Договор (контракт) Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022

Номер документа	Дата составления
27	**26.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	2 641 244,00	2 641 244,00	282 990,43
				Итого	1	x	2 641 244,00	282 990,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Наименование строительства и его адрес: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона). в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		КЭИ-1849	17.02.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитльно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**192 662 569**									
в том числе в отчетном месяце		2 358 254							282 990	2 641 244

Заказчик _____ **Маматов Р. Н.**
БИН 021040004800

Подрядчик _____ **Айтымов Б.Т.**
БИН 060140005282

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № 1849 от 17.02.2022

Акт выполненных работ № 37 за август 2022 года

НА Усиление существующего кабеля КЛ-0,4 кВ ул.Едиль

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Траншея - 35,52 м. от ПК2+70 до ПК 3+60 (Доп.работа)				
1	1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,14	4 398	57 806
2	2	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	2,63	7 331	19 268
3	3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песком)	м3	9,89	2 089	20 666
4	4	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,88	3 500	38 092
5	5	Плиты разгрузочные, площадью до 10 м2. Укладка	шт	24	13 965	335 169
6	6	Плита П12д-15 (740х1480х160) (прайс)	шт	24	27 135	651 240
7	7	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	69,6192	1 511	105 218
ИТОГО						**1 227 459**

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**
М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**
М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № 1849 от 17.02.2022

Акт выполненных работ № 36 за август 2022 года

НА Усиление газопровода ул.Едиль (дорожное полотно, заезды) промежуток от ул.Абылай-хана до ул.Хантау 160м

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Траншея - 41,44 м. От ПК2+80 до ПК3+90 (Доп.работа)				
1	1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,33	4 398	67 440
2	2	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	3,07	7 331	22 480
3	3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песком)	м3	8,47	2 089	17 691
4	4	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,32	3 500	32 609
5	5	Плиты разгрузочные, площадью до 10 м2. Укладка	шт	28	13 965	391 031
6	6	Плита П12д-15 (740х1480х160) (прайс)	шт	28	27 135	759 780
7	7	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	81,2224	1 511	122 754
ИТОГО						**1 413 785**

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040004800**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Карталинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005282**

Договор (контракт) Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022

Номер документа	Дата составления
30	**26.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	18 029 037,00	18 029 037,00	1 931 682,54
				Итого	1	x	18 029 037,00	1 931 682,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2022

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

бух раб. эту

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78**	**021040004800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Карталинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06**	**060140005282**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022

Номер документа	Дата составления
29	**26.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	2 044 035,00	2 044 035,00	219 003,75
				Итого	1	x	2 044 035,00	219 003,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Наименование строительства и его адрес: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона). в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование			код	наименование		код
		КЭИ-1849	17.02.2022							
Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитльно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**190 021 325**									
в том числе в отчетном месяце		16 097 354							1 931 683	18 029 037

Заказчик _____ **Маматов Р. Н.**
БИН 021040004800

Подрядчик _____ **Айтымов Б.Т.**
БИН 060140005282

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 32 за август 2022 года

НА Земляные работы

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Проезжая и бульварная часть От ПК2+80 до ПК4+59 от оси правая сторона. От ПК0+00 до ПК2+40 правая сторона От ПК0+00 до ПК2+50 левая сторона				
1	1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	295,91	84,12	24 891
2	2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	295,91	541,12	160 124
3	3	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	295,91	256,88	76 014
4	4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	526,13	336,73	177 166
5	5	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	295,91	30,26	8 955
6	6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	54,41	95,59	5 201
7	7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 30 м в насыпь/	м3 грунта	54,41	136,50	7 427
8	8	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,41	36,93	2 010
9	9	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	93,45	105,15	9 826
10	10	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	93,45	636,18	59 451
11	11	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	93,45	413,41	38 633
12	12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	231,43	336,73	77 929
13	13	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	93,45	36,93	3 451
14	14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	1583,86	95,59	151 397
15	15	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	1583,86	614,24	972 876
16	16	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1583,86	315,92	500 370
17	17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	3520,14	336,73	1 185 347
18	18	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1583,86	36,93	58 497

		Сопутствующие земляные работы От ПК2+80 до ПК4+59 от оси правая сторона. От ПК0+00 до ПК2+40 правая сторона От ПК0+00 до ПК2+50 левая сторона				
19	19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	269,70	111,76	30 142
20	20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	269,70	70,96	19 137
21	21	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	269,70	126,15	34 022
22	22	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	269,70	111,76	30 142
23	23	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	269,70	30,41	8 202
24	24	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	269,70	126,15	34 022
25	25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материалаоснования в плотном теле	431,00	2 076,75	895 077
26	26	Дресва	м3	525,82	448,35	235 749
27	27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	525,82	676,86	355 908
28	28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	946,48	803,43	760 431
29	29	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	485,41	111,76	54 251
30	30	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов поодному следу/	м3 уплотненного грунта	485,41	70,96	34 444
31	31	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	485,41	126,15	61 235
32	32	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	485,41	111,76	54 251
33	33	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	485,41	30,41	14 762
34	34	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	485,41	126,15	61 235
35	35	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2696,93	92,82	250 322
ИТОГО						6 452 897

Примечание:

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 33 за август 2022 года

НА Дорожная одежда

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Устройство бортовых камней. От ПК0+00 до ПК2+52 правая сторона От ПК0+00 до ПК2+52 левая сторона				
1	63	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	18,44	10 043,67	185 233
2	64	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	614,76	3 341,42	2 054 171
3	66	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	92,21	1 354,48	124 902
		Устройство бортовых камней. От ПК0+00 до ПК2+40 правая сторона От ПК0+00 до ПК2+50 левая сторона				
4	67	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	15,29	10 043,68	153 588
5	68	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	664,87	3 341,42	2 221 610
ИТОГО						**4 739 504**

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 34 за август 2022 года

НА Устройство тротуаров

Номер по порядку	Номер позиции по прилож.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Устройство транзитных тротуаров шириной 1.5 м, в томчисле площадки ТБО. От ПК0+00 до ПК2+40 правая сторона, От ПК0+00 до ПК2+50 левая сторона				
1	1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	91,48	3 336,68	305 236
2	2	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	609,86	1 513,50	923 023
3	3	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,49	3 336,69	101 746
4	4	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	609,86	3 352,00	2 044 251
ИТОГО						**3 374 255**

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 35 за август 2022 года

НА Наружные сети связи

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы От ПК2+90 до ПК4+50 от оси правая сторона				
1	1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под траншею/	м3 грунта	53,11	4 048,94	215 037
2	3	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,74	11 539,99	158 516
3	4	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,11	2 112,60	44 594
4	5	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32,00	315,92	10 110
5	6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	56,00	336,73	18 858
		Строительные работы. От ПК2+90 до ПК4+50 от оси правая сторона				
6	13	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	167	3 324,82	555 245
7	14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	24,38	28 718,84	700 223
8	15	Укладка плит разгрузочных площадью до 10 м2	шт. сборных конструкций	51	12 368,19	630 778
9	16	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П12д-15, из бетона В25)	м3	9,18	54 420,85	499 583
10	17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	464,71	1 354,48	629 437
ИТОГО						**3 462 380**

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»
_____ **Айтымов Б.Т.**
М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»
_____ **Маматов Р. Н.**
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78**	**021040004800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Кенесары, дом № 8, корпус НП108, к.1715**	**060140005282**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № КЭИ-1849 от 17.02.2022

Номер документа	Дата составления
33	**27.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Едиль			Услуга	1	13 971 765,00	13 971 765,00	1 496 974,82
				Итого	1	x	13 971 765,00	1 496 974,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Наименование строительства и его адрес: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона). в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		КЭИ-1849	17.02.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге, из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**230 073 022**									
в том числе в отчетном месяце		12 474 790							1 496 974,82	13 971 765

Заказчик _____ **Маматов Р. Н.**
БИН 021040004800

Подрядчик _____ **Айтымов Б.Т.**
БИН 060140005282

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 47 за сентябрь 2022 года

НА Благоустройство и озеленение

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Устройство газонов. От ПК0+00 до ПК2+40, от ПК2+70 до ПК4+50 правая сторона От ПК0+00 до ПК2+50, от ПК2+70 до ПК4+50 левая сторона				
1	1	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	3926	233,45	916 529
2	2	Дренажный слой из песка толщиной 10 см	м3 материала основания в плотном теле	392,6	3 336,68	1 309 981
3	3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3926	1 184,98	4 652 226
4	4	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять /до толщины 22 см/	м2	3926	258,19	1 013 668
ИТОГО						**7 892 405**

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**
М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**
М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 46 за сентябрь 2022 года

НА Устройство тротуаров

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Устройство транзитных тротуаров шириной 1.5 м, в томчисле площадки ТБО. От ПК2+55 до ПК4+50				
1	1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,30	3 336,68	157 808
2	2	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	315,3	1 513,50	477 206
3	3	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,77	3 336,69	52 603
4	4	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	315,3	3 352,00	1 056 886
ИТОГО						**1 744 503**

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**
М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**
М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 45 за сентябрь 2022 года

НА Наружные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Канализация К2. Земляные работы. От ЛК160 до ЛК170				
1	222	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13,88	4 524,58	62 801
2	223	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	65,04	1 923,51	125 096
3	224	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	71,54	1 199,24	85 793
4	225	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/	м3 грунта	24,54	25,37	623
5	226	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 1	м3 грунта	24,54	12,52	307
6	227	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,00	1 199,24	32 378
7	228	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,54	337,69	8 288
		Прокладка полимерных трубопроводов. От ЛК165 до ЛК170				
8	238	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,092	203 440,57	18 717
9	239	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	92	5 890,87	541 960
		Дождеприемные колодцы Д=1,0м - 22 шт. От ЛК160 до ЛК170				
10	265	Колодцы дождеприемные круглыедля дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	9,68	80 486,35	779 108
11	266	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	12 507,37	275 162
12	268	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	10 002,57	220 056
13	269	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	7 711,38	169 650
ИТОГО						**2 319 940**

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»
_____ **Айтымов Б.Т.**
М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»
_____ **Маматов Р. Н.**
М.П.

форма 2-В

Заказчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Подрядчик: ТОО «Invest PRO STROY»
Объект: Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона).
в г. Нур-Султан. 2 очередь. Улица Едиль
Договор подряда (контракт): № КЭИ-1849 от 17.02.2022 г.

Акт выполненных работ № 44 за сентябрь 2022 года

НА Дорожная одежда

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по прилож.			кол-во	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Устройство бортовых камней. От ПК2+55 до ПК4+50 (БР100.30.15)				
1	63	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	6,74	10 043,67	67 685
2	64	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	224,70	3 341,42	750 817
3	66	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,70	1 354,48	45 640
		Устройство бортовых камней. От ПК2+55 до ПК4+50 (БР100.25.10)				
4	67	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	7,41	10 043,68	74 404
5	68	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	322,13	3 341,42	1 076 371
ИТОГО						**2 014 917**

Примечание:
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением, Субподрядчик предоставляет все материалы за свой счет. В общую стоимость работ включена стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком

Сдал (Субподрядная организация)
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Принял (Генподрядная организация)
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.