Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78**	**021040004800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Invest Pro Stroy",Республика Казахстан, Нур-Султан, Карталинская, дом № 5/1, корпус офис 4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06**	**060140005282**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 1781 от 05.08.2021

Номер документа	Дата составления
8	**23.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь			Услуга	1	4 124 676,57	4 124 676,57
				Итого	1	x	4 124 676,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказ_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ стран_____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 23.08.2021

М.П.

6/2

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Ертыс

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1781	05.08.2021г.				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	4 124 676,57									
	в том числе 2021г.	4 124 676,57	3 682 746,94							441 929,63	4 124 676,57

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Дорожные работы ул. Ертыс
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за август 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	РПроезжая и бульварная часть*				
14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	**2277,48**	95,59	217 697,73
15	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	**2277,48**	614,24	1 398 925,43
16	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	**2277,48**	315,92	719 495,20
17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	**5061,7**	336,73	1 704 443,64
18	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	**2277,48**	36,93	84 114,58
				итого:	**4 124 676,57**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040004800**
Исполнитель	**ТОО "Invest Pro Stroy",Республика Казахстан, Нур-Султан, Карталинская, дом № 5/1, корпус офис 4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005282**

Договор (контракт) Договор №1781 от 05.08.2021

Номер документа	Дата составления
11	**29.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Ертис			Услуга	1	16 883 979,98	16 883 979,98	1 808 997,86
				Итого	1	x	16 883 979,98	1 808 997,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Ертыс

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1781	05.08.2021				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	16 883 979,98									
	в том числе 2021г.	16 883 979,98	15 074 982,13							1 808 997,86	16 883 979,98

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Земляные работы ул. Ертыс
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 года.

Акт №_____
выполненных работ за сентябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	РПроезжая и бульварная часть*				
14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	**2746,01**	95,59	262 483,16
15	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	**2746,01**	614,24	1 686 716,56
16	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	**2746,01**	315,92	867 511,90
17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	**6800,494**	336,73	2 289 953,95
18	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	**2746,01**	36,93	101 418,88
	РСопутствующие земляные работы*			0,00	0,00
19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**482,0257**	111,76	53 872,56
20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	**482,0257**	70,96	34 204,05
21	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**482,0257**	126,15	60 807,82
22	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**482,0257**	111,76	53 872,56
23	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	**482,0257**	30,41	14 658,95
24	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**482,0257**	126,15	60 807,82
25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материала основания в плотном теле	**1535,49**	2 076,75	3 188 822,09
26	Дресва	м3	**1873,298**	448,35	839 883,78
27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	**1873,298**	676,86	1 267 965,14
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	**3371,936**	803,43	2 709 129,02
29	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**1701,224**	111,76	190 133,33
30	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	**1701,224**	70,96	120 717,22
31	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**1701,224**	126,15	214 610,13
32	Грунт. Доуплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**1701,224**	111,76	190 133,33
33	Грунт.Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одномуследу/	м3 уплотненного грунта	**1701,224**	30,41	51 735,95

34	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**1701,224**	126,15	214 610,13
35	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	**4820,257**	92,82	447 403,74
				итого:	**14 921 452,08**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Дорожные работы ул. Ертыс
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 года.

Акт №_____
выполненных работ за сентябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	РУстройство бортовых камней*		0	0,00	0,00
50	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	35,9	10 434,98	374 615,92
51	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	457,4	3 471,60	1 587 911,98
				итого:	**1 962 527,90**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** — **021040004800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Invest Pro Stroy",Республика Казахстан, Нур-Султан, Карталинская, дом № 5/1, корпус офис 4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** — **060140005282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1781 от 05.08.2021

Номер документа	Дата составления
16	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Ертис			Услуга	1	20 139 464,38	20 139 464,38	2 157 799,76
				Итого	1	x	20 139 464,38	2 157 799,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Ертыс

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1781	05.08.2021				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	20 139 464,38									
	в том числе 2021г.	20 139 464,38	17 981 664,63							2 157 799,76	20 139 464,38

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Наружные сети электроснабжения ул. Ертыс
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за октябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	П2Прокладка кабеля*			0,00	0,00
26	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,28	4 048,94	94 259,25
27	Устройство постели при одном кабеле в траншее /мелкой просеянной землей/	м	19,08	863,52	16 475,88
28	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2,669905	256,58	685,05
29	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,52	2 112,60	32 787,50
30	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,1035	365 321,89	37 810,82
31	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	207	2 252,77	466 322,87
				итого:	648 341,37

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Айтымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Земляные работы ул. Ертыс
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за октябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	РПроезжая и бульварная часть*				
14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	1734,01	95,59	165 749,00
15	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	1734,01	614,24	1 065 102,96
16	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1734,01	315,92	547 803,65
17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	3853,837	336,73	1 297 716,03
18	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1734,01	36,93	64 042,50
	РСопутствующие земляные работы*				
19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	219,5578	111,76	24 538,40
20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	219,5578	70,96	15 579,59
21	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	219,5578	126,15	27 697,34
22	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	219,5578	111,76	24 538,40
23	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	219,5578	30,41	6 677,00
24	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	219,5578	126,15	27 697,34
25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материала основания в плотном теле	699,4	2 076,75	1 452 475,87
26	Дресва	м3	853,268	448,35	382 558,48
27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	853,268	676,86	577 545,16
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	1535,882	803,43	1 233 980,58
29	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	774,8899	111,76	86 603,79
30	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	774,8899	70,96	54 985,46
31	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	774,8899	126,15	97 752,72
32	Грунт. Доуплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	774,8899	111,76	86 603,79
33	Грунт.Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одномуследу/	м3 уплотненного грунта	774,8899	30,41	23 565,20
34	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	774,8899	126,15	97 752,72
				итого:	7 360 965,99

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Дорожные работы ул. Ертыс
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за октябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	РУстройство дорожной одежды по основной проезжей части улицы по типу 1*				
6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	940,48	276,89	260 411,50
7	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 7 см/	м2 покрытия	940,48	20,82	19 584,86
8	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,751734	134 131,93	100 831,52
9	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	161,29	18 853,19	3 040 830,79
	РУстройство дорожной одежды на съездах во дворы по типу 3*				
40	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	258,08	3 336,68	861 130,76
41	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1032,31	116,27	120 022,15
42	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1094,249	281,60	308 135,82
43	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство	м2 дорожного основания	1032,31	218,15	225 198,65
44	Щебеночно-песчано-цементная смесь ЩПЦС	м3	239,7	12 177,15	2 918 862,01
				итого:	**7 855 008,06**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Защита сетей связи ул. Ертыс
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за октябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	РЗемляные работы (траншея - 454,4 м, котлованы под колодцы - 5 шт)*				
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под траншею/	м3 грунта	72,69063	4 048,94	294 319,84
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м/под колодцы/	м3 грунта	16,17981	7 782,37	125 917,18
3	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,96	11 539,98	218 798,00
4	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,05528	2 112,60	84 620,68
5	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	48,81516	315,92	15 421,65
6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	85,42654	336,73	28 765,96
	РСтроительные работы*			0,00	0,00
13	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	191	3 324,82	635 040,85
14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,85903	28 718,84	800 078,95
15	Укладка плит разгрузочных площадью до 10 м2	шт. сборных конструкций	56	12 368,19	692 618,89
16	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П12д-15, из бетона В25)	м3	10,04727	71 654,32	719 930,53
17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	487,0021	1 354,48	659 636,43
				итого:	4 275 148,96

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021040004800
Исполнитель	ТОО "Invest Pro Stroy",Республика Казахстан, Нур-Султан, Карталинская, дом № 5/1, корпус офис 4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140005282

Договор (контракт) Договор №1781 от 05.08.2021

Номер документа	Дата составления
18	05.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Ертис			Услуга	1	6 288 565,00	6 288 565,00	673 774,82
				Итого	1	x	6 288 565,00	673 774,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Ертыс

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1781	05.08.2021				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	6 288 565,00									
	в том числе 2021г.	6 288 565,00	5 614 790,18							673 774,82	6 288 565,00

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Дорожные работы ул. Ертыс
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за ноябрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	РУстройство дорожной одежды по основной проезжей части улицы по типу 1*				
10	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	940,48	276,89	260 411,50
11	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 5 см/	м2 покрытия	940,48	6,94	6 528,29
12	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,375867	134 131,93	50 415,76
13	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	113,61	19 708,64	2 239 098,29
	РУстройство дорожной одежды на стоянках для автомобилей по типу 2*			0,00	0,00
19	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	149,83	276,89	41 486,66
20	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 7 см/	м2 покрытия	149,83	20,82	3 120,14
21	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,120875	134 132,44	16 213,25
22	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	24,28744	18 853,19	457 895,77
23	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	149,83	276,89	41 486,66
24	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 5 см/	м2 покрытия	149,83	6,94	1 040,05
25	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,059339	134 132,20	7 959,22
26	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	18,09946	19 708,64	356 715,75
	РУстройство дорожной одежды на съездах во дворы по типу 3*			0,00	0,00
46	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	1032,31	276,89	285 838,40
47	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 /до толщины 5 см/	м2 покрытия	1032,31	6,94	7 165,69
48	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,413489	134 132,20	55 462,13
49	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	124,703	19 708,64	2 457 727,51
				итого:	**6 288 565,06**

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ **Айтымов Б.Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** — **021040004800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Invest Pro Stroy",Республика Казахстан, Нур-Султан, Карталинская, дом № 5/1, корпус офис 4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** — **060140005282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1781 от 05.08.2021

Номер документа	Дата составления
23	13.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Ертис			Услуга	1	34820789,73	34820789,73	3730798,9
				Итого		x	34820789,73	3730798,9

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2021

М.П.

Форма № 3-КС

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Ертыс

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1781	05.08.2021				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	34 820 789,73									
	в том числе 2021г.	34 820 789,73	31 089 990,83							3 730 798,90	34 820 789,73

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Земляные работы ул. Ертыс
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за декабрь 2021 года

Объект:"Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь 'РП'02'02-11-01'Земляные работы по ул. Ертыс					
	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	РПроезжая и бульварная часть*				
1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	244,5489	84,12	20 570,63
2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	244,5489	541,12	132 329,90
3	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	244,5489	256,88	62 819,53
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	434,8079	336,73	146 414,37
5	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	244,5489	30,26	7 400,48
6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	98,34926	95,59	9 400,89
7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 30 м в насыпь/	м3 грунта	98,34926	136,50	13 424,48
8	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	98,34926	36,93	3 632,35
9	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	318,6198	105,15	33 501,57
10	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	318,6198	636,18	202 699,54
11	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	318,6198	413,41	131 719,97
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	789,062	336,73	265 703,63
13	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	318,6198	36,93	11 767,67
14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	1421,032	95,59	135 832,34
15	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	1421,032	614,24	872 858,54

16	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1421,032	315,92	448 928,52
17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	3158,244	336,73	1 063 486,41
18	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1421,032	36,93	52 483,23
	РСопутствующие земляные работы*			0,00	0,00
19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	286,0427	111,76	31 968,95
20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	286,0427	70,96	20 297,29
21	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	286,0427	126,15	36 084,46
22	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	286,0427	111,76	31 968,95
23	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	286,0427	30,41	8 698,89
24	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	286,0427	126,15	36 084,46
25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материала основания в плотном теле	1245,85	2 076,75	2 587 313,50
26	Дресва	м3	1519,937	448,35	681 456,22
27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	1519,937	676,86	1 028 788,44
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	2735,887	803,43	2 198 105,09
29	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1380,321	111,76	154 268,41
30	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	1380,321	70,96	97 946,29
31	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1380,321	126,15	174 128,15
32	Грунт. Доуплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1380,321	111,76	154 268,41

33	Грунт.Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одномуследу/	м3 уплотненного грунта	1380,321	30,41	41 976,98
34	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1380,321	126,15	174 128,15
35	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2860,427	92,82	265 497,42
				итого:	11 337 954,10

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Аитымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Земляные работы по ул. Ертыс. Доп. 1
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за декабрь 2021 года

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	РПроезжая и бульварная часть*			0,00	0,00
1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	41,56	84,12	3 495,89
2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	41,56	541,12	22 488,88
3	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41,56	256,88	10 675,90
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	74,8	336,73	25 187,66
5	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	41,56	30,26	1 257,68
6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	17,31	95,59	1 654,61
7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 30 м в насыпь/	м3 грунта	17,31	136,50	2 362,78
8	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,31	36,93	639,31
9	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	51,94	105,15	5 461,28
10	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	51,94	636,18	33 043,19

11	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	51,94	413,41	21 472,41
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	128,64	336,73	43 317,40
13	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	51,94	36,93	1 918,31
14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	235,48	95,59	22 508,85
15	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	235,48	614,24	144 641,87
16	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	235,48	315,92	74 392,19
17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	523,35	336,73	176 229,47
18	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	235,48	36,93	8 697,03
	РСопутствующие земляные работы*			0,00	0,00
19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	78,02	111,76	8 719,74
20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	78,02	70,96	5 536,22
21	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	78,02	126,15	9 842,27
22	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	78,02	111,76	8 719,74
23	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	78,02	30,41	2 372,68
24	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	78,02	126,15	9 842,27

25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материала основания в плотном теле	211,59	2 076,75	439 418,60
26	Дресва	м3	253,91	448,35	113 839,29
27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	253,91	676,86	171 862,17
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	457,03	803,43	367 193,57
29	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	228,9	111,76	25 582,48
30	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	228,9	70,96	16 242,53
31	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	228,9	126,15	28 875,84
32	Грунт. Доуплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	228,9	111,76	25 582,48
33	Грунт.Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одномуследу/	м3 уплотненного грунта	228,9	30,41	6 961,08
34	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	228,9	126,15	28 875,84
35	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	648,57	92,82	60 198,58
				Итого:	1 929 110,08

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ **Маматов Р. Н.**

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Айтимов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Защита сетей связи по ул. Ертыс. Доп. 1
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за декабрь 2021 года

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	РЗемляные работы (траншея - 454,4 м, котлованы под колодцы - 5 шт)*				
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под траншею/	м3 грунта	33,58	4 048,94	135 963,32
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м/под колодцы/	м3 грунта	7,48	7 782,37	58 212,10
3	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,718	11 539,98	135 225,47
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,39	1 923,53	50 761,94
5	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 грунта	26,9	1 199,26	32 260,08
6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,38	2 112,60	13 478,37
7	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	34,68	315,92	10 956,08
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	60,68	336,73	20 432,98
	РСтроительные работы*			0,00	
9	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	143	3 324,82	475 449,43
10	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	20,878	28 718,84	599 591,87
11	Укладка плит разгрузочных площадью до 10 м2	шт. сборных конструкций	50	12 368,19	618 409,72
12	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П12д-15, из бетона В25)	м3	12,6	71 654,32	902 844,47
13	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	476,601	1 354,48	645 548,38
14	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	42	788,87	33 132,73
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6.2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42	2 330,55	97 883,00

Итого:	3 830 149,94

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Аитымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь Благоустройство и озеленение по ул. Ертыс
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за декабрь 2021 года

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	РПосадка деревьев*				
1	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,7х1,7х0,65 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	63	44 079,97	2 777 038,40
2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,41	6 380,14	232 326,52
3	Дренажный слой из песка толщиной 20 см	м3 материала основания в плотном теле	36,41	3 336,68	121 501,89
4	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	63	16 413,53	1 034 052,70
5	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	63	14 667,60	924 058,78
6	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	32,76	3 288,48	107 730,75
7	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	154,76	315,92	48 891,20
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	270,829125	336,73	91 197,29
9	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	154,76	36,93	5 715,69
				Итого:	5 342 513,22

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Айтымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь Благоустройство и озеленение по ул. Бухтырма.
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за декабрь 2021 года

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	РПосадка деревьев*				
1	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,7х1,7х0,65 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	146	44 079,97	6 435 676,29
2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,39	6 380,14	538 407,48
3	Дренажный слой из песка толщиной 20 см	м3 материала основания в плотном теле	84,39	3 336,68	281 575,80
4	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	146	16 413,53	2 396 376,10
5	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	146	14 667,60	2 141 469,55
6	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	75,92	3 288,48	249 661,75
7	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	358,65	315,92	113 303,42
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	627,63575	336,73	211 346,10
9	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	358,65	36,93	13 245,89
				Итого:	12 381 062,39

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Айтымов Б.Т.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Казэнергоинвест,Республика Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, дом № 29, корпус НР14А, тел.: +8 (717-2) 51-70-78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040004800**
Исполнитель	**ТОО "Invest Pro Stroy",0100000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Карталинская, дом № 5/1, к.4, тел.: +8 (717-2) 58-28-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005282**
Договор (контракт)	Договор №1781 от 05.08.2021	

Номер документа	Дата составления
26	**22.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улиц микрорайона.Юго-Восток(левая сторона)в г.Нур-Султан 2 очередь ул.Ертис			Услуга	1	10 691 343,14	10 691 343,14	1 145 501,05
				Итого	1	x	10 691 343,14	1 145 501,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтымов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик: ТОО "Invest Pro Stroy"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: 'Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" по ул. Ертыс

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		КЭИ-1781	05.08.2021				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	10 691 343,14									
	в том числе 2021г.	10 691 343,14	9 545 842.09							1 145 501,05	10 691 343,14

Заказчик

Подрядчик

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Земляные работы по ул. Ертыс
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за декабрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	РПроезжая и бульварная часть*				
1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	270,02	84,12	22 713,17
2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	270,02	541,12	146 112,79
3	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	270,02	256,88	69 362,54
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	480,0956	336,73	161 664,24
5	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	270,02	30,26	8 171,28
6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	108,59	95,59	10 379,77
7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 30 м в насыпь/	м3 грунта	108,59	136,50	14 822,32
8	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	108,59	36,93	4 010,57
9	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	351,81	105,15	36 991,38
10	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	351,81	636,18	223 814,46
11	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	351,81	413,41	145 441,06
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	871,2575	336,73	293 381,60
13	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	351,81	36,93	12 993,49
14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка излишек грунта/	м3 грунта	1569,05	95,59	149 980,95
15	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /перемещение до 100 м в отвал/	м3 грунта	1569,05	614,24	963 777,49
16	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1569,05	315,92	495 689,95
17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км /полигон ТБО/	т	3487,214	336,73	1 174 261,59
18	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1569,05	36,93	57 950,01
	РСопутствующие земляные работы*			0,00	0,00
19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	560,03	111,76	62 590,54
20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	560,03	70,96	39 739,15
21	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	560,03	126,15	70 648,11
22	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	560,03	111,76	62 590,54

23	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одному следу/	м3 уплотненного грунта	560,03	30,41	17 031,15
24	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	560,03	126,15	70 648,11
25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материала основания в плотном теле	880,73	2 076,75	1 829 052,15
26	Дресва	м3	1056,87	448,35	473 842,42
27	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /дресва для замены непригодного грунта/	м3 грунта	1056,87	676,86	715 355,73
28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км /дресвадля замены непригодного грунта из карьера Миновский - 40 км/	т	1902,366	803,43	1 528 426,07
29	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	989,32	111,76	110 569,07
30	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/	м3 уплотненного грунта	989,32	70,96	70 201,22
31	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	989,32	126,15	124 803,17
32	Грунт. Доуплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	989,32	111,76	110 569,07
33	Грунт.Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см /4 прохода по одномуследу/	м3 уплотненного грунта	989,32	30,41	30 086,24
34	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	989,32	126,15	124 803,17
35	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3158,37	92,82	293 151,68
				итого:	9 725 626,24

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

Айтымов Б.Т.

М.П.

Объект: "Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Благоустройство и озеленение по ул. Ертыс
Договор: № КЭИ-1781 от 05.08.2021 г.

Акт №_____
выполненных работ за декабрь 2021 года

	Наименование работ	ед.изм.	кол-во.	Цена	Сумма
	РУстройство газонов*				
1	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	4136,7	233,45	965 716,90
				итого:	965 716,90

Генподрядная организация
ТОО «Казэнергоинвест»

_____ Маматов Р. Н.

М.П.

Субподрядная организация
ТОО «Invest PRO STROY»

_____ Айтымов Б.Т.

М.П.