Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство наружных инженерных сетей к 2-х этажному 10-ти квартирному арендно-коммунальному жилому дому на участке №754 в жилом квартале №22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2017г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№42	от 31.05.2017г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2017 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	2 661 660,00		891 291	2 573 968,59	35 502,00	52 189,41	319 399,20	2 981 059,20
В т.ч. за отчетный м-ц.		2 661 660,00	891 291	2 573 968,59	35 502,00	52 189,41	319 399,20	**2 981 059,20**

ЗАКАЗЧИК:

И.о.Руководителя отдела _____ Габбасов А.Е.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство наружных инженерных сетей к 2-х этажному 10-ти квартирному арендно-коммунальному жилому дому на участке №754 в жилом квартале №22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области"

Договор №42 от 31.05.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
на строительство инженерных сетей

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По лок.смете №4-1-1. На электроснабжение КЛ-0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ								
		Раздел 1 ВЛ-10 кВ								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
2	Е33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
3	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	8	18500		148000				
		шт								
4	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,525	7259,41	4310,78	3811	2263	2158	16,10	8
		1 км								

5 16-7-27	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80		2745	1169,46	1441	614	105	4,45	2
	т	0,0777	203352		15800				
6 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя опор								
	м2	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	–
7 1-4-100	Траверсы стальные ТН-2		37,35	1,44	75	3	118	0,01	–
	шт	12	530		6360				
8 1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения (Х-10-Х12)								
	кг	12,6	196		2470				
9 18-4-2012	Проводник ЗП2								
	шт	5	122		610				
10 18-4-291	Изоляторы штыревые стеклянные НС 18 ГОСТ 1232-93								
	шт	32	471		15072				
11 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
	шт	32	9		288				
12 18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
	шт	14	154		2156				
13 18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
	шт	6	132		792				

Раздел 2 Установка мачтовой муфты 4КМ и разрядников РВН-0,5 У1 на опоре К1-4

14 Е33-30-6	Установка кронштейнов								
	т	0,0072	13870,85	9415,85	100	68	51	25,90	–
15 1-7-30	Кронштейны (КМ6, Р3)		4455	2225,75	32	16	105	8,49	–
	т	0,0072	139600		1005				
16 1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов (Х20, Х19)								
	т	0,0084	147300		1237				
17 18-4-2013	Проводник ЗП2								
		2	163		326				

		шт							
18 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	6	53,87	12,24	323	73	198	0,18	1
		м шин							
			29,25	2,25	176	14	105	0,01	–
19 1-1-5357	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0038	50312		191				
		т							
20 Ц8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 75х75х5 мм	2	568,8	27,8	1138	56	292	1,00	2
		шт							
			149	4,5	298	9	95	0,03	–
21 1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02668	56574		1509				
		т							
22 1-1-2042	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	4,48	238,3		1068				
		кг							
23 Ц8-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	6	8165	4293	48990	25758	16484	11,00	66
		компл							
			1958	933,99	11748	5604	95	5,42	33
24 75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5	6	2021		12126				
		шт							
25 18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	14	132		1848				
		шт							
26 18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	8	332		2656				
		шт							
27 16-7-1309	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	288518		577				
		км							
Раздел 3 Заземление									
28 Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,70	3

		шт								
				111	1,6	444	6	95	0,01	–
29	1-1-5359	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0364	49748		1811				
		т								

Раздел 4 Кабель

30	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,2	32,23	30,77	522	498	153	0,01	–
		м3								
				1,42	8,34	23	135	97	0,03	–
31	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16,2	6,48	6,48	105	105	33	–	–
		м3								
				–	2,1	–	34	97	0,01	–
32	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	83	36,7	27,8	3046	2307	1238	0,06	5
		м								
				8,8	6,9	730	573	95	0,04	3
33	30-8-92	Песок природный	1,66	593		984				
		м3								
34	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	58	31,5	7,5	1827	435	1179	0,12	7
		м								
				19,8	1,6	1148	93	95	0,01	1
35	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	25	26,4	3,1	660	78	465	0,11	3
		м								
				19,1	0,5	478	12	95	0,00	–
36	16-1-528	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,058	484338		28092				
		км								
37	16-1-480	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	185177		4629				
		км								
38	Ц8-165-1	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение 25 мм2	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4,00	8

		шт							
			756	275	1512	550	95	1,59	3
39 16-10-57	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х25-50	2	3570		7140				
		комплект							
40 Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	423	2,00	2
		шт							
			441	4,5	441	4	95	0,03	–
41 Спрайс лист	Автоматический выключатель ВА 57-35 3ф на 250А	1	4635,46		4635				
		шт							
42 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1,00	1
		шт							
			158	2,3	158	2	95	0,01	–
43 18-1-990	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	5841		5841				
		шт							
44 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,012	387545,07	1984,82	4651	24	655	270,00	3
		км							
			45900	749,25	551	9	117	3,66	–
45 Ц8-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	3	49,4	4,9	148	15	86	0,20	1
		м							
			32,6	1	98	3	85,5	0,01	–
46 Ц8-407-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 80 мм	3	83,1	8,9	249	27	147	0,36	1
		м							
			55,1	2,1	165	6	85,5	0,01	–

47 8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	333		999				
	м								
48 8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	173		519				
	м								
49 Спрайс лист	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	80	24,4		1952				
	м								
	Всего по лок.смете №4-1-1:				**355 499**	**42 052**	**32 612**		**136**
	в т.ч. стоимость оборудования, тенге				**23 487** 12 126	**9 831**			**52**

По лок.смете №6-1-1. На наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Наружные сети водопровода

1 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	62,37	29,6	28,58	1846	1782	638	0,01	–
	м3		0,99	9,56	62	596	97	0,04	2
2 Е1-163-2 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,97	423,9	–	1259	–	1423	2,80	8
	м3		423,9	–	1259	–	113	–	–
3 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,97	958,5	152,52	2847	453	814	1,02	3
	м3		153,68	57,15	456	170	130	0,28	1
4 Е1-27-2	Засыпка траншей песком	8,91	6,48	6,48	58	58	18	–	–
	м3		–	2,1	–	19	97	0,01	–
5 30-8-92	Песок природный	8,91	593		5284				

		м3								
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	53,46	6,48	6,48	346	346	109	–	–
		м3		–	2,1	–	112	97	0,01	–
7	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,0495	47611,09	17877,09	2357	885	2214	173,00	9
		км		29700	4698,68	1470	233	130	18,10	1
8	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	49,995	49		2450				
		м								
9	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 32 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	–
10	9-2-63	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 32, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	6879		13758				
		шт								
11	Спрайс лист	Седловидный хомут диам.110x32	2	286,67		573				
		шт								
12	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 32 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	–	252	–	130	–	–
13	8-9-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	171		684				
		шт								
14	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 110 мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
		врезка		396	67,5	792	135	130	0,33	1
15	Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	–

16 9-4-1158	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *шт*	2	430		860				

Раздел 2 Наружные сети канализации

17 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм *км*	0,0101	58881,69	25695,31	595	260	524	194,00	2
			33075	6813,45	334	69	130	26,38	–
18 8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	10,201	208		2122				

Раздел 3 Колодец

19 Е1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 2 группы до 10 м *м3*	27,648	9,24	9,24	256	256	80	–	–
			–	3	–	83	97	0,01	–
20 Е1-163-2 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *м3*	1,024	423,9	–	434	–	491	2,80	3
			423,9	–	434	–	113	–	–
21 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м *м3*	15,032	6,48	6,48	97	97	31	–	–
			–	2,1	–	32	97	0,01	–
22 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *м3*	15	21,55	4,52	323	68	248	0,11	2
			17,03	–	255	–	97	–	–
23 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3*	7,34	8114,65	1879,87	59562	13798	18835	8,86	65
			1435,5	538,43	10537	3952	130	2,06	15

24	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,6	24600		63960				
		м3								
25	30-18-327	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС13.9	8	6520		52160				
		шт								
26	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	1618		6472				
		шт								
27	30-14-3	Опорное кольцо КО-6	0,08	17700		1416				
		м3								
28	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	4	10500		42000				
		комплект								
29	2-1-222	Стремянка С2	0,06832	151200		10330				
		т								
30	1-1-2104	Анкерный болт для крепления стремянок М12х300 мм	24	46,22		1109				
		шт								
		Всего по лок.смете №6-1-1:				276 718	18 495	28 028		102
						16 648	5 436			21

По лок.смете №6-2-1. На наружные сети газоснабжения

Раздел 1 Наружные сети газоснабжения

1	Е22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	0,07	123549,87	51496,99	8648	3605	7401	337	24
		км								
				61875	19453,5	4331	1362	130	95,01	7
2	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	70	279		19530				
		м								
3	Е51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	5	821,25	–	4106	–	4176	5,82	29
		яма								
				821,25	–	4106	–	101,7	–	–
4	Е9-56-1	Монтаж опор	0,051	23199,51	10777,33	1183	550	406	35,3	2
		т								
				6435	2415,02	328	123	90	7,99	–

5	Е6-3-1	Бетонирование опор	0,45	7467,71	260,48	3360	117	333	3,94	2
		м3		614,25	89,46	276	40	105	0,35	–
6	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,051	172800		8813				
		т								
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200		200				
		кг								
8	Е22-36-1	Установка кранов шаровых диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	–
9	9-4-136	Кран шаровый фланцевый, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	2	4016		8032				
		шт								
10	8-10-14	Заглушки /ГОСТ 17379-2001/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	1	181		181				
		шт								
11	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	9	227		2043				
		шт								
12	Е24-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	1	12538,76	891,86	12539	892	2299	8,09	8
		ввод		1431	337,5	1431	338	130	1,65	2
13	Е24-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
14	Е13-44-7	Очистка щетками	3,1	60,75	–	188	–	169	0,34	1
		м2		60,75	–	188	–	90	–	–
15	Е13-44-9	Обеспыливание	3,1	59	47,75	183	148	82	0,07	–
		м2		11,25	18	35	56	90	0,09	–
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,1	21,8	0,05	68	–	16	0,03	–

		м2							
			5,81	0,02	18	–	90	0,00	–
17	Е13-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей маслянной краской желтого цвета	3,1	9,35	0,04	29	–	23	0,04	–
		м2							
				8,32	–	26	–	90	–	–
18	1-1-285	Краска масляная густотертая цветная для наружных работ, марка МА-015	1	129		129				
		кг							
		Всего по лок.смете №6-2-1:				**75 449**	**8 180**	**18 555**		**73**
						12 464	**3 003**			**14**
		Всего по акту:				**707 665**	**68 727**	**79 194**		**311**
						52 599	18 270			87
		В том числе стоимость: материалов, тенге				574 213				
		оборудования, тенге				12 126				
		Накладные расходы, тенге				79 194				
		- заработная плата, тенге				11 879				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46 484				
		Всего				**833 343**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				22 994				
		- сметная заработная плата, тенге				3 242				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)				23 136				
		- сметная заработная плата, тенге				10 642				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				65				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8 442				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 377				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**891 291**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,927742)				**2 609 470,59**				

в т.ч.стоимость оборудования	35 502
Налог (2 %)	52 189,41
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 661 660,00**
НДС (12 %)	319 399,20
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 981 059,20**

Заказчик
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
И.о. Руководителя отдела _____ Габбасов А.Е.

Технадзор
ТОО "ТранзитПром" _____ Шаекин Е.К.

Подрядчик
ТОО "Стройком+Сервис"
Директор _____ Жулумбетов У.Ж.