Форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Samgar Qurylys"

Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт водопропускного сооружения

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№250051/00	09.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	За отчетный
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
Текущий ремонт водопропускного сооружения	9 059 915,00	9 059 915,00						0,00	9 059 915,00
Итого к оплате	9 059 915,00	9 059 915,00						0,00	9 059 915,00

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

_____ Касенов Е.Н

М.П. /подпись

Подрядчик:

ТОО "Samgar Qurylys"

_____/Тастамбеков Е.Н

М.П. /подпись

SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г. Цена региона Область Жетісу Кербулакский район

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 69

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Samgar Qurylys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Текущий ремонт водопропускного сооружения

Наименование объекта: Текущий ремонт водопропускного сооружения

Договор подряда (контракт) №250051/00 от 09.04.2025

Акт приемки выполненных работ №1

за Май

на Текущий ремонт водопропускного сооружения

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0103-0116	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	1320	279	368 280	
2	2	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	132	7521	992 772	
3	3	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	105,6	14307	1 510 819	
4	4	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	48	29016	1 392 768	
5	5	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	48,96	32425	1 587 528	Казахстан
6	12	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	144	3925	565 200	
7	13	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	144	619	89 136	
8	14	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	144	208	29 952	

9	15	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	40	14286	571 440	
10	16	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	44	4925	216 700	Казахстан
11	34	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	712,8	3236	2 306 621	Казахстан

			Итого:				9 631 216	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 659 361	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 779 163	
			машины и механизмы	Тенге			876 322	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			206 968	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			5 095 534	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			900	

Всего	**9 631 216**
Итого с общеплощадочными затратами	**9 631 216**
Сметная прибыль (5%)	481 561
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**10 112 777**
НДС (12%)	1 213 533
Итого	**11 326 310**
Итого с тендерной скидкой	**9 059 915**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Samgar Qurylys" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Болашак, 1А, 1 БИН/ИИН 011040004452

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10 БИН 130940009212

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тастамбеков Е.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель **Касенов Е.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)